Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 31 » мая 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Альянс LTD»,**
РК, Мангистауская область, г.Жанаозен, Промзона, зд Темиртас-1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Керелбаева А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство детского сада на 280 мест в поселке Жетыбай Каракиянского района»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Мангистауской области»**
в лице руководителя управления Аяпова О.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались
наименование организации
;

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КазТепло» №04-01/2013
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №168-Н от 21.12.2012г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	2311,13		2311,13	2311,13

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	***	***
Число этажей	Этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	***	***
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание детского сада** решено в виде шести отдельных двухэтажных корпусов, соединенных между собой короткими переходами. Здание имеет сложную конфигурацию в плане 72,6х48,51м, 2-х этажное с техническим подпольем, высота помещений 3,0м, технического подполья 1,9м.

Каждая групповая имеет самостоятельный наружный вход и второй эвакуационный выход, а так же наружные пандусы, для подъема на уровень первого этажа. Для сообщения предусмотрены четыре лестничные клетки.

Фундаменты под стены ленточные, монолитные из бетона класса В15, Стены технического подполья монолитные из бетона В15.

Наружные и внутренние стены из камня-ракушечника М35 на растворе М50, толщиной 390 мм. Утеплитель стен минераловатная плита, толщиной 80 мм. Перегородки из камня ракушечника М35 на растворе М50, толщиной 190 мм.

Лестницы и лестничные площадки внутренние монолитные железобетонные, ограждение металлические.

Перекрытия из сборных многопустотных плит, монолитные пояса железобетонные. утеплитель керамзитовый гравий. Крыша скатная чердачная по деревянным конструкциям с кровлей из металлочерепицы с неорганизованным водостоком.

Наружная отделка стен- штукатурка, с последующей окраской фасадными красками, цоколь – облицовка керамической плиткой.

Внутренняя отделка помещений: потолков – водоэмульсионная окраска, стен - штукатурка, масляная и водоэмульсионная окраска, панели – облицовка керамической глазурованной плиткой.

Окна с двойным остеклением металлопластиковые. Двери наружные – металлические, внутренние деревянные.

Полы дощатые и керамические в зависимости от назначения помещений.

Для обеспечения детей горячим питанием предусмотрен пищеблок из горячего цеха и раздаточной, холодного цеха, загрузочной, моечной, кладовых овощей и сухих продуктов и охлаждаемой камерой. Для проведения музыкальных и гимнастических занятий предусмотрен зал, оборудованный шведскими стенками, скамейками, бревнами и тренажерами.

Котельная: фундаменты ленточные из бетонных блоков с монолитными участками. Стены из камня-ракушечника М35, толщиной 390 мм. Покрытие из профилированного листа по металлическим прогонам из швеллеров. Окна деревянные с двойным остеклением, двери металлические, полы бетонные. Мощность котельной 447,0 кВт.

Выгреб объемом 100 м3 – стальная емкость для сбора хозяйственно-бытовых отходов подземная.

Емкость запаса воды 2х50 м3 установлены горизонтально на подушку из ПГС.

Противопожарная емкость 2х80 м3 установлены горизонтально на подушку из ПГС.

Мусороконтейнеры устанавливаются на железобетонную площадку размером 2,39х3,2 м, с трех сторон ограждены стеной из камня-ракушечника высотой 1,5 м.

Трансформаторная подстанция типа 2КТПГ-250/6/0,4кВт устанавливается на огражденной бетонной площадке.

Ограждение территории из металлопроката по периметру участка, высотой 1,6 м, фундаменты под стойки монолитные бетонные.

Теплоснабжение от автономной котельной подземно из трубы стальной диаметром 108 мм в в сборных железобетонных лотках.

Водоснабжение и канализация. Выполнены внутриплощадочные сети-водовод питьевой воды на хоз.питьевые нужды и пожаротушение, сети бытовой канализации. Водоснабжение предусмотрено из магистральной сети, на пожаротушение вода поступает из емкости под давлением при помощи насосов. Питьевая вода перед подачей проходит через установку обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением. Трубы водопровода полиэтиленовые SDR17 диаметром 63х3,8мм и 110х6,6 мм. Сеть канализации выполнена из полиэтиленовых труб SDR23 диаметром 110х2,7мм и 160х4,0 мм, с дальнейшим сбросом в стальной выгреб из которого стоки вывозятся автотранспортом по мере наполнения.

Газоснабжение среднего давления выполнено из трубы стальной диаметром 57х3,5 мм с установкой ГРПШ-04-2У.

Электроснабжение. Внешнее электроснабжение осуществляется от сети 6 кВ поселка участком ВЛ-6 кабелем АС-35 сечением 3х50мм2 по ж/б опорам СВ-105 до трансформаторной подстанции 2КТПГ-250/6/0,4кВт. Для приема и распределения электроэнергии от подстанции в техподполье детсеого сада установлен главный распределительный щит ЩВР. Наружное освещение территории осуществляется светильниками с ртутными лампами по периметру ограждения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____июнь 2015г____;
месяц, год

окончание работ __май__2016г____;
месяц, год

при продолжительности строительства, 9 (девять месяцев):

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять месяцев);

фактически, месяц: __11 (одиннадцать месяцев)____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство детского сада на 280 мест в поселке Жетыбай Каракиянского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.