Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Алгыс"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен (17 участок)

наименование, адрес

Объект Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен (17 участок)

На основании доп.соглашения №1 от 15.09.2016 года к договору №98 от 11.08.2016 года

А К Т №1 от 09.12.2016 года

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	111	66,75	51,25	7410	5689	3708	0,12	13
				м3	15,5	9,62	1721	1068	133	0,04	4
2	2	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	740	426,01	27,83	315244	20591	14245	0,03	24
				м2	5	9,47	3700	7010	133	0,03	25
3	3	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,518	40097,59	339,59	20771	176	97	0,58	0
				т	0	140,94	0	73	133	0,58	0
4	4	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	740	495,93	15,35	366988	11360	10826	0,03	25
				м2	5,94	5,06	4396	3744	133	0,02	13
5	5	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменениитолщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	740	118,14	0	87421	0	20	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	0,02	0	15	0	133	0	0
			ИТОГО:				797834	37816			63
							9831	11895			42
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				28896				
			Всего накладных расходов:				28896				
			Итого с накладными				826730				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				49604				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				876334				
			Итого с временными, 1,8 %				892108				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				914589				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				918157				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				927078				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,38968				1484330,436				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				29686,60872				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1514017,045				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				181682,05				
			Итого с НДС				1695699,09				
							84 784,95				
			С учетом удержания 5% гос.комиссии				1 610 914,14				

Сдал:

Директор ТОО "Алгыс"

Токбанов К.

Принял:

Вр.и.о. руководителя ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Рымбаев М.К.

Технический надзор

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY" ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР