Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Алгыс"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен (17 участок)

наименование, адрес

Объект Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен (17 участок)

На основании доп.соглашения №1 от 15.09.2016 года к договору №98 от 11.08.2016 года

А К Т №1 от 21.09.2016 года

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-170-3	Доработка грунта 5 группы отбойными молотками	58,36	1732,95	756,45	101135	44146	64397	5,97	348
				м3	976,5	0	56989	0	113	0	0
2	2	E010333-A5-4	Вывоз грунта 5 группы на 5 км	3047,292	89,9	89,9	273952	273952	54790	0	0
				т	0	17,98	0	54790	100	0,38	1151
3	3	1-20-4	Работа на отвале 5 группы грунтов	1940,95	10,2	10,05	19800	19500	6571	0	0
				м3	0	3,49	0	6774	97	0,01	22
4	4	C010333-A5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(недостающий грунт)	2270,912	45		102191				
				т							
5	5	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1940,95	3,09	2,66	5996	5164	2485	0	5
				м3	0,39	0,93	757	1805	97	0	6
6	6	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2113,3	603,9	152,52	1276222	322321	579211	1,02	2156
				м3	153,68	57,15	324772	120775	130	0,28	590
7	7	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,888	48086,09	17877,09	42700	15875	39710	173	154
				км	29700	4698,68	26374	4172	130	18,1	16
8	8	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,302	60591,69	25695,31	78890	33455	67515	194	253
				км	33075	6813,45	43064	8871	130	26,38	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,7	146736,75	90794,12	102716	63556	61842	286	200
				км	48375	19582,83	33863	13708	130	84,07	59
10	10	22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,44	159152,61	97234,98	70027	42783	40833	296	130
				км	49950	21436,6	21978	9432	130	91,71	40
11	11	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	14	497,61	28,48	6967	399	6429	2,03	28
				шт	342	11,25	4788	157	130	0,05	1
12	12	22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	6	481,59	69,84	2890	419	2896	1,73	10
				фланец	369	2,25	2214	14	130	0,01	0
13	13	22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	16	391,37	57,24	6262	916	6318	1,43	23
				фланец	301,5	2,25	4824	36	130	0,01	0
14	14	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	40	156,43	21,43	6257	857	6552	0,6	24
				фланец	126	0	5040	0	130	0	0
15	15	22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок, крестовин и переходов	188	300,57	225,64	56507	42420	31408	0,41	78
				шт	69,53	58,98	13072	11088	130	0,23	42
16	16	22-9-1	Монтаж футляра из труб 50 мм	0,0112	121367,16	49858,78	1359	558	1169	336	4
				км	61425	18834,75	688	211	130	91,99	1
17	17	22-9-5	Монтаж футляра из труб 150 мм	0,0138	160329,25	60626,12	2213	837	1892	442	6
				км	82575	22902,75	1140	316	130	111,85	2
18	18	22-9-7	Монтаж футляра из труб 273 мм	0,0016	228191,27	105803,64	365	169	297	544	1
				км	103050	39969	165	64	130	195,2	0
19	19	22-9-8	Монтаж футляра из труб 325 мм	0,0006	258148,62	119848,99	155	72	126	607	0
				км	116100	45274,5	70	27	130	221,12	0
20	20	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	286,02	687,86	24,55	196741	7022	17249	0,26	75
				м2	39,83	9,2	11392	2631	123	0,04	13
21	21	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	185,22	33305,2	1879,87	6168789	348190	475295	8,86	1641
				м3	1435,5	538,43	265883	99728	130	2,06	382
22	22	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	252	43,33	20,47	10919	5158	7711	0,13	33
				отверст.	22,86	7,74	5761	1950	100	0,04	10
23	23	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1171,8	245,44	3,82	287607	4476	53636	0,21	248
				м2	37,35	1,44	43767	1687	118	0,01	8
24	24	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,2	687,86	24,55	12519	447	1098	0,26	5
				м2	39,83	9,2	725	167	123	0,04	1
25	25	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,7	33305,2	1879,87	489586	27634	37722	8,86	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1435,5	538,43	21102	7915	130	2,06	30
26	26	46-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	14	43,33	20,47	607	287	428	0,13	2
				отверст.	22,86	7,74	320	108	100	0,04	1
27	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	65,8	245,44	3,82	16150	251	3012	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2458	95	118	0,01	0
28	28	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,16	121637,97	11119,34	19462	1779	1976	42,5	7
				1т	7560	4200,75	1210	672	105	20,52	3
29	29	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,6	245,44	3,82	8001	125	1492	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1218	47	118	0,01	0
30	30	7-13-1	Укладка плит покрытий	2	1866,39	387,22	3733	774	1286	2,06	4
				шт	344,25	115,02	689	230	140	0,46	1
31	31	9-24-1	Анкерение плит	0,006	13864,97	4022,39	83	24	55	56,5	0
				т	9090	1071,86	55	6	90	3,81	0
32	32	6-19-2	Устройство Му	0,026	16188,43	283,24	421	7	23	4,15	0
				м3	722,25	106,99	19	3	105	0,52	0
33	33	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,007	121637,97	11119,34	851	78	86	42,5	0
				1т	7560	4200,75	53	29	105	20,52	0
34	34	11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,2	916,87	14,76	9352	151	727	0,36	4
				м2	52,43	5,54	535	57	123	0,03	0
35	35	11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,2	1714,06	2,68	-17483	-27	-97	0,04	0
				м2	6,76	1	-69	-10	123	0	0
36	36	22-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам.219х6 мм	0,56	154577,68	66009,8	86564	36965	69260	376	211
				км	70200	24936,75	39312	13965	130	121,79	68
37	37	22-8-9	Укладка стальных кожухов из труб диам.325х6 мм	0,072	242737,18	102058,18	17477	7348	14412	615	44
				км	115425	38553,75	8311	2776	130	188,29	14
38	38	22-8-11	Укладка стальных кожухов из труб диам.530х6 мм	0,024	307552,18	115368,43	7381	2769	6787	857	21
				км	162000	55530	3888	1333	130	271,21	7
39	39	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметромдо 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	114,413	995,08	76,33	113850	8733	14433	0,54	62
				м2	81	24,12	9267	2760	120	0,11	13
			ИТОГО:				9 589 214,00	1319587			6357
							976 130,00	368389			2514
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 701 414,00				
			На металломонтажные работы				55,00				
			Всего накладных расходов:				1 701 469,00				
			Итого с накладными				11 290 683,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				677 441,00				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 968 124,00				
			Итого с временными, 1,8 %				12 183 550,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				12 490 575,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12 539 309,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12 661 145,00				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,38968				20 271 552,18				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				405 431,04				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20 676 983,22				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 481 237,99				
			Итого с НДС				23 158 221,21				
			С учетом удержания 5% гос.комиссии				22 000 310,15				

Сдал:

Директор ТОО "Адрыс"

Токбанов К.

Принял:

Вр.и.о. руководителя ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

Рымбаев М.К.

Технадзор
ТОО "CaspianExpertCompany"

Жолдасбаев К.М.