Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Алгыс"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен (17 участок)
наименование, адрес

Объект Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен (17 участок)

На основании доп.соглашения №1 от 15.09.2016 года к договору №98 от 11.08.2016 года

А К Т №1 от 28.11.2016 года

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	322,97	122,18	0	39460	0	44590	0,89	286
				м3	122,18	0	39460	0	113	0	0
2	2	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	8501,8	5,55	5,55	47227	47227	14873	0	0
				м3	0	1,8	0	15333	97	0,01	59
3	3	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	1940,95	7,57	7,57	14698	14698	4629	0	0
				м3	0	2,46	0	4772	97	0,01	18
4	4	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,302	60591,69	25695,31	78891	33456	67516	194	253
				км	33075	6813,45	43064	8871	130	26,38	34
5	5	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,888	9218,13	0	8186	0	9273	51,5	46
				км	8032,5	0	7133	0	130	0	0
6	6	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2,604	12752,75	0	33208	0	27192	51,5	134
				км	8032,5	0	20917	0	130	0	0
7	7	22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,7	28549,88	0	19985	0	8763	61,8	43
				км	9630	0	6741	0	130	0	0
8	8	22-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	0,44	41004,63	0	18042	0	6422	72,1	32
				км	11227,5	0	4940	0	130	0	0
9	9	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1469,92	567,67	2940	1135	2264	3,91	8
				шт	657	213,75	1314	428	130	1,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	0,6	2717,22	45,33	1630	27	236	1,66	1
				м	290,25	16,97	174	10	128	0,08	0
11	11	16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4,8	1565,57	27,87	7515	134	1171	1,04	5
				м	180,23	10,44	865	50	128	0,05	0
12	12	22-36-1	Установка шаровых кранов	224	276,46	17,71	61927	3967	56347	1,07	240
				шт	186,75	6,75	41832	1512	130	0,03	7
13	13	6-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,ОП-2	0,146	15383,75	95,97	2246	14	124	4,9	1
				м3	771,75	36,25	113	5	105	0,18	0
14	14	22-37-3	Установка гидрантов пожарных	21	18075,87	36,99	379593	777	8231	1,82	38
				шт	288	13,5	6048	283	130	0,07	1
15	15	6-1-1	Подставка из бетона	1,47	13958,17	66,01	20519	97	341	1,35	2
				м3	195,75	24,93	288	37	105	0,12	0
16	16	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	228	440,21	332,43	100369	75795	56094	0,61	139
				шт	102,38	86,87	23343	19806	130	0,33	76
17	17	22-9-1	Монтаж футляра из труб 50 мм	0,0112	121367,16	49858,78	1359	558	1169	336	4
				км	61425	18834,75	688	211	130	91,99	1
18	18	22-9-5	Монтаж футляра из труб 150 мм	0,0138	160329,25	60626,12	2213	837	1892	442	6
				км	82575	22902,75	1140	316	130	111,85	2
19	19	22-9-7	Монтаж футляра из труб 273 мм	0,0016	228191,27	105803,64	365	169	297	544	1
				км	103050	39969	165	64	130	195,2	0
20	20	22-9-8	Монтаж футляра из труб 325 мм	0,0006	258148,62	119848,99	155	72	126	607	0
				км	116100	45274,5	70	27	130	221,12	0
21	21	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	667,8	687,86	24,55	459352	16394	40273	0,26	176
				м2	39,83	9,2	26598	6144	123	0,04	30
22	22	27-55-1	Устройство отмостки	667,8	494,9	0	330494	0	21982	0,14	96
				м2	24,75	0	16528	0	133	0	0
23	23	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37,1	687,86	24,55	25520	911	2237	0,26	10
				м2	39,83	9,2	1478	341	123	0,04	2
24	24	27-55-1	Устройство отмостки колодцев	37,1	494,9	0	18361	0	1221	0,14	5
				м2	24,75	0	918	0	133	0	0
25	25	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,4	687,86	24,55	9905	354	868	0,26	4
				м2	39,83	9,2	574	132	123	0,04	1
26	26	6-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	8,2	15829,7	86,6	129803	710	4505	3,06	25
				м3	490,5	32,72	4022	268	105	0,16	1
27	27	8-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	4,14	1869,66	321,26	7740	1330	3528	4,1	17
				м3	603	119,25	2496	494	118	0,59	2
28	28	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	37	408,11	169,61	15100	6276	11937	1,55	57
				м3	238,5	4,07	8825	151	133	0,01	1
29	29	22-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам.426х6 мм	0,084	268907,88	115634,5	22588	9713	18529	662	56
				км	126000	43681,5	10584	3669	130	213,34	18
30	30	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметромдо 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	299,987	995,08	76,33	298511	22898	37842	0,54	162
				м2	81	24,12	24299	7236			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	71	4618,68	559,8	327926	39746	122763	7,99	567
				футляр	1320,75	9,29	93773	660	130	0,02	1
32	32	22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	560	391,72	0,6	219361	336	116138	0,91	508
				м	159,3	0,23	89208	129	130	0	1
33	33	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	72	439,99	0,69	31679	50	14936	0,91	65
				м	159,3	0,27	11470	19	130	0	0
34	34	22-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	84	548,34	0,99	46061	83	19280	1	84
				м	176,18	0,38	14799	32	130	0	0
35	35	22-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	24	774,8	1,54	18595	37	6350	1,12	27
				м	202,95	0,59	4871	14	130	0	0
36	36	22-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	0,56	536486	86374,62	300432	48370	30929	53,4	30
				км	9855	32629,5	5519	18273	130	159,36	89
37	37	22-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,072	771380,56	104398,81	55539	7517	4839	68,3	5
				км	12262,5	39438	883	2840	130	192,61	14
38	38	22-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,084	996118,91	118444,16	83674	9949	6449	80,6	7
				км	14310	44743,5	1202	3758	130	218,53	18
39	39	22-26-11	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,024	1202759,29	127573,29	28866	3062	2043	98,3	2
				км	17302,5	48192,75	415	1157	130	235,37	6
			ИТОГО:				3 270 035,00	346696			3141
							516 756,00	97042			418
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				776 793,00				
			На сантехнические работы				1 407,00				
			Всего накладных расходов:				778 200,00				
			Итого с накладными				4 048 235,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				242 894,00				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 291 129,00				
			Итого с временными, 1,8 %				4 368 369,00				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,52 %				4 478 452,00				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 495 925,00				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 539 609,00				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,38968				7 268 294,06				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				145 365,88				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 413 659,94				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				889 639,19				
			Итого с НДС				8 303 299,14				

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

С учетом удержания 5% гос.комиссии

7 888 134,18

Сдал:

Директор ТОО "Алгыс"

_____ Токбанов К.

Принял:

Вр.и.о. руководителя ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

_____ Рымбаев М.К.

Технический надзор

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

_____

_____