Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Алгыс"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен (17 участок)

наименование, адрес

Объект Строительство распределительных сетей водоснабжения мкр. "Жулдыз" и "Мерей" города Жанаозен (17 участок)

На основании договора №98 от 11.08.2016 года

А К Т №1 от 19.08.2016 года

о приемке выполненных работ за август месяц 2016 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	9057,78	18,51	17,5	167688	158540	47589	0,01	64
				м3	1,01	4,41	9148	39912	97	0,02	139
2	2	1-150-9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями	1940,95	1,32	1,32	2569	2569	340	0	0
				м3	0	0,18	0	350	97	0	1
3	3	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	1882,59	52,4	49,54	98639	93254	27995	0,02	37
				м3	2,86	12,47	5384	23477	97	0,04	82
4	4	1-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1940,95	70,54	67,3	136921	130623	40219	0,02	42
				м3	3,11	18,25	6036	35426	97	0,06	121
5	5	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 20,4 мм	896,88	57		51122				
				м							
6	6	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	2630,04	567		1491233				
				м							
7	7	8-4-238	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 174,8 мм	707	1870		1322090				
				м							
8	8	8-4-240	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм	444,4	2900		1288760				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
9	9	С Прайс	Дисковый поворотный затвор Ду-200 с воротниковым фланцем FAF-3500	2	13957,4		27915				
				шт							
			Отпускная цена		13957		27915				
			Сметная стоимость оборудования				*27915*				
10	10	С Прайс	Дисковый поворотный затвор Ду-100 с воротниковым фланцем FAF-3500	14	4679,16		65508				
				шт							
11	11	С Прайс	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.200 мм	0,6	2165,3		1299				
				м							
12	12	С Прайс	Трубы стальные с внутренним антикоррозионным ЦПП диам.100 мм	4,8	1733,65		8322				
				м							
13	13	8-9-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	6	1480		8880				
				шт							
14	14	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	16	1140		18240				
				шт							
15	15	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	40	492		19680				
				шт							
16	16	С Прайс	Шаровый кран Dy 25 мм "Пенза-Алматы"	224	1868,88		418629				
				шт							
17	17	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1140		9120				
				шт							
18	18	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	52	492		25584				
				шт							
19	19	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПТТФ 250х100	3	36102,38		108307				
				шт							
20	20	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ПТТФ 100х100	12	20001,79		240022				
				шт							
21	21	С Прайс-лист	Крест фланцевый с пожарной подставкой ПККФ 200х100	6	41864,57		251187				
				шт							
22	22	С Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100 мм	15	3050,8		45762				
				шт							
23	23	С Прайс-лист	Втулка под фланец 250 мм	6	4077,28		24464				
				шт							
24	24	С Прайс-лист	Втулка под фланец 200 мм	16	3664,11		58626				
				шт							
25	25	С Прайс-лист	Втулка под фланец 110 мм	40	1286,52		51461				
				шт							
26	26	С Прайс-лист	Переходник 50-25 мм	112	286,18		32052				
				шт							
27	27	С Прайс-лист	Заглушка 110 мм	14	1391,31		19478				
				шт							
28	28	С Прайс-лист	Тройник 25 мм	112	1878,63		210407				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	С Прайс-лист	Тройник 250-200 мм	2 шт	22576,09		45152				
30	30	С Прайс-лист	Тройник 200-110 мм	2 шт	11254,94		22510				
31	31	С Прайс-лист	Тройник 110-50 мм	112 шт	2461,43		275680				
32	32	8-6-66	Футляр из труб 57х3,5 мм	22,49 м	321		7219				
33	33	8-6-89	Футляр из труб 159х4 мм	27,71 м	1060		29373				
34	34	8-6-104	Футляр из труб 273х4 мм	3,213 м	1900		6104				
35	35	8-6-109	Футляр из труб 325х4 мм	1,205 м	2260		2723				
36	36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	185,22 м3	143		26486				
37	37	С Прайс	Стоимость полимерного люка	126 шт	2989,78		376713				
38	38	2-1-237	Стоимость стремянки	1,134 т	154400		175090				
39	39	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,7 м3	143		2102				
40	40	С Прайс	Стоимость полимерного люка	7 шт	2989,78		20928				
41	41	2-1-237	Стоимость стремянки	0,063 т	154400		9727				
42	42	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16 т	53000		8480				
43	43	С Прайс-лист	Стоимость камня ракушечника	4,14 м3	3500		14490				
44	44	30-20-5	Плиты перекрытия марки ПК 30.12-8АтУТ	2 шт	31000		62000				
45	45	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,007 т	29400		206				
46	46	1-1-908	Швеллеры N16	0,097 т	69700		6761				
47	47	С Прайс	Стоимость полимерного люка	1 шт	2989,78		2990				
48	48	2-1-237	Стоимость стремянки	0,03 т	154400		4632				
49	49	8-6-101	Кожух из труб Ду-219х6 мм	560 м	2250		1260000				
50	50	8-6-112	Кожух из труб Ду-325х6 мм	72 м	3360		241920				
51	51	8-6-124	Кожух из труб Ду-426х6 мм	84 м	5220		438480				
52	52	8-6-129	Кожух из труб Ду-530х6 мм	24 м	8330		199920				
			ИТОГО:				9443651	384986			143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							20568	99165			342
			Стоимость оборудования, всего:				27915				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116142				
			Всего накладных расходов:				116142				
			Итого с накладными				9559793				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				571913				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10131706				
			Итого с временными, 1,8 %				10313574				
			Итого с зимними удержаниями, 2,52 %				10572773				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10613916				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10716773				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,38968				17158450,77				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				343169,02				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17501619,79				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2100194,37				
			Итого с НДС				19601814,16				
			С учетом удержания 5% гос.комиссии				18621723,45				

Сдал:

Директор ТОО "Алгыс"

Токбанов К.

Принял:

Вр.и.о. руководителя ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства'

Рымбаев М.К.

Технический надзор

Батыгенов К.Ш.