ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-991240001834-20200721-56679854
1.1. Номер учетной системы 00000000029
2. Дата выписки 21.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 991240001834
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 56, кв. (офис) 44
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. Номер 0007397
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ698562203108371886
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка Ф-л АО БанкЦентрКредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 961040001158
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 24
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер № 34,доп.соглашение № 34/1 от "19"июня 2020 г.

27.4. Дата 05.05.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер АКТ № 1 выполненных работ

32.2 Дата 17.06.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт жесткой кровли ГУ"Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"			Работа	1	13392857.14	13392857.14			13392857.14	12%	1607142.86	15000000.00			1	
							Всего по счету:	13392857.14		0.00	13392857.14		1607142.86	15000000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

JGDS8pSgQWfEVCOd4sPRKkhbRLq+CwvLKnc5P4QP/6Xbp3b9DjJvWtjKi8tAjKptM6yIAE2Fw2drkqnw+D5quw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ЛЮБУШКИН ГЕННАДИЙ СЕМЁНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

(Форма №3 КС)

СПРАВКА
от "17" июня 2020 г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА июнь 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

ДОГОВОР: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 г.

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	План работ	Стоимость выполненных работ					Стоимость затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр.51-10
	с начала строительства	с начала строительства по отчетный месяц включит.	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. строительно-монтажные работы	из них экономия от сов.пр.решен	из гр.работ по монт.вып обор.		строительно-монтажные работы	капитальный ремонт и другие подрядные работы	подлежит оплате в отчетный период	
Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"	45 237 436,20	13 392 857,14	13 392 857,14					13 392 857,14		13 392 857,14	
НДС 12 %	5 428 492,34	1 607 142,86	1 607 142,86					1 607 142,86		1 607 142,86	
ИТОГО по актам	50 665 928,54	15 000 000,00	15 000 000,00					15 000 000,00		15 000 000,00	
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**15 000 000,00**		**15 000 000,00**	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

_____ Мантыкова Г.С.

Эксперт технического надзора
ТОО "АТЛАНТИС-ПВ"

_____ Искаков Б.С.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

_____ Любушкин Г.С.

Эксперт авторского надзора
ТОО "АрхПроект-А"

_____ Уахитова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №34 от 05.05.2020 года.

АКТ №1

выполненных работ от 17 июня 2020 года

Капитальный ремонт кровли мягкой и жесткой в ГУ "Средняя общеобразовательная школа №28 города Павлодара"

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1900	262,36	1,59	498 477	3 028	–	356 724	923 617
					260,76	0	495 449	0	–	68 416	
2	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	545	233,64	12,06	127 335	6 572	–	88 423	233 018
					221,58	3,76	120 763	2 047	–	17 261	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1900	161,93	19,13	307 675	36 341	–	203 510	552 079
					142,81	5,96	271 333	11 318	–	40 895	
4	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	337	257,36	81,04	86 730	27 310	–	60 898	159 438

				176,32	20,1	59 420	6 773	–	11 810	
5 1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов (рубероид). Разборка НР = 72 %	м2 кровли	337	158,14	0,23	53 292	76	–	38 315	98 935
				157,91	0	53 215	0	–	7 329	
6 1208-0101-0201	Пароизоляция из рулонных материалов (толь). Разборка НР = 72 %	м2 кровли	337	158,14	0,23	53 292	76	–	38 315	98 935
				157,91	0	53 215	0	–	7 329	
	Итого по разделу 1									2 066 023
Раздел 3 Стропильная кровля										
17 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	6,8	36964,48	1405,73	251 358	9 559	87 161	142 616	425 493
				22740,92	562,39	154 638	3 824	–	31 518	
18 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,8	53008		360 454		360 454	0	389 291
				0		0		–	28 836	
25 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	6,8	8818,97	57,02	59 969	388	53 720	5 426	70 627
				861,89	24,79	5 861	169	–	5 232	
27 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов - лобовая доска и доска обшивки НР = 90 %	м2	18	1586,26	24,4	28 553	439	211	25 301	58 162
				1550,12	11,66	27 902	210	–	4 308	
28 2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36	51717		18 618		18 618	0	20 108

				0		0		–	1 489	
29 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	18	65,25	2,07	1 175	37	321	750	2 078
				45,38	0,89	817	16	–	154	
30 1110-0115-0201	Покрытия и настилы по фермам. Огнезащита лобовая доска и доска покрытия НР = 90 %	м2	18	306,81	2,64	5 523	48	4 887	548	6 556
				32,65	1,15	588	21	–	486	
34 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	337	338,3	14,48	114 007	4 881	62 187	44 721	171 426
				139,29	4,96	46 941	1 670	–	12 698	
35 2110-0403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	387,55	1026		397 626		397 626	0	429 436
				0		0		–	31 810	
36 2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	387,55	776		300 739		300 739	0	324 798
				0		0		–	24 059	

37 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	337	638,57	101,3	215 197	34 137	106 785	76 122	314 625
				220,4	25,12	74 275	8 466	–	23 306	
38 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	5055	19,05	1,5	96 281	7 574	84 581	5 603	110 035
				0,82	0,39	4 126	1 964	–	8 151	
39 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	1700	627,53	11,97	1 066 805	20 353	732 737	233 132	1 403 932
				184,54	5,93	313 715	10 080	–	103 995	
40 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	1700	3859,18	21,15	6 560 602	35 949	5 399 244	1 047 440	8 216 685
				662	7,71	1 125 408	13 114	–	608 643	
46 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0811295	235269		19 087		19 087	0	20 615
				0		0		–	1 527	
47 2113-0201-1203	Болты анкерные М12*300 ГОСТ 1759.0-87	т	0,179	236175		42 275		42 275	0	45 657
				0		0		–	3 382	
	Итого по разделу 3									12 009 524
	Итого по смете					**14 075 547**				
	Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8, тенге					168 907				

Итого по главам 1-8	14 244 453
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (2,42%)	344 716
Итого по главам 1-9	14 589 169
Непредвиденные работы и затраты	291 783
Итого по сметому расчету в текущих ценах на 01.01.20г.	14 880 952
Понижающий коэффициент	**0,9**
Итого с учетом понижающего коэффициента	**13 392 857,14**
НДС 12%	**1 607 142,86**
Итого с учетом НДС 12%	**15 000 000,00**

Руководитель Государственного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 28 города Павлодара" _____ **Мантыкова Г. С.**

Авторский надзор ТОО "АрхПроект-А" _____ **Уахитова Д. А.**

Эксперт технического надзора ТОО "АТЛАНТИС-ПВ" _____ **Искаков Б.С.**

Директор ТОО "НВС-Строитель" _____ **Любушкин Г. С.**