Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«16» октября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная, 5
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Дзюбенко Евгения Борисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №1, 2 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска», руководитель: Сабралин Серик Аубакирович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь», ТОО «Аллюр», ТОО «Ерен Салушы», ТОО «Газтехмонтаж»**
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Севгражданпроект», заказ № 7926**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а):
ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» № 127 от 7 октября 2015 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели,Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых), в канале/ бесканально	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь твердого покрытия					
- на участке	$м^2$	**1020**	**1020**	**1020**	**1020**
- вне участка	$м^2$	**173**	**173**	**173**	**173**
Площадь озеленения	$м^2$	**2461,17**	**2461,17**	**2461,17**	**2461,17**
Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 26 по ГОСТ 18599-2001					
Ø75х2,9 «питьевая» /обвод/	п.м.	**22,5**	**22,5**	**22,5**	**22,5**
Ø110х4,2 «питьевая»	п.м.	**74,0**	**74,0**	**74,0**	**74,0**
Колодцы из сборных железобетонных элементов Д=2000 мм	шт.	**1**	**1**	**1**	**1**
Сети водоотведения					
Трубопровод из труб «Корсис ПРО» DN/OD 200 SN6 ТУ2248-001-73011750-2005	п.м.	**112,5**	**112,5**	**112,5**	**112,5**
Трубопровод из труб «Корсис ПРО» DN/OD 160 SN6 ТУ2248-001-73011750-2005	п.м.	**34,0**	**34,0**	**34,0**	**34,0**
Колодцы из сборных железобетонных колец по т.пр. 902-09-22.98	шт.	**6**	**6**	**6**	**6**

Д=1500 мм					
Сети теплоснабжения					
Труба Ст159х4,5–1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	п.м. надземно	**20,0**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
Труба Ст133х4–1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	п.м. подземно	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Труба Ст108х4–2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	п.м. подземно	**71,0**	**71,0**	**71,0**	**71,0**
Сети газоснабжения					
Трубопровод стальной бесшовный Ст10 группы «В» Ø76х3,5	п.м.	**174,0**	**174,0**	**174,0**	**174,0**
Трубопровод стальной бесшовный Ст10 группы «В» Ø57х3,0	п.м.	**16,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
Кабельные линии					
Кабельная линия напряжением КЛ-0,4кВ	п.м.	**129**	**129**	**129**	**129**
Кабельная линия телефонизации	п.м.	**39**	**39**	**39**	**39**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
126 кв. ЖИЛДОМ № 1 и 72 кв. ЖИЛДОМ № 2

Сети теплоснабжения 126 квартирного жилого дома № 1 и 72-х квартирного жилого дома № 2 по ул. Юбилейная – Семашко в г. Петропавловске СКО выполнены:

- подземная – бесканальная и надземная.

Подземная прокладка теплосети- из труб с индустриальной ППУ с изоляцией в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006, надземная в точках подключения трубы электросварные из стали 20 гр. В по ГОСТ 10705-80* с противокоррозийной изоляцией .

Источник теплоснабжения - Петропавловская ТЭЦ-2. Точка подключения 126-ти квартирного жилого дома № 1 и 72-х квартирного жилого дома № 2 от тепловой сети 2Ду400мм.

Параметры теплоносителя при $t_{нар.}$=-36°: 100°С - в подающем трубопроводе, 60°С - в обратном трубопроводе.

Схема тепловой сети двухтрубная с качественно-количественным регулированием отпуска тепла. Подключение к наружным тепловым сетям выполнено по зависимой схеме.

Построенные бесканальные магистральные и внутриплощадочные трубопроводы оборудованы системой оперативного дистанционного контроля (СОДК).

В конечных точках трубопровода установлены концевой терминал КТ-13 в настенном ковере и двойной концевой терминал КТ-15/III в наземном ковере.

Соединения в системе ОДК выполняются кабелями NYM 3x1,5.

3 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Наружные сети газоснабжения двух 126 кв. и двух 72 кв. жилых домов выполнены из труб стальных бесшовных группы «В» из Ст.10 термически обработанные гр. «В» по ГОСТ 8732-78* В10 ГОСТ 8731-87 с покрытием весьма усиленного типа.

Схема газоснабжения – тупиковая, вводы газопроводов – цокольные.

Газоснабжение жилых домов №1, №2 от 3-х ёмкостей групповой установки ёмкостью 5м³ каждая.

Газопроводы в местах входа и выхода из земли, а также вводы газопроводов в здания заключены в футляр. Концы футляра в местах входа и выхода газопровода из земли, зазор между газопроводом и футляром на вводах газопровода в здания заделланы эластичным материалом на всю длину футляра.

Прокладка газопровода выполнена подземно.

Выполнена антикоррозийная защита трубопроводов, для последующего наблюдения за состоянием металлических подземных сооружений смонтирована установка контрольно-измерительного пункта у 126 квартирного жилого дома № 1.

4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водопровод проложен из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

Стальные фасонные части подвергаются антикоррозийной изоляции типа «усиленная».

Вводы водопровода из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001.

Герметизация вводов водопровода в здания осуществлена смоляной прядью и цементным раствором

Водопроводные колодцы - из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84.

5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Источник внешнего электроснабжения на напряжение 10 кВ:

ПС-110/10 кВ № 5; ПС-110/10 кВ № 7 ВЛ-10 кВ фидер № 4.

Точки присоединения:

1. РУ-10кВ ТП10/0,4 кВ № 815п
2. РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 390.

Кабель АВБбШв на напряжение 0,4 кВ проложен в земле, в траншее.

Наружное освещение прилегающей территории выполняется консольными светильниками ЖКУ 12 с натриевыми лампами 150 Вт, установленными на наружной стене дворового фасада на уровне пола 3 этажа.

Сеть наружного освещения выполняется кабелем АВВГ 3x6, прокладываемым на скобах по наружной стене дворового фасада.

6. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Отвод сточных вод от жилых 9-ти этажных домов в границах улиц Юбилейная – Семашко в г. Петропавловске осуществляется в канализационный коллектор ∅ 300 по ул. Жукова.

Внутриплощадочная сеть канализации выполнена из двухслойных профилированных труб КОРСИС ПРО SN по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Канализационные колодцы - из сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям 902-09-22.84.

7. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Телефонизация 126-ти и 72-х квартирных 9-ти этажных жилых домов выполнена из бронированного волоконно-оптического кабеля на 12 одномодовых волокон стандарта ITU-T G652D (ВОК-12) от установленной оптической разветвительной муфты в колодце на пересечении улиц Юбилейная – Семашко в существующей и построенной кабельной канализации до ОРШ в 72-х квартирном 9-ти этажном жилом доме. Строительство кабельной канализации выполнено полиэтиленовыми трубами д.100 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2016 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2017 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,8;
фактически, месяц: 16,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Захарьян А.М. главный инженер ТОО «Петропавловские тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Казановский А. А. генеральный директор АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Елимухамбетов А.С. заместитель технического директора по эксплуатации телекоммуникаций СКОФ АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Иванов О.А. директор ТОО «Горгаз- Сервис»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Визеров С.В. главный инженер ТОО «Кызылжар с.п.»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №1,2 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам №1,2 в границах улиц Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске СКО»** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Петропавловск-спецкоммунстрой»

Дзюбенко Евгений Борисович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата