Приложение №1
типовая межведомственная форма КС-3
представляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование работ: "Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Каиыр Ушаральского сельского округа Таласского района Жамбылской области"
Договор: №8 от 15.03.2024 года

№ п/п	Наименование работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			За отчетный месяц			
						Всего за отчетный месяц	В том числе		
			СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты		СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Каиыр Ушаральского сельского округа Таласского района Жамбылской области	30 769 230,77	24 532 127,55	6 237 103,22		30 769 230,77	24 532 127,55	6 237 103,22	
	В том числе НДС	3 296 703,30				3 296 703,30			
	5 % удержание за гарантия качества	1 538 461,54				1 538 461,54			
	30 % удержание аванса	9 230 769,23				9 230 769,23			
	Всего к оплате с НДС:	20 000 000,00				20 000 000,00			
	В том числе НДС	2 142 857,14				2 142 857,14			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Руководитель _____ Жаманбаев Д.И

Подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е.К.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"
Инженер: ТОО "KBG City"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Договор: №8 от 15.03.2024 года

Форма 2

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2024 г
по объекту "Строительство модульного контейнерного блока с оборудованием обратного осмоса для водоснабжения аула Каиыр Ушаральского сельского округа Таласского района Жамбылской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Л.С.02-02 Внутрипоселковые сети водоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**5015**	**199,43**	**189,10**	**1000141**	**948336**	**--**	**197892**	**1293870**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,33**	**44,47**	**51805**	**223017**		**95837**	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**155**	**4326,87**	**--**	**670665**	**--**	**--**	**482879**	**1245828**
		НР - 72%; СП - 8%			**4326,87**	**--**	**670665**	**--**		**92284**	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**363,765**	**1167,57**	**--**	**424721**	**--**	**--**	**305799**	**788963**
		НР - 72%; СП - 8%			**1167,57**	**--**	**424721**	**--**		**58442**	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**4780**	**51,28**	**51,28**	**245118**	**245118**	**--**	**49855**	**318587**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**14,49**	**--**	**69262**		**23613**	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**4780**	**221,23**	**107,45**	**1057479**	**513611**	**--**	**554050**	**1740445**
		НР - 72%; СП - 8%			**113,78**	**47,20**	**543868**	**225616**		**128917**	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м³ уплотненного грунта**	**4780**	**105,48**	**89,53**	**504194**	**427953**	**14818**	**119739**	**673836**
		НР - 72%; СП - 8%			**12,85**	**21,94**	**61423**	**104873**		**49903**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3902318**	**2135018**	**14818**	**1710214**	**6061529**
							1752482	**622768**	**--**	**448996**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3902318**				
		Материалы	Тенге				**14818**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2375250**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1710214				
		Сметная прибыль	Тенге				448996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6061528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1810
		Сметная заработная плата	Тенге					2375250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6061528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1810
		Сметная заработная плата	Тенге					2375250			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
7	**1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,965**	**494288,05**	**223683,98**	**476988**	**215855**	**--**	**328276**	**869685**
		НР - 99%; СП - 8%			**270604,07**	**73014,76**	**261133**	**70459**		**64421**	
8	**241-404-0401 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х3,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм**	**м**	**1049**	**1445,00**	**--**	**1515805**	**--**	**1515805**	**--**	**1637069**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121264**	
9	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,48**	**523501,31**	**242379,52**	**251281**	**116342**	**--**	**168847**	**453738**
		НР - 99%; СП - 8%			**281121,79**	**74195,62**	**134938**	**35614**		**33610**	
10	**241-404-0402 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 90х5,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм**	**м**	**506**	**2749,00**	**--**	**1390994**	**--**	**1390994**	**--**	**1502274**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**111280**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3635068**	**332197**	**2906799**	**497123**	**4462766**
							396071	**106073**	**--**	**330575**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3635068				
	Всего заработная плата		Тенге					502144			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2906799				
		Накладные расходы	Тенге				497123				
		Сметная прибыль	Тенге				330575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4462766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					502144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4462766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					502144			
		РАЗДЕЛ 3. Футляры									
64	**1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,019**	**2035550,12**	**1585599,04**	**38675**	**30126**	**--**	**17396**	**60557**
		НР - 99%; СП - 8%			**449951,08**	**474895,05**	**8549**	**9023**		**4486**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	241-404-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 315х28,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм *СП - 8%*	м	19,6	33759,00 --	-- --	661676 --	-- --	661676	-- 52934	714610
66	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	19,5	2133,92 1517,65	10,55 3,06	41611 29594	206 60	11811	29357 5677	76646
67	1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,052	1634957,31 442369,09	1192588,22 288212,15	85018 23003	62015 14987	--	37610 9810	132439
68	241-404-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 280х25,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм *СП - 8%*	м	53	26744,00 --	-- --	1417432 --	-- --	1417432	-- 113395	1530827
69	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	73	2133,92 1517,65	10,55 3,06	155776 110788	770 223	44218	109902 21254	286931
70	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	123	8075,81 191,84	1241,72 310,52	993325 23596	152732 38194	816997	66734 84805	1144863
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3393513 195530	245849 62487	2952134 --	260999 292361	3946873
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3393513				
		Материалы	Тенге				873027				
		Всего заработная плата	Тенге					258017			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2079108				
		Накладные расходы	Тенге				260999				
		Сметная прибыль	Тенге				292361				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3946873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					258017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3946873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					258017			
		Л.С. 02-03 Внутриплощадочные сети водоснабжения									
		РАЗДЕЛ 2. Система обратного осмоса RO 15									
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,17	30482,32	1465,14	96629	4644	86595	5845	110672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	5390	1033		8198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	7,92	8075,81	1241,72	63960	9834	52607	4297	73718
		НР - 108%; СП - 8%			191,84	310,52	1519	2459		5461	
47	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	8,64	31175,88	2254,19	269360	19477	226609	25308	318241
		НР - 91%; СП - 8%			2693,74	525,06	23274	4537		23573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,25632	331233,00	--	84902	--	84902	--	91694
		СП - 8%			--	--	--	--		6792	
49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,01464	1303947,20	1806,32	19090	26	14274	4369	25336
		НР - 91%; СП - 8%			327206,88	762,93	4790	11		1877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				533941	33981	464987	39819	619661
							34973	8040	--	45901	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				533941				
		Материалы	Тенге				380084				
		Всего заработная плата	Тенге					43013			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84902				
		Накладные расходы	Тенге				39819				
		Сметная прибыль	Тенге				45901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				619661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				619661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					43013			
		Л.С. 04-01 Наружные сети электроснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Установка КТП и ДЭС									
		Фундамент под КТП и ДЭС									
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	1,78	29723,44	1465,14	52908	2608	47274	3282	60685
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	3026	580		4495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	4,86	31988,89	2254,19	155466	10956	131418	14235	183278
		НР - 91%; СП - 8%			2693,74	525,06	13092	2552		13576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10044	331233,00	--	33269	--	33269	--	35931
		СП - 8%			--	--	--	--		2662	
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02928	1303947,20	1806,32	38180	53	28546	8739	50672
		НР - 91%; СП - 8%			327206,88	762,93	9581	22		3753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж КТПН									
6	515-102-0801 СпрСЦ 12.2022	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	комплект	1	3490835,00	--	3490835	--		--	3490835
					--	--	--	--	3490835	--	
7	515-101-3301 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	1453033,00	--	1453033	--		--	1453033
					--	--	--	--	1453033	--	
8	1308-0103-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Конденсатор статический, масса до 15 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	1	4086,75	391,81	4087	392	133	2658	7284
		НР - 72%; СП - 8%			3561,74	129,75	3562	130		540	
9	Прайс-лист	Компенсирующее устройство УКМ 0,4-12,5-2,5 У3	комплект	1	322575,00	--	322575	--		--	322575
					--	--	--	--	322575	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5550353	14009	240640	28914	5604293
							29261	3284	5266443	25026	
		Стоимость оборудования	Тенге				5262618				
		Заготов.складские расходы	Тенге				3825				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5266443				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4087				
		Материалы	Тенге				133				
		Всего заработная плата	Тенге					3692			
		Накладные расходы	Тенге				2658				
		Сметная прибыль	Тенге				540				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7285				
			чел.-ч								2
		Нормативная трудоемкость	Тенге					3692			
		Сметная заработная плата	Тенге				279823				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				207238				
		Материалы	Тенге					28853			
		Всего заработная плата	Тенге				33269				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26256				
		Накладные расходы	Тенге				24486				
		Сметная прибыль	Тенге				330565				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								
			чел.-ч								18
		Нормативная трудоемкость									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					28853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5604293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					32545			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ									
		Промежуточная опора ПоБ10-1.2с (13шт)									
230	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	13	7532,16	3703,10	97918	48141	--	57198	167525
		НР - 80%; СП - 8%			3829,06	1670,75	49778	21720		12409	
231	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	13	10317,02	4628,87	134121	60176	11723	71498	222068
		НР - 80%; СП - 8%			4786,33	2088,43	62222	27150		16450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	13	68705,00	--	893165	--	893165	--	964618
		СП - 8%			--	--	--	--		71453	
233	252-207-0507 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	13	62839,00	--	816907	--	816907	--	882260
		СП - 8%			--	--	--	--		65353	
234	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	13	1060,00	--	13780	--	13780	--	14882
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
235	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	13	433,00	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
236	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	39	13904,00	--	542256	--	542256	--	585636
		СП - 8%			--	--	--	--		43380	
237	252-207-2114 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	комплект	13	21251,00	--	276263	--	276263	--	298364
		СП - 8%			--	--	--	--		22101	
238	252-207-0420 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	шт.	13	11207,00	--	145691	--	145691	--	157346
		СП - 8%			--	--	--	--		11655	
239	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,247	783,00	--	193	--	193	--	208
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
240	252-207-0525 РСНБ РК 2022	**Траверс типа PSS715 для SDI20.3**	шт.	39	16812,00	--	655668	--	655668	--	708121
		СП - 8%			--	--	--	--		52453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3581591	108317	3361275	128696	4007107
							112000	48870	--	296821	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3581591				
		Материалы	Тенге				11724				
		Всего заработная плата	Тенге					160870			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3349552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					28853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5604293				20
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					32545			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4кВ									
		Промежуточная опора ПоБ10-1.2с (13шт)									
230	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	13	7532,16	3703,10	97918	48141	--	57198	167525
		НР - 80%; СП - 8%			3829,06	1670,75	49778	21720		12409	
231	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	13	10317,02	4628,87	134121	60176	11723	71498	222068
		НР - 80%; СП - 8%			4786,33	2088,43	62222	27150		16450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	13	68705,00	--	893165	--	893165	--	964618
		СП - 8%			--	--	--	--		71453	
233	252-207-0507 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	13	62839,00	--	816907	--	816907	--	882260
		СП - 8%			--	--	--	--		65353	
234	252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	13	1060,00	--	13780	--	13780	--	14882
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
235	252-207-2902 РСНБ РК 2022	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	13	433,00	--	5629	--	5629	--	6079
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
236	252-108-0501 РСНБ РК 2022	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	39	13904,00	--	542256	--	542256	--	585636
		СП - 8%			--	--	--	--		43380	
237	252-207-2114 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа SO115.9585**	комплект	13	21251,00	--	276263	--	276263	--	298364
		СП - 8%			--	--	--	--		22101	
238	252-207-0420 РСНБ РК 2022	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	шт.	13	11207,00	--	145691	--	145691	--	157346
		СП - 8%			--	--	--	--		11655	
239	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	0,247	783,00	--	193	--	193	--	208
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
240	252-207-0525 РСНБ РК 2022	**Траверс типа PSS715 для SDI20.3**	шт.	39	16812,00	--	655668	--	655668	--	708121
		СП - 8%			--	--	--	--		52453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3581591	108317	3361275	128696	4007107
							112000	48870	--	296821	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3581591				
		Материалы	Тенге				11724				
		Всего заработная плата	Тенге					160870			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3349552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				128696				
		Сметная прибыль	Тенге				296821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4007108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					160870			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4007108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					160870			
		Л.С.07-01 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	277	241,10	230,49	66785	63846	241	13163	86344
		НР - 72%; СП - 8%			9,74	56,26	2698	15584		6396	
2	412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	2008,25	74,00	--	148611	--		--	160500
		СП - 8%			--	--	--	--		11889	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				215396	63846	241	13163	246844
							2698	15584	--	18285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215396				
	Материалы		Тенге				241				
	Всего заработная плата		Тенге					18282			
	Транспортные расходы		Тенге				148611				
		Накладные расходы	Тенге				13163				
		Сметная прибыль	Тенге				18285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				246844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					18282			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24949072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2523015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2933217			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					867106			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9940895		
		- Перевозка грузов	Тенге				148611				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5266443		
		- Накладные расходы	Тенге							2678928	
		- Сметная прибыль	Тенге							1457965	
		Итого по АКТу	**Тенге**				**24 949 072,14**				
		В том числе оборудование	**Тенге**				**5 266 443,00**				
		Итого без оборудования	**Тенге**				**19 682 629,14**				
		Временные здания и сооружения 2,9 %	**Тенге**				**570 796,25**				
		Итого с временными	**Тенге**				**20 253 425,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27 %	**Тенге**				**54 684,25**				
		Итого с дополнительными затрами	**Тенге**				**20 308 109,63**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**406 162,19**				
		Итого	**Тенге**				**25 980 714,83**				
		Пересчет в текущих ценах 2023 г. - 100%, К=1,079	**Тенге**				**28 033 191,30**				
		Понижающий коэффициент К=0,98	**Тенге**				**27 472 527,47**				
		Налог на добавленую стоимость 12%	**Тенге**				**3 296 703,30**				
		Стоимость строительства	**Тенге**				**30 769 230,77**				

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "KBG City"

_____ Раев С.Э.

Подрядчик:
Директор ТОО "Construction Group "SAMRUK"

_____ Байысбаев Е.К.

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

_____ Жаманбаев Д.И.