Заказчик: ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог от улицы Интернациональная до дома №15 мкр.Молодежный г.Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2018 года

Капитальный ремонт автомобильных дорог от улицы Интернациональная до дома №15 мкр.Молодежный г.Кандыагаш - акт июль 2018

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство покрытия								
		1.1 Тип 1								
1	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	2737,2	5,68	5,68	15542	15542	2069	–	–
		м2 спланированной площади		–	1,42	–	3890	53,19	0,00124	3,39413
2	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	410,58	3339,19	1014,54	1371003	416551	67449	0,1656	67,99205
		м3 материала основания в плотном теле		118,09	184,61	48487	75798	54,27	0,17875	73,39118
3	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	2701	752,4	144,22	2032235	389549	102779	0,03795	102,50295
		м2 основания		27,57	42,54	74475	114910	54,27	0,04045	109,25545
		1.2 Тип 2								
4	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	36	2331,08	1013,17	83919	36474	33973	1,7825	64,17

		м3 конструкции	
1.3 Тип 3			
5	11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	1242,4
6	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	124,24
7	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	1117,1
Раздел 5 Перевозки стройматериалов			
8	41-020103-1103	Перевозка щебня самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 103 км (133-30=103км) *т*	1129,34
9	41-020103-1094	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94 км (124-30=94км) *т*	1043,97

Всего прямые затраты

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге

Накладные расходы I уровня, тенге

Итого с накладными расходами I уровня, тенге

Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге

1317,92	420,97	47445	15155	54,27	0,48575	17,487
5,68	5,68	7054	7054	939	–	–
–	1,42	–	1766	53,19	0,00124	1,54058
3339,19	1014,54	414861	126047	20410	0,1656	20,57414
118,09	184,61	14672	22936	54,27	0,17875	22,2079
752,4	144,22	840506	161111	42508	0,03795	42,39395
27,57	42,54	30802	47524	54,27	0,04045	45,1867
1605,3		1812930				
1426,37		1489087				
		8067137				**298**
						272

215 881
1 152 328
281 979
3 396 911
3 302 017
270 127
8 337 264
350 165

Итого, тенге	8 687 429
Сметная прибыль (8 %), тенге	694 994
Всего	**9 382 423**
Временные здания и сооружения (3,9 %)	292 732
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,701 %)	164 574
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 839 729**
Итого по акту в ценах 2018 г. К=1,060	**10430113**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,8928122293	**9312132**
НДС12%	1117456
Всего по акту стоимость строительства	10429588

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"

_____Ержанов Н.Б.

Зам акима г Кандыагаш
Ж Курибаев.

Тех.надзор
ТОО " Строй-мах"

_____Баймагамбетов Б.Т.

проверил Ж.Курибаев
зам акима г Кандыагаш.

Подрядчик:
ТОО " DAMU-MASTER"

_____Сейтпанов К.А.

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог от улицы Интернациональная до дома №15 мкр.Молодежный г.Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№49	18.04.2018				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.8, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	9312132	9 312 132					1 117 456	10 429 588
Общестроительные работы		9 312 132					1 117 456	10 429 588
Итого за отчетный месяц:		9312132					1 117 456	10 429 588

Заказчик:
ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района"

_____ **Ержанов Н.Б.**

Зам акима Ж. Курмаев

Подрядчик:
ТОО "DAMU-MASTER"

_____ **Сейтпанов К.А.**