Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **август** месяц 2018 года
по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. к договору № 167 от 12.12.2017 года.
Наименование бюджетной программы 268002011432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2017год	в том числе, за 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2018год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2018год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл кайын-Лепсы, км 113-117 Саркандского района Алматинской области	тенге	721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	83 858 356,97	0,00	47 530 797,38	36 327 559,59	0,00	36 327 559,59
	Всего :		721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	83 858 356,97	0,00	47 530 797,38	36 327 559,59	0,00	36 327 559,59

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **Әліпбаев М.С.**

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Утешов С.Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "Жол"

_____ **Гейдаров С.С.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Ф-2

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. Договору № 167 от 12 декабря 2017 года

Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызылкайын-Лепсы км113-117, Саркандского района Алматинской области

Приемки выполненных работ за АВГУСТ 2018 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 2-1-2	**Дорожная одежда**					
		Фрезерование существующего покрытия					
1	**Е11-270302-0502 11-270302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм** Состав работ: 1. Приведение фрезы в рабочее положение 2. Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой на автосамосвалы 3. Замена резцов	**м2 покрытия**	**9600,0000**		**74,33**	**713543**
		Итого оплата труда:				**11,86**	**113825**
		Итого эксплуатация машин:				**70,50**	**676802**
		Итого материалов:				**0,03**	**250**
		Накладные расходы	%	--		10,57	101488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,79	65202
		Сметная стоимость:				**91,69**	**880233**
		Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием					
2	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 18 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна	**м3**	**2700,0000**		**793,38**	**2142137**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой					
		Итого оплата труда:				**274,12**	**740126**
		Итого эксплуатация машин:				**679,21**	**1833857**
		Итого материалов:				**1,75**	**4725**
		Накладные расходы	%	--		205,56	555010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,92	215772
		Сметная стоимость:				**1078,86**	**2912919**
3	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3517,1490**		**1501,08**	**5279522**
		Накладные расходы	%	--		63,05	221740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,13	440101
		Сметная стоимость:				**1689,26**	**5941363**
4	**Е11-270403-0203 11-270403-0203 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**12000,0000**		**116,66**	**1399887**
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой					
		Итого оплата труда:				**53,76**	**645151**
		Итого эксплуатация машин:				**92,61**	**1111343**
		Итого материалов:				**0,50**	**6000**
		Накладные расходы	%	--		38,68	464161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,43	149124
		Сметная стоимость:				**167,76**	**2013171**
5	**Калькуляция ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 3-1**	**Стоимость ЩПС С6-40мм укрепленной цементом с учетом транспортных расходов**	**м3**	**1800,0000**		**3570,00**	**6426000**
		Накладные расходы	%	--		149,94	269892
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,60	535671
		Сметная стоимость:				**4017,54**	**7231563**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**15961089**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**622590**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3622002**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**876512**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11716497**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**903959**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16865048**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**708332**
	ИТОГО:		Тенге				**17573380**
	Сметная прибыль		Тенге				**1405870**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**18979251**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				18 979 250,85
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				592 152,63
		Итого с временными зданиями и сооружениями					19 571 403,47
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	Тенге				273 301,21
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				19 844 704,68
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				22 031 084,03
	Решение правитеJ	НДС (12%)	Тенге				2 643 730,08
		ИТОГО:	**Тенге**				**24 674 814,11**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**2 643 730,08**

	№ 4-1-1	**Устройство освещения.**					
		Арматура для СИП					
1	**Т Прайс**	**Крюк бандажный SOT 29**	**шт**	**18,0000**		**1220,60**	**21971**
		Накладные расходы	%	--		50,04	901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,65	1830
		Сметная стоимость:				**1372,30**	**24701**
2	**Т Прайс**	**Бандажная лента СОТ 37**	**м**	**20,0000**		**358,34**	**7167**
		Накладные расходы	%	--		14,69	294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,84	597

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				402,88	8058
3	**Т Прайс**	**Бандажная скрепа СОТ 36**	**шт**	**36,0000**		**81,59**	**2937**
		Накладные расходы	%	--		3,35	120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,79	245
		Сметная стоимость:				91,73	3302
4	**Ц13-080103-3101 13-080103-3101 РСНБ РК 2015**	**Зажим заземляющий, проходные,натяжные, поддерживающие** Состав работ: 1. Сборка и установка зажимов 2. Присоединение	**шт**	**117,0000**		**455,64**	**53310**
		Итого оплата труда:				377,45	44162
		Итого эксплуатация машин:				6,31	739
		Итого материалов:				74,28	8691
		Накладные расходы	%	--		186,86	21862
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,40	6014
		Сметная стоимость:				693,89	81185
5	**Т Прайс**	**Зажим поддерживающий SO 130**	**шт**	**36,0000**		**2381,22**	**85724**
		Накладные расходы	%	--		97,63	3515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,31	7139
		Сметная стоимость:				2677,16	96378
6	**С124-040203-0201 24-040203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Зажимы натяжной SO 80**	**шт.**	**3,0000**		**1170,48**	**3511**
		Накладные расходы	%	--		47,99	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,48	292
		Сметная стоимость:				1315,95	3948
7	**С124-040204-1514 24-040204-1514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Зажимы заземляющий SM 2.24**	**шт.**	**20,0000**		**1125,69**	**22514**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		46,15	923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,75	1875
		Сметная стоимость:				**1265,59**	**25312**
8	**С124-040203-0501 24-040203-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Зажимы проходной SP 3.1**	**шт.**	**18,0000**		**5374,83**	**96747**
		Накладные расходы	%	--		220,37	3967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,62	8057
		Сметная стоимость:				**6042,81**	**108771**
9	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1**	**шт.**	**40,0000**		**1601,49**	**64060**
		Накладные расходы	%	--		65,66	2626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,37	5335
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**72021**
		Объем землянных работ					
10	**Е11-010205-0103 11-010205-0103 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3**	**2,0000**		**2723,71**	**5447**
		Итого оплата труда:				**2723,71**	**5447**
		Накладные расходы	%	--		1787,38	3575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,89	722
		Сметная стоимость:				**4871,98**	**9744**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**1,4000**		**962,49**	**1347**
		Итого оплата труда:				**962,49**	**1347**
		Накладные расходы	%	--		631,62	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,53	179
		Сметная стоимость:				**1721,64**	**2410**
12	**Е11-330101-0302 11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2** Состав работ: 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована 2. Бурение котлована диаметром до 1 м 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м) 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована	**котлован**	**19,0000**		**4294,07**	**81587**
		Итого оплата труда:				**1991,46**	**37838**
		Итого эксплуатация машин:				**3459,60**	**65732**
		Накладные расходы	%	--		1455,16	27648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,94	8739
		Сметная стоимость:				**6209,17**	**117974**
13	**С121-010301-0103 21-010301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,9000**		**1568,11**	**2979**
		Накладные расходы	%	--		64,29	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,59	248
		Сметная стоимость:				**1762,99**	**3350**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-020101-0901 21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,5000**		**14713,51**	**139778**
		Накладные расходы	%	--		603,25	5731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1225,34	11641
		Сметная стоимость:				**16542,11**	**157150**
15	**С121-030101-0101 21-030101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0250**		**20182,70**	**505**
		Накладные расходы	%	--		827,49	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1680,82	42
		Сметная стоимость:				**22691,01**	**567**
16	**Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка сигнальной ленты**	**км**	**0,0100**		**17481,08**	**175**
		Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах					
		Итого оплата труда:				**9141,12**	**91**
		Итого эксплуатация машин:				**11305,13**	**113**
		Накладные расходы	%	--		11184,23	112
		Сметная стоимость:				**28665,31**	**287**
17	**Т Прайс**	**Сигнальная лента 150 мм**	**100м**	**0,1000**		**3199,49**	**320**
		Накладные расходы	%	--		131,18	13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,45	27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3597,12	360
		Силовые электрооборудование					
18	**Ц13-100412-0101 13-100412-0101 РСНБ РК 2015**	**Щит диспечерского управления с антенной** Состав работ: .	**шт**	**1,0000**		**56408,87**	**56409**
		Итого оплата труда:				**53478,06**	**53478**
		Итого материалов:				**2930,81**	**2931**
		Накладные расходы	%	--		24915,05	24915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6505,91	6506
		Сметная стоимость:				**87829,83**	**87830**
19	**51-080401-1201 51-080401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Панель распределительных щитов ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**316422,00**	**316422**
		Накладные расходы	%	--		12973,30	12973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26351,62	26352
		Сметная стоимость:				**355746,93**	**355747**
20	**Ц13-080202-0101 13-080202-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный. Монтаж на установленных опорах** Состав работ: 1. Установка кронштейнов на опору 2. Установка хомутов 3. Окраска кронштейнов	**шт.**	**1,0000**		**4568,94**	**4569**
		Итого оплата труда:				**2653,46**	**2653**
		Итого эксплуатация машин:				**2635,76**	**2636**
		Итого материалов:				**101,40**	**101**
		Накладные расходы	%	--		1369,57	1370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		475,08	475
		Сметная стоимость:				**6413,60**	**6414**
21	**Т Прайс**	**Анетенна для ШДУ**	**шт**	**1,0000**		**8398,66**	**8399**
		Накладные расходы	%	--		344,34	344

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		699,44	699
		Сметная стоимость:				**9442,44**	**9442**
22	**Ц13-080201-0901** **13-080201-0901** **РСНБ РК 2015**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м**	**15,0000**		**209,04**	**3136**
		Итого оплата труда:				**127,24**	**1909**
		Итого эксплуатация машин:				**92,24**	**1384**
		Итого материалов:				**23,05**	**346**
		Накладные расходы	%	--		65,26	979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	329
		Сметная стоимость:				**296,25**	**4444**
23	**Т Прайс**	**Кабель для антенны RG-213**	**м**	**15,0000**		**519,92**	**7799**
		Накладные расходы	%	--		21,32	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,30	649
		Сметная стоимость:				**584,53**	**8768**
24	**Ц13-080305-0318** **13-080305-0318** **РСНБ РК 2015**	**Кронштейны** Состав работ: 1. Оснастка кронштейнов 2. Установка кронштейнов со светильниками 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	**шт**	**1,0000**		**2150,04**	**2150**
		Итого оплата труда:				**1798,57**	**1799**
		Итого эксплуатация машин:				**682,81**	**683**
		Итого материалов:				**153,05**	**153**
		Накладные расходы	%	--		889,50	890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,16	243

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3282,71**	**3283**
25	**Т Прайс**	**Кронштейн для антенны**	**шт**	**1,0000**		**1599,74**	**1600**
		Накладные расходы	%	--		65,59	66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,23	133
		Сметная стоимость:				**1798,56**	**1799**
26	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт**	**1,0000**		**3156,59**	**3157**
		Итого оплата труда:				**1876,15**	**1876**
		Итого эксплуатация машин:				**81,56**	**82**
		Итого материалов:				**1220,83**	**1221**
		Накладные расходы	%	--		965,34	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,75	330
		Сметная стоимость:				**4451,69**	**4452**
27	**С123-070204-0402 23-070204-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический**	**шт.**	**1,0000**		**7609,27**	**7609**
		Накладные расходы	%	--		311,98	312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,70	634
		Сметная стоимость:				**8554,95**	**8555**
28	**Ц13-080303-1401 13-080303-1401 РСНБ РК 2015**	**Переключатель универсальный** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка переключателей	**шт**	**1,0000**		**3084,10**	**3084**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Заземление					
		4. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**1831,78**	**1832**
		Итого эксплуатация машин:				**22,69**	**23**
		Итого материалов:				**1229,63**	**1230**
		Накладные расходы	%	--		942,59	943
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,14	322
		Сметная стоимость:				**4348,83**	**4349**
29	**С123-070206-0107 23-070206-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Переключатели универсальные 230 В**	**шт.**	**1,0000**		**3007,05**	**3007**
		Накладные расходы	%	--		123,29	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,43	250
		Сметная стоимость:				**3380,77**	**3381**
30	**Ц13-080303-0115 13-080303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А**	**шт**	**1,0000**		**2467,70**	**2468**
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**2074,06**	**2074**
		Итого эксплуатация машин:				**9,11**	**9**
		Итого материалов:				**384,53**	**385**
		Накладные расходы	%	--		1025,27	1025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,44	279
		Сметная стоимость:				**3772,41**	**3772**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С123-070204-1531 23-070204-1531 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Рубильник 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2243,83**	**2244**
		Накладные расходы	%	--		92,00	92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,87	187
		Сметная стоимость:				**2522,69**	**2523**
32	**Ц13-080303-0301 13-080303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт**	**6,0000**		**1127,32**	**6764**
		Итого оплата труда:				**1051,04**	**6306**
		Итого эксплуатация машин:				**2,44**	**15**
		Итого материалов:				**73,84**	**443**
		Накладные расходы	%	--		514,51	3087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,35	788
		Сметная стоимость:				**1773,18**	**10639**
33	**Ц13-080205-1001 13-080205-1001 РСНБ РК 2015**	**Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн** Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка щитка 3. Присоединение	**шт**	**1,0000**		**2045,58**	**2046**
		Итого оплата труда:				**1390,25**	**1390**
		Итого эксплуатация машин:				**707,56**	**708**
		Итого материалов:				**233,15**	**233**
		Накладные расходы	%	--		703,29	703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,91	220
		Сметная стоимость:				**2968,78**	**2969**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С123-070501-0201 23-070501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S**	**шт.**	**1,0000**		**9927,83**	**9928**
		Накладные расходы	%	--		407,04	407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826,79	827
		Сметная стоимость:				**11161,66**	**11162**
35	**С123-070104-0404 23-070104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**1,0000**		**615,12**	**615**
		Накладные расходы	%	--		25,22	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,23	51
		Сметная стоимость:				**691,57**	**692**
36	**Ц13-080303-1002 13-080303-1002 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,0000**		**4650,76**	**4651**
	Изм. и доп. вып. 6	Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**2738,12**	**2738**
		Итого эксплуатация машин:				**85,37**	**85**
		Итого материалов:				**1849,22**	**1849**
		Накладные расходы	%	--		1410,65	1411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,91	485
		Сметная стоимость:				**6546,32**	**6546**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	Ц13-080303-1001 13-080303-1001 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**2973,05**	**2973**
		Итого оплата труда:				**1832,73**	**1833**
		Итого эксплуатация машин:				**76,29**	**76**
		Итого материалов:				**1085,98**	**1086**
		Накладные расходы	%	--		938,47	938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,92	313
		Сметная стоимость:				**4224,44**	**4224**
38	Ц13-080101-0601 13-080101-0601 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока, напряжение 35 кВ** Состав работ: 1. Установка трансформатора 2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления 3. Присоединение	**компл**	**3,0000**		**28701,22**	**86104**
		Итого оплата труда:				**17541,34**	**52624**
		Итого эксплуатация машин:				**6474,27**	**19423**
		Итого материалов:				**7225,35**	**21676**
		Накладные расходы	%	--		8992,26	26977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3015,48	9046
		Сметная стоимость:				**40708,96**	**122127**
39	С123-070503-0105 23-070503-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 25/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3,0000**		**2867,97**	**8604**
		Накладные расходы	%	--		117,59	353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,84	717
		Сметная стоимость:				**3224,40**	**9673**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Внешнее электроснабжение					
40	Ц13-080206-0404 13-080206-0404 РСНБ РК 2015	**Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2** Состав работ: 1. Изготовление проводки с установкой коробок 2. Установка конструкций 3. Прокладка проводки с установкой коробок 4. Соединение жил проводов 5. Прозвонка	м	20,0000		828,96	16579
		Итого оплата труда:				524,31	10486
		Итого эксплуатация машин:				32,74	655
		Итого материалов:				283,32	5666
		Накладные расходы	%	--		267,59	5352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,72	1754
		Сметная стоимость:				1184,28	23686
41	С123-060129-0906 23-060129-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 4х16 мм2**	1000м	0,0200		1939408,31	38788
		Накладные расходы	%	--		79515,74	1590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161513,92	3230
		Сметная стоимость:				2180437,97	43609
		Опоры					
42	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Конструкции стальные из одного профиля опора наружного освещения с кронштейном и основанием к опоре**	т	0,0180		329987,27	5940
		Накладные расходы	%	--		13529,48	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27481,34	495
		Сметная стоимость:				370998,09	6678

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-330301-0401 11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"** Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов	**опора**	**19,0000**		**16377,42**	**311171**
		Итого оплата труда:				**13170,41**	**250238**
		Итого эксплуатация машин:				**5638,74**	**107136**
		Накладные расходы	%	--		9130,79	173485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2040,66	38772
		Сметная стоимость:				**27548,87**	**523428**
44	**Т Прайс**	**Опора ОПФГ-0,9-400**	**шт**	**18,0000**		**92385,22**	**1662934**
		Накладные расходы	%	--		3787,79	68180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7693,84	138489
		Сметная стоимость:				**103866,85**	**1869603**
45	**С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**ФБ-0,219-2,0 для ОПФГ-0,9-400**	**т**	**2,2320**		**387531,64**	**864971**
		Накладные расходы	%	--		15888,80	35464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32273,63	72035
		Сметная стоимость:				**435694,07**	**972469**
46	**Е11-340206-0401 11-340206-0401 РСНБ РК 2015**	**Заземляющий спуск к опорам высотой до 8,5 м** Состав работ: 1. Устройство молниеотводов	**шт**	**18,0000**		**734,79**	**13226**
		Итого оплата труда:				**581,33**	**10464**
		Итого материалов:				**153,46**	**2762**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		405,93	7307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,26	1643
		Сметная стоимость:				**1231,98**	**22176**
47	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт**	**18,0000**		**2988,83**	**53799**
		Итого оплата труда:				**866,01**	**15588**
		Итого эксплуатация машин:				**133,36**	**2401**
		Итого материалов:				**2031,17**	**36561**
		Накладные расходы	%	--		508,39	9151
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		279,78	5036
		Сметная стоимость:				**3777,00**	**67986**
48	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**54,0000**		**406,47**	**21950**
		Итого оплата труда:				**133,05**	**7185**
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**936**
		Итого материалов:				**260,92**	**14090**
		Накладные расходы	%	--		75,95	4101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,59	2084
		Сметная стоимость:				**521,01**	**28135**
49	**Ц13-080305-0318 13-080305-0318 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках** Состав работ: 1. Оснастка кронштейнов 2. Установка кронштейнов со светильниками 3. Присоединение	**шт**	**18,0000**		**2150,04**	**38701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание					
		Итого оплата труда:				**1798,57**	**32374**
		Итого эксплуатация машин:				**682,81**	**12291**
		Итого материалов:				**153,05**	**2755**
		Накладные расходы	%	--		889,50	16011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,16	4377
		Сметная стоимость:				**3282,71**	**59089**
50	**Т Прайс**	**Кронштейн для одного светильника 1К1-1,5-1,5-Ф3**	**шт**	**18,0000**		**14869,62**	**267653**
		Накладные расходы	%	--		609,65	10974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1238,34	22290
		Сметная стоимость:				**16717,62**	**300917**
51	**Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий** Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Заделка стыков труб 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке	**кан.-км**	**0,0560**		**110777,32**	**6204**
		Итого оплата труда:				**109520,18**	**6133**
		Итого материалов:				**1257,14**	**70**
		Накладные расходы	%	--		75342,40	4219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14889,58	834
		Сметная стоимость:				**201009,29**	**11257**
52	**С123-010201-0160 23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**56,0000**		**1184,06**	**66307**
		Накладные расходы	%	--		48,55	2719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,61	5522
		Сметная стоимость:				**1331,21**	**74548**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м	50,0000		209,04	10452
		Итого оплата труда:				127,24	6362
		Итого эксплуатация машин:				92,24	4612
		Итого материалов:				23,05	1152
		Накладные расходы	%	--		65,26	3263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	1097
		Сметная стоимость:				296,25	14812
54	Ц13-080206-0404 13-080206-0404 РСНБ РК 2015	**Кабель, до 4 в линии, сечением жил до 16 мм2** Состав работ: 1. Изготовление проводки с установкой коробок 2. Установка конструкций 3. Прокладка проводки с установкой коробок 4. Соединение жил проводов 5. Прозвонка	м	580,0000		828,96	480795
		Итого оплата труда:				524,31	304102
		Итого эксплуатация машин:				32,74	18986
		Итого материалов:				283,32	164328
		Накладные расходы	%	--		267,59	155205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,72	50880
		Сметная стоимость:				1184,28	686880

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**113402,44**	**5670**
		Накладные расходы	%	--		4649,50	232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9444,16	472
		Сметная стоимость:				**127496,10**	**6375**
56	**С123-060131-1002 23-060131-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0500**		**132972,41**	**6649**
		Накладные расходы	%	--		5451,87	273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11073,94	554
		Сметная стоимость:				**149498,22**	**7475**
57	**С123-061201-0916 23-061201-0916 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,5300**		**290813,14**	**154131**
		Накладные расходы	%	--		11923,34	6319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24218,92	12836
		Сметная стоимость:				**326955,40**	**173286**
58	**Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий** Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Заземление светильника 4. Ввертывание ламп	**шт.**	**18,0000**		**4603,74**	**82867**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Опробование на зажигание					
		Итого оплата труда:				**2304,76**	**41486**
		Итого эксплуатация машин:				**1380,41**	**24847**
		Итого материалов:				**1351,18**	**24321**
		Накладные расходы	%	--		1215,63	21881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		465,55	8380
		Сметная стоимость:				**6284,92**	**113129**
59	**С123-070106-0301 23-070106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20**	**шт.**	**18,0000**		**75146,34**	**1352634**
		Накладные расходы	%	--		3081,00	55458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6258,19	112647
		Сметная стоимость:				**84485,53**	**1520739**
60	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель в траншее из полосовой стали 40х4мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**15,0000**		**406,47**	**6097**
		Итого оплата труда:				**133,05**	**1996**
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**260**
		Итого материалов:				**260,92**	**3914**
		Накладные расходы	%	--		75,95	1139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,59	579
		Сметная стоимость:				**521,01**	**7815**
61	**Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором	**км**	**0,0300**		**259027,80**	**7771**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров					
		Итого оплата труда:				**244157,48**	**7325**
		Итого эксплуатация машин:				**6189,80**	**186**
		Итого материалов:				**11217,70**	**337**
		Накладные расходы	%	--		168458,43	5054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34198,90	1026
		Сметная стоимость:				**461685,13**	**13851**
62	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм**	**м**	**30,0000**		**654,06**	**19622**
		Накладные расходы	%	--		26,82	804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,47	1634
		Сметная стоимость:				**735,35**	**22060**
63	**С123-021001-0101 23-021001-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн муфт 171 мм**	**шт**	**5,0000**		**280,31**	**1402**
		Накладные расходы	%	--		11,49	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,34	117
		Сметная стоимость:				**315,15**	**1576**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**6630126**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**808671**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**264015**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**104466**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**5241018**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**316422**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**449878**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**7080004**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня					
		ИТОГО:	Тенге				290280
		Сметная прибыль	Тенге				7370284
		ИТОГО по смете:	Тенге				589600
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				7959884
		Оборудование	Тенге				7 959 884,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				355 750,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				237 248,98
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	Тенге				8 197 132,98
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				130 030,69
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				8 327 163,67
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				9 244 604,32
		ИТОГО:	Тенге				1 109 352,52
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**10 353 956,83**
	№ 9-1-2	**Дополнительные траспортные перевозки из г.ТАЛДЫКОРГАН.**	**Тенге**				**1 109 352,52**
1	С341-020102-1008 41-020102-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьера (в населенных пунктах). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	т	180,8000		202,70	36648
		НР второго уровня	%	4,2		8,51	1539
		Накладные расходы	%	--		8,51	1539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,90	3055
		Сметная стоимость:				228,11	41242
2	С341-020102-1122 41-020102-1122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьера (вне населенного пункта).Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 122 км**	т	180,8000		2084,82	376935
		НР второго уровня	%	4,2		87,56	15831
		Накладные расходы	%	--		87,56	15831
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,79	31421

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2346,17**	**424188**
3	**С341-010104-1008 41-010104-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**162,4000**		**341,27**	**55422**
		НР второго уровня	%	4,2		14,33	2328
		Накладные расходы	%	--		14,33	2328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,45	4620
		Сметная стоимость:				**384,05**	**62370**
4	**С341-010204-1122 41-010204-1122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 122 км**	**т**	**162,4000**		**2223,92**	**361165**
		НР второго уровня	%	4,2		93,40	15169
		Накладные расходы	%	--		93,40	15169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,39	30107
		Сметная стоимость:				**2502,71**	**406440**
5	**С341-010104-2008 41-010104-2008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**11,3000**		**401,49**	**4537**
		НР второго уровня	%	4,2		16,86	191
		Накладные расходы	%	--		16,86	191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,47	378
		Сметная стоимость:				**451,82**	**5106**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С341-010204-2122 41-010204-2122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 122 км**	**т**	**11,3000**		**2616,38**	**29565**
		НР второго уровня	%	4,2		109,89	1242
		Накладные расходы	%	--		109,89	1242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,10	2465
		Сметная стоимость:				**2944,37**	**33271**
7	**С341-010104-3008 41-010104-3008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**15,2000**		**559,46**	**8504**
		НР второго уровня	%	4,2		23,50	357
		Накладные расходы	%	--		23,50	357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	709
		Сметная стоимость:				**629,59**	**9570**
8	**С341-010204-3122 41-010204-3122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 122 км**	**т**	**15,2000**		**3645,77**	**55416**
		НР второго уровня	%	4,2		153,12	2327
		Накладные расходы	%	--		153,12	2327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,91	4619
		Сметная стоимость:				**4102,80**	**62363**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**928192**
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**0**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**0**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				928192
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				928192
		Накладные расходы II уровня	Тенге				38984
		ИТОГО:	Тенге				967176
		Сметная прибыль	Тенге				77374
		ИТОГО по смете:	Тенге				1044550
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				1 044 550,00
	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				0,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями					0,00
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	Тенге				0,00
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				1 044 550,00
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				1 159 632,72
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				139 155,93
		ИТОГО:	**Тенге**				**1 298 788,64**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**139 155,93**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**				**36 327 559,59**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**3 892 238,53**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

Самуратов С.З.

Представитель Заказчика:

Әліпбаев М.С.

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

В.Н. Подлесный

Технический надзор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

Т. Абдигалиев