Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **апрель** месяц 2018 года
по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. к договору № 167 от 12.12.2017 года.
Наименование бюджетной программы 268002011432

№ п/п	Наименование работ	ед.изм	Всего по договору	В том числе за 2017г.	В том числе за 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора за 2018г.	Сумма полученного аванса за 2018г.	Ранее заактирован. суммы по выполненным работам за 2018г.	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл кайын-Лепсы, км 113-117 Саркандского района Алматинской области	тенге	721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	11 204 222,52	0,00	0,00	11 204 222,52	0,00	11 204 222,52
	Всего :		721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	11 204 222,52	0,00	0,00	11 204 222,52	0,00	11 204 222,52

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____Самуратов С.З.

Представитель Заказчика:

_____Әлібаев М.С.

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____С.Б. Утешов

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Директор ТОО "ЖОЛ"

_____Гейдаров С.С.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** **Ф-2**
Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. Договору № 167 от 12 декабря 2017 года

Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызылкайын-Лепсы км113-117, Саркандского района Алматинской области

Восстановление и закрепление оси (Лок.см. 1-1-1)

Приемки выполненных работ за Апрель 2018 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 240,891

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сб.цен ТСБ.ЦЕН РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Восстановление оси трассы IV категории сложности	км	3,8800		40437,61	156898
2	Сб.цен ТСБ.ЦЕН РДС РК 8.02-03-2002 ТБ17 п.1 стр.357	Закрепление трассы IV категории сложности	км	3,8800		21333,83	82775
3	Т Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.19 стр. 359общ.полож.ч. III п.3 К=1,25	Восстановление осей искусственных сооружений в местности IV категории сложности	км	0,0200		36219,18	724
4	Т Сб.цен на изыск. работы РДС РК 8.02-03-20-02 табл.19 стр. 359общ.полож.ч. III п.3 К=1,25	Закрепление осей искусственных сооружений в местности IV категории сложности	км	0,0200		24675,71	494

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**240891**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**0**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**240891**
ИТОГО:			Тенге				**0**
Сметная прибыль			Тенге				**240891**
ИТОГО по смете:			Тенге				**0**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				**240891**
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				240 891,00
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				240 891,00
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				257 699,99
		ИТОГО:	**Тенге**				30 924,00
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**288 623,99**
							30 924,00

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **В.Н. Подлесный**

Технический надзор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Д.Б. Жанатаев**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Ф-2

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. Договору № 167 от 12 декабря 2017 года

Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызылкайын-Лепсы км113-117, Саркандского района Алматинской области

Подготовка территории строительства (Лок.см. 1-1-2)

Приемки выполненных работ за Апрель 2018 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	37,059
Сметная заработная плата, тыс. тенге	6,572
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,069

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Разборка дорожных знаков на металлических стойках** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт**	**29,0000**		**538,51**	**15617**
		Итого оплата труда:				**124,01**	**3596**
		Итого эксплуатация машин:				**405,52**	**11760**
		Итого материалов:				**132,39**	**3839**
		Накладные расходы	%	--		100,53	2916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,12	1483
		Сметная стоимость:				**690,16**	**20015**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С341-310103-0201 41-310103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Погрузка изделий металлических**	**Тенге за 1 тонну**	**0,4350**		**343,00**	**149**
		Накладные расходы	%	--		14,41	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,59	12
		Сметная стоимость:				**386,00**	**168**
3	**С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,4350**		**324,84**	**141**
		Накладные расходы	%	--		13,64	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,08	12
		Сметная стоимость:				**365,56**	**159**
4	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**24,0000**		**538,51**	**12924**
		Итого оплата труда:				**124,01**	**2976**
		Итого эксплуатация машин:				**405,52**	**9732**
		Итого материалов:				**132,39**	**3177**
		Накладные расходы	%	--		100,53	2413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,12	1227
		Сметная стоимость:				**690,16**	**16564**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**С341-310103-0201 41-310103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Погрузка изделий металлических**	**Тенге за 1 тонну**	**0,2040**		**343,00**	**70**
		Накладные расходы	%	--		14,41	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,59	6
		Сметная стоимость:				**386,00**	79
6	**С341-020102-1015 41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**Тенгеза 1 тонну**	**0,2040**		**324,84**	**66**
		Накладные расходы	%	--		13,64	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,08	6
		Сметная стоимость:				**365,56**	75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28968**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28968**
Материалы -			Тенге				**7017**
Всего заработная плата -			Тенге				**6572**
Транспортные расходы -			Тенге				**427**
Накладные расходы -			Тенге				**5346**
Сметная прибыль -			Тенге				**2745**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37059**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6572**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**37059**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**69**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6572**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**28968**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**21492**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6541**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7017**
		- перевозка грузов	Тенге				**427**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3963**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**32931**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1383**
	ИТОГО:		Тенге				**34314**
	Сметная прибыль		Тенге				**2745**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**37059**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				37 059,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				1 156,24
		Итого с временными зданиями и сооружениями					38 215,24
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	Тенге				928,63
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				39 143,87
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				41 875,27
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				5 025,03
		ИТОГО:	**Тенге**				**46 900,30**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**5 025,03**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **В.Н. Подлесный**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М.С.**

Технический надзор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Д.Б. Жанатаев**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"** **Ф-2**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. Договору № 167 от 12 декабря 2017 года

Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызылкайын-Лепсы км113-117, Саркандского района Алматинской области

Устройство временной объездной дороги (Лок.см. 8-1-1)

Приемки выполненных работ за Апрель 2018 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	9071,219
Сметная заработная плата, тыс. тенге	554,599
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,538

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010104-0105 11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**2696,0000**		**17,36**	**46793**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**6,92**	**18648**
		Итого эксплуатация машин:				**17,36**	**46793**
		Накладные расходы	%	--		4,99	13449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,79	4819
		Сметная стоимость:				**24,13**	**65061**
2	**Е11-010104-0113 11-010104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,до 30м**	**м3**	**2696,0000**		**25,54**	**68845**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**10,18**	**27436**
		Итого эксплуатация машин:				**25,54**	**68845**
		Накладные расходы	%	--		7,34	19787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,63	7091

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**35,51**	**95723**
3	**Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3**	**4407,0000**		**85,36**	**376168**
		Итого оплата труда:				**37,78**	**166508**
		Итого эксплуатация машин:				**80,60**	**355184**
		Итого материалов:				**0,06**	**254**
		Накладные расходы	%	--		26,85	118338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,98	39561
		Сметная стоимость:				**121,19**	**534067**
4	**С341-020104-1003 41-020104-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**Тенге за 1 тонну**	**7271,5500**		**85,68**	**623026**
		Накладные расходы	%	--		3,60	26167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	51935
		Сметная стоимость:				**96,42**	**701129**
5	**Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3**	**4196,0000**		**44,50**	**186719**
		Итого оплата труда:				**17,37**	**72891**
		Итого эксплуатация машин:				**44,50**	**186719**
		Накладные расходы	%	--		12,57	52730

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,57	19156
		Сметная стоимость:				**61,63**	**258604**
6	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 к=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4196,0000**		**21,48**	**90118**
		Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**6,75**	**28316**
		Итого эксплуатация машин:				**21,48**	**90118**
		Накладные расходы	%	--		5,06	21223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,12	8907
		Сметная стоимость:				**28,66**	**120248**
7	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**4196,0000**		**52,11**	**218633**
		Состав работ: 1. Полив водой					
		Итого оплата труда:				**19,98**	**83842**
		Итого эксплуатация машин:				**41,06**	**172298**
		Итого материалов:				**2,50**	**10490**
		Накладные расходы	%	--		14,49	60814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,33	22356
		Сметная стоимость:				**71,93**	**301804**
8	**Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**15165,0000**		**4,27**	**64795**
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				**1,25**	**18881**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,27**	**64795**
		Накладные расходы	%	--		0,95	14349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,42	6331
		Сметная стоимость:				**5,64**	**85475**
9	**Е11-270402-0104 11-270402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 25 (12+13) см из песчано-гравийных смесей** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2**	**2273,9600**		**118,53**	**269541**
		Итого оплата труда:				**60,72**	**138077**
		Итого эксплуатация машин:				**82,65**	**187954**
		Итого материалов:				**0,26**	**597**
		Накладные расходы	%	--		43,13	98078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,93	29409
		Сметная стоимость:				**174,60**	**397028**
10	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3855,0000**		**1501,08**	**5786663**
		Накладные расходы	%	--		63,05	243040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,13	482376
		Сметная стоимость:				**1689,26**	**6512080**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7731302**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7731302**
Материалы -			Тенге				**11340**
Всего заработная плата -			Тенге				**554599**
Местные материалы -			Тенге				**5786663**
Транспортные расходы -			Тенге				**623026**
Накладные расходы -			Тенге				**667975**
Сметная прибыль -			Тенге				**671942**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9071219**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**554599**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**9071219**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**554599**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7731302**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**137565**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1172706**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**417033**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5798004**
		- перевозка грузов	Тенге				**623026**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**329425**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**8060726**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**338550**
	ИТОГО:		Тенге				**8399277**
	Сметная прибыль		Тенге				**671942**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**9071220**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				9 071 219,60
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				9 071 219,60
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017г. К=2269/2121=1,0697784	Тенге				9 704 194,85
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				1 164 503,38
		ИТОГО:	**Тенге**				**10 868 698,23**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**1 164 503,38**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **В.Н. Подлесный**

Технический надзор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Д.Б. Жанатаев**