Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар ул. Украинская 38/2 БИН 130740024177, +77182660738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21 кв 56 +77779375780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка врачебной амбулаторий, расположенной по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Мухтар Ауэзова, ст-е 15/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 2022-06-22**

Акт выполненных работ №8 от 21 октября 2022 года

на 2-1-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Отделка										
1	2	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		3,2	844,37	4,94	2702	16	869	1458	4493	
			м2 отделываемой поверхности			567,87	1,64	1817	5		333		
2	3	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		153,2	332,99	3,03	51014	464	20068	24559	81619	
			м2 окрашиваемой поверхности			198,97	1,41	30482	216		6046		
3	6	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм (Расход сухих смесей = 11,198/10х2=2,2396кг)		19,0	860,02	19,32	16340	367	2234	11088	36575	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			723,13	6,33	13739	120		2194		
4	8	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		9,0	4069,15	17,04	36622	153	18801	14188	54875	
			м2 поверхности облицовки			1963,14	7,38	17668	66		4065		
5	9	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		137,3	300,5	2,72	41259	373	16405	19724	65862	
			м2 окрашиваемой поверхности			178,3	1,27	24481	174		4879		
6	10	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		10,8	4069,15	17,04	43947	184	22561	17025	65850	
			м2 поверхности облицовки			1963,14	7,38	21202	80		4878		
			Итого по разделу: 13. Отделка									309274	
			Раздел: 14. Полы										
7	16	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		64,6	3046,48	46,44	196803	3000	175790	18061	232053	
			м2 покрытия			278,84	18,58	18013	1200		17189		
8	17	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		75,2	287,76	2,43	21640	183	14515	6591	30489	
			м плинтусов			92,31	0,93	6942	70		2258		
9	23	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		92,6	452,42	1,86	41894	172	10908	29039	76608	
			м плинтусов			332,76	0,86	30813	79		5674		
			Итого по разделу: 14. Полы									339150	
			Раздел: 15. Кровля										
10	25	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		14,5	5160,44	14,47	74826	210	57732	15586	97645	
			м2 покрытия			1164,46	3,87	16885	56		7233		
11	26	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов		28,4	4507,02	28,07	127999	797	78549	44117	185885	
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			1713,14	12,89	48653	366		13769		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	27	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	28,4	1345		38198		38198		41254	
13	45	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3,4	4441,96	22,3	15102	76	12539	3056	18811	
						731,66	8,53	2488	29		2316		
14	46	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов//подшивка козырька сайдингом	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2	4507,02	28,07	9014	56	5532	1393	13090	
						1713,14	12,89	3426	26		3107		
15	47	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	2	1345		2690		2690	969	2905	
			Итого по разделу: 15. Кровля								215	359590	
			Раздел: 16. Слуховые окна										
			Раздел: 17. Проемы										
16	67	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	24	520		12480		12480		13478	
17	68	С1223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	12	2323		27876		27876	998	30106	
18	69	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	12	3663		43956		43956	2230	47472	
19	70	С1223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	61	312		19032		19032	3516	20555	
20	77	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	0,9	2700,25	2,66	2430	2	1422	1523	3602	
						1117,25	0	1006	0		905		
21	78	С1223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,9	16282		14654		14654	267	15826	
			Итого по разделу: 17. Проемы								1172	131039	
			Раздел: 18. Вход №1										
22	89	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	25481,63	1118,59	10193	448	9204	587	11642	
23	90	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02529	1354,05	259,62	542	104		862		
						16256,96	1505,2	411	38	1	354	826	
24	91	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02529	14720,4	642,24	372	16		61		
						419679		10614		10614		11463	
25	92	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,9	4958,73	147,01	9422	279	6976	849	12499	
						1140,07	64,29	2166	122		2151		
			Итого по разделу: 18. Вход №1								926	36430	
			Раздел: 19. Фасад										
26	93	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	14,4	13712,33	61,06	197458	879	129777	53639	271185	
			Итого по разделу: 19. Фасад			4638,96	17,22	66801	248		20088		
			Раздел: 20. Оборудование сан. узла									271185	
27	96	СТОО "Мошеях"	Поручень опорный 834мм фиксированное положение (цена 25 000 с НДС)	шт	1	22321,43		22321		22321		24107	
28	98	СТОО "Мошеях"	Поручень универсальный(цена 38 000 с НДС)	шт	1	33928,57		33929		33929	1786	36643	
29	100	СТОО "Мошеях"	Опорный поручень для раковины (ф30 мм) (цена 15 000 с НДС)	шт	1	13392,86		13393		13393	2714	14464	
30	101	СТОО "Мошеях"	Крючек для костылей с выступом 120мм(цена 5 000 с НДС)	шт	1	4464,29		4464		4464	1071	4821	
			Итого по разделу: 20. Оборудование сан. узла								357	80035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Козырек К-1										
31	102	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,063935	95109,54	21976,65	6081	1405	178	3378	10216	
32	103	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,063935	70342,5	6224,77	4497	398		757		
						561429		35895		35895		38767	
			Итого по разделу: 21. Козырек К-1								2872		
			ИТОГО:									48983	
			В том числе :					1184660	9103	863563	267873	1575686	
			Стоимость оборудования, всего					311994	3376		116200		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %				0			
			Зимние удорожания					18908					
			Итого с зимними удорожаниями			2,2 %						1594594	
			Непредвиденные работы и затраты					35081					
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %						1629676	
								32594					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1662269	
			Итого с учетом скидки 5%, к = 0,95										
												1745468	
			НДС									1 658 194,60	
			Итого с НДС			12 %		198983,352					
												1 857 177,95	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, БИН 130740024177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. о. руководителя Туякова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" Карагужинов М.К.
Аттестат №KZ25VJE00036607 от 06.04.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбеков Е.К.
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)