Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар ул. Украинская 38/2 БИН 130740024177, +77182660738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21 кв 56 +77779375780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка врачебной амбулаторий, расположенной по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Мухтар Ауэзова, ст-е 15/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 2022-06-22**

Акт выполненных работ №10 от 21 октября 2022 года

на 2-1-3 Водопровод и канализацию

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	45	1645,63	17,78	74053	800	494	71311	156993	
						1616,87	0,17	72759	8		11629		
2	2	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1523,61	14,84	36567	356	262	35232	77543	
						1497,87	0,1	35949	2		5744		
3	3	Е11-160501-0401 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1274,19	2,66	12742	26	160	12306	27052	
						1255,58	0,14	12556	1		2004		
4	4	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	44,55	227		10113		10113		10922	Казахстан
											809		
5	5	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4, 15х3,0 мм	м	33,66	143		4813		4813		5198	Казахстан
											385		
6	8	С1241-211-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х15"	шт.	11	145		1595		1595		1723	Казахстан
											128		
7	9	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Установка полиэтиленовых гильз)	шт.	1	1481,17	936,35	1481	937	0	808	2472	
						544,82	271,5	545	272		183		
8	10	С1241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17(гильза) ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм//гильза	м	0,3	151		45		45		49	Казахстан
											4		
9	11	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3134,13	0	3134	0	765	2321	5891	
						2368,8	0	2369	0		436		
			Итого по разделу: 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1									287843	
			Раздел: 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
10	12	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23768,07	483,15	23768	483	12099	11087	37643	
						11186	126,82	11186	127		2788		
11	13	С1244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	26589		26589		26589		28716	Казахстан
											2127		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	17	С1241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	1	117		117		117	9	126	Казахстан
13	19	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 15-25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,079	63361,24	0	5006	0	131	4825	10617	
						61697	0	4874	0		786		
			Итого по разделу: 2. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									77102	
			Раздел: 3. Горячий водопровод ТЭ										
14	20	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1645,63	17,78	57597	622	384	55464	122106	
						1616,87	0,17	56590	6		9045		
15	21	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1523,61	14,84	36567	356	262	35232	77543	
						1497,87	0,1	35949	2		5744		
16	22	Е11-160501-0401 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1274,19	2,66	12742	26	160	12306	27052	
						1255,58	0,14	12556	1		2004		
17	23	С1241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	34,65	227		7866		7866	629	8495	Казахстан
18	24	С1241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4, 15х3,0 мм	м	33,66	143		4813		4813	385	5198	Казахстан
19	27	С1241-211-0303	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х15"	шт.	3	145		435		435	35	470	Казахстан
20	28	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	9	10780		97020		97020	7762	104782	Казахстан
21	32	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 15-25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,069	63361,24	0	4372	0	115	4215	9274	
						61697	0	4257	0		687		
22	33	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4566,75	50,95	9134	102	155	8736	19300	
						4438,34	19,02	8877	38		1430		
23	34	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	43667		87334				87334	Казахстан
										87334			
			Отпускная цена			43667		87334					
			Сметная стоимость оборудования					*87334*					
			Итого по разделу: 3. Горячий водопровод ТЭ									461554	
			Раздел: 4. Канализация бытовая К1										
24	35	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	871,95	1,44	26158	43	63	25546	55840	
						868,41	0,49	26052	15		4136		
25	36	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	33	841,08	3,49	27756	115	161	26966	59100	
						832,72	1,12	27480	37		4378		
26	37	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	29,94	256		7665		7665	613	8278	Казахстан
27	38	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	32,934	700		23054		23054	1844	24898	Казахстан
28	40	С1241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм//прочистка	шт.	1	3356		3356		3356	268	3624	Казахстан
29	42	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (Установка полиэтиленовых гильз)	шт.	11	1481,17	936,35	16293	10299	0	8890	27198	
						544,82	271,5	5993	2986		2015		
30	43	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		11	3134,13	0	34475	0	8419	25536	64812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				сальник		2368,8	0	26057	0		4801		
31	44	С1241-201-0614	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	0,3	2032		610		610	49	659	Казахстан
32	45	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3	538		1614		1614	129	1743	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Канализация бытовая К1									246152	
			Раздел: 5. Санитарно-техническое оборудование										
33	46	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	7	3110,18 2792,4	99,13 47,08	21771 19547	694 330	1531	19479 3300	44550	
34	47	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	7	7103		49721		49721	3978	53699	Казахстан
35	48	С1244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	7	1268		8876		8876	710	9586	Казахстан
36	49	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3860,96 3130,2	196,69 94,18	7722 6260	393 188	1068	6320 1123	15165	
37	50	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	8879		17758		17758	1421	19179	Казахстан
38	51	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	8876		17752		17752	1420	19172	Казахстан
39	52	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1372		2744		2744	220	2964	Казахстан
40	53	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397		397		397	32	429	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Санитарно-техническое оборудование									164744	
			ИТОГО:					785625	15252	313182	366580	1237395	
								369856	4013	87334	85190		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							87334			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13801					
			Итого с временными									1251195	
			Зимние удорожания			2,2 %		25605					
			Итого с зимними удорожаниями									1276800	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23789					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1300589	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1365685	
			Итого с учетом скидки 5%, к = 0,95									1 297 400,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		155688,09					
												1 453 088,84	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, БИН 130740024177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. о. руководителя Туякова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" Карагужинов М.К.
Аттестат №KZ25VJE00036607 от 06.04.2022 г.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбеков Е.К.
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)