Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области г. Павлодар ул. Украинская 38/2 БИН 130740024177, +77182660738**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230, г. Павлодар ул. Короленко 21 кв 56 +77779375780**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка врачебной амбулаторий, расположенной по адресу: РК, Павлодарская обл., г. Павлодар, село Жетекши, ул. Мухтар Ауэзова, ст-е 15/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 169 от 2022-06-22**

Акт выполненных работ №11 от 21 октября 2022 года

на 2-1-4 Электроосвещение

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 28. Оборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	23326,91 8388,49	696,21 286,85	23327 8388	696 287	14242	6246 2366	31939	
2	2	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	841995		841995		841995		841995	
			Отпускная цена			841995		841995					
			Сметная стоимость оборудования					*841995*					
3	5	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	777,98 743,5	0 0	5446 5205	0 0	241	3903 748	10097	
4	6	С1247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	157	2122	
5	7	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622		3732		3732	299	4031	
6	13	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3366 2289,26	59,07 23,64	3366 2289	59 24	1018	1665 403	5434	
7	14	С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	1	1230		1230		1230	98	1328	
8	17	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4129,5 2974	995,01 347,7	4130 2974	995 348	160	2392 522	7044	
9	18	515-301-0118 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номиняльный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт.	1	246476		246476		246476		246476	
			Отпускная цена			246476		246476					
			Сметная стоимость оборудования					*246476*					
			Итого по разделу: 28. Оборудование									1150466	
			Раздел: 29. Светильники и лампы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	19	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	2071,61	821,57	6215	2465	405	3609	10610	
						1115,25	555,24	3346	1666		786		
11	20	С1247-102-0129	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	3	4543		13629		13629		14719	
											1090		
12	22	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	1	741,88	17,21	742	17	7	522	1365	
						718,12	6,95	718	7		101		
13	23	С1248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	927		927		927		1001	
											74		
14	26	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	41	2071,61	821,57	84936	33685	5526	49313	144989	
						1115,25	555,24	45725	22765		10740		
15	27	С1247-102-0102	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	15,9999999	6127		98032		98032		105875	
											7843		
16	28	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	1	1176,85	58,08	1177	59	63	764	2096	
						1055,77	5,56	1056	6		155		
17	29	С1247-103-0101	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	1	51343		51343		51343		55450	
											4107		
			Итого по разделу: 29. Светильники и лампы									336104	
			Раздел: 30. Провода и кабели										
18	30	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 20 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	427	122,91	3,45	52483	1474	9582	30255	89357	
						97,02	1,39	41428	594		6619		
19	31	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	364508		145803		145803		157467	
											11664		
20	32	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,027	939402		25364		25364		27393	
											2029		
			Итого по разделу: 30. Провода и кабели									274217	
			Раздел: 31. Изделия и материалы										
21	33	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	447,59	3,45	8057	62	232	5607	14757	
						431,23	1,39	7762	25		1093		
22	34	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	345		4830		4830		5216	
											386		
23	35	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	286		1144		1144		1236	
											92		
24	36	С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	68	129		8772		8772		9474	
											702		
25	37	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	36	549,34	4,22	19776	152	353	13912	36383	
						535,32	1,39	19272	50		2695		
26	38	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	36	358		12888		12888		13919	
											1031		
27	39	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	427	380,03	15,07	162273	6435	25637	94919	277767	
						304,92	3,82	130201	1631		20575		
28	40	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм		400	72		28800		28800		31104	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2304		
29	41	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм		27	90		2430		2430		2624	
				м							194		
			Итого по разделу: 31. Изделия и материалы									392480	
			Раздел: 32. Заземление										
30	42	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		17,5	929,07	24,37	16259	427	12437	2541	20304	
				м		194,04	7,65	3396	134		1504		
31	43	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям		9	664,14	22,19	5977	199	3532	1659	8247	
				м		249,48	6,61	2245	59		611		
32	44	С1241-101-0114	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм		1	1210		1210		1210		1307	
				м							97		
33	45	С1243-106-0106	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х16 (ок)-0,66		0,001	905598		906		906		978	
				км							72		
			Итого по разделу: 32. Заземление									30836	
			ИТОГО:					1885640	46725	476440	217307	2184104	
								274004	27596	1088471	81157		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1088471			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		13148					
			Итого с временными									2197249	
			Зимние удорожания			2,2 %		24393					
			Итого с зимними удорожаниями									2221642	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22663					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2244305	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2356636	
			Итого с учетом скидки 5%, к = 0,95									2 238 804,20	
			НДС			12 %		268656,504					
			Итого с НДС									2 507 460,70	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройКом-ПВ", БИН/ИИН 070340014230
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сулейменов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ "Поликлиника № 3 г.Павлодара" управления здравоохранения Павлодарской области, БИН 130740024177
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. о. руководителя Туякова А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" Карагужинов М.К.
Аттестат №KZ25VJE00036607 от 06.04.2022 г.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора ТОО "Концерн АЙ-СУ" Батырбеков Е.К.
Аттестат №KZ72VJE00060302 от 11.12.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)