Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

№2

Справка о стоимости выполненных работ за **ноябрь** месяц 2018 года
по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. к договору № 167 от 12.12.2017 года.
Наименование бюджетной программы 268002011432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2017год	в том числе, за 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2018год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2018год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл кайын-Лепсы, км 113-117 Саркандского района Алматинской области	тенге	721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	224 086 419,89	0,00	201 677 974,84	22 408 445,05	0,00	22 408 445,05
	Всего :		721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	224 086 419,89	0,00	201 677 974,84	22 408 445,05	0,00	22 408 445,05

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **Әліпбаев М.С.**

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Утешов С.Б.**

Подрядчик :
Директор ТОО "Жол"

_____ **Гейдаров С.С.**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"** **Ф-2**
Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. Договору № 167 от 12 декабря 2017 года

Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызылкайын-Лепсы км113-117, Саркандского района Алматинской области

Приемки выполненных работ за НОЯБРЬ 2018 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 2-1-2	***Дорожная одежда***					
		Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием					
1	**Е11-270602-0901** **11-270602-0901** **РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,7000**		**76244,34**	**282104**
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов					
		Итого оплата труда:				**626,25**	**2317**
		Итого эксплуатация машин:				**1260,52**	**4664**
		Итого материалов:				**74983,82**	**277440**
		Накладные расходы	%	--		3595,75	13304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6387,21	23633
		Сметная стоимость:				**86227,30**	**319041**
2	**Е11-270602-0306** **11-270602-0306** **РСНБ РК 2015**	**Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**12363,5970**		**1147,06**	**14181789**
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укатка					
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		Итого оплата труда:				**51,85**	**641030**
		Итого эксплуатация машин:				**68,73**	**849699**
		Итого материалов:				**1046,83**	**12942596**
		Накладные расходы	%	--		80,75	998411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,23	1214416
		Сметная стоимость:				**1326,04**	**16394616**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**14463893**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**389495**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**854363**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**253852**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13220036**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**387938**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14851832**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**623777**
ИТОГО:			Тенге				**15475609**
Сметная прибыль			Тенге				**1238049**
ИТОГО по смете:			Тенге				**16713657**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				16 713 657,00
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				521 466,10
		Итого с временными зданиями и сооружениями					17 235 123,10
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,6% к=0,9)	Тенге				240 676,66
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				17 475 799,76
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				18 695 233,22
Решение правител		НДС (12%)	Тенге				2 243 427,99
		ИТОГО:	**Тенге**				**20 938 661,20**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**2 243 427,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 9-1-3	***Дополнительные траспортные перевозки с АБЗ на участке а/д "Алматы-Оскемен-Лепсы-Актогай" км 0-110.***					
1	**С341-020102-1025 41-020102-1025 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера (вне населенного пункта). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**2222,7060**		**490,42**	**1090059**
		НР второго уровня	%	4,2		20,60	45782
		Накладные расходы	%	--		20,60	45782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,88	90867
		Сметная стоимость:				**551,90**	**1226709**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1090059**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**1090059**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1090059**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**45782**
	ИТОГО:		Тенге				**1135842**
	Сметная прибыль		Тенге				**90867**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1226709**
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				1 226 709,19
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				1 226 709,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				1 312 307,01
	Решение правительства	НДС (12%)	Тенге				157 476,84
		ИТОГО:	**Тенге**				**1 469 783,85**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**157 476,84**

ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**22 408 445,05**
В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**	**2 400 904,83**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **В.Н. Подлесный**

Технический надзор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Т.А. Абдигалиев**