Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

**Генподрядчик:** ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН 050940013378

**Субподрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

**Стройка:** Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

**Объект:** Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области

# СПРАВКА №1

## о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2023 года

| Код | | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 45 | 01.08.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области | 6 768 102,64 | 6 042 948,79 | | | | | | | 725 153,85 | 6 768 102,64 |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | | 6 042 948,79 | | | | | | | 725 153,85 | 6 768 102,64 |

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
Директор Жұман М.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

**Генподрядчик:** **ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Субподрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка :** **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование, адрес)

**Объект :** **Строительство водопровода в селе Узынсу Иртышского района Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 01.08.2023г.

## АКТ №1
## приемки выполненных работ за сентябрь месяц от 07.09.2023года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | ***Наружные сети водоснабжения*** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1100 | 152,92 | 144,87 | 168212 | 159357 | 0 | 34650 | 219091 | Казахстан |
| | | | | | | 8,05 | 35,7 | 8855 | 39270 | 0 | 16229 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - при пересечении с ВЛ НР = 72 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; | м3 грунта | 65 | 183,51 | 173,84 | 11928 | 11299,6 | 0 | 2458 | 15537 | Казахстан |
| | | | | | 9,67 | 42,85 | 629 | 2785,25 | 0 | 1151 | | |
| 3 | 3 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 42 | 1934,86 | 0 | 81264 | 0 | 0 | 58510 | 150956 | Казахстан |
| | | | | | 1934,86 | 0 | 81264 | 0 | 0 | 11182 | | |
| 4 | 4 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = | м3 грунта | 48 | 1612,38 | 0 | 77394 | 0 | 0 | 55724 | 143768 | Казахстан |
| | | | | | 1612,38 | 0 | 77394 | 0 | 0 | 10649 | | |
| 5 | 5 1101-0205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 173 | 765,52 | 0 | 132435 | 0 | 0 | 95353 | 246011 | Казахстан |
| | | | | | 765,52 | 0 | 132435 | 0 | 0 | 18223 | | |
| 6 | 6 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 1428 | 15,24 | 15,24 | 21763 | 21762,72 | 0 | 6046 | 30033 | Казахстан |
| | | | | | 0 | 5,88 | 0 | 8396,64 | 0 | 2225 | | |
| 7 | 7 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1428 | 156,94 | 74,97 | 224110 | 107057,16 | 0 | 119225 | 370803 | Казахстан |
| | | | | | 81,97 | 33,99 | 117053 | 48537,72 | 0 | 27467 | | |
| 8 | 8 1101-0104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - разравнивание лишнего грунта НР | м3 грунта | 80 | 15,23 | 15,23 | 1218 | 1218,4 | 0 | 339 | 1682 | Казахстан |
| | | | | | 0 | 5,88 | 0 | 470,4 | 0 | 125 | | |
| 9 | 9 1101-0104-0410 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 | м3 грунта | 80 | 7,52 | 7,52 | 602 | 601,6 | 0 | 167 | 830 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | 2,9 | 0 | 232 | 0 | 61 | | | |
| 10 | 17 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 3 | 1687,95 | 80,76 | 5064 | 242,28 | 0 | 4889 | 10749 | Казахстан | |
| | | | | | 1607,19 | 38,86 | 4822 | 116,58 | 0 | 796 | | | |
| 11 | 19 1122-0901-0105 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 2 | 2485,18 | 188,45 | 4970 | 376,9 | 0 | 4727 | 10473 | Казахстан | |
| | | | | | 2296,73 | 90,64 | 4593 | 181,28 | 0 | 776 | | | |
| 12 | 21 1122-1001-0101 | Вантузы одинарные. Установка НР = 99 % | шт. | 1 | 1981,6 | 53,8 | 1982 | 53,8 | 0 | 1934 | 4229 | Казахстан | |
| | | | | | 1927,8 | 25,9 | 1928 | 25,9 | 0 | 313 | | | |
| 13 | 47 1122-0801-0102 | Фасонные части чугунные диаметром 100-200 мм. Установка НР = 99 % | т фасонных частей | 0,2 | 50218 | 14771,33 | 10044 | 2954,266 | 0 | 7910 | 19390 | Казахстан | |
| | | | | | 35446,67 | 4504,67 | 7089 | 900,934 | 0 | 1436 | | | |
| 14 | 69 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,4 | 287084,84 | 73775,89 | 114834 | 29510,356 | 0 | 92583 | 224011 | Казахстан | |
| | | | | | 213308,95 | 20487,11 | 85324 | 8194,844 | 0 | 16593 | | | |
| 15 | 72 1122-0501-0102 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,045 | 304140,95 | 83433,12 | 13686 | 3754,4904 | 0 | 10862 | 26513 | Казахстан | |
| | | | | | 220707,83 | 23118,18 | 9932 | 1040,3181 | 0 | 1964 | | | |
| 16 | 74 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,62 | 344809,51 | 105607,51 | 213782 | 65476,656 | 0 | 165012 | 409098 | Казахстан | |
| | | | | | 239202 | 29635,19 | 148305 | 18373,818 | 0 | 30304 | | | |
| 17 | 1122-1001-0103 | Гидранты пожарные ГП-2. Установка НР = 99 % | шт | 5 | 2152,43 | 179,54 | 10762 | 897,7 | 0 | 10141 | 22576 | Казахстан | |
| | | | | | 1972,89 | 75,84 | 9864 | 379,2 | 0 | 1672 | | | |
| 18 | 31 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99% | шт | 16 | 1407,41 | 914,75 | 22519 | 14636 | 0 | 11695 | 36951 | Казахстан | |
| | | | | | 492,66 | 245,66 | 7883 | 3930,56 | 0 | 2737 | | | |
| 19 | 23 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 35 | 524,7 | 29,34 | 18365 | 1026,9 | 0 | 17164 | 38371 | Казахстан | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 495,36 | 0 | 17338 | 0 | 0 | 2842 | | | |
| 20 | 27 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 12 | 987,48 | 58,68 | 11850 | 704,16 | 0 | 11034 | 24715 | Казахстан | |
| | | | | | 928,8 | 0 | 11146 | 0 | 0 | 1831 | | | |
| 21 | 29 1122-1201-0105 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 10 | 1503,26 | 110,06 | 15033 | 1100,6 | 0 | 13793 | 31131 | Казахстан | |
| | | | | | 1393,2 | 0 | 13932 | 0 | 0 | 2306 | | | |
| 22 | 88 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | железобетонных и бетонных конструкций колодца | 12,5 | 19127,79 | 9151,43 | 239097 | 114392,88 | 0 | 168618 | 440332 | Казахстан | |
| | | | | | 9976,36 | 3649,31 | 124705 | 45616,375 | 0 | 32617 | | | |
| 23 | 89 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций | 3,2 | 26399,77 | 9261,06 | 84479 | 29635,392 | 0 | 65910 | 162420 | Казахстан | |
| | | | | | 17138,71 | 3666,16 | 54844 | 11731,712 | 0 | 12031 | | | |
| | ***Насосная станция второго подъема*** | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 11 1108-0101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство АС8.1 прм.п4 НР = 93% | м3 основания | 4,96 | 2560,89 | 1715,93 | 12702 | 8511,0128 | 0 | 7217 | 21512 | Казахстан | |
| | | | | | 844,96 | 719,56 | 4191 | 3569,0176 | 0 | 1594 | | | |
| 25 | 12 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство В -7,5 F50 W4 АС 8.1 прим. П4 НР = 91% | м3 | 4,96 | 2309,88 | 1085,48 | 11457 | 5383,9808 | 0 | 6586 | 19486 | Казахстан | |
| | | | | | 1224,4 | 234,68 | 6073 | 1164,0128 | 0 | 1443 | | | |
| 26 | 13 1107-0501-0104 | Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка АС10 НР = 118% | шт. сборных конструкций | 7 | 4116,8 | 2737,39 | 28818 | 19161,73 | 0 | 20133 | 52867 | Казахстан | |
| | | | | | 1379,41 | 1058,02 | 9656 | 7406,14 | 0 | 3916 | | | |
| 27 | 20 1107-0107-0101 | Накладки арматурные стыковые. Установка 12А3 НР = 118% | стальных элементов | 0,0043 | 248257,38 | 11126,01 | 1068 | 47,841843 | 0 | 1210 | 2460 | Казахстан | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 237131,37 | 1407,51 | 1020 | 6,052293 | 0 | 182 | | |
| 5 | 25 | 1108-0101-0303 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизол АС8.1 прим. П5. НР = 93% | м2 поверхности | 3,6 | 261,81 | 43,91 | 943 | 158,076 | 0 | 760 | 1839 | Казахстан |
| | | | | | | 217,9 | 9,06 | 784 | 32,616 | 0 | 136 | | |
| 6 | 26 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93% | м2 поверхности | 21,25 | 290,01 | 19,71 | 6163 | 418,8375 | 0 | 5393 | 12480 | Казахстан |
| | | | | | | 270,3 | 2,59 | 5744 | 55,0375 | 0 | 924 | | |
| 27 | 27 | 1108-0101-0301 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная АС8.1 прим п 5 на отм 2,4 НР = 93 % | м2 - поверхности | 4,5 | 424,87 | 10,76 | 1912 | 48,42 | 0 | 1755 | 3960 | Казахстан |
| | | | | | | 414,11 | 5,18 | 1863 | 23,31 | 0 | 293 | | |
| 28 | 29 | 1111-0101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство - (АС5.1 прим. п.4) по периметру наружных стен НР = 94 % | м3 изоляции | 1,7 | 5331,37 | 1602,39 | 9063 | 2724,063 | 0 | 6829 | 17164 | Казахстан |
| | | | | | | 3728,98 | 544,77 | 6339 | 926,109 | 0 | 1271 | | |
| 29 | 124 | 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж АС13 НР = 69 % | т конструкций | 0,0105 | 26004,44 | 10127,81 | 273 | 106,34201 | 0 | 136 | 442 | Казахстан |
| | | | | | | 15876,63 | 2882,75 | 167 | 30,268875 | 0 | 33 | | |
| 30 | 126 | 1109-0501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % | т | 0,0105 | 10989,16 | 1430,95 | 115 | 15,024975 | 0 | 69 | 199 | Казахстан |
| | | | | | | 9558,21 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | | |
| | | ***Наружные сети электроснабжения*** | | | | | | | | | | | |
| 31 | | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечениием 160 мм2. Монтаж оборудованиия НР = 72% | м | 15 | 198,26 | 22,71 | 2974 | 340,65 | 0 | 1971 | 5340 | Казахстан |
| | | | | | | 175,55 | 6,93 | 2633 | 103,95 | 0 | 396 | | |
| 32 | | 1133-0209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80% | м шин заземления | 26 | 240,29 | 48,77 | 6248 | 1268,02 | 0 | 4253 | 11341 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 191,52 | 12,95 | 4980 | 336,7 | 0 | 840 | | |
| | ***Бурение эксплуатационных скважин*** | | | | | | | | | | | |
| 33 | 1 1104-0101-0502 | Скважиины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85% т.ч. П.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9; | м бурения | 21 | 11850,85 | 9227,95 | 248868 | 193786,95 | 0 | 96522 | 373022 | Казахстан |
| | | | | | 2622,9 | 2784,52 | 55081 | 58474,92 | 0 | 27631 | | |
| 34 | 2 1104-0101-0503 | Скважиины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85% т.ч. П.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9; | м бурения | 16,0 | 19430,44 | 15075,38 | 310887 | 241206,08 | 0 | 121564 | 467047 | Казахстан |
| | | | | | 4355,06 | 4583,44 | 69681 | 73335,04 | 0 | 34596 | | |
| 35 | 3 1104-0101-0505 | Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9; | м бурения | 6 | 38984,92 | 30299,36 | 233910 | 181796,16 | 0 | 89770 | 349573 | Казахстан |
| | | | | | 8685,56 | 8916,32 | 52113 | 53497,92 | 0 | 25894 | | |
| 36 | 4 1104-0201-0214 | Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % | м закрепленной скважины | 15 | 6731,34 | 4827,69 | 100970 | 72415,35 | 0 | 40322 | 152596 | Казахстан |
| | | | | | 1903,65 | 1258,88 | 28555 | 18883,2 | 0 | 11303 | | |
| 37 | 5 1104-0101-0502 | Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м бурения | 6 | 6860,95 | 5342,44 | 41166 | 32054,64 | 0 | 15966 | 61702 | Казахстан |
| | | | | | 1518,51 | 1612,07 | 9111 | 9672,42 | 0 | 4571 | | |
| 38 | 6 1104-0101-0503 | Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м бурения | 18 | 11249,22 | 8727,85 | 202486 | 157101,3 | 0 | 79177 | 304196 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2521,37 | 2653,59 | 45385 | 47764,62 | 0 | 22533 | | |
| 39 | 7 | 1104-0101-0505 | Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; | м бурения | 14 | 22570,22 | 17541,74 | 315983 | 245584,36 | 0 | 121268 | 472231 | Казахстан |
| | | | | | | 5028,48 | 5162,09 | 70399 | 72269,26 | 0 | 34980 | | |
| 40 | 8 | 1104-0401-0104 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 % | м труб | 86 | 731,38 | 355,83 | 62899 | 30601,38 | 0 | 37879 | 108840 | Казахстан |
| | | | | | | 375,55 | 142,63 | 32297 | 12266,18 | 0 | 8062 | | |
| 41 | 12 | 1104-0501-0103 | Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 % | сутки откачки | 1 | 471016,5 | 386785,5 | 471017 | 386785,5 | 0 | 164649 | 686519 | Казахстан |
| | | | | | | 84231 | 109473,85 | 84231 | 109473,85 | 0 | 50853 | | |
| 42 | 22 | 1101-0205-1001 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 % | м2 креплений | 6 | 307,74 | 25,89 | 1846 | 155,34 | 0 | 1265 | 3360 | Казахстан |
| | | | | | | 281,85 | 10,93 | 1691 | 65,58 | 0 | 249 | | |
| | | | ***Внутриплощадочные сети электроснабжения*** | | | | | | | | | | |
| 43 | | 1308-0201-0301 | Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72% | м кабеля | 24 | 476,8 | 399,10 | 11443 | 9578,4 | 0 | 4054 | 16737 | Казахстан |
| | | | | | | 77,7 | 156,93 | 1865 | 3766,32 | 0 | 1240 | | |
| 44 | | 1308-0201-0302 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавляить на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72% | м кабеля | 24 | 140,27 | 114,37 | 3366 | 2744,88 | 0 | 1225 | 4959 | Казахстан |
| | | | | | | 25,9 | 44,98 | 622 | 1079,52 | 0 | 367 | | |
| 45 | | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72% | м кабеля | 64 | 295,71 | 153,26 | 18925 | 9808,64 | 0 | 8738 | 29876 | Казахстан |
| | | | | | | 142,45 | 47,17 | 9117 | 3018,88 | 0 | 2213 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1308-0201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах й НР = 72% | м кабеля | | 28 | 274,43 | 144,93 | 7684 | 4058,04 | 0 | 3514 | 12094 | Казахстан |
| | | | | | | 129,5 | 44,79 | 3626 | 1254,12 | 0 | 896 | | |
| 47 | 17 1310-0901-0301 | Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; | км | 0,176 | | 17443,18 | 8159,09 | 3070 | 1435,9998 | 0 | 1306 | 4726 | Казахстан |
| | | | | | | 9284,09 | 2880,68 | 1634 | 506,99968 | 0 | 350 | | |
| 48 | 20 1308-0201-3410 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 % | м | 18 | | 284,45 | 169,73 | 5120 | 3055,14 | 0 | 2077 | 7773 | Казахстан |
| | | | | | | 114,72 | 45,52 | 2065 | 819,36 | 0 | 576 | | |
| | ***Автоматизация комплексная*** | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 7 1308-0206-2202 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | | 3 | 76,83 | 1,58 | 230 | 4,74 | 0 | 164 | 426 | Казахстан |
| | | | | | | 75,25 | 0,63 | 226 | 1,89 | 0 | 32 | | |
| 50 | 8 1308-0206-1101 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 % | м кабеля | | 115 | 576,81 | 25,05 | 66333 | 2880,75 | 0 | 46337 | 121683 | Казахстан |
| | | | | | | 551,76 | 7,86 | 63452 | 903,9 | 0 | 9014 | | |
| 51 | 15 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % | м | | 3 | 411,23 | 47,56 | 1234 | 142,68 | 0 | 800 | 2197 | Казахстан |
| | | | | | | 363,67 | 6,89 | 1091 | 20,67 | 0 | 163 | | |
| | ***Технологическое оборудование*** | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 22 1116-0401-0103 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 15 | | 1025,18 | 68,18 | 15378 | 1022,7 | 0 | 14413 | 32174 | Казахстан |
| | | | | | | 957 | 23,48 | 14355 | 352,2 | 0 | 2383 | | |
| | ***Резервуар сточных вод*** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 13 | 1101-0105-0305 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 50,22 | 172,6 | 169,62 | 8668 | 8518,3164 | 0 | 1934 | 11450 | Казахстан |
| | | | | | | 2,98 | 50,5 | 150 | 2536,11 | 0 | 848 | | |
| 54 | 14 | 1101-0107-1601 | Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 24,6 | 111,07 | 106,24 | 2732 | 2613,504 | 0 | 456 | 3443 | Казахстан |
| | | | | | | 4,83 | 20,9 | 119 | 514,14 | 0 | 255 | | |
| 55 | 17 | 1101-0107-1805 | Гребень и откосы земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м2 спланированной поверхности | 23,13 | 56,91 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 948 | 2445 | Казахстан |
| | | | | | | 56,91 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 181 | | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **6 017 826** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 511 065 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 2 191 594 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 674 314 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 0 |
| - накладные расходы, тенге | 1 869 403 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 439 438 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 445 765 |
| **Всего** | **6 017 826** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %) | 218 447 |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **124 725** |
| **Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.** | **6 360 999** |
| Генподрядные услуги 0,95 | **6 042 948,79** |
| НДС (12 %) | 725 153,85 |
| **Итого по акту:** | **6 768 102,64** |

Принял (Генподрядчик)
**ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН 050940013378

**Директор** _____ **Букенов Ж.Б.**

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**
БИН 111040019283

**Директор** _____ **Жұман М.Б.**