Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" Алматинская область, Жамбылский район
село Каргалы, ул. Геология, №129А тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **октябрь** месяц 2018 года
по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. к договору № 167 от 12.12.2017 года.
Наименование бюджетной программы 268002011432

№/№, п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору	в том числе, за 2017год	в том числе, за 2018 год	Общая стоимость с начала действия договора, 2018год	Сумма полученного аванса	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам, 2018год	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызыл кайын-Лепсы, км 113-117 Саркандского района Алматинской области	тенге	721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	138 522 515,93	0,00	83 858 356,97	54 664 158,96	0,00	54 664 158,96
	Всего :		721 702 348,64	984 726,89	224 086 419,89	138 522 515,93	0,00	83 858 356,97	54 664 158,96	0,00	54 664 158,96

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:
Главный специалист ОАД

_____ **Әліпбаев М.С.**

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Утешов С.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол"

_____ **Гейдаров С.С.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Ф-2

АКТ

выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 16.02.2018г. Договору № 167 от 12 декабря 2017 года

Реконструкция автомобильной дороги Алматы-Оскемен-Кызылкайын-Лепсы км113-117, Саркандского района Алматинской области

Приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2018 г.

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 2-1-1	***Земляные работы***					
3	**Е11-010104-0203 11-010104-0203 РСНБ РК 2015**	**Срезка существующего земполотна бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**314,4000**		**41,02**	**12898**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**13,83**	**4349**
		Итого эксплуатация машин:				**41,02**	**12898**
		Накладные расходы	%	--		10,24	3220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,10	1289
		Сметная стоимость:				**55,37**	**17408**
4	**Е11-010104-0211 11-010104-0211 РСНБ РК 2015 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(+ до 10 м в НАСЫПЬ)**	**м3**	**314,4000**		**110,32**	**34684**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением					
		Итого оплата труда:				**37,20**	**11696**
		Итого эксплуатация машин:				**110,32**	**34684**
		Накладные расходы	%	--		27,54	8659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,03	3467
		Сметная стоимость:				**148,89**	**46811**

5	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3**	**195,0000**	**106,70**	**20807**
		Итого оплата труда:			**47,23**	**9210**
		Итого эксплуатация машин:			**100,74**	**19645**
		Итого материалов:			**0,08**	**15**
		Накладные расходы	%	--	33,57	6545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,22	2188
		Сметная стоимость:			**151,49**	**29540**
6	С341-020202-1001 41-020202-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки до 1 км**	**т**	**380,2500**	**12,16**	**4624**
		Накладные расходы	%	--	0,51	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,01	385
		Сметная стоимость:			**13,68**	**5203**
13	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта в выемках бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3**	**243,2000**	**37,30**	**9070**
		Итого оплата труда:			**12,58**	**3058**
		Итого эксплуатация машин:			**37,30**	**9070**
		Накладные расходы	%	--	9,31	2264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,73	907
		Сметная стоимость:			**50,33**	**12241**

							14350
14	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м в ВАЛЫ)** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3	243,2000	53,26	✓	12952
		Итого оплата труда:			17,96		4368
		Итого эксплуатация машин:			53,26		12952
		Накладные расходы	%	--	13,30		3234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,32		1295
		Сметная стоимость:			71,88		17481
15	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3	243,2000	113,61	✓	27631
		Итого оплата труда:			43,36		10544
		Итого эксплуатация машин:			106,06		25794
		Итого материалов:			0,08		19
		Накладные расходы	%	--	31,47		7654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	11,61		2823
		Сметная стоимость:			156,69		38107
16	С341-020104-1003 41-020104-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	Тенге за 1 тонну	401,2800	85,68	✓	34382
		Накладные расходы	%	--	3,60		1444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,14		2866

		Сметная стоимость:					14350
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			96,42	38692
		В том числе:					157048
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				157048
Материалы -			Тенге				34
Всего заработная плата -			Тенге				43224
Транспортные расходы -			Тенге				39006
Накладные расходы -			Тенге				33215
Сметная прибыль -			Тенге				15221
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				205483
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				36
Сметная заработная плата -			Тенге				43224
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				205483
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				36
Сметная заработная плата -			Тенге				43224
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				157048
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				2965
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				115044
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				40260
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				34
- перевозка грузов			Тенге				39006
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				25546
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				182593
Накладные расходы II уровня			Тенге				7669
ИТОГО:			Тенге				190262
Сметная прибыль			Тенге				15221
ИТОГО по смете:			Тенге				205483
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				205 483,00
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				6 411,07
		Итого с временными зданиями и сооружениями					211 894,07
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (7,2% к=0,9)	Тенге				13 730,74
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				225 624,81
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				241 368,54
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				28 964,23

		ИТОГО:	**Тенге**				**270 332,77**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**28 964,23**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 2-1-2	***Дорожная одежда***					
		Фрезерование существующего покрытия					
2	**С341-020104-1001 41-020104-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Перевозка фрезированного асфальтобетона автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки до 1 км (в кавальеры)**	**Тенге за 1 тонну**	**2985,0000**		**-54,16**	**-161668**
		Накладные расходы	%	--		-2,27	-6790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-4,51	-13477
		Сметная стоимость:				**-60,95**	**-181934**
		Дорожная одежда с асфальтобетонным покрытием					
3	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, толщиной 18 см** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3**	**4781,1400**		**793,38**	**3793281**
		Итого оплата труда:				**274,12**	**1310610**
		Итого эксплуатация машин:				**679,21**	**3247380**
		Итого материалов:				**1,75**	**8367**
		Накладные расходы	%	--		205,56	982808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,92	382087
		Сметная стоимость:				**1078,86**	**5158176**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**5647,0000**		**1501,08**	**8476599**
		Накладные расходы	%	--		63,05	356017
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,13	706609
		Сметная стоимость:				**1689,26**	**9539225**
5	**Е11-270403-0203 11-270403-0203 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка и поливка водой	**м2 основания**	**4535,3500**		**116,66**	**529081**
		Итого оплата труда:				**53,76**	**243832**
		Итого эксплуатация машин:				**92,61**	**420028**
		Итого материалов:				**0,50**	**2268**
		Накладные расходы	%	--		38,68	175428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,43	56361
		Сметная стоимость:				**167,76**	**760870**
6	**Калькуляция ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 3-1**	**Стоимость ЩПС С6-40мм укрепленной цементом с учетом транспортных расходов**	**м3**	**680,3025**		**3570,00**	**2428680**
		Накладные расходы	%	--		149,94	102005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,60	202455
		Сметная стоимость:				**4017,54**	**2733139**
7	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**7,0000**		**76244,34**	**533710**
		Итого оплата труда:				**626,25**	**4384**
		Итого эксплуатация машин:				**1260,52**	**8824**
		Итого материалов:				**74983,82**	**524887**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3595,75	25170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6387,21	44710
		Сметная стоимость:				**86227,30**	**603591**
8	**Е11-270602-0310 11-270602-0310 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания толщиной 8 см (4см+4см) из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2**	**10000,0000**		**1140,77** ✓	**11407740**
		Итого оплата труда:				**51,98**	**519767**
		Итого эксплуатация машин:				**69,01**	**690065**
		Итого материалов:				**1040,26**	**10402641**
		Накладные расходы	%	--		80,57	805708
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,71	977076
		Сметная стоимость:				**1319,05**	**13190524**
9	**Е11-270602-0410 11-270602-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=8**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** Состав работ: .	**м2**	**10000,0000**		**1031,68** ✓	**10316756**
		Итого оплата труда:				**0,68**	**6751**
		Итого эксплуатация машин:				**0,10**	**1002**
		Итого материалов:				**1030,90**	**10309003**
		Накладные расходы	%	--		43,75	437545
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,03	860344
		Сметная стоимость:				**1161,46**	**11614645**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**37324179**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**966105**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4367298**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1119239**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				32152444
		- перевозка грузов	Тенге				-161668
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1257462
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				38581641
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1620429
	ИТОГО:		Тенге				40202070
	Сметная прибыль		Тенге				3216166
	ИТОГО по смете:		Тенге				43418237
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге				43 418 236,97
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				1 354 648,99
		Итого с временными зданиями и сооружениями					44 772 885,96
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,6% к=0,9)	Тенге				625 222,61
		Итого в текущих ценах 3 квартала 2016г.	Тенге				45 398 108,57
		Сметная стоимость в текущем уровне цен на 2017 год - 37 %, К=2269/2121=1,0697784	Тенге				48 565 916,24
	Решение правител	НДС (12%)	Тенге				5 827 909,95
		ИТОГО:	**Тенге**				**54 393 826,19**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**5 827 909,95**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**				**54 664 158,96**
		В том числе НДС 12,0% :	**Тенге**				**5 856 874,17**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М.С.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **В.Н. Подлесный**

Технический надзор
ТОО "Алматы Сапа Инжиниринг"

_____ **Т.А. Абдигалиев**