Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",030600, Актюбинская область, Мартукский район, Мартукский сельский округ, село Мартук, ул. Сейфуллина, зд. 38, тел. 21-366, тел.: 21-366** — **100240014651**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",г.Актобе,ул.Бокенбай батыра, 155/6/4** — **181040022177**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 38 от 03.06.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000005	19.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Первомайка, Аккудыкского с/о,Мартукского района ,Актюбинской области			Услуга	1	74 798 234,38	74 798 234,38	8 014 096,54
				Итого	1	x	74 798 234,38	8 014 096,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Сейфуллина, 38 Тел.:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" БИН/ИИН 181040022177 Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ

Наименование стройки - Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Первомайка, Аккудыкского с/о Мартукского района, Актюбинской области

Основание: Договор №38 от 03.06.2024 год

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		№ 38	от 03.06.2024г.				

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**100 670 234,38**									
Акт 1 (Смета 02-01-01)		**26243467,12**		**23431667,07**					**2811800,05**	**26243467,12**
Акт 2 (Смета 02-01-02)		**48554767,25**		**43352470,76**					**5202296,49**	**48554767,25**
ИТОГО:		**74798234,38**		**66 784 137,83**					**8014096,54**	**74 798 234,38**

Итого к оплате: 74 798 234,38 (Семьдемят чеыре миллиона семьсот девяносто восемь тысяч двести тридцать четыре) тенге 38 тиын в т.ч. НДС 8014096,54

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

Паизов Нурлан Абдибекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперты технического надзора ТОО "DS&V "

Тампилов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Сейфуллина, 38 Тел.: 87133121366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" БИН/ИИН 181040022177 Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 Тел.: 8 701 405 11 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Первомайка, Аккудыкского с/о Мартукского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий и внутриквартальный газопровод с.Первомайка Аккудыкского с/о Мартукского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **03.06.2024 год**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Участок газопровода высокого давления (0,6МПа) от точки врезки до ПК 0 (вход ГЗ в землю)										
1	1	1124-0202-0105	Газопроводы врезаемые диаметром до 150 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	36814,99 23078,76	7502,92 0,00	36815,00 23079,00	7503,00 0,00	6233,00	22848,00 4773,00	64436,00	
2	2	241-209-0327	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	7876,00		7876,00		7876,00	630,00	8506,00	
3	3	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1749266,87 990397,50	747709,45 223178,07	10496,00 5942,00	4486,00 1339,00	67,00	6407,00 1352,00	18255,00	
4	4	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,06	2002,00		12132		12132	971	13103	
5	5	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,00		1258,00		1258,00	101,00	1359,00	
6	6	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	651525,73 364544,43	286981,30 98400,17	652,00 365,00	287,00 98,00		509,00 93,00	1254,00	
7	7	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,01	1285,00		1298		1298	104	1402	
8	8	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0016	1612960,14 956642,40	378738,74 147969,36	2581,00 1531,00	606,00 237,00	444,00	1750,00 346,00	4677,00	
9	9	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,6	7392,00		11827,00		11827,00	946,00	12773,00	
10	10	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1937,70 1765,96	171,74 0,48	15502,00 14128,00	1374,00 4,00		15545,00 2484,00	33531,00	
11	11	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	838,00		1676,00		1676,00	134,00	1810,00	
12	12	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00	
13	13	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1314,00		5256,00		5256,00	420,00	5676,00	
14	14	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	3480,95 3058,73	422,22 6,06	6962,00 6117,00	844,00 12,00		6742,00 1096,00	14800,00	
15	15	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		2	6537,00		13074,00		13074,00		14120,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1046,00		
16	16	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3478,32 2425,28	149,68 72,69	3478,00 2425,00	150,00 73,00	903,00	2748,00 498,00	6724,00	
17	17	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00		42414,00		42414,00	3393,00	45807,00	
18	18	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00	1396,00	18848,00	
19	19	242-101-0101	Блокиратор на задвижку	шт.	1	11788,00		11788,00		11788,00	943,00	12731,00	
20	20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	3	284,92 153,58	6,74 0,92	855,00 461,00	20,00 3,00	374,00	320,00 94,00	1269,00	
21	21	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3	250,31 89,78	4,97 0,92	751,00 269,00	15,00 3,00	467,00	188,00 75,00	1014,00	
22	22	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2	10071,45 10071,45	0,00 0,00	20143,00 20143,00	0,00 0,00		14503,00 2772,00	37418,00	
23	23	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,04	11485,34 1581,31	3026,68 1346,32	459,00 63,00	121,00 54,00	275,00	109,00 45,00	613,00	
24	24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,08	34881,29 2291,21	1906,65 439,31	2791,00 183,00	153,00 35,00	2455,00	198,00 239,00	3228,00	
25	25	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	1,16	4440,18 2279,97	146,31 65,02	5151,00 2645,00	170,00 75,00	2336,00	1877,00 562,00	7590,00	
26	26	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,02535	47031,61 12864,32	19496,34 6376,29	1192,00 326,00	494,00 162,00	372,00	337,00 122,00	1651,00	
27	27	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00406	443186,00		1799,00		1799,00	144,00	1943,00	
28	28	241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм	м	3	6184,00		18552,00		18552,00	1484,00	20036,00	
29	29	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,294	708,00		208,00		208,00	17,00	225,00	
30	30	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	2	284,91 153,57	6,74 0,92	570,00 307,00	13,00 2,00	249,00	213,00 63,00	846,00	
31	31	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза	$м^2$	2	550,47 57,74	5,92 1,38	1101,00 115,00	12,00 3,00	974,00	81,00 95,00	1277,00	
32	32	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	7145248,38 600714,24	313269,59 69155,16	11432,00 961,00	502,00 111,00	9970,00	1061,00 999,00	13492,00	
33	33	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,007	1488594,97 248717,70	1204477,43 256941,63	10420,00 1741,00	8432,00 1799,00	248,00	3221,00 1091,00	14732,00	
34	34	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	1217,44 1089,07	23,98 0,00	7305,00 6534,00	144,00 0,00	626,00	3986,00 903,00	12194,00	
35	35	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,7	12851,54 1581,31	3026,68 1346,32	8996,00 1107,00	2118,00 942,00	5770,00	1906,00 872,00	11774,00	
36	36	8601-0602-0302	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.16	секция	1	84067,00 24046,00	8619,00 3113,00	84067,00 24046,00	8619,00 3113,00	51402,00	24715,00 8703,00	117485,00	
37	37	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	6	5572,64 3388,83	1834,71 730,71	33436,00 20333,00	11008,00 4384,00	2095,00	29166,00 5008,00	67610,00	
38	38	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,66	27638,00		18241,00		18241,00		19700,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							1459,00		
39	39	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,1212	442448,00		53625,00		53625,00		57915,00	
				т							4290,00		
40	40	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,00256	484232,00		1240,00		1240,00		1339,00	
				т							99,00		
41	41	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		8,6	1872,00		16099,00		16099,00		17387,00	
				$м^2$							1288,00		
42	42	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,07844	477578,00		37461,00		37461,00		40458,00	
				т							2997,00		
43	43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00554	364864,00		2021,00		2021,00		2183,00	
				т							162,00		
44	44	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,0044	486048,00		2139,00		2139,00		2310,00	
				т							171,00		
45	45	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей		1	2023,08	53,02	2023,00	53,00	530,00	1709,00	4031,00	
				шт.		1439,86	8,24	1440,00	8,00		299,00		
46	46	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		1,4	1872,00		2621,00		2621,00		2831,00	
				$м^2$							210,00		
47	47	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,01944	477578,00		9284,00		9284,00		10027,00	
				т							743,00		
48	48	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,0004	385155,00		154,00		154,00		166,00	
				т							12,00		
49	49	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0011	364864,00		401,00		401,00		433,00	
				т							32,00		
50	50	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,0008	341338,00		273,00		273,00		295,00	
				т							22,00		
51	51	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм		0,2	585,00		117,00		117,00		126,00	
				м							9,00		
52	52	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз		6,6	136,57	3,37	901,00	22,00	355,00	364,00	1366,00	
				$м^2$		79,39	0,46	524,00	3,00		101,00		
53	53	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		6,6	951,66	1,74	6281,00	12,00	1321,00	3963,00	11063,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		749,72	0,88	4948,00	6,00		820,00		
54	54	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		6	545,33	53,68	3272,00	322,00	2193,00	826,00	4425,00	
				$м^2$ площади уплотнения		126,21	20,17	757,00	121,00		328,00		
			Итого по разделу 1: Участок газопровода высокого давления (0,6МПа) от точки врезки до ПК 0 (вход ГЗ в землю)									779631	
			Раздел 2: Подводящий газопровод высокого давления (0,6МПа) от ПК0 до ПК56-44(площадка ГРПШ)										
55	62	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		5555	66,73	66,73	370685,00	370685,00		84472,00	491570,00	
				$м^3$ грунта		0,00	21,12	0,00	117322,00		36413,00		
56	63	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1692	1433,25	0,00	2425059,00	0,00		1746042,00	4504789,00	
				$м^3$ грунта		1433,25	0,00	2425059,00	0,00		333688,00		
57	64	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,384	651525,73	286981,30	250185,88	110200,82		195547,85	486044,00	
				км трубопровода		364544,43	98400,17	139985,06	37785,67		35658,70		
58	66	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляра		0,039	688335,10	309490,35	26845,00	12070,00		20543,00	51179,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		378844,74	99991,88	14775,00	3900,00		3791,00		
59	67	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	39	3536,00		137904,00		137904,00		148936,00	
											11032,00		
60	68	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	12	5164,36	0,00	61972,00	0,00	16454,00	44609,00	115108,00	
						3793,23	0,00	45519,00	0,00		8527,00		
61	69	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	11966,56	3787,93	23933,00	7576,00	3498,00	15548,00	42639,00	
						6429,52	1422,84	12859,00	2846,00		3158,00		
62	70	244-201-0307	Ковер и подушка Д-260 мм	комплект	2	9029,00		18058,00		18058,00		19503,00	
											1445,00		
63	71	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,1	11485,34	3026,68	1149,00	303,00	688,00	272,00	1535,00	
						1581,31	1346,32	158,00	135,00		114,00		
64	72	1310-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	5,65	103748,99	47392,43	586182,00	267767,00			633077,00	
						56356,56	17493,69	318415,00	98839,00		46895,00		
65	73	243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	км	5,65	37385,00		211225,00		211225,00		228123,00	
											16898,00		
66	74	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5660	9,35	0,97	52921,00	5490,00			57155,00	
						8,38	0,47	47431,00	2660,00		4234,00		
67	76	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1749266,87	747709,45	10496,00	4486,00	67,00	6407,00	18255,00	
						990397,50	223178,05	5942,00	1339,00		1352,00		
68	77	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,06	2002,00		12132,00		12132,00		13103,00	
											971,00		
69	78	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	629,00		1258,00		1258,00		1359,00	
											101,00		
70	79	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров.	км трубопровода	0,0016	1612960,14	378738,74	2581,00	606,00	444,00	1750,00	4677,00	
						956642,40	147969,36	1531,00	237,00		346,00		
71	80	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,6	7392,00		11827,00		11827,00		12773,00	
											946,00		
72	81	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1937,70	171,74	27128,00	2404,00		27203,00	58677,00	
						1765,96	0,48	24723,00	7,00		4346,00		
73	82	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	838,00		3352,00		3352,00		3620,00	
											268,00		
74	83	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00		9368,00	
											694,00		
75	84	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1314,00		10512,00		10512,00		11353,00	
											841,00		
76	85	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3478,32	149,68	3478,00	150,00	903,00	2748,00	6724,00	
						2425,28	72,69	2425,00	73,00		498,00		
77	86	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	42414,00		42414,00		42414,00		45807,00	
											3393,00		
78	87	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		18848,00	
											1396,00		
79	88	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2	10071,45	0,00	20143,00	0,00		14503,00	37418,00	
						10071,45	0,00	20143,00	0,00		2772,00		
80	89	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,04	11485,34	3026,68	459,00	121,00	275,00	109,00	613,00	
						1581,31	1346,32	63,00	54,00		45,00		
81	90	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,08	34881,29	1906,65	2791,00	153,00	2455,00	198,00	3228,00	
						2291,21	439,31	183,00	35,00		239,00		
82	91	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м²	1,16	4440,18	146,31	5151,00	170,00	2336,00	1877,00	7590,00	
						2279,97	65,03	2645,00	75,00		562,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	92	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж		0,02535	47031,61	19496,34	1192,00	494,00	372,00	337,00	1651,00	
				т конструкций		12864,32	6376,30	326,00	162,00		122,00		
84	93	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,00406	443186,00		1799,00		1799,00		1943,00	
				т							144,00		
85	94	241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм		3	6184,00		18552,00		18552,00		20036,00	
				м							1484,00		
86	95	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		0,294	708,00		208,00		208,00		225,00	
				кг							17,00		
87	96	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		2	284,91	6,74	570,00	13,00	249,00	213,00	846,00	
				$м^2$		153,57	0,92	307,00	2,00		63,00		
88	97	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза		2	550,47	5,92	1101,00	12,00	974,00	81,00	1277,00	
				$м^2$		57,76	1,38	115,00	3,00		95,00		
89	98	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		3	284,92	6,74	855,00	20,00	374,00	320,00	1269,00	
				$м^2$		153,58	0,92	461,00	3,00		94,00		
90	99	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		3	250,31	4,97	751,00	15,00	467,00	188,00	1014,00	
				$м^2$		89,78	0,92	269,00	3,00		75,00		
91	100	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0016	2788449,89	57685,23	4462,00	92,00	3607,00	755,00	5633,00	
				км трубопровода		476347,62	242,31	762,00	0,00		417,00		
92	101	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		5,65	1488594,97	1204477,43	8410562,00	6805297,00	200009,00	2599847,00	11891242,00	
				км трубопровода		248717,70	256941,63	1405255,00	1451720,00		880833,00		
93	102	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		14	1217,44	23,98	17044,00	336,00	1461,00	9301,00	28453,00	
				стык		1089,07	0,00	15247,00	0,00		2108,00		
94	103	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		22	10071,45	0,00	221572,00	0,00		135159,00	385269,00	
				яма		10071,45	0,00	221572,00	0,00		28538,00		
95	104	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3,52	33570,59	1906,65	118168,00	6711,00	103392,00	8746,00	137067,00	
				$м^3$		2291,21	439,31	8065,00	1546,00		10153,00		
96	105	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,11	47031,61	19496,34	5173,00	2145,00	1614,00	1460,00	7164,00	
				т конструкций		12864,32	6376,29	1415,00	701,00		531,00		
97	106	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		22	2002,00		44044,00		44044,00		47568,00	
				м							3524,00		
98	107	251-101-0323	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм		22	4379,00		96338,00		96338,00		104045,00	
				шт.							7707,00		
99	108	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		9,9	1514,45	1,74	14993,00	17,00	1982,00	10402,00	27427,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1312,51	0,88	12994,00	9,00		2032,00		
100	109	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,7	12851,54	3026,68	8996,00	2118,00	5770,00	1906,00	11774,00	
				$м^3$ основания		1581,31	1346,32	1107,00	942,00		872,00		
101	110	8601-0602-0302	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 1ПМ-30.16		1	84067,00	8619,00	84067,00	8619,00	51402,00	24715,00	117485,00	
				секция		24046,00	3113,00	24046,00	3113,00		8703,00		
102	111	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		6	5572,63	1834,71	33436,00	11008,00	2095,00	29166,00	67610,00	
				м оград		3388,83	730,70	20333,00	4384,00		5008,00		
103	112	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4		0,66	27638,00		18241,00		18241,00		19700,00	
				$м^3$							1459,00		
104	113	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,1212	442448,00		53625,00		53625,00		57915,00	
				т							4290,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	114	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00256	484232,00		1240,00		1240,00		1339,00	
											99,00		
106	115	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	8,6	1872,00		16099,00		16099,00		17387,00	
											1288,00		
107	116	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07844	477578,00		37461,00		37461,00		40458,00	
											2997,00		
108	117	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00554	364864,00		2021,00		2021,00		2183,00	
											162,00		
109	118	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0044	486048,00		2139,00		2139,00		2310,00	
											171,00		
110	119	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	2023,08	53,02	2023,00	53,00	530,00	1709,00	4031,00	
						1439,86	8,24	1440,00	8,00		299,00		
111	120	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	1,4	1872,00		2621,00		2621,00		2831,00	
											210,00		
112	121	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01944	477578,00		9284,00		9284,00		10027,00	
											743,00		
113	122	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0004	385155,00		154,00		154,00		166,00	
											12,00		
114	123	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011	364864,00		401,00		401,00		433,00	
											32,00		
115	124	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0008	341338,00		273,00		273,00		295,00	
											22,00		
116	125	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585,00		117,00		117,00		126,00	
											9,00		
117	126	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	$м^2$	6,6	136,57	3,37	901,00	22,00	355,00	364,00	1366,00	
						79,39	0,46	524,00	3,00		101,00		
118	127	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,6	951,66	1,74	6281,00	12,00	1321,00	3963,00	11063,00	
						749,72	0,88	4948,00	6,00		820,00		
119	128	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	6	545,33	53,68	3272,00	322,00	2193,00	826,00	4425,00	
						126,21	20,17	757,00	121,00		328,00		
			Итого по разделу 2: Подводящий газопровод высокого давления (0,6МПа) от ПК0 до ПК56-44(площадка ГРПШ)									20068124,00	
			ИТОГО по акту									20847755,37	
			Временные здания и сооружения		2,90%					604584,91			
			Итого							21452340,27			
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям		1,27%					272444,72			
			Итого							21724784,99			
			Непредвиденные работы и затраты		2%					434495,70			
			Итого							22159280,69			
			Переходящий коэффициент на 2023 год 100%		1,079					23909863,87			
			Коэффициент к договорной цене		0,98					23431667,07			
			НДС		12%					2811800,05			
			Итого с НДС							26243467,12			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Паизов Нурлан Абдибекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "DS&V "

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: а ТОО "Жобалық шешім"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Тампилов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Конивец Михаил Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" БИН 100240014651 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, Сейфуллина, 38 Тел.: 87133121366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" БИН/ИИН 181040022177 Актюбинская область, г.Актобе, БОКЕНБАЙ БАТЫРА, 155\ 6 Тел.: 8 701 405 11 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Первомайка, Аккудыкского с/о Мартукского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий и внутриквартальный газопровод с.Первомайка Аккудыкского с/о Мартукского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38 от 03.06.2024 год**

Акт выполненных работ №2

за Август 2024 (месяц, год) на 02-01-02 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Площадка газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ-13-07-2У1-(ГРПШ-1)										
1	1	1119-0401-0102	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка		1	28068,42	1051,36	28068,00	1051,00	10009,00	16982,00	48654,00	
				регулятор		17007,90	320,90	17008,00	321,00		3604,00		
2	2	513-302-0236	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ13-07-2У1 с узлом учета газа-ротационным счетчиком CGR G65, с корректором газа m/Elkor с основной и резервной линией редуцирования РДНК-1000, РДГ -50В с основной линией очистки ФГ-50 (кпл)		1	4900982,14		4900982,00				4900982,00	
				шт.	1					4900982,00			
2	3	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,018	1749266,87	747709,45	31487,00	13459,00	201,00	19223,00	54767,00	
				км трубопровода		990397,50	223178,07	17827,00	4017,00		4057,00		
3	4	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		18,18	2002,00		36396,00		36396,00		39308,00	
				м							2912,00		
4	5	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		3	730,00		2190,00		2190,00		2365,00	
				шт.							175,00		
5	6	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		7	1937,69	171,74	13564,00	1202,00		13602,00	29339,00	
				шт.		1765,96	0,48	12362,00	3,00		2173,00		
6	7	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		3	1122,00		3366,00		3366,00		3635,00	
				шт.							269,00		
7	8	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		3	4337,00		13011,00		13011,00		14052,00	
				шт.							1041,00		
8	9	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		1	1379,00		1379,00		1379,00		1489,00	
				шт.							110,00		
9	10	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров		0,0024	1612960,13	378738,73	3871,00	909,00	666,00	2625,00	7015,00	
				км трубопровода		956642,40	147969,36	2296,00	355,00		520,00		
10	11	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм		2,4	7392,00		17741,00		17741,00		19160,00	
				м							1419,00		
11	12	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		6	10071,45	0,00	60429,00	0,00		43509,00	112253,00	
				яма		10071,45	0,00	60429,00	0,00		8315,00		
12	13	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,12	11485,34	3026,68	1378,00	363,00	825,00	327,00	1841,00	
				$м^3$ основания		1581,31	1346,32	190,00	162,00		136,00		
13	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,24	34881,29	1906,65	8372,00	458,00	7364,00	596,00	9685,00	
				$м^3$		2291,21	439,31	550,00	105,00		717,00		
14	15	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой		3,48	4440,18	146,31	15452,00	509,00	7008,00	5630,00	22768,00	
				$м^2$		2279,97	65,02	7934,00	226,00		1686,00		
15	16	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж		0,07605	47031,61	19496,34	3577,00	1483,00	1116,00	1009,00	4953,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		12864,32	6376,30	978,00	485,00		367,00		
16	17	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01218	443186,00		5398,00		5398,00	432,00	5830,00	
17	18	241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм	м	9	6184,00		55656,00		55656,00	4452,00	60108,00	
18	19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,882	708,00		624,00		624,00	50,00	674,00	
19	20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	6	284,91 153,57	6,74 0,92	1709,00 921,00	40,00 6,00	748,00	640,00 188,00	2537,00	
20	21	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза	$м^2$	6	550,47 57,74	5,92 1,38	3303,00 346,00	36,00 8,00	2921,00	244,00 284,00	3831,00	
21	22	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3478,32 2425,28	149,68 72,69	10435,00 7276,00	449,00 218,00	2710,00	8243,00 1494,00	20172,00	
22	23	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	42414,00		127242,00		127242,00	10179,00	137421,00	
23	24	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2612,00		15672,00		15672,00	1254,00	16926,00	
24	25	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	1990933,10 379453,50	46373,19 169,62	4778,00 911,00	111,00 0,00	3756,00	902,00 454,00	6134,00	
25	26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	6	284,92 153,58	6,74 0,92	1710,00 921,00	41,00 6,00	748,00	640,00 188,00	2537,00	
26	27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	6	250,31 89,78	4,97 0,92	1502,00 539,00	30,00 6,00	933,00	375,00 150,00	2028,00	
27	28	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,018	1488594,97 248717,70	1204477,43 256941,63	26795,00 4477,00	21681,00 4625,00	637,00	8283,00 2806,00	37884,00	
28	29	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	1217,44 1089,07	23,98 0,00	12174,00 10891,00	240,00 0,00	1044,00	6643,00 1505,00	20324,00	
			Итого по разделу 1: Площадка газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ-13-07-2У1 (ГРПШ-1)									5588672,00	
			Раздел 2: Площадка газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ-07-2У1 (ГРПШ-2)										
29	30	1119-0401-0102	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка	регулятор	1	28068,42 17007,90	1051,36 320,90	28068,00 17008,00	1051,00 321,00	10009,00	16982,00 3604,00	48654,00	
30	31	513-302-0236	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт.	1	596064,00		596064,00		596064,00		596064,00	
31	32	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,011	1749266,87 990397,50	747709,45 223178,07	19242,00 10894,00	8225,00 2455,00	123,00	11747,00 2479,00	33468,00	
32	33	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	11,11	2002,00		22242,00		22242,00	1779,00	24021,00	
33	34	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	730,00		1460,00		1460,00	117,00	1577,00	
34	35	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1937,70 1765,96	171,74 0,48	9689,00 8830,00	859,00 2,00		9715,00 1552,00	20956,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	36	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1122,00		2244,00		2244,00	180,00	2424,00	
36	37	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00		8674,00		8674,00	694,00	9368,00	
37	38	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	1379,00		1379,00		1379,00	110,00	1489,00	
38	39	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0016	1612960,13 956642,40	378738,73 147969,36	2581,00 1531,00	606,00 237,00	444,00	1750,00 346,00	4677,00	
39	40	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,6	7392,00		11827,00		11827,00	946,00	12773,00	
40	41	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	10071,45 10071,45	0,00 0,00	40286,00 40286,00	0,00 0,00		29006,00 5543,00	74835,00	
41	42	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,08	11485,34 1581,31	3026,68 1346,32	919,00 127,00	242,00 108,00	550,00	219,00 91,00	1229,00	
42	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,16	34881,29 2291,21	1906,65 439,31	5581,00 367,00	305,00 70,00	4909,00	398,00 478,00	6457,00	
43	44	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка руберойдом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	2,32	4440,18 2279,97	146,31 65,02	10301,00 5290,00	339,00 151,00	4672,00	3754,00 1124,00	15179,00	
44	45	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж	т конструкций	0,0507	47031,00 12864,32	19496,34 6376,30	2385,00 652,00	988,00 323,00	744,00	673,00 245,00	3303,00	
45	46	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00812	443186,00		3599,00		3599,00	288,00	3887,00	
46	47	241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм	м	6	6184,00		37104,00		37104,00	2968,00	40072,00	
47	48	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,588	708,00		416,00		416,00	33,00	449,00	
48	49	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	4	284,91 153,57	6,74 0,92	1140,00 614,00	27,00 4,00	498,00	426,00 125,00	1691,00	
49	50	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза	$м^2$	4	5500,47 57,76	5,92 1,38	2202,00 231,00	24,00 6,00	1947,00	164,00 189,00	2555,00	
50	51	1122-0901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3478,32 2425,28	149,68 72,69	6957,00 4851,00	299,00 145,00	1807,00	5496,00 996,00	13449,00	
51	52	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	42414,00		84828,00		84828,00	6786,00	91614,00	
52	53	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00		10448,00		10448,00	836,00	11284,00	
53	54	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	1990933,10 379453,50	46373,19 169,62	3185,00 607,00	74,00 0,00	2504,00	601,00 303,00	4089,00	
54	55	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	4	284,92 153,58	6,74 0,92	1140,00 614,00	27,00 4,00	498,00	426,00 125,00	1691,00	
55	56	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	4	250,31 89,78	4,97 0,92	1001,00 359,00	20,00 4,00	622,00	250,00 100,00	1351,00	
56	57	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	1488594,97 248717,70	1204477,43 256941,63	16375,00 2736,00	13249,00 2826,00	389,00	5062,00 1715,00	23151,00	
57	58	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		7	1217,44	23,98	8522,00	168,00	731,00	4650,00	14226,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		1089,07	0,00	7623,00	0,00		1054,00		
			Итого по разделу 2: Площадка газорегуляторного шкафного пункта ГРПШ-07-2У1 (ГРПШ-2)									1065983,00	
			Раздел 3: Покрытие и ограждение площадок ГРПШ (2 шт.)										
58	59	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		116	547,98	53,68	63566,00	6227,00	42698,00	15962,00	85892,00	
				м² площади уплотнения		126,21	20,17	14640,00	2340,00		6363,00		
59	60	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2	3017,09	0,00	6034,00	0,00		4345,00	11208,00	
				м³ грунта		3017,09	0,00	6034,00	0,00		830,00		
60	61	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		10,8	3401,21	270,83	36733,00	2925,00	28720,00	5672,00	45797,00	
				м² покрытия		471,11	87,63	5088,00	946,00		3392,00		
61	62	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство		2,7	43885,24	1018,78	118490,00	2751,00	93964,00	20846,00	150482,00	
				м³		8064,93	419,32	21775,00	1132,00		11147,00		
62	63	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,10322	354275,00		36568,00		36568,00		39493,00	
				т							2925,00		
63	64	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,02296	1469724,84	2283,38	33745,00	53,00	23565,00	9238,00	46422,00	
				т		441098,46	1028,17	10128,00	24,00		3439,00		
64	65	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,16	4083,87	31,69	21073,00	163,00	18299,00	2451,00	25406,00	
				м² поверхности		505,94	4,85	2611,00	25,00		1882,00		
65	66	1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж		0,08588	78289,85	14146,76	6724,00	1215,00	2022,00	2634,00	10107,00	
				т конструкций		40595,14	3858,72	3486,00	331,00		749,00		
66	67	241-108-0120	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм		2,36	4828,00		11394,00		11394,00		12306,00	
				м							912,00		
67	68	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм		0,07356	394960,00		29053,00		29053,00		31377,00	
				т							2324,00		
68	69	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6	284,92	6,74	1710,00	41,00	748,00	640,00	2537,00	
				м²		153,58	0,92	921,00	6,00		188,00		
69	70	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6	250,31	4,97	1502,00	30,00	933,00	375,00	2028,00	
				м²		89,78	0,92	539,00	6,00		150,00		
70	71	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		57	5572,64	1834,71	317640,00	104578,00	19899,00	277080,00	642296,00	
				м оград		3388,83	730,71	193163,00	41650,00		47578,00		
71	72	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,4	12851,54	3026,68	5141,00	1211,00	3297,00	1089,00	6729,00	
				м³ основания		1581,31	1346,32	633,00	539,00		498,00		
72	73	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,74	27602,00		103231,00		103231,00		111490,00	
				м³							8259,00		
73	74	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		1,0302	442448,00		455810,00		455810,00		492275,00	
				т							36465,00		
74	75	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,02176	484232,00		10537,00		10537,00		11380,00	
				т							843,00		
75	76	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм		82,6	1872,00		154627,00		154627,00		166997,00	
				м²							12370,00		
76	77	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,66916	477578,00		319576,00		319576,00		345142,00	
				т							25566,00		
77	78	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,04826	364864,00		17608,00		17608,00		19017,00	
				т							1409,00		
78	79	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,0272	486048,00		13221,00		13221,00		14279,00	
				т							1058,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	80	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	63498,77	8412,80	126998,00	16826,00	22249,00	111932,00	258044,00	
						43961,55	3467,35	87923,00	6935,00		19114,00		
80	81	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	13,64	1872,00		25534,00		25534,00		27577,00	
											2043,00		
81	82	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17648	477578,00		84283,00		84283,00		91026,00	
											6743,00		
82	83	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	364864,00		2627,00		2627,00		2837,00	
											210,00		
83	84	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0032	341338,00		1092,00		1092,00		1179,00	
											87,00		
84	85	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,8	585,00		468,00		468,00		505,00	
											37,00		
85	86	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	2	4971,00		9942,00		9942,00		10737,00	
											795,00		
86	87	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	2023,08	53,02	4046,00	106,00	1060,00	3418,00	8060,00	
						1439,86	8,24	2880,00	16,00		597,00		
87	88	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	$м^2$	2,8	1872,00		5242,00		5242,00		5661,00	
											419,00		
88	89	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03888	477578,00		18568,00		18568,00		20053,00	
											1485,00		
89	90	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0008	385155,00		308,00		308,00		333,00	
											25,00		
90	91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	364864,00		803,00		803,00		867,00	
											64,00		
91	92	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0016	341338,00		546,00		546,00		590,00	
											44,00		
92	93	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,4	585,00		234,00		234,00		253,00	
											19,00		
93	94	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	$м^2$	45	136,57	3,37	6146,00	152,00	2421,00	2480,00	9316,00	
						79,39	0,46	3573,00	21,00		690,00		
94	95	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	45	951,66	1,74	42825,00	79,00	9009,00	27022,00	75435,00	
						749,72	0,88	33737,00	40,00		5588,00		
			Итого по разделу 3: Покрытие и ограждение площадок ГРПШ (2 шт.)									2785133,00	
			Раздел 4: Заземление и молниезащита ГРПШ (2 шт)										
95	96	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	1041,07	38,94	93695,00	3505,00	61423,00		101191,00	
						319,64	12,60	28768,00	1134,00		7496,00		
96	97	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8	3347,81	156,38	26782,00	1251,00	14662,00	8696,00	38316,00	
						1358,74	0,00	10870,00	0,00		2838,00		
97	98	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	20,16	3017,09	0,00	60825,00	0,00		43794,00	112989,00	
						3017,09	0,00	60825,00	0,00		8369,00		
98	99	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	20,16	1574,15	0,00	31735,00	0,00		22849,00	58951,00	
						1574,15	0,00	31735,00	0,00		4367,00		
99	100	1101-0101-0419	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	37,4	323,13	323,13	12085,00	12085,00		3564,00	16901,00	
						0,00	132,35	0,00	4950,00		1252,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	101	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	5	46419,79 8943,35	3016,73 707,76	232099,00 44717,00	15084,00 3539,00	172299,00	43913,00 22081,00	298093,00	
101	102	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,24	1574,15 1574,15	0,00 0,00	5100,00 5100,00	0,00 0,00		3672,00 702,00	9474,00	
102	103	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	29,16	60,34 0,00	60,34 19,53	1760,00 0,00	1759,00 569,00		410,00 174,00	2344,00	
103	104	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	29,16	288,56 153,45	135,11 63,61	8414,00 4475,00	3940,00 1855,00		4558,00 1038,00	14010,00	
104	105	1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,224	181358,64 79300,62	98570,54 29106,34	40624,00 17763,00	22080,00 6520,00	781,00	19184,00 4785,00	64593,00	
105	106	241-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	19	10361,00		196859,00		196859,00	15749,00	212608,00	
106	107	241-108-0130	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х4,0 мм	м	4	6184,00		24736,00		24736,00	1979,00	26715,00	
107	108	241-108-0120	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	4	4828,00		19312,00		19312,00	1545,00	20857,00	
108	109	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	17,2	142,46 76,79	3,37 0,46	2450,00 1321,00	58,00 8,00	1072,00	917,00 269,00	3636,00	
109	110	1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	17,2	951,66 749,72	1,74 0,88	16369,00 12895,00	30,00 15,00	3443,00	10328,00 2136,00	28833,00	
			Итого по разделу 4: Заземление и молниезащита ГРПШ (2 шт)									1009511,00	
			Раздел 6: Газопровод внутрипоселковый низкого давления (до 0,003 МПа) - разводящие сети от ГРПШ-1										
110	111	1101-0104-0201	Снятие растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	591,15	96,26 0,00	96,26 30,47	56904,00 0,00	56904,00 18012,00		12969,00 5590,00	75463,00	
111	112	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	591,15	80,95 0,00	80,95 25,62	47854,00 0,00	47853,00 15145,00		10907,00 4700,00	63459,00	
112	113	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	591,15	96,26 0,00	96,26 30,47	56904,00 0,00	56904,00 18012,00		12970,00 5592,00	75463,00	
113	114	1101-0104-0209	Возврат растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	591,15	80,95 0,00	80,95 25,62	47854,00 0,00	47853,00 15145,00		10907,00 4700,00	63459,00	
114	115	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м² спланированной площади	3941	11,14 0,00	11,14 2,91	43903,00 0,00	43902,00 11468,00		8276,00 4177,00	56333,00	
115	116	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1552,5	249,36 0,00	249,36 61,97	387131,00 0,00	387131,00 96208,00		69273,00 36515,00	492913,00	
116	117	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	48	3620,51 3620,51	0,00 0,00	173784,00 173784,00	0,00 0,00		125125,00 23913,00	322821,00	
117	118	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1290,5	66,73 0,00	66,73 21,12	86115,00 0,00	86115,00 27255,00		19624,00 8459,00	114198,00	
118	119	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		310	1433,25	0,00	444308,00	0,00		319902,00	825347,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		1433,25	0,00	444308,00	0,00		61137,00		
119	120	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1290,5	288,56	135,11	372387,00	174360,00		201679,00	619997,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		153,45	63,61	198027,00	82089,00		45929,00		
120	121	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,618	688335,09	309490,35	425391,00	191265,00		292962,00	775821,00	
				км трубопровода		378844,74	99991,88	234126,00	61795,00		57468,00		
121	122	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм		624,18	1660,00		1036139,00		1036139,00		1119030,00	
				м							82891,00		
122	123	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,296	651525,73	286981,30	192852,00	84946,00		150734,00	371073,00	
				км трубопровода		364544,42	98400,17	107905,00	29126,00		27487,00		
123	124	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм		298,96	829,00		247838,00		247838,00		267665,00	
				м							19827,00		
124	125	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,212	643617,57	282352,47	136447,00	59859,00		107088,00	263018,00	
				км трубопровода		361265,10	97947,78	76588,00	20765,00		19483,00		
125	126	241-201-0701	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x1,9 мм		214,12	155,00		33189,00		33189,00		35844,00	
				м							2655,00		
126	127	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,084	1749266,87	747709,45	146938,00	62808,00	937,00	89707,00	255577,00	
				км трубопровода		990397,50	223178,05	83193,00	18747,00		18932,00		
127	128	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x2,5 мм		84	764,00		64176,00		64176,00		69310,00	
				м							5134,00		
128	129	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		42	1865,04	137,17	78332,00	5761,00		79850,00	170837,00	
				шт.		1727,87	0,48	72571,00	20,00		12655,00		
129	130	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм		21	2103,00		44163,00		44163,00		47696,00	
				шт.							3533,00		
130	131	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		21	497,00		10437,00		10437,00		11272,00	
				шт.							835,00		
131	132	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра		0,0168	868078,88	115402,76	14584,00	1939,00	1350,00	11940,00	28646,00	
				км трубопровода		672307,02	45623,91	11295,00	766,00		2122,00		
132	133	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм		16,8	2002,00		33634,00		33634,00		36325,00	
				м							2691,00		
133	134	241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25x2,0 мм		21	131,00		2751,00		2751,00		2971,00	
				шт.							220,00		
134	135	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		21	4832,85	150,10	101490,00	3152,00	33284,00	64224,00	178971,00	
				шт.		3097,80	22,92	65054,00	481,00		13257,00		
135	136	242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25		21	15136,00		317856,00		317856,00		343284,00	
				шт.							25428,00		
136	137	261-301-0258	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм		42	81,00		3402,00		3402,00		3674,00	
				шт.							272,00		
137	138	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м		21	10071,45	0,00	211500,00	0,00		152280,00	392882,00	
				яма		10071,45	0,00	211500,00	0,00		29102,00		
138	139	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,42	11485,34	3026,68	4824,00	1271,00	2888,00	1143,00	6444,00	
				$м^3$ основания		1581,31	1346,32	664,00	565,00		477,00		
139	140	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,84	34881,29	1906,65	29300,00	1602,00	25774,00	2088,00	33899,00	
				$м^3$		2291,21	439,31	1925,00	369,00		2511,00		
140	141	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой		12,18	4440,18	146,31	54081,00	1782,00	24529,00	19708,00	79692,00	
				$м^2$		2279,97	65,02	27770,00	792,00		5903,00		
141	142	1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж		0,32256	47031,61	19496,34	15171,00	6289,00	4732,00	4283,00	21010,00	
				т конструкций		12864,32	6376,30	4150,00	2057,00		1556,00		
142	143	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,05103	443186,00		22616,00		22616,00		24425,00	
				т							1809,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	144	241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	58,8	4970,00		292236,00		292236,00		315615,00	
											23379,00		
144	145	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,961	708,00		2096,00		2096,00		2264,00	
											168,00		
145	146	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	21	284,91	6,74	5983,00	142,00	2617,00	2238,00	8879,00	
						153,57	0,92	3225,00	19,00		658,00		
146	147	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза	$м^2$	21	550,47	5,92	11560,00	124,00	10223,00	857,00	13410,00	
						57,74	1,38	1213,00	29,00		993,00		
147	148	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	2131,61	287,47	44764,00	6037,00		38375,00	89790,00	
						1844,14	1,70	38727,00	36,00		6651,00		
148	149	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2464,00		4928,00		4928,00		5322,00	
											394,00		
149	150	241-209-1609	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	1	13437,00		13437,00		13437,00		14512,00	
											1075,00		
150	151	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	2674,00		10696,00		10696,00		11552,00	
											856,00		
151	152	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	14	11730,00		164220,00		164220,00		177358,00	
											13138,00		
152	153	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	1937,69	171,74	36816,00	3263,00		33227,00	75645,00	
						1765,95	0,48	33553,00	9,00		5603,00		
153	154	241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	7	11730,00		82110,00		82110,00		88679,00	
											6569,00		
154	155	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1122,00		1122,00		1122,00		1212,00	
											90,00		
155	156	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1671,00		1671,00		1671,00		1805,00	
											134,00		
156	157	241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	903,00		1806,00		1806,00		1950,00	
											144,00		
157	158	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	1314,00		10512,00		10512,00		11353,00	
											841,00		
158	159	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	63	1865,03	137,17	117497,00	8641,00		107797,00	243319,00	
						1727,86	0,48	108855,00	30,00		18024,00		
159	160	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	63	1085,00		68355,00		68355,00		73823,00	
											5468,00		
160	161	1122-0501-0403	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,007	807570,22	387705,73	5653,00	2714,00		4124,00	10559,00	
						419864,49	115643,71	2939,00	810,00		782,00		
161	162	241-201-0415	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	7	5963,00		41741,00		41741,00		45080,00	
											3339,00		
162	163	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,007	688335,10	309490,35	4818,00	2166,00		3687,00	9185,00	
						378844,75	99991,88	2652,00	700,00		680,00		
163	164	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	7	3536,00		24752,00		24752,00		26732,00	
											1980,00		
164	165	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,035	651525,73	286981,31	22803,00	10044,00		16041,00	41952,00	
						364544,42	98400,17	12759,00	3444,00		3108,00		
165	166	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	35	1193,00		41755,00		41755,00		45095,00	
											3340,00		
166	167	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		49	2670,75	13,40	130867,00	657,00	29999,00	99409,00	248698,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубы, уложенной в футляре		2045,12	4,12	100211,00	202,00		18422,00		
167	168	1116-1201-0101	Сальники. Заделка	сальник	14	5164,36	0,00	72301,00	0,00	19196,00	52043,00	134292,00	
						3793,23	0,00	53105,00	0,00		9948,00		
168	169	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	11966,56	3787,93	83766,00	26516,00	12244,00	54417,00	149238,00	
						6429,52	1422,84	45007,00	9960,00		11055,00		
169	170	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	14	293,00		4102,00		4102,00		4430,00	
											328,00		
170	171	244-201-0307	Ковер полимерно-песчаный в комплекте с подушкой	комплект	7	9029,00		63203,00		63203,00		68259,00	
											5056,00		
171	172	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,35	11485,34	3026,68	4020,00	1059,00	2407,00	953,00	5370,00	
						1581,31	1346,32	553,00	471,00		398,00		
172	173	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0168	4832304,75	60959,34	81183,00	1024,00	72077,00	8008,00	96325,00	
						481040,70	436,16	8081,00	7,00		7135,00		
173	174	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	18	284,92	6,74	5129,00	122,00	2243,00	1919,00	7611,00	
						153,58	0,92	2764,00	17,00		564,00		
174	175	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	18	250,31	4,97	4506,00	90,00	2800,00	1126,00	6083,00	
						89,78	0,92	1616,00	17,00		451,00		
175	176	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1126	9,36	0,97	10539,00	1092,00			11370,00	
						8,39	0,47	9447,00	529,00		842,00		
176	177	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	1126	17,00		19142,00		19142,00		20673,00	
											1531,00		
177	178	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,126	1488594,97	1204477,43	1676158,00	1356241,00	39860,00	518129,00	2369830,00	
						248717,70	256941,63	280056,00	289316,00		175543,00		
178	179	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1793,19	35,96	3586,00	72,00	247,00	1993,00	6025,00	
						1633,61	0,00	3267,00	0,00		446,00		
			Итого по разделу 6: Газопровод внутрипоселковый низкого давления (до 0,003 МПа) - разводящие сети от ГРПШ-1									11692114,00	
			Раздел 9: Газопровод внутрипоселковый низкого давления (до 0,003 МПа) - разводящие сети от ГРПШ-2										
179	180	1101-0104-0201	Снятие растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	480,375	96,26	96,26	46241,00	46241,00		10539,00	61322,00	
						0,00	30,47	0,00	14637,00		4544,00		
180	181	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	480,375	80,95	80,95	38886,00	38886,00		8863,00	51567,00	
						0,00	25,62	0,00	12307,00		3819,00		
181	182	1101-0104-0201	Возврат растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	480,375	96,26	96,26	46241,00	46241,00		10539,00	61322,00	
						0,00	30,47	0,00	14637,00		4544,00		
182	183	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	480,375	80,95	80,95	38886,00	38886,00		8863,00	51567,00	
						0,00	25,62	0,00	12307,00		3819,00		
183	184	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	3202,5	11,14	11,14	35676,00	35676,00		6725,00	45777,00	
						0,00	2,91	0,00	9319,00		3395,00		
184	185	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1261,58	249,36	249,36	314588,00	314588,00		56290,00	400548,00	
						0,00	61,97	0,00	78180,00		29670,00		
185	186	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	39	3620,51	0,00	141200,00	0,00		101664,00	262293,00	
						3620,51	0,00	141200,00	0,00		19429,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	187	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1048,58	66,73	66,73	69972,00	69972,00		15949,00	92790,00	
						0,00	21,12	0,00	22146,00		6879,00		
187	188	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	252	1433,24	0,00	361176,00	0,00		260046,00	670926,00	
						1433,24	0,00	361176,00	0,00		49697,00		
188	189	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1048,58	288,56	135,11	302578,00	141673,00		163872,00	503770,00	
						153,45	63,61	160905,00	66700,00		37319,00		
189	190	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,023	688335,09	309490,35	15832,00	7118,00		10903,00	28874,00	
						378844,74	99991,88	8713,00	2300,00		2139,00		
190	191	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	23,23	1660,00		38562,00		38562,00		41647,00	
											3085,00		
191	192	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,612	651525,73	286981,31	398734,00	175633,00		311654,00	767219,00	
						364544,42	98400,17	223101,00	60221,00		56831,00		
192	193	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	618,12	829,00		512421,00		512421,00		553415,00	
											40994,00		
193	194	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,28	643617,57	282352,47	180213,00	79059,00		141437,00	347382,00	
						361265,10	97947,78	101154,00	27425,00		25732,00		
194	195	241-201-0701	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х1,9 мм	м	282,8	155,00		43834,00		43834,00		47341,00	
											3507,00		
195	196	1124-0101-0101	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,096	1749266,88	747709,46	167930,00	71780,00	1071,00	102523,00	292089,00	
						990397,50	223178,05	95078,00	21425,00		21636,00		
196	197	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	96	764,00		73344,00		73344,00		79212,00	
											5868,00		
197	198	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	48	1865,03	137,17	89522,00	6584,00		91257,00	195241,00	
						1727,86	0,48	82938,00	23,00		14462,00		
198	199	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	24	2103,00		50472,00		50472,00		54510,00	
											4038,00		
199	200	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	24	497,00		11928,00		11928,00		12882,00	
											954,00		
200	201	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0192	868078,88	115402,76	16667,00	2216,00	1543,00	13646,00	32738,00	
						672307,02	45623,92	12908,00	876,00		2425,00		
201	202	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	19,2	2002,00		38438,00		38438,00		41513,00	
											3075,00		
202	203	241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	24	131,00		3144,00		3144,00		3396,00	
											252,00		
203	204	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	4832,85	150,10	115988,00	3602,00	38039,00	73399,00	204538,00	
						3097,80	22,92	74347,00	550,00		15151,00		
204	205	242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	24	15136,00		363264,00		363264,00		392325,00	
											697467,00		
205	206	261-301-0258	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	24	81,00		3888,00		3888,00		4199,00	
											311,00		
206	207	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	24	10071,45	0,00	241715,00	0,00		174035,00	449010,00	
						10071,45	0,00	241715,00	0,00		33260,00		
207	208	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,48	11485,34	3026,68	5513,00	1453,00	3301,00	1307,00	7366,00	
						1581,31	1346,32	759,00	646,00		546,00		
208	209	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,96	34881,29	1906,65	33486,00	1830,00	29456,00	2386,00	38742,00	
						2291,21	439,31	2200,00	422,00		2870,00		
209	210	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	$м^2$	13,92	4440,17	146,31	61807,00	2037,00	28033,00	22523,00	91076,00	
						2279,97	65,02	31737,00	905,00		6746,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	211	1109-0302-0112	Стойки опорные . Монтаж		0,36864	47031,61	19496,34	17338,00	7187,00	5408,00	4894,00	24010,00	
				т конструкций		12864,32	6376,29	4742,00	2351,00		1778,00		
211	212	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,05832	443186,00		25847,00		25847,00		27915,00	
				т							2068,00		
212	213	241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм		67,2	4970,00		333984,00		333984,00		360703,00	
				м							26719,00		
213	214	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		3,384	708,00		2396,00		2396,00		2588,00	
				кг							192,00		
214	215	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		24	284,92	6,74	6838,00	162,00	2990,00	2559,00	10149,00	
				$м^2$		153,58	0,92	3686,00	22,00		752,00		
215	216	1113-0301-1412	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124 за два раза		24	550,47	5,92	13211,00	142,00	11683,00	979,00	15325,00	
				$м^2$		57,76	1,38	1386,00	33,00		1135,00		
216	217	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		9	2131,61	287,47	19184,00	2587,00		16446,00	38481,00	
				шт.		1844,14	1,70	16597,00	15,00		2850,00		
217	218	241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	3232,00		3232,00		3232,00		3491,00	
				шт.							259,00		
218	219	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		6	2674,00		16044,00		16044,00		17328,00	
				шт.							1284,00		
219	220	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм		2	1379,00		2758,00		2758,00		2979,00	
				шт.							221,00		
220	221	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		42	1937,69	171,74	81383,00	7213,00		73448,00	167217,00	
				шт.		1765,95	0,48	74170,00	20,00		12387,00		
221	222	241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм		24	11730,00		281520,00		281520,00		304042,00	
				шт.							22522,00		
222	223	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		1	1671,00		1671,00		1671,00		1805,00	
				шт.							134,00		
223	224	241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		3	903,00		2709,00		2709,00		2926,00	
				шт.							217,00		
224	225	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		14	1314,00		18396,00		18396,00		19868,00	
				шт.							1472,00		
225	226	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении		76	1865,03	137,17	141742,00	10424,00		130041,00	293526,00	
				шт.		1727,86	0,48	131317,00	36,00		21743,00		
226	227	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		76	1085,00		82460,00		82460,00		89057,00	
				шт.							6597,00		
227	228	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляров.		0,014	688335,09	309490,35	9637,00	4333,00		7374,00	18372,00	
				км трубопровода		378844,74	99991,88	5304,00	1400,00		1361,00		
228	229	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		14	3536,00		49504,00		49504,00		53464,00	
				м							3960,00		
229	230	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка футляров.		0,084	651525,73	286981,31	54728,00	24107,00		38498,00	100685,00	
				км трубопровода		364544,42	98400,17	30622,00	8266,00		7458,00		
230	231	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм		84	1193,00		100212,00		100212,00		108229,00	
				м							8017,00		
231	232	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		98	2670,75	13,40	261734,00	1313,00	59999,00	198818,00	497396,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2045,12	4,12	200422,00	404,00		36844,00		
232	233	1116-1201-0101	Сальники. Заделка		28	5164,36	0,00	144602,00	0,00	38392,00	104086,00	268583,00	
				сальник		3793,23	0,00	106210,00	0,00		19895,00		
233	234	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство		14	11966,56	3787,93	167532,00	53031,00	24488,00	108834,00	298475,00	
				шт.		6429,52	1422,84	90013,00	19920,00		22109,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	235	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	28	293,00		8204,00		8204,00	656,00	8860,00	
235	236	244-201-0307	Ковер полимерно-песчаный в комплекте с подушкой	комплект	14	9029,00		126406,00		126406,00	10112,00	136518,00	
236	237	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,7	11485,34 1581,31	3026,68 1346,32	8040,00 1107,00	2118,00 942,00	4814,00	1906,00 796,00	10742,00	
237	238	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0192	4832304,75 481040,70	60959,34 436,16	92780,00 9236,00	1170,00 8,00	82374,00	9152,00 8155,00	110087,00	
238	239	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	21	284,92 153,58	6,74 0,92	5983,00 3225,00	141,00 19,00	2617,00	2239,00 658,00	8879,00	
239	240	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	21	250,31 89,78	4,97 0,92	5257,00 1885,00	104,00 19,00	3267,00	1314,00 526,00	7096,00	
240	241	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	915	9,35 8,39	0,97 0,47	8555,00 7677,00	888,00 430,00		684,00	9239,00	
241	242	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	915	17,00		15555,00		15555,00	1244,00	16799,00	
242	243	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,915	1488594,97 248717,70	1204477,43 256941,63	1362064,00 227577,00	1102097,00 235102,00	32391,00	421037,00 142648,00	1925750,00	
243	244	1339-0201-0505	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1793,19 1633,61	35,96 0,00	1793,00 1634,00	36,00 0,00	124,00	997,00 223,00	3013,00	
			Итого по разделу 9: Газопровод внутрипоселковый низкого давления (до 0,003 МПа) - разводящие сети от ГРПШ-2									10850194,00	
			Раздел 10: Газопровод внутрипоселковый среднего давления (до 0,3 МПа)										
244	245	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	446,25	96,26 0,00	96,26 30,47	42956,00 0,00	42956,00 13597,00		9791,00 4222,00	56966,00	
245	246	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	446,25	80,95 0,00	80,95 25,62	36124,00 0,00	36124,00 11433,00		8233,00 3548,00	47904,00	
246	247	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	446,25	96,26 0,00	96,26 30,47	42956,00 0,00	42956,00 13597,00		9791,00 4222,00	56966,00	
247	248	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	446,25	80,95 0,00	80,95 25,62	36124,00 0,00	36124,00 11433,00		8233,00 3548,00	47904,00	
248	249	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$ спланированной площади	2975	11,14 0,00	11,14 2,91	33142,00 0,00	33141,00 8657,00		6233,00 3150,00	42525,00	
249	250	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	858,78	312,53 0,00	312,53 80,67	268395,00 0,00	268395,00 69278,00		49878,00 25463,00	343737,00	
250	251	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	26,56	3620,51 3620,51	0,00 0,00	96161,00 96161,00	0,00 0,00		69236,00 13232,00	178629,00	
251	252	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	679,34	66,73 0,00	66,73 21,12	45332,00 0,00	45333,00 14348,00		10331,00 4453,00	60116,00	
252	253	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	206	1433,24 1433,24	0,00 0,00	295250,00 295250,00	0,00 0,00		212580,00 40626,00	548456,00	
253	254	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		679,34	288,56	135,11	196030,00	91786,00		106170,00	326376,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ уплотненного грунта		153,45	63,61	104245,00	43213,00		24176,00		
254	255	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,85	651525,73	286981,31	553797,00	243934,00		389568,00	1018834,00	
						364544,42	98400,17	309863,00	83640,00		75469,00		
255	256	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	858,5	1285,00		1103173,00		1103173,00		1191426,00	
											88254,00		
256	257	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1937,69	171,74	3875,00	343,00		3886,00	8382,00	
						1765,95	0,48	3532,00	1,00		621,00		
257	258	241-208-1503	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	838,00		1676,00		1676,00		1810,00	
											134,00		
258	259	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,007	688335,09	309490,35	4818,00	2166,00		3318,00	8787,00	
						378844,74	99991,88	2652,00	700,00		651,00		
259	260	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	7	3536,00		24752,00		24752,00		26732,00	
											1980,00		
260	261	1116-1201-0101	Сальники. Заделка	сальник	2	5164,36	0,00	10329,00	0,00	2742,00	7435,00	19184,00	
						3793,23	0,00	7586,00	0,00		1421,00		
261	262	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	11966,56	3787,93	11967,00	3788,00	1749,00	7774,00	21320,00	
						6429,52	1422,84	6430,00	1423,00		1579,00		
262	263	244-201-0307	Ковер полимерно-песчаный в комплекте с подушкой	комплект	1	9029,00		9029,00		9029,00		9751,00	
											722,00		
263	264	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	2	293,00		586,00		586,00		633,00	
											47,00		
264	265	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,05	11485,34	3026,68	574,00	151,00	344,00	136,00	767,00	
						1581,31	1346,32	79,00	67,00		57,00		
265	266	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1937,70	171,74	23252,00	2061,00		23318,00	50296,00	
						1765,96	0,48	21191,00	6,00		3726,00		
266	267	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	1314,00		15768,00		15768,00		17029,00	
											1261,00		
267	268	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	850	9,35	0,97	7948,00	825,00		5417,00	14434,00	
						8,39	0,47	7132,00	400,00		1069,00		
268	269	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м	м	850	17,00		14450,00		14450,00		15606,00	
											1156,00		
269	270	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,85	1488594,97	1204477,43	1265306,00	1023805,00	30090,00	391127,00	1788948,00	
						248717,70	256941,63	211410,00	218400,00		132515,00		
270	271	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1217,44	23,98	1217,00	24,00	104,00	664,00	2031,00	
						1089,07	0,00	1089,00	0,00		151,00		
			Итого по разделу 10: Газопровод внутрипоселковый среднего давления (до 0,3 МПа)									5905549,00	
			ИТОГО по акту									38897156,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							5497046,00			
			В том числе:										
			Временные здания и сооружения		2,90%					968603,19			
			Итого							39865759,19			
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям		1,27%					436482,66			
			Итого							40302241,85			
			Непредвиденные работы и затраты		2%					696103,92			
			Итого							40998345,76			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Переходящий коэффициент на 2023 год 100%		1,079					44237215,08			
			Коэффициент к договорной цене		0,98					43352470,76			
			НДС		12%					5202296,49			
			Итого с НДС							48554767,25			

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Паизов Нурлан Абдибекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "DS&V "

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: а ТОО "Жобалық шешім"

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Мартукский Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кульшанаев Нурмухан Шидербаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Тампилов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Конивец Михаил Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)