Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
Нысан: Строительство дорог
деректер базасына енгізілді
№ 1504 20.12 2017 ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" декабря 2017 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«14» декабря 2017г. ТОО «ДСУ-13», в лице директора Кошелева Михаила Васильевича, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«14» декабря 2017 г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», в лице Генерального директора Утешова Сакена Бексултановича, эксперты технического надзора - Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г., Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №02210 от 30.05.2012г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«14» декабря 2017г. ТОО «Метропроект», в лице Директора Кульбаева М.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак в Алатауского района г. Алматы»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас и микрорайон Акбулак**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «01» июля 2016 года №3/317_

Постановление Акимата города Алматы

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года_____№ _

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление № KZ69REA00061998 от 28.06.2017 г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Метропроект», «Строительство дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы».**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», постановление акима г.Алматы №3/317 от 01.07.2016г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 июня 2017г.**

месяц, год

окончание работ: **14 декабря 2017г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _10_месяцев_

фактически, месяц: _6_месяцев__

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Акбулак и микрорайоне Алгабас Алатауского района г. Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая продолжительность дорог	м	10993,00	10930,00
Ширина проезжей части дорог	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуаров	м	1-1,5	1-1,5
Ширина обочин	м	1-1,5	1-1,5
Угол откоса	градус	0,6	0,6
Высота насыпи	м	0,54	0,54
Количество полос		1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Элементы освещения	шт	362	309
Дорожные знаки	шт	530	366

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок существующей дороги в микрорайонах Алгабас и Акбулак имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайона. Вдоль улиц с двух сторон расположена малоэтажная застройка. Учитывая наличие построенных подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализации и телефонизации со смотровыми колодцами, продольный профиль выполнен по существующим отметкам земли. Выполнено освещение. Произведена перекладка газопроводов низкого давления в местах пересечения с автодорогой в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района. Прокладка газопровода низкого давления осуществлена надземным способом. Произведено устройство дорог и тротуаров горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 044 512, 680 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 923 436, 960 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 163, 650 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 988 562, 043 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 860 771, 508

тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _9 163, 650___ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы».

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ Исахов М.П.
(подпись,печать) (ФИО)

Заместитель руководителя _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель отдела автомобильных дорог _____ Ордабаев Н.А.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор

Генеральный директор
ТОО «Алматы сапа инжиниринг» _____ Утешов С.Б.
(подпись,печать) (ФИО)

Авторский надзор

Директор
ТОО «Метропроект» _____ Кульбаев М.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» _____ Кошелев М.В.
(подпись, печать) (ФИО)

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Стр-во дорог
Директор бастығына енгізілді
№1504 20.12.2017
Бас маман:

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

" 14" декабря 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», тел. 3814153 , г.Алматы, ул.Каскеленская,48.
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО « Есик Жолдары», ТОО « ABM-Building»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Метропроект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», постановление № 3/317 от 01.07.2016 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Техническая характеристика объекта (автомобильные дороги):

«Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Акбулак и микрорайоне Алгабас Алатауского района г. Алматы»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность дороги	м	10993,00	10930,00
Ширина проебзжей части	м	3,5- 6	3,5-6
Ширина тротуаров	м	1-1,5	1-1,5
Ширина обочин	м	1,0-1,5	1,0-1,5
Угол откоса	градус	0,6	0,6
Высота насыпи	м	0,54	0,54
Количество полос		1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Элементы освещения	шт.	362	309
Дорожные знаки	шт.	530	366

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок существующей дороги в микрорайонах Алгабас и Акбулак имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайона. Вдоль улиц с двух сторон расположена малоэтажная застройка. Учитывая наличие построенных подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализации и телефонизации со смотровыми колодцами, продольный профиль выполнен по существующим отметкам земли. Выполнено освещение. Произведена перекладка газопроводов низкого давления в местах пересечения с автодорогой в мкр. Алгабас и мкр. Акбулак, Алатауского района. Прокладка газопроводов низкого давления осуществлена надземным способом. Произведено устройство дорог и тротуаров горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 28 июня 2017 г.

месяц, год

окончание работ: 14 декабря 2017 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев;

фактически, месяц: 6 месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», Директор - Коянбаев А.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы», первый заместитель директора Толстобров А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак в Алатауском районе г.Алматы» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ДСУ-13», Директор - Кошелев М.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Есик Жолдары», Директор - Круль П.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ТОО «ABM - Building», Генеральный директор Молдагасимов А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено
5 (пять) лист
подпись

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы Басқармасы
мекен-жайы: Стр. по дорог
директор басына енгізілді
№ 1504 20. 12 2017 ж.
Бас маман:
аты-жөні қолы

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«14» 12 2017г.

Авторский надзор **ТОО «Метропроект», директор Кульбаев М.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **директора Кульбаева Муратбека , эксперта автор.надзора Московчук П.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 175 от 13.06. 2017 г.**
№ договора и дата

по объекту: **« Строительство дорог в мкр.Алгабас и мкр.Акбулак - Алатауского района района г.Алматы»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» в лице Руководителя Исахова М.П.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Кошелева М.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Есик Жолдары»,**лицензия ГСЛ №007137 от 02.10.2001 г. ,**ТОО «ABM-Building»** ,лицензия № 16015283 от 03.10.2016 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **ТОО «Есик Жолдары» в лице директора Круль П.А., ТОО «ABM Building» в лице директора Жаксымбетова К.С.,**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **28 июня 2017г.;**
месяц, год
окончание работ **14 декабря 2017г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **10 месяца**;

фактически **6 месяца;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Метропроект» № проекта 98-ГЗ-АД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой)_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Метропроект» директор Кульбаев М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

14.12.2017г.

подпись, дата М.П.

Эксперт по авторскому надзору **Московчук П.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестата

14.12.2017

подпись, дата М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено
2 (Два) листов
подпись

Сайлат жеке кәсіпкерлігі бірінші басшысы
нысан: стр-во дорог
Директор базасына енгізілді
№ 1504 20.12 20 17
Бас маман:

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"11" 12 2017 года

Технический надзор ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Утешов Сакен Бексултанович, город Алматы, ул.Щепкина, №35а, 41
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Утешова Сакена Бексултановича, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаева Ердена Назимбековича, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г., Иманкулова Ардака Сериковича, аттестат №KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №172 от 16.06. 2017г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района город Алматы»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Дорожно-строительное управление № 13», МКЛ № 00229, от 14.12.2000г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кошелева Михаила Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Есик Жолдары», лицензия ГСЛ № 007137 от 02 .10 .2001 года, ТОО «ABM-Building» лицензия №16015283 от 03.10.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ТОО «Есик Жолдары» в лице директора Круль П.А.,ТОО «ABM –Building» в лице директора Жаксымбетова К.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 28 июня 2017г.
месяц, год

окончание работ 22 апреля 2018г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 10 месяцев
фактически 10 месяцев

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 044 512 680 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 923 436 960 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 163 650 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 988 562 043 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 860 771 508 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 163 650 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Метропроект», Строительство Автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, № 98-ГЗ-АД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», постановление №3/317 от 01.07.2016г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация **ТОО «Алматы сапа инжиниринг», Генеральный директор Утешов С.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Утешов С.Б., аттестат №KZ03VJE00012462 от08.08.2015 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Мекебаев Е.Н. аттестат №KZ85VJE00018067 от28.07.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору **Иманкулов А.С.,аттестат № KZ19VJE00025948 от 30.05.2012г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено
2 (Два) листов
подпись

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1029,7	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	931,8	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	931,8	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	92	
	Протяженность подземной прокладки:	м	97,9	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной d =	шт	-	
	d =	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	78	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик _Телибаев С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор__Московчук Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись ГИП М.П

Технический надзор___Утешов С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

Толгаров З.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	$М^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	66
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	11,0561
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	318
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	318
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	0,96798
	2) марки... напряжением...	км	0,1938
11	Муфты соединительные...	шт	7
12	Муфты концевые	шт	19
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	6
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	
	2) булыжные	$М^2$	
	3) тротуары	$М^2$	

Заказчик _Телибаев С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_Московчук Н._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись ГИП М.П.

Технический надзор_Утешов С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.

#ID3419450 №161040019460/170149/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №168 2017-06-16

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ереже негізінде әрекет ететін Исахов Максут Пернебаевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-05-31 № 1385612 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жанартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 007-015-432 Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 1 078 155 680.00 (бір миллиард жетпіс сегіз миллион жүз елу бес мың алты жүз сексен тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заннамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 115 516 680.00 тенге (жүз он бес миллион бес жүз он алты мың алты жүз сексен тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 959 688 614.00 (тоғыз жүз елу тоғыз миллион алты жүз сексен сегіз мың алты жүз он төрт тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 118 467 066.00 (жүз он сегіз миллион төрт жүз алпыс жеті мың алпыс алты тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 28 790 658.42 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі - веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ060705023483751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 28 790 658.42 (жиырма сегіз миллион жеті жүз тоқсан мың алты жүз елу сегіз теңге қырық екі тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 28 790 658.42 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ060705023483751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 28 790 658.42 (жиырма сегіз миллион жеті жүз тоқсан мың алты жүз елу сегіз теңге қырық екі тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап Тапсырыс беруші қойған мерзім ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 36 ай мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жанбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың колданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 15 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезені ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Занда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезенде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Исахов Максут Пернебаевич

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-06-16 13:14:45
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

2017-06-16 13:15:26
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1734937
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу						
3925400	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу	Жұмыс	1	1 078 155 680.00	наурыз 2018 жыл	наурыз 2018 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы (1)	0	959 688 614.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3925400	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу	Жұмыс	1	1 078 155 680.00	наурыз 2018 жыл	наурыз 2018 жыл	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы (1)	0	118 467 066.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №168 2017-06-16

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахов Максут Пернебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2017-05-31 года № 1385612, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 007-015-432 Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Строительство автомобильных дорог в микрорайоне

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы, который находится - город Алматы.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 1 078 155 680.00 (один миллиард семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 115 516 680.00 тенге (сто пятнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят тенге ноль тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2017 год 959 688 614.00 (девятьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот четырнадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2018 год 118 467 066.00 (сто восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьдесят шесть тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 28 790 658.42 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 28 790 658.42 (двадцать восемь миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот пятьдесят восемь тенге сорок два тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ060705023483751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 28 790 658.42 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 28 790 658.42 (двадцать восемь миллионов семьсот девяносто тысяч шестьсот пятьдесят восемь тенге сорок два тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ060705023483751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение срока установленного заказчиком с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 36 мес.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2018-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Исахов Максут Пернебаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-06-16 13:14:45
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

2017-06-16 13:15:26
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1734937
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы						
3925400	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 078 155 680.00	март 2018 года	март 2018 года	г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы (1)	0	959 688 614.00
3925400	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 078 155 680.00	март 2018 года	март 2018 года	г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы (1)	0	118 467 066.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3419450

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3419450

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-06-16 № 168 қосымша келісім

Алматы қ. №1 2017-12-04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исахов Максут Пернебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-06-16 № 168 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 6 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) VI сайланған Алматы қаласы мәслихаты XXIII-й сессиясының 2017 жылғы 17 қарашадағы № 164 «Алматы қаласының 2017-2019 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2016 жылғы 9 желтоқсандағы № 66 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімінің негізінде:
2) Шарттың жалпы сомасы 1 078 155 680.00 (бір миллиард жетпіс сегіз миллион жүз елу бес мың алты жүз сексен) тенге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 115 516 680.00 тенге (бір жүз он бес миллион бес жүз он алты мың алты жүз сексен) тенге 00 тиын.
3) 348 007 015 432 бағдарламасы бойынша 2017 жылға сомасы - 1 078 155 680.00 (бір миллиард жетпіс сегіз миллион жүз елу бес мың алты жүз сексен) тенге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 115 516 680.00 тенге (бір жүз он бес миллион бес жүз он алты мың алты жүз сексен) тенге 00 тиын.
4) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2017 жылға ұлғайту сома 118 467 066, 00 (Бір жүз он сегіз миллион төрт жүз алпыс жеті мың алпыс алты) теңге 00 тиын құрайды, ҚҚС сомасының есебі 12 692 899,93 (Он екі миллион алты жүз сексен екі мың сегіз жүз тоқсан тоғыз) теңге 93 тиын.
5) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2018 жылға азайту сома 118 467 066, 00 (Бір жүз он сегіз миллион төрт жүз алпыс жеті мың алпыс алты) теңге 00 тиын құрайды, ҚҚС сомасының есебі 12 692 899,93 (Он екі миллион алты жүз сексен екі мың сегіз жүз тоқсан тоғыз) теңге 93 тиын.
6) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама 2017 жылға орындалған міндеттемелердің сомасы 854 902 555, 00 (сегіз жүз елу төрт миллион тоғыз жүз екі мың бес жүз елу бес) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 91 596 702,32 (тоқсан бір миллион бес жүз тоқсан алты мың жеті жүз екі) теңге 32 тиын құрайды.
7) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама 2017 орындалмаған міндеттердің сомасы 104 786 059, 00 (бір жүз төрт миллион жеті жүз сексен алты мың елу тоғыз) теңге 00 тиын, оның ішінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ҚҚС, ҚҚС сомасы 11 227 077,75 (он бір миллион екі жүз жиырма жеті мың жетпіс жеті) теңге 75 тиын құрайды.
8) Жұмыстарды аяқтау мерзімі - 31 желтоқсан 2017 жыл.
9) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Исахов Максут Пернебаевич

2017-12-04 16:13:58
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-12-04 16:19:01
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1734937-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қыска сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу						
12441872-ОИ2	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу	Жұмыс	1	1 078 155 680.00	наурыз 2018 жыл	Желтоқсан 2017 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы (1)	0	1 078 155 680.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12441872-ОИ2	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу	Жұмыс	1	1 078 155 680.00	наурыз 2018 жыл	Желтоқсан 2017 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 168 от 2017-06-16

г.Алматы №1 2017-12-04

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахов Максут Пернебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 168 от 2017-06-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) на основании решения XXIII-й сессии маслихата города Алматы VI созыва от 17 ноября 2017 года № 164 «О внесении изменений в решение XII-й сессии маслихата города Алматы VI созыва от 9 декабря 2016 года № 66 «О бюджете города Алматы на 2017-2019 годы»:
2) Общая сумма Договора составляет 1 078 155 680.00 (один миллиард семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС 115 516 680.00 (сто пятнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын.
3) Сумма на 2017 год по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 1 078 155 680.00 (один миллиард семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын, в том числе НДС 115 516 680.00 (сто пятнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) тенге 00 тиын.
4) Сумма увеличения на 2017 год по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 118 467 066, 00 (сто восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьдесят шесть) тенге 00 тиын, в том числе НДС, сумма НДС – 12 692 899,93 (двенадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот девяносто девять) тенге 93 тиын.
5) Сумма уменьшения на 2018 год по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 118 467 066, 00 (сто восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч шестьдесят шесть) тенге 00 тиын, в том числе НДС, сумма НДС – 12 692 899,93 (двенадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи восемьсот девяносто девять) тенге 93 тиын.
6) Сумма исполненных обязательств по бюджетной программе 348 007 015 432 на 2017 год составляет 854 902 555, 00 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона девятьсот две тысячи пятьсот пятьдесят пять) тенге 00 тиын, в том числе НДС, сумма НДС составляет 91 596 702,32

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(девяносто один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот два) тенге 32 тиын.
7) Сумма не исполненных обязательств на 2017 год по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 104 786 059, 00 (сто четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят девять) тенге 00 тиын., в том числе НДС, сумма НДС составляет 11 227 077,75 (одиннадцать миллионов двести двадцать семь тысяч семьдесят семь) тенге 75 тиын.
8) Срок завершения работ - 31 декабря 2017 год.
9) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, 015 За счет средств местного бюджета, 432 Строительство дорог.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Исахов Максут Пернебаевич

2017-12-04 16:13:58
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-12-04 16:19:01
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1734937-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы						
12441872-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 078 155 680.00	март 2018 года	Декабрь 2017 г.	г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы (1)	0	1 078 155 680.00
12441872-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	Работа	1	1 078 155 680.00	март 2018 года	Декабрь 2017 г.	г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4319397

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4319397

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-06-16 № 168 қосымша келісім

Алматы қ. №2 2017-12-20

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исахов Максут Пернебаевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-06-16 № 168 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 988 562 043.00 (тоғыз жүз сексен сегіз миллион бес жүз алпыс екі мың қырық үш теңге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "1 078 155 680.00 (бір миллиард жетпіс сегіз миллион жүз елу бес мың алты жүз сексен теңге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "988 562 043.00 (тоғыз жүз сексен сегіз миллион бес жүз алпыс екі мың қырық үш теңге нөл тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 115 516 680.00 теңге (жүз он бес миллион бес жүз он алты мың алты жүз сексен теңге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 105 917 361.75 теңге (жүз бес миллион тоғыз жүз он жеті мың үш жүз алпыс бір теңге жетпіс бес тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
007 Көлік инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 432 Жолдар салу ерекшелігі бойынша - 988 562 043.00 (тоғыз жүз сексен сегіз миллион бес жүз алпыс екі мың қырық үш теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады.»

3) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама бойынша 2017 жылға азайту сома 89 593 637,00 (Сексен тоғыз миллион бес жүз токсан үш мың алты жүз отыз жеті) теңге 00 тиын құрайды, ҚҚС сомасының есебі 9 599 318,25 (Тоғыз миллион бес жүз токсан тоғыз мың үш жүз он сегіз) теңге 25 тиын.
4) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама 2017 жылға орындалған міндеттемелердің сомасы 854 902 555, 00 (сегіз жүз елу төрт миллион тоғыз жүз екі мың бес жүз елу бес) теңге 00 тиын,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 91 596 702,32 (тоқсан бір миллион бес жүз тоқсан алты мың жеті жүз екі) теңге 32 тиын құрайды.
5) 348 007 015 432 бюджеттік бағдарлама 2017 орындалмаған міндеттердің сомасы 223 253 125, 00 (Екі жүз жиырма үш миллион екі жүз елу үш мың бір жүз жиырма бес) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС, ҚҚС сомасы 23 919 977,68 (Жиырма үш миллион тоғыз жүз он тоғыз мың тоғыз жүз жетпіс жеті) теңге 68 тиын құрайды.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4
БСН 161040019460
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 271-65-47
Басшысы Исахов Максут Пернебаевич

2017-12-20 11:37:14
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-12-20 11:42:45
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1734937-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қыска сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Жолдар салу						Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу						
12441872-ОИ2	"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по сооружению автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын тұрғызу жұмыстары	Алматы қаласы Алатау ауданындағы Алғабас ықшамауданының және Ақбұлақ ықшамауданының автомобиль жолдарын салу	Жұмыс	1	988 562 043.00	наурыз 2018 жыл	Желтоқсан 2017 ж.	Алматы қ., Бостандық ауданы Алматы қаласы (1)	0	988 562 043.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 168 от 2017-06-16

г.Алматы №2 2017-12-20

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исахов Максут Пернебаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 168 от 2017-06-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 988 562 043.00 (девятьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи сорок три тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "1 078 155 680.00 (один миллиард семьдесят восемь миллионов сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "988 562 043.00 (девятьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи сорок три тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 115 516 680.00 тенге (сто пятнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 105 917 361.75 тенге (сто пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч триста шестьдесят один тенге семьдесят пять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 007 Развитие транспортной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 432 Строительство дорог - на 2017 год 988 562 043.00 (девятьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи сорок три тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) Сумма уменьшения на 2017 год по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 89 593 637,00 (Восемьдесят девять миллионов пятьсот девяносто три тысячи шестьсот тридцать семь) тенге 00 тиын, в том числе НДС, сумма НДС – 9 599 318,25 (Девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч триста восемнадцать) тенге 25 тиын.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) Сумма исполненных обязательств по бюджетной программе 348 007 015 432 на 2017 год составляет 854 902 555, 00 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона девятьсот две тысячи пятьсот пятьдесят пять) тенге 00 тиын, в том числе НДС, сумма НДС составляет 91 596 702,32 (девяносто один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч семьсот два) тенге 32 тиын.
5) Сумма не исполненных обязательств на 2017 год по бюджетной программе 348 007 015 432 составляет 223 253 125, 00 (двести двадцать три миллиона двести пятьдесят три тысячи сто двадцать пять) тенге 00 тиын, в том числе НДС, сумма НДС составляет 23 919 977,68 (Двадцать три миллиона девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот семьдесят семь) тенге 68 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
г.Алматы, Проспект РЕСПУБЛИКИ, 4
БИН 161040019460
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 271-65-47
Руководитель Исахов Максут Пернебаевич

2017-12-20 11:37:14
Исахов Максут Пернебаевич
"Алматы қаласы Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-12-20 11:42:45
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1734937-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-432 : Строительство дорог						Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы						
12441872-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"	Работы по сооружению автомобильной дороги	Работы по сооружению автомобильной дороги	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	Работа	1	988 562 043.00	март 2018 года	Декабрь 2017 г.	г.Алматы, Бостандыкский район город Алматы (1)	0	988 562 043.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4430374

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4430374

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Распечатать | Закрыть

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050740009374-20170731-37629637
1.1. Номер учетной системы: 00000000126
2. Дата выписки: 31.07.2017
3. Дата совершения оборота: 25.07.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050740009374
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 60001
9.2. Номер: 0042671
10. Категория поставщика
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Экспедитор
- [ ] D Лизингодатель
- [ ] E Участник договора о совместной деятельности
- [ ] F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер: 126
11.2. Дата: 25.07.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе: 17
14. ИИК: KZ41948000KZT22030887
15. БИК: EURIKZKA
16. Наименование банка: АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН: 161040019460
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
19. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [ ] A Комитент
- [ ] B Комиссионер
- [ ] C Лизингополучатель
- [ ] D Участник договора о совместной деятельности
- [x] E Государственное учреждение
- [ ] F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН: 050740009374
22.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
22.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН: 161040019460
23.2 Наименование: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
23.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер: 168
24.2 Дата: 16.06.2016
25. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК: KZ32070102KSN6001000
30. Код товаров, работ, услуг: 421120
31. Назначение платежа: Работы по сооружению автомобильной дороги
32. БИК: KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы		тенге	1	201455541.07	201455541.07			201455541.07	12%	24174664.93	225630206		
					Всего по счету:	201455541.07		0.00	201455541.07		24174664.93	225630206.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или

KcRQURHOutSMMqDQ4IAsOYQdieCnEfAu4YMBGj6/wc1

индивидуального предпринимателя	9v83+UIG0KVsKVAQFsfnMOhaXBgWft4VW6MHxX9OAuw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Лот №3925400 **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2017г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			168	2017-06-16		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	**225 630 206**	**225 630 206**							**24 174 665**	**225 630 206**
Итого к оплате										**225 630 206**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____ Телибаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ М.В. Кошелев

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон "Акбулак" Улица Рустемова ,1-2-12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Улица Рустемова				
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/**	**м3**	**1187,000**	**28,34**	**33641**
			Накладные расходы			***5,49***	***6516***
			Сметная прибыль			***2,10***	***2492***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1187,000**	**98,11**	**116460**
			Накладные расходы			***19,00***	***22557***
			Сметная прибыль			***7,27***	***8627***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1187,000**	**144,12**	**171076**
			Накладные расходы			***27,97***	***33197***
			Сметная прибыль			***10,68***	***12672***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1661,800**	**708,73**	**1177766**
			Накладные расходы			***26,45***	***43956***

			Сметная прибыль			*52,50*	*87242*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1187,000	19,53	23188
			Накладные расходы			*4,48*	*5318*
			Сметная прибыль			*1,45*	*1718*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	5933,000	8,21	48736
			Накладные расходы			*1,39*	*8225*
			Сметная прибыль			*0,61*	*3610*
7	7	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка существующего покрытия 0,1м	м3	3,600	380,71	1371
			Накладные расходы			*96,84*	*349*
			Сметная прибыль			*28,20*	*102*
8	8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,480	88,90	576
			Накладные расходы			*3,32*	*22*
			Сметная прибыль			*6,59*	*43*
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,480	708,73	4593
			Накладные расходы			*26,45*	*171*
			Сметная прибыль			*52,50*	*340*
			ИТОГО:				1577406
			В том числе :				
			Накладные расходы				120310
			Сметная прибыль				116845
			Итого с временными		1,3 %	20506,00	1597912
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	23010,00	1620922
			Итого с НДС		12 %	194511,00	1815433
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 815 432
			Итого к оплате:				1 815 432

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон "Акбулак". Улица Рустемова 2-2-12**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ в кучи**	**м3 грунта**	**2159,612**	**39,94**	**86246**
			Накладные расходы			***7,74***	***16705***
			Сметная прибыль			***2,96***	***6389***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2159,612**	**115,43**	**249277**
			Накладные расходы			***22,36***	***48283***
			Сметная прибыль			***8,55***	***18465***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал**	**м3**	**2159,612**	**231,95**	**500925**
			Накладные расходы			***45,02***	***97216***
			Сметная прибыль			***17,18***	***37106***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4103,278**	**708,73**	**2908113**

			Накладные расходы			*26,45*	*108535*
			Сметная прибыль			*52,50*	*215416*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2159,612	23,86	51519
			Накладные расходы			*5,46*	*11799*
			Сметная прибыль			*1,77*	*3816*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	4153,100	8,21	34115
			Накладные расходы			*1,39*	*5757*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2527*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1245,930	71,96	89661
			Накладные расходы			*13,82*	*17214*
			Сметная прибыль			*5,33*	*6642*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1245,930	31,57	39334
			Накладные расходы			*5,50*	*6855*
			Сметная прибыль			*2,34*	*2914*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1245,930	76,32	95088
			Накладные расходы			*15,65*	*19500*
			Сметная прибыль			*5,65*	*7044*
			Дорожная одежда дороги шириной 6м				
10	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1162,868	3239,27	3766838
			Накладные расходы			*300,09*	*348970*
			Сметная прибыль			*239,95*	*279025*
			Устройство примыканий				
11	23	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /6 проходов/	м3 уплотненного грунта	10,500	71,96	756
			Накладные расходы			*13,82*	*145*
			Сметная прибыль			*5,33*	*56*
12	24	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10,500	31,57	331
			Накладные расходы			*5,50*	*58*
			Сметная прибыль			*2,34*	*25*

13	25	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	10,500	76,32	801
			Накладные расходы			*15,65*	*164*
			Сметная прибыль			*5,65*	*59*
14	26	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9,800	3239,27	31745
			Накладные расходы			*300,09*	*2941*
			Сметная прибыль			*239,95*	*2351*
			Устройство закруглений на примыканиях				
15	34	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	12,824	3239,27	41540
			Накладные расходы			*300,09*	*3848*
			Сметная прибыль			*239,95*	*3077*
			Устройство съездов во дворы				
16	42	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/	м3	174,000	28,34	4931
			Накладные расходы			*5,49*	*955*
			Сметная прибыль			*2,10*	*365*
17	43	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	174,000	98,11	17072
			Накладные расходы			*19,00*	*3307*
			Сметная прибыль			*7,27*	*1265*
18	44	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	174,000	144,12	25078
			Накладные расходы			*27,97*	*4866*
			Сметная прибыль			*10,68*	*1858*
19	45	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	243,600	708,73	172646
			Накладные расходы			*26,45*	*6443*
			Сметная прибыль			*52,50*	*12789*
20	46	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	174,000	19,53	3399
			Накладные расходы			*4,48*	*780*
			Сметная прибыль			*1,45*	*252*
			ИТОГО:				8119416

			В том числе :				
			Накладные расходы				**704342**
			Сметная прибыль				**601438**
			Итого с временными		**1,3 %**	**105552,00**	**8224968**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**118440,00**	**8343408**
			Итого с НДС		**12 %**	**1001209,00**	**9344617**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				9 344 612
			Итого к оплате:				**9 344 612**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Улица Сарытогай 1-2-11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1117,000**	**39,94**	**44609**
			Накладные расходы			***8,30***	***9269***
			Сметная прибыль			***2,96***	***3304***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**1117,000**	**98,11**	**109592**
			Накладные расходы			***19,00***	***21227***
			Сметная прибыль			***7,27***	***8118***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**1117,000**	**144,12**	**160987**
			Накладные расходы			***27,97***	***31239***
			Сметная прибыль			***10,68***	***11925***

4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1563,800	708,73	1108311
			Накладные расходы			*26,45*	*41364*
			Сметная прибыль			*52,50*	*82097*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1117,000	19,53	21820
			Накладные расходы			*4,48*	*5004*
			Сметная прибыль			*1,45*	*1616*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом.Группа грунтов 3, территории строительства	м2 спланированной площади	5586,000	8,21	45885
			Накладные расходы			*1,39*	*7744*
			Сметная прибыль			*0,61*	*3399*
			ИТОГО:				1491205
			В том числе :				
			Накладные расходы				115847
			Сметная прибыль				110460
			Итого с временными		1,3 %	19386,00	1510591
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	21753,00	1532344
			Итого с НДС		12 %	183881,00	1716225
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 716 224
			Итого к оплате:				1 716 224

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак улица Сарытогай 2-2-11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3128,160**	**39,94**	**124925**
			Накладные расходы			***7,74***	***24197***
			Сметная прибыль			***2,96***	***9254***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**3128,160**	**115,43**	**361074**
			Накладные расходы			***22,36***	***69937***
			Сметная прибыль			***8,55***	***26746***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**3128,160**	**231,95**	**725582**
			Накладные расходы			***45,02***	***140816***
			Сметная прибыль			***17,18***	***53747***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**5943,504**	**708,73**	**4212335**
			Накладные расходы			***26,45***	***157210***

			Сметная прибыль			*52,50*	*312025*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3128,160	23,86	74624
			Накладные расходы			*5,46*	*17090*
			Сметная прибыль			*1,77*	*5528*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	5586,000	8,21	45885
			Накладные расходы			*1,39*	*7744*
			Сметная прибыль			*0,61*	*3399*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1675,800	71,96	120596
			Накладные расходы			*13,82*	*23153*
			Сметная прибыль			*5,33*	*8933*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	1675,800	31,57	52905
			Накладные расходы			*5,50*	*9220*
			Сметная прибыль			*2,34*	*3919*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1675,800	76,32	127895
			Накладные расходы			*15,65*	*26228*
			Сметная прибыль			*5,65*	*9474*
			Дорога 6м				
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное. Устройство	м3 основания	0,500	6184,09	3092
			Накладные расходы			*888,28*	*444*
			Сметная прибыль			*458,08*	*229*
11	11	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм. прим.	км трубопровода	0,007600	2214831,47	16833
			Накладные расходы			*673129,70*	*5116*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*1247*
12	12	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,63040	16863,85	128678
			Накладные расходы			*629,38*	*4802*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*9532*
13	13	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. прим.	м2 изолируемой поверхности	9,500	1421,13	13501
			Накладные расходы			*422,07*	*4010*
			Сметная прибыль			*105,27*	*1000*

14	14	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1530,421	3239,27	4957440
			Накладные расходы			*300,09*	*459271*
			Сметная прибыль			*239,95*	*367218*
15	15	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	4848,870	816,10	3957167
			Накладные расходы			*81,41*	*394761*
			Сметная прибыль			*60,45*	*293123*
16	16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,198530	86417,49	17156
			Накладные расходы			*3634,62*	*722*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*1271*
17	17	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6См	м2 покрытия	321,246	1158,83	372269
			Накладные расходы			*77,19*	*24796*
			Сметная прибыль			*85,84*	*27576*
18	18	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	321,246	500,80	160881
			Накладные расходы			*18,91*	*6075*
			Сметная прибыль			*37,10*	*11917*
			Устройство примыканий				
19	24	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6,600	71,96	475
			Накладные расходы			*13,82*	*91*
			Сметная прибыль			*5,33*	*35*
20	25	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	6,600	31,57	208
			Накладные расходы			*5,50*	*36*
			Сметная прибыль			*2,34*	*15*
21	26	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,600	76,32	504
			Накладные расходы			*15,65*	*103*
			Сметная прибыль			*5,65*	*37*
22	27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	6,160	3239,27	19954
			Накладные расходы			*300,09*	*1849*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1478*
			Устройство закруглений на примыканиях				

23	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	20,384	3239,27	66029
			Накладные расходы			*300,09*	*6117*
			Сметная прибыль			*239,95*	*4891*
			Устройство съездов во дворы				
24	43	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	145,600	39,94	5815
			Накладные расходы			*8,30*	*1208*
			Сметная прибыль			*2,96*	*431*
25	44	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	145,600	98,11	14285
			Накладные расходы			*19,00*	*2767*
			Сметная прибыль			*7,27*	*1058*
26	45	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	145,600	144,12	20985
			Накладные расходы			*27,97*	*4072*
			Сметная прибыль			*10,68*	*1554*
27	46	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	203,840	708,73	144467
			Накладные расходы			*26,45*	*5392*
			Сметная прибыль			*52,50*	*10701*
28	47	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	145,600	19,53	2844
			Накладные расходы			*4,48*	*652*
			Сметная прибыль			*1,45*	*211*
			Устройство водоотведения				
29	52	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	130,853	484,90	63450
			Накладные расходы			*113,20*	*14813*
			Сметная прибыль			*35,92*	*4700*
30	53	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	248,62070	708,73	176205
			Накладные расходы			*26,45*	*6576*
			Сметная прибыль			*52,50*	*13052*
31	54	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	130,853	23,86	3122
			Накладные расходы			*5,46*	*715*
			Сметная прибыль			*1,77*	*231*

32	55	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. доработка вручную под лотки. прим.	м3 грунта	17,072	4716,41	80519
			Накладные расходы			*1732,84*	*29583*
			Сметная прибыль			*349,36*	*5964*
33	56	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство. прим.	м3 основания	26,190	4805,69	125861
			Накладные расходы			*836,83*	*21917*
			Сметная прибыль			*355,98*	*9323*
34	57	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	21,000	15872,87	333330
			Накладные расходы			*3343,02*	*70203*
			Сметная прибыль			*1175,77*	*24691*
35	58	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 206шт	м3	21,000	57711,63	1211944
			Накладные расходы			*2153,88*	*45231*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*89774*
36	59	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	62,856	1868,30	117434
			Накладные расходы			*686,42*	*43146*
			Сметная прибыль			*138,39*	*8699*
37	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15. прим.	м3	26,190	19887,33	520849
			Накладные расходы			*1370,89*	*35904*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*38581*
38	61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное Н=0,1м. Устройство	м3 основания	8,400	6184,09	51946
			Накладные расходы			*888,28*	*7462*
			Сметная прибыль			*458,08*	*3848*
39	62	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм. прим.	км трубопровода	0,140	2214831,47	310076
			Накладные расходы			*673129,70*	*94238*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*22969*
40	63	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140,560	16863,85	2370382
			Накладные расходы			*629,38*	*88466*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*175584*
41	64	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. прим.	м2 изолируемой поверхности	175,000	1421,13	248698
			Накладные расходы			*422,07*	*73861*
			Сметная прибыль			*105,27*	*18422*
42	65	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную труб.Группа грунтов 3	м3 грунта	16,800	1868,30	31387
			Накладные расходы			*686,42*	*11532*

			Сметная прибыль			*138,39*	*2325*
			ИТОГО:				**21393609**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1941527**
			Сметная прибыль				**1584712**
			Итого с временными		**1,3 %**	**278117,00**	**21671726**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**312073,00**	**21983799**
			Итого с НДС		**12 %**	**2638056,00**	**24621854**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				24 621 840
			Итого к оплате:				**24 621 840**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Улица Сулейменова 1-2-10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	2381,000	39,94	95089
			Накладные расходы			*8,30*	*19757*
			Сметная прибыль			*2,96*	*7044*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	2381,000	98,11	233607
			Накладные расходы			*19,00*	*45247*
			Сметная прибыль			*7,27*	*17304*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	2381,000	144,12	343161
			Накладные расходы			*27,97*	*66590*
			Сметная прибыль			*10,68*	*25419*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3333,400	708,73	2362478

			Накладные расходы			*26,45*	*88171*
			Сметная прибыль			*52,50*	*174998*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2381,000	19,53	46512
			Накладные расходы			*4,48*	*10667*
			Сметная прибыль			*1,45*	*3445*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	11903,000	8,21	97775
			Накладные расходы			*1,39*	*16501*
			Сметная прибыль			*0,61*	*7243*
7	7	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия цементно-бетонные. Разборка, Н=0,1м	м3 конструкции	3,600	1347,73	4852
			Накладные расходы			*384,36*	*1384*
			Сметная прибыль			*99,83*	*359*
8	8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,480	88,90	576
			Накладные расходы			*3,32*	*22*
			Сметная прибыль			*6,59*	*43*
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	6,480	708,73	4593
			Накладные расходы			*26,45*	*171*
			Сметная прибыль			*52,50*	*340*
			ИТОГО:				3188643
			В том числе :				
			Накладные расходы				248511
			Сметная прибыль				236196
			Итого с временными		1,3 %	41452,00	3230095
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	46513,00	3276608
			Итого с НДС		12 %	393193,00	3669801
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				3 669 799
			Итого к оплате:				3 669 799

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица Сулейменова, 2-2-10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6784,710**	**39,94**	**270952**
			Накладные расходы			***7,74***	***52481***
			Сметная прибыль			***2,96***	***20071***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**6784,710**	**115,43**	**783138**
			Накладные расходы			***22,36***	***151687***
			Сметная прибыль			***8,55***	***58010***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**6784,710**	**231,95**	**1573724**
			Накладные расходы			***45,02***	***305418***
			Сметная прибыль			***17,18***	***116572***

4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12890,949	708,73	9136192
			Накладные расходы			*26,45*	*340975*
			Сметная прибыль			*52,50*	*676755*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6784,710	23,86	161853
			Накладные расходы			*5,46*	*37067*
			Сметная прибыль			*1,77*	*11989*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	11903,000	8,21	97775
			Накладные расходы			*1,39*	*16501*
			Сметная прибыль			*0,61*	*7243*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3570,900	71,96	256973
			Накладные расходы			*13,82*	*49336*
			Сметная прибыль			*5,33*	*19035*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	3570,900	31,57	112734
			Накладные расходы			*5,50*	*19647*
			Сметная прибыль			*2,34*	*8351*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3570,900	76,32	272527
			Накладные расходы			*15,65*	*55888*
			Сметная прибыль			*5,65*	*20187*
			Дорога 6м				
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное Н=0,1м. Устройство	м3 основания	2,300	6184,09	14223
			Накладные расходы			*888,28*	*2043*
			Сметная прибыль			*458,08*	*1054*
11	11	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм.прим.	км трубопровода	0,04699	2214831,47	104075
			Накладные расходы			*673129,70*	*31630*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*7709*
12	12	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,177960	16863,85	795602
			Накладные расходы			*629,38*	*29693*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*58933*
13	13	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. прим.	м2 изолируемой поверхности	120,300	1421,13	170962

			Накладные расходы			*422,07*	*50774*
			Сметная прибыль			*105,27*	*12664*
14	14	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	3200,000	3239,27	10365648
			Накладные расходы			*300,09*	*960302*
			Сметная прибыль			*239,95*	*767826*
15	15	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	10300,000	816,10	8405839
			Накладные расходы			*81,41*	*838554*
			Сметная прибыль			*60,45*	*622655*
16	16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	4,635000	86417,49	400545
			Накладные расходы			*3634,62*	*16846*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*29670*
17	17	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	7500,000	1158,83	8691221
			Накладные расходы			*77,19*	*578901*
			Сметная прибыль			*85,84*	*643794*
18	18	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	7500,000	500,80	3756032
			Накладные расходы			*18,91*	*141835*
			Сметная прибыль			*37,10*	*278225*
19	19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1769,000	2079,07	3677881
			Накладные расходы			*458,60*	*811269*
			Сметная прибыль			*154,01*	*272436*
20	20	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ,БР100.30.15	м3	79,605	41880,41	3333890
			Накладные расходы			*1563,04*	*124425*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*246955*
			Устройство примыканий				
21	21	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6,600	71,96	475
			Накладные расходы			*13,82*	*91*
			Сметная прибыль			*5,33*	*35*
22	22	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	6,600	31,57	208
			Накладные расходы			*5,50*	*36*
			Сметная прибыль			*2,34*	*15*

23	23	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,600	76,32	504
			Накладные расходы			*15,65*	*103*
			Сметная прибыль			*5,65*	*37*
24	24	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	6,160	3239,27	19954
			Накладные расходы			*300,09*	*1849*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1478*
			Устройство закруглений на примыканиях				
25	25	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	35,504	3239,27	115007
			Накладные расходы			*300,09*	*10655*
			Сметная прибыль			*239,95*	*8519*
			Устройство съездов во дворы				
26	43	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	370,200	39,94	14785
			Накладные расходы			*8,30*	*3072*
			Сметная прибыль			*2,96*	*1095*
27	44	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	370,200	98,11	36321
			Накладные расходы			*19,00*	*7035*
			Сметная прибыль			*7,27*	*2690*
28	45	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	370,200	144,12	53355
			Накладные расходы			*27,97*	*10353*
			Сметная прибыль			*10,68*	*3952*
29	46	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	518,280	708,73	367320
			Накладные расходы			*26,45*	*13709*
			Сметная прибыль			*52,50*	*27209*
30	47	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	370,200	19,53	7232
			Накладные расходы			*4,48*	*1659*
			Сметная прибыль			*1,45*	*536*
			Устройство водоотведения				
31	52	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	291,260	484,90	141231

			Накладные расходы			*113,20*	*32972*
			Сметная прибыль			*35,92*	*10462*
32	53	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	553,394	708,73	392206
			Накладные расходы			*26,45*	*14638*
			Сметная прибыль			*52,50*	*29052*
33	54	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	291,260	23,86	6948
			Накладные расходы			*5,46*	*1591*
			Сметная прибыль			*1,77*	*515*
34	55	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную под лотки. прим.	м3 грунта	37,860	4716,41	178563
			Накладные расходы			*1732,84*	*65605*
			Сметная прибыль			*349,36*	*13227*
35	56	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство. прим.	м3 основания	58,240	4805,69	279883
			Накладные расходы			*836,83*	*48737*
			Сметная прибыль			*355,98*	*20732*
36	57	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	47,250	15872,87	749993
			Накладные расходы			*3343,02*	*157958*
			Сметная прибыль			*1175,77*	*55555*
37	58	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 455шт	м3	47,250	57711,63	2726875
			Накладные расходы			*2153,88*	*101771*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*201991*
38	59	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	139,850	1868,30	261281
			Накладные расходы			*686,42*	*95996*
			Сметная прибыль			*138,39*	*19354*
39	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15. прим.	м3	58,240	19887,33	1158238
			Накладные расходы			*1370,89*	*79841*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*85795*
40	61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное Н=0,1м. Устройство	м3 основания	15,000	6184,09	92761
			Накладные расходы			*888,28*	*13324*
			Сметная прибыль			*458,08*	*6871*
41	62	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм. прим.	км трубопровода	0,30120	2214831,47	667107
			Накладные расходы			*673129,70*	*202747*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*49415*

42	63	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	302,40480	16863,85	5099708
			Накладные расходы			*629,38*	*190328*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*377756*
43	64	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. прим.	м2 изолируемой поверхности	375,000	1421,13	532925
			Накладные расходы			*422,07*	*158275*
			Сметная прибыль			*105,27*	*39476*
44	65	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную труб.Группа грунтов 3	м3 грунта	36,000	1868,30	67259
			Накладные расходы			*686,42*	*24711*
			Сметная прибыль			*138,39*	*4982*
			Устройство покрытия тротуара				
45	66	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную. прим.	м3 грунта	336,000	3930,34	1320595
			Накладные расходы			*1444,03*	*485195*
			Сметная прибыль			*291,14*	*97822*
46	67	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	336,000	270,03	90729
			Накладные расходы			*86,73*	*29140*
			Сметная прибыль			*20,00*	*6721*
47	68	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,15м. прим.	м2 покрытия	1000,000	984,15	984146
			Накладные расходы			*186,65*	*186648*
			Сметная прибыль			*72,90*	*72900*
48	69	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	1000,000	158,94	158937
			Накладные расходы			*16,49*	*16491*
			Сметная прибыль			*11,77*	*11773*
49	70	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	540,000	1107,04	597804
			Накладные расходы			*127,02*	*68590*
			Сметная прибыль			*82,00*	*44282*
50	71	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	540,000	701,47	378792
			Накладные расходы			*81,11*	*43797*
			Сметная прибыль			*51,96*	*28059*
51	72	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	900.000	2079,07	1871166

			Накладные расходы			*458,60*	*412743*
			Сметная прибыль			*154,01*	*138605*
52	73	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ,БР100.20.08	м3	14,400	41880,41	603078
			Накладные расходы			*1563,04*	*22508*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*44672*
			Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком				
53	83	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемника. прим.	шт.	10,000	2495,46	24955
			Накладные расходы			*879,01*	*8790*
			Сметная прибыль			*184,85*	*1848*
54	84	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	10,000	24597,78	245978
			Накладные расходы			*918,02*	*9180*
			Сметная прибыль			*1822,06*	*18221*
55	85	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Укладка смотрового блока. прим.	м3 железобетонных блоков	3,300	8026,81	26488
			Накладные расходы			*1884,90*	*6220*
			Сметная прибыль			*594,58*	*1962*
56	86	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, прим.	м3	3,300	57711,63	190448
			Накладные расходы			*2153,88*	*7108*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*14107*
57	87	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под дождприемник 4шт на решетку.прим.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,400	15924,01	6370
			Накладные расходы			*4704,74*	*1882*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*472*
58	88	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под дождеприемник железобетонные РП-1 48шт, прим.	шт.	20,000	1909,04	38181
			Накладные расходы			*71,25*	*1425*
			Сметная прибыль			*141,41*	*2828*
			ИТОГО:				71889596
			В том числе :				
			Накладные расходы				7152047
			Сметная прибыль				5325155
			Итого с временными		1,3 %	934565,00	72824161
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	1048668,00	73872829
			Итого с НДС		12 %	8864739,00	82737568
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				82 737 519

			Итого к оплате:				**82 737 519**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон "Акбулак". Улица Байконурова 1-2-9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/**	**м3**	**2462,000**	**28,34**	**69777**
			Накладные расходы			***5,49***	***13515***
			Сметная прибыль			***2,10***	***5169***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2462,000**	**98,11**	**241554**
			Накладные расходы			***19,00***	***46787***
			Сметная прибыль			***7,27***	***17893***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2462,000**	**144,12**	**354835**
			Накладные расходы			***27,97***	***68855***
			Сметная прибыль			***10,68***	***26284***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**3446,800**	**708,73**	**2442848**

			Накладные расходы			*26,45*	*91170*
			Сметная прибыль			*52,50*	*180952*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2462,000	19,53	48095
			Накладные расходы			*4,48*	*11030*
			Сметная прибыль			*1,45*	*3563*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	12308,000	8,21	101102
			Накладные расходы			*1,39*	*17063*
			Сметная прибыль			*0,61*	*7489*
7	7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных /0,1м/	м3	121,000	3699,93	447691
			Накладные расходы			*1199,33*	*145119*
			Сметная прибыль			*274,07*	*33162*
8	8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	217,800	88,90	19363
			Накладные расходы			*3,32*	*723*
			Сметная прибыль			*6,59*	*1434*
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	217,800	708,73	154361
			Накладные расходы			*26,45*	*5761*
			Сметная прибыль			*52,50*	*11434*
			ИТОГО:				3879626
			В том числе :				
			Накладные расходы				400023
			Сметная прибыль				287380
			Итого с временными		1,3 %	50435,00	3930061
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	56593,00	3986654
			Итого с НДС		12 %	478398,00	4465052
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				4 465 049
			Итого к оплате:				4 465 049

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон "Акбулак". Улица Байконурова , 2-2-9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ в кучи**	**м3 грунта**	**6325,1041**	**39,94**	**252597**
			Накладные расходы			***7,74***	***48926***
			Сметная прибыль			***2,96***	***18711***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6325,1041**	**115,43**	**730087**
			Накладные расходы			***22,36***	***141411***
			Сметная прибыль			***8,55***	***54081***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал**	**м3**	**6325,1040**	**231,95**	**1467118**
			Накладные расходы			***45,02***	***284729***
			Сметная прибыль			***17,18***	***108675***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**12017,6978**	**708,73**	**8517294**

			Накладные расходы			*26,45*	*317877*
			Сметная прибыль			*52,50*	*630911*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6325,1041	23,86	150889
			Накладные расходы			*5,46*	*34556*
			Сметная прибыль			*1,77*	*11177*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	11082,000	8,21	91031
			Накладные расходы			*1,39*	*15363*
			Сметная прибыль			*0,61*	*6743*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3324,600	71,96	239249
			Накладные расходы			*13,82*	*45933*
			Сметная прибыль			*5,33*	*17722*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3324,600	31,57	104958
			Накладные расходы			*5,50*	*18292*
			Сметная прибыль			*2,34*	*7775*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3324,600	76,32	253730
			Накладные расходы			*15,65*	*52033*
			Сметная прибыль			*5,65*	*18795*
			Дорожная одежда дороги шириной 6м				
10	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2167,51250	3239,27	7021148
			Накладные расходы			*300,09*	*650459*
			Сметная прибыль			*239,95*	*520085*
			ИТОГО:				18828101
			В том числе :				
			Накладные расходы				1609578
			Сметная прибыль				1394674
			Итого с временными		1,3 %	244765,00	19072866
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	274649,00	19347515
			Итого с НДС		12 %	2321702,00	21669217
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*

			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				21 669.204
			Итого к оплате:				**21 669 204**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы,Микрорайон "Акбулак". Улица Самади ,1-2-8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/**	**м3**	**1538,000**	**28,34**	**43589**
			Накладные расходы			***5,49***	***8443***
			Сметная прибыль			***2,10***	***3229***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1538,000**	**98,11**	**150898**
			Накладные расходы			***19,00***	***29227***
			Сметная прибыль			***7,27***	***11178***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1538,000**	**144,12**	**221664**
			Накладные расходы			***27,97***	***43013***
			Сметная прибыль			***10,68***	***16420***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2153,200**	**708,73**	**1526036**
			Накладные расходы			***26,45***	***56954***

			Сметная прибыль			*52,50*	*113040*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1538,000	19,53	30045
			Накладные расходы			*4,48*	*6891*
			Сметная прибыль			*1,45*	*2226*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	7687,000	8,21	63143
			Накладные расходы			*1,39*	*10656*
			Сметная прибыль			*0,61*	*4677*
7	7	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	0,400	1347,73	539
			Накладные расходы			*384,36*	*154*
			Сметная прибыль			*99,83*	*40*
8	8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,720	88,90	64
			Накладные расходы			*3,32*	*2*
			Сметная прибыль			*6,59*	*5*
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,720	708,73	510
			Накладные расходы			*26,45*	*19*
			Сметная прибыль			*52,50*	*38*
10	10	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующей брусчатки, высота брусчатки 0,06м.	м2 мостовой	8,333	1744,44	14537
			Накладные расходы			*622,36*	*5186*
			Сметная прибыль			*129,22*	*1077*
11	11	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,900	88,90	80
			Накладные расходы			*3,32*	*3*
			Сметная прибыль			*6,59*	*6*
12	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,900	708,73	638
			Накладные расходы			*26,45*	*24*
			Сметная прибыль			*52,50*	*47*
			ИТОГО:				2051743
			В том числе :				
			Накладные расходы				160573
			Сметная прибыль				151981
			Итого с временными		1,3 %	26673,00	2078416
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	29929,00	2108345
			Итого с НДС		12 %	253001,00	2361346

			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				2 361 345
			Итого к оплате:				**2 361 345**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон "Акбулак". Улица Самади 2-2-8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за июль месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 50 м**	**м3 грунта**	**4151,120**	**39,94**	**165778**
			Накладные расходы			***7,74***	***32110***
			Сметная прибыль			***2,96***	***12280***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**4151,120**	**115,43**	**479151**
			Накладные расходы			***22,36***	***92807***
			Сметная прибыль			***8,55***	***35493***
3	**3**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта в насыпь до 50 м**	**м3 грунта**	**96,570**	**39,94**	**3857**
			Накладные расходы			***7,74***	***747***
			Сметная прибыль			***2,96***	***286***
4	**4**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**96,570**	**115,43**	**11147**
			Накладные расходы			***22,36***	***2159***

			Сметная прибыль			*8,55*	*826*
5	5	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	96,570	71,96	6949
			Накладные расходы			*13,82*	*1334*
			Сметная прибыль			*5,33*	*515*
6	6	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	96,570	31,57	3049
			Накладные расходы			*5,50*	*531*
			Сметная прибыль			*2,34*	*226*
7	7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	96,570	76,32	7370
			Накладные расходы			*15,65*	*1511*
			Сметная прибыль			*5,65*	*546*
8	8	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал	м3	4054,550	231,95	940459
			Накладные расходы			*45,02*	*182518*
			Сметная прибыль			*17,18*	*69664*
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7790,558	708,73	5521396
			Накладные расходы			*26,45*	*206066*
			Сметная прибыль			*52,50*	*408992*
10	10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4054,550	23,86	96723
			Накладные расходы			*5,46*	*22151*
			Сметная прибыль			*1,77*	*7165*
11	11	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	7687,260	8,21	63146
			Накладные расходы			*1,39*	*10657*
			Сметная прибыль			*0,61*	*4677*
12	12	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2306,178	71,96	165960
			Накладные расходы			*13,82*	*31862*
			Сметная прибыль			*5,33*	*12293*
13	13	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2306,178	31,57	72806
			Накладные расходы			*5,50*	*12689*
			Сметная прибыль			*2,34*	*5393*

14	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2306,178	76,32	176005
			Накладные расходы			*15,65*	*36094*
			Сметная прибыль			*5,65*	*13037*
			Дорожная одежда дороги шириной 6м				
15	15	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	2000,000	3239,27	6478530
			Накладные расходы			*300,09*	*600189*
			Сметная прибыль			*239,95*	*479891*
			Дорожная одежда дороги шириной 5м				
16	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	181,916	3239,27	589274
			Накладные расходы			*300,09*	*54592*
			Сметная прибыль			*239,95*	*43650*
			ИТОГО:				14781601
			В том числе :				
			Накладные расходы				1288018
			Сметная прибыль				1094933
			Итого с временными		1,3 %	192161,00	14973762
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	215622,00	15189384
			Итого с НДС		12 %	1822726,00	17012110
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				17 012 100
			Итого к оплате:				17 012 100

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроосвещение мкр.Акбулак 4-2-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за Июль месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080202-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн для светильников. Монтаж на установленных ж/б опорах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**24,000**	**7055,16**	**169324**
			Накладные расходы			***1579,53***	***37909***
			Сметная прибыль			***522,60***	***12543***
2	**2**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т./кронштейны К1П-0,25-0,35-0,18/**	**т**	**0,11330**	**523697,06**	**59324**
			Накладные расходы			***19545,10***	***2214***
			Сметная прибыль			***38792,37***	***4394***
3	**3**	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,03070**	**288443,41**	**8861**
			Накладные расходы			***10765,11***	***331***
			Сметная прибыль			***21366,18***	***656***
4	**4**	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**7,47500**	**91972,62**	**687495**
			Накладные расходы			***28933,19***	***216276***

			Сметная прибыль			*6812,79*	*50926*
5	5	23-061201-1316 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	7,8110	356599,04	2785529
			Накладные расходы			*13308,77*	*103960*
			Сметная прибыль			*26414,74*	*206335*
6	6	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,000	2441,38	63476
			Накладные расходы			*91,12*	*2369*
			Сметная прибыль			*180,84*	*4702*
7	7	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98	шт.	192,000	3743,51	718754
			Накладные расходы			*139,71*	*26825*
			Сметная прибыль			*277,30*	*53241*
8	8	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	204,000	2441,38	498041
			Накладные расходы			*91,12*	*18588*
			Сметная прибыль			*180,84*	*36892*
9	9	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТР 51177-98	шт.	104,000	511,42	53188
			Накладные расходы			*19,09*	*1985*
			Сметная прибыль			*37,88*	*3940*
10	10	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52,000	51,24	2664
			Накладные расходы			*1,91*	*99*
			Сметная прибыль			*3,80*	*197*
11	11	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	371,000	1890,15	701247
			Накладные расходы			*70,54*	*26172*
			Сметная прибыль			*140,01*	*51944*
12	12	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	291,093	614,01	178733
			Накладные расходы			*22,92*	*6671*
			Сметная прибыль			*45,48*	*13240*
13	13	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	589,000	189,62	111688
			Накладные расходы			*7,08*	*4168*
			Сметная прибыль			*14,05*	*8273*
			ИТОГО:				6038325
			В том числе :				
			Накладные расходы				447565
			Сметная прибыль				447283
			Итого с временными		1,3 %	78498,00	6116823
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	88082,00	6204905
			Итого с НДС		12 %	744589,00	6949494

			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				6 949 490
			Итого к оплате:				**6 949 490**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы,Микрорайон Алгабас улица Казтуган Жырау 1-1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2017г.

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	871,000	39,94	34785
			Накладные расходы			*8,30*	*7227*
			Сметная прибыль			*2,96*	*2577*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	871,000	98,11	85456
			Накладные расходы			*19,00*	*16552*
			Сметная прибыль			*7,27*	*6330*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	871.000	144,12	125533
			Накладные расходы			*27,97*	*24359*
			Сметная прибыль			*10,68*	*9299*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1219,400	708,73	864224
			Накладные расходы			*26,45*	*32254*

			Сметная прибыль			*52,50*	*64017*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	871,000	19,53	17015
			Накладные расходы			*4,48*	*3902*
			Сметная прибыль			*1,45*	*1260*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	4355,000	8,21	35773
			Накладные расходы			*1,39*	*6037*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2650*
			ИТОГО:				1162786
			В том числе :				
			Накладные расходы				90333
			Сметная прибыль				86132
			Итого с временными		1,3 %	15116,00	1177902
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	16962,00	1194864
			Итого с НДС		12 %	143384,00	1338248
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 338 247
			Итого к оплате:				**1 338 247**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Улица Казтуган Жырау 2-1-1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2017г.

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1815,480	39,94	72502
			Накладные расходы			*7,74*	*14043*
			Сметная прибыль			*2,96*	*5371*
2	2	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	1815,480	115,43	209555
			Накладные расходы			*22,36*	*40589*
			Сметная прибыль			*8,55*	*15523*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	1815,480	231,95	421103
			Накладные расходы			*45,02*	*81725*
			Сметная прибыль			*17,18*	*31193*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3449,412	708,73	2444699

			Накладные расходы			*26,45*	*91240*
			Сметная прибыль			*52,50*	*181089*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1815,480	23,86	43309
			Накладные расходы			*5,46*	*9919*
			Сметная прибыль			*1,77*	*3208*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	4052,400	8,21	33288
			Накладные расходы			*1,39*	*5618*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2466*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1215,720	71,96	87487
			Накладные расходы			*13,82*	*16796*
			Сметная прибыль			*5,33*	*6481*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	1215,720	31,57	38380
			Накладные расходы			*5,50*	*6689*
			Сметная прибыль			*2,34*	*2843*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1215,720	76,32	92783
			Накладные расходы			*15,65*	*19027*
			Сметная прибыль			*5,65*	*6873*
10	14	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1189,913	3239,27	3854444
			Накладные расходы			*300,09*	*357086*
			Сметная прибыль			*239,95*	*285514*
11	15	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	3770,660	816,10	3077239
			Накладные расходы			*81,41*	*306981*
			Сметная прибыль			*60,45*	*227944*
			ИТОГО:				10374791
			В том числе :				
			Накладные расходы				949712
			Сметная прибыль				768503
			Итого с временными		1,3 %	134872,00	10509663
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	151339,00	10661002
			Итого с НДС		12 %	1279320,00	11940322
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				11 940 315

			Итого к оплате:				11 940 315

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13" А

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Подготовительные работы, Микрорайон Алгабас Улица Рымбека Илияшева 1 1-1-5
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, выемка				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	969,000	39,94	38699
			Накладные расходы			*8,30*	*8041*
			Сметная прибыль			*2,96*	*2867*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	969,000	98,11	95071
			Накладные расходы			*19,00*	*18414*
			Сметная прибыль			*7,27*	*7042*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	969,000	144,12	139657
			Накладные расходы			*27,97*	*27100*
			Сметная прибыль			*10,68*	*10345*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1356,600	708,73	961462
			Накладные расходы			*26,45*	*35883*
			Сметная прибыль			*52,50*	*71219*

5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы(бота на отвале	м(унта	969,000	19,53	18929
			Накладные расходы			*4,48*	*4341*
			Сметная прибыль			*1,45*	*1402*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	4847,000	8,21	39815
			Накладные расходы			*1,39*	*6719*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2949*
			ИТОГО:				1293633
			В том числе :				
			Накладные расходы				100499
			Сметная прибыль				95825
			Итого с временными		1,3 %	16817,00	1310450
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	18870,00	1329320
			Итого с НДС		12 %	159518,00	1488838
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 488 837
			Итого к оплате:				**1 488 837**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Улица Илияшева 1, 2-1-5

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, выемка				
1	1	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2178,300	39,94	86992
			Накладные расходы			*7,74*	*16850*
			Сметная прибыль			*2,96*	*6444*
2	2	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	2178,300	115,43	251435
			Накладные расходы			*22,36*	*48701*
			Сметная прибыль			*8,55*	*18625*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	2178,300	231,95	505260
			Накладные расходы			*45,02*	*98058*
			Сметная прибыль			*17,18*	*37427*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4138,770	708,73	2933267
			Накладные расходы			*26,45*	*109474*

			Сметная при			*52,50*	*217279*
5	5	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3903,740	8,21	32067
			Накладные расходы			*1,39*	*5412*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2375*
6	6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1171,122	71,96	84278
			Накладные расходы			*13,82*	*16180*
			Сметная прибыль			*5,33*	*6243*
7	7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	1171,122	31,57	36973
			Накладные расходы			*5,50*	*6444*
			Сметная прибыль			*2,34*	*2739*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1171,122	76,32	89379
			Накладные расходы			*15,65*	*18329*
			Сметная прибыль			*5,65*	*6621*
			ИТОГО:				**4019649**
			В том числе :				
			Накладные расходы				319446
			Сметная прибыль				**297752**
			Итого с временными		**1,3 %**	**52255,00**	**4071904**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**58635,00**	**4130539**
			Итого с НДС		**12 %**	**495665,00**	**4626204**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				4 626 201
			Итого к оплате:				**4 626 201**

Принял:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор

Болсынбаев З

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Подготовительные работы, Микрорайон Алгабас Улица Хакимжана Наурызбаева 1-1-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	909,000	39,94	36302
			Накладные расходы			*8,30*	*7543*
			Сметная прибыль			*2,96*	*2689*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	909,000	98,11	89185
			Накладные расходы			*19,00*	*17274*
			Сметная прибыль			*7,27*	*6606*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	909,000	144,12	131009
			Накладные расходы			*27,97*	*25422*
			Сметная прибыль			*10,68*	*9704*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1272,600	708,73	901929
			Накладные расходы			*26,45*	*33661*
			Сметная прибыль			*52,50*	*66810*

5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	909,000	19,53	17757
			Накладные расходы			*4,48*	*4073*
			Сметная прибыль			*1,45*	*1315*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	4549,200	8,21	37369
			Накладные расходы			*1,39*	*6307*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2768*
			ИТОГО:				1213551
			В том числе :				
			Накладные расходы				94279
			Сметная прибыль				89893
			Итого с временными		1,3 %	15776,00	1229327
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	17702,00	1247029
			Итого с НДС		12 %	149643,00	1396672
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 396 671
			Итого к оплате:				**1 396 671**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Улица Хакимжана Наурызбаева 2-1-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2095,000**	**39,94**	**83665**
			Накладные расходы			***7,74***	***16205***
			Сметная прибыль			***2,96***	***6197***
2	2	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**2095,000**	**115,43**	**241819**
			Накладные расходы			***22,36***	***46838***
			Сметная прибыль			***8,55***	***17913***
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**2095,000**	**231,95**	**485939**
			Накладные расходы			***45,02***	***94308***

			Сметная прибыль			*17,18*	*35995*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3980,500	708,73	2821097
			Накладные расходы			*26,45*	*105287*
			Сметная прибыль			*52,50*	*208970*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2095,000	23,86	49977
			Накладные расходы			*5,46*	*11446*
			Сметная прибыль			*1,77*	*3702*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3908,650	8,21	32107
			Накладные расходы			*1,39*	*5419*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2378*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1172,595	71,96	84384
			Накладные расходы			*13,82*	*16201*
			Сметная прибыль			*5,33*	*6251*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	1172,595	31,57	37019
			Накладные расходы			*5,50*	*6452*
			Сметная прибыль			*2,34*	*2742*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1172,595	76,32	89491
			Накладные расходы			*15,65*	*18352*
			Сметная прибыль			*5,65*	*6629*
10	14	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1253,420	3239,27	4060160
			Накладные расходы			*300,09*	*376144*
			Сметная прибыль			*239,95*	*300753*
			ИТОГО:				**7985658**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**696651**
			Сметная прибыль				**591530**
			Итого с временными		**1,3 %**	**103814,00**	**8089472**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**116488,00**	**8205960**
			Итого с НДС		**12 %**	**984715,00**	**9190675**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				9 190 670

			Итого к оплате:				9 190 670

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект Подготовительные работы,Микрорайон Алгабас улица Р. Илияшева 1-1-3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2017г.

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/	м3	674,000	28,34	19102
			Накладные расходы			*5,49*	*3700*
			Сметная прибыль			*2,10*	*1415*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	674,000	98,11	66128
			Накладные расходы			*19,00*	*12808*
			Сметная прибыль			*7,27*	*4898*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	674,000	144,12	97140
			Накладные расходы			*27,97*	*18850*
			Сметная прибыль			*10,68*	*7196*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	943,600	708,73	668757
			Накладные расходы			*26,45*	*24959*
			Сметная прибыль			*52,56*	*49538*

5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	674,000	19,53	13166
			Накладные расходы			*4,48*	*3020*
			Сметная прибыль			*1,45*	*975*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированно йплощади	3368,000	8,21	27666
			Накладные расходы			*1,39*	*4669*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2049*
			ИТОГО:				891960
			В том числе :				
			Накладные расходы				68006
			Сметная прибыль				66071
			Итого с временными		1,3 %	11595,00	903555
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	13011,00	916566
			Итого с НДС		12 %	109988,00	1026554
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма с учетом тендерного снижения				1 026 553
			Итого к оплате:				**1 026 553**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог,Микрорайон Алгабас улица Р. Илияшева 2-1-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2017г.

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Илияшева				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ в кучи**	**м3 грунта**	**974,000**	**39,94**	**38897**
			Накладные расходы			***7,74***	***7534***
			Сметная прибыль			***2,96***	***2881***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**974,000**	**115,43**	**112426**
			Накладные расходы			***22,36***	***21776***
			Сметная прибыль			***8,55***	***8328***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**974,000**	**231,95**	**225921**
			Накладные расходы			***45,02***	***43845***
			Сметная прибыль			***17,18***	***16735***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1850,600**	**708,73**	**1311574**

			Накладные расходы			*26,45*	*48950*
			Сметная прибыль			*52,50*	*97154*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	974,000	23,86	23235
			Накладные расходы			*5,46*	*5321*
			Сметная прибыль			*1,77*	*1721*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2174,300	8,21	17860
			Накладные расходы			*1,39*	*3014*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1323*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	652,290	71,96	46941
			Накладные расходы			*13,82*	*9012*
			Сметная прибыль			*5,33*	*3477*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	652,290	31,57	20593
			Накладные расходы			*5,50*	*3589*
			Сметная прибыль			*2,34*	*1525*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	652,290	76,32	49782
			Накладные расходы			*15,65*	*10209*
			Сметная прибыль			*5,65*	*3688*
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное /в местах пересечения дорог Н=10см/. Устройство	м3 основания	0,600	6184,09	3710
			Накладные расходы			*888,28*	*533*
			Сметная прибыль			*458,08*	*275*
11	11	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб	км трубопровода	0,0095	19189445,62	182300
			Накладные расходы			*1306645,90*	*12413*
			Сметная прибыль			*1421440,42*	*13504*
12	12	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,900	3248,47	38657
			Накладные расходы			*490,26*	*5834*
			Сметная прибыль			*240,63*	*2863*
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	722,126	3239,27	2339156
			Накладные расходы			*300,09*	*216706*

			Сметная прибыль			*239,95*	*173271*
14	14	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/	м2	2287,770	816,10	1867051
			Накладные расходы			*81,41*	*186254*
			Сметная прибыль			*60,45*	*138300*
			ИТОГО:				6278104
			В том числе :				
			Накладные расходы				574991
			Сметная прибыль				465045
			Итого с временными		1,3 %	81615,00	6359719
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	91580,00	6451299
			Итого с НДС		12 %	774156,00	7225455
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				7 225 451
			Итого к оплате:				7 225 451

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Алгабас Улица Шарипа Омарова 1-1-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Илияшева				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**962,000**	**39,94**	**38419**
			Накладные расходы			***8,30***	***7983***
			Сметная прибыль			***2,96***	***2846***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**962,000**	**98,11**	**94385**
			Накладные расходы			***19,00***	***18281***
			Сметная прибыль			***7,27***	***6991***
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	962,000	**144,12**	**138648**
			Накладные расходы			***27,97***	***26904***
			Сметная прибыль			***10,68***	***10270***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1346,800**	**708,73**	**954517**
			Накладные расходы			***26,45***	***35624***
			Сметная прибыль			***52,50***	***70705***

5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	962,000	19,53	18793
			Накладные расходы			*4,48*	*4310*
			Сметная прибыль			*1,45*	*1392*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	4810,000	8,21	39511
			Накладные расходы			*1,39*	*6668*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2927*
			ИТОГО:				1284272
			В том числе :				
			Накладные расходы				99770
			Сметная прибыль				95131
			Итого с временными		1,3 %	16696,00	1300968
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	18734,00	1319702
			Итого с НДС		12 %	158364,00	1478066
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 478 065
			Итого к оплате:				**1 478 065**

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Устройство автодоро, Микрорайон Алгабас Улица Шарипа Омарова 2-1-4
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, выемка				
1	1	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ в кучи	м3 грунта	2597,400	39,94	103729
			Накладные расходы			*7,74*	*20091*
			Сметная прибыль			*2,96*	*7684*
2	2	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2597,400	115,43	299810
			Накладные расходы			*22,36*	*58070*
			Сметная прибыль			*8,55*	*22208*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	2597,400	231,95	602471
			Накладные расходы			*45,02*	*116924*
			Сметная прибыль			*17,18*	*44627*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4935,060	708,73	3497621
			Накладные расходы			*26,45*	*130536*
			Сметная прибыль			*52,50*	*259083*

5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы(бота на отвале	м(унта	2597,400	23,86	61962
			Накладные расходы			*5,46*	*14190*
			Сметная прибыль			*1,77*	*4590*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	4810,000	8,21	39511
			Накладные расходы			*1,39*	*6668*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2927*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1443,000	71,96	103843
			Накладные расходы			*13,82*	*19937*
			Сметная прибыль			*5,33*	*7692*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1443,000	31,57	45556
			Накладные расходы			*5,50*	*7939*
			Сметная прибыль			*2,34*	*3375*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1443,000	76,32	110128
			Накладные расходы			*15,65*	*22584*
			Сметная прибыль			*5,65*	*8158*
			ИТОГО:				4864631
			В том числе :				
			Накладные расходы				396940
			Сметная прибыль				360343
			Итого с временными		1,3 %	63240,00	4927871
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	70961,00	4998832
			Итого с НДС		12 %	599860,00	5598692
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				5 598 689
			Итого к оплате:				**5 598 689**

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Алгабас Улица Шокыра Болтекулы 1-1-6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, выемка				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	352,820	39,94	14090
			Накладные расходы			*8,30*	*2928*
			Сметная прибыль			*2,96*	*1044*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	352,820	98,11	34616
			Накладные расходы			*19,00*	*6705*
			Сметная прибыль			*7,27*	*2564*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	352,820	144,12	50850
			Накладные расходы			*27,97*	*9867*
			Сметная прибыль			*10,68*	*3767*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	493,948	708,73	350075
			Накладные расходы			*26,45*	*13065*
			Сметная прибыль			*52,50*	*25932*

5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	352,820	19,53	6892
			Накладные расходы			*4,48*	*1581*
			Сметная прибыль			*1,45*	*511*
			ИТОГО:				**456524**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**34146**
			Сметная прибыль				**33817**
			Итого с временными		**1,3 %**	**5935,00**	**462459**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**6659,00**	**469118**
			Итого с НДС		**12 %**	**56294,00**	**525412**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				525 411
			Итого к оплате:				**525 411**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроосвещение мкр.Алгабас 4-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2017г.

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**13-080202-0101 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн для светильников. Монтаж на установленных ж/б опорах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**81,000**	**7055,16**	**571468**
			Накладные расходы			***1579,53***	***127942***
			Сметная прибыль			***522,60***	***42331***
2	**2**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т./кронштейны К1П-0,25-0,35-0,18/**	**т**	**0,38230**	**523697,06**	**200220**
			Накладные расходы			***19545,10***	***7472***
			Сметная прибыль			***38792,37***	***14831***
3	**3**	**21-130205-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,10370**	**288443,41**	**29906**
			Накладные расходы			***10765,11***	***1116***
			Сметная прибыль			***21366,18***	***2215***
4	**4**	**11-330204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0.38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,105**	**91972,62**	**285575**
			Накладные расходы			***28933,19***	***89838***
			Сметная прибыль			***6812,79***	***21154***
5	**5**	**23-061201-1316 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**3,24500**	**356599,04**	**1157066**
			Накладные расходы			***13308,77***	***43183***
			Сметная прибыль			***26414,74***	***85709***
6	6	24-040202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТР 51177-98	шт.	66,000	3743,51	247072

			Накладные расходы			*139,71*	*9221*
			Сметная прибыль			*277,30*	*18302*
7	7	24-040202-0819 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТР 51177-98	шт.	22,000	1901,34	41829
			Накладные расходы			*70,96*	*1561*
			Сметная прибыль			*140,84*	*3098*
8	8	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,000	511,42	24548
			Накладные расходы			*19,09*	*916*
			Сметная прибыль			*37,88*	*1818*
9	9	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк бандажный SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144,000	1890,15	272182
			Накладные расходы			*70,54*	*10158*
			Сметная прибыль			*140,01*	*20162*
10	10	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	222,000	189,62	42096
			Накладные расходы			*7,08*	*1571*
			Сметная прибыль			*14,05*	*3118*
11	11	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,000	51,24	1230
			Накладные расходы			*1,91*	*46*
			Сметная прибыль			*3,80*	*91*
12	12	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	177,930	614,01	109250
			Накладные расходы			*22,92*	*4077*
			Сметная прибыль			*45,48*	*8093*
			ИТОГО:				**2982441**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**297103**
			Сметная прибыль				**220922**
			Итого с временными		1,3 %	38772,00	**3021213**
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	43505,00	**3064718**
			Итого с НДС		12 %	367766,00	**3432484**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				3 432 482
			Итого к оплате:				**3 432 482**

Принял :
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.