Распечатать | Закрыть

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170930-34063705	**1.1. Номер учетной системы** 00000000182
2. Дата выписки 30.09.2017	**3. Дата совершения оборота** 25.09.2017
4. Исправленный **4.1** Дата **4.2** Номер **4.3** Регистрационный номер	**5.** Дополнительный **5.1** Дата **5.2** Номер **5.3** Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 **6.1** РНН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник договора о совместной деятельности
- F ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 182
11.2. Дата 25.09.2017

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17

14. ИИК KZ41948000KZT22030887

15. БИК EURIKZKA

16. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 161040019460 **17.1** РНН реорганизованного лица

18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740009374
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 161040019460
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 168
24.2 Дата 16.06.2017

25. Условия оплаты по договору безналичный расчет

26. Способ отправления

27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата

28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000

30. Код товаров, работ, услуг 421120

31. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги

32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/не облагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы		тенге	1	187969925	187969925			187969925	12%	22556391	210526316		
					Всего по счету:	**187969925.00**		**0.00**	**187969925.00**		**22556391.00**	**210526316.00**		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или xmzuOHEQFw9aOLTTJ+I/ZEtDzO65pczsY2NSeDgaHIS5Ya

индивидуального предпринимателя	ud72pOOn4P33BJhx/oXi3v4yH8pVOFkPJ07BjDQw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Лот №3925400 **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2017г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			168	2017-06-16		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	**752 529 005**	**210 526 316**							**22 556 391**	**210 526 316**
Итого к оплате										**210 526 316**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Телибаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Улица 1-2-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**660,000**	**39,94**	**26358**
			Накладные расходы			***8,30***	***5477***
			Сметная прибыль			***2,96***	***1952***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**660,000**	**98,11**	**64755**
			Накладные расходы			***19,00***	***12542***
			Сметная прибыль			***7,27***	***4797***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**660,000**	**144,12**	**95122**
			Накладные расходы			***27,97***	***18458***
			Сметная прибыль			***10,68***	***7046***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**924,000**	**708,73**	**654866**
			Накладные расходы			***26,45***	***24441***

			Сметная прибыль			*52,50*	*48509*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	660,000	19,53	12893
			Накладные расходы			*4,48*	*2957*
			Сметная прибыль			*1,45*	*955*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	3300,000	8,21	27107
			Накладные расходы			*1,39*	*4575*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2008*
			ИТОГО:				881101
			В том числе :				
			Накладные расходы				68449
			Сметная прибыль				65267
			Итого с временными		1,3 %	11454,00	892555
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	12853,00	905408
			Итого с НДС		12 %	108649,00	1014057
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 014 056
			Итого к оплате:				1 014 056

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог,Микрорайон Акбулак Улица 2-2-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1782,000**	**39,94**	**71165**
			Накладные расходы			***7,74***	***13784***
			Сметная прибыль			***2,96***	***5272***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**1782,000**	**115,43**	**205691**
			Накладные расходы			***22,36***	***39840***
			Сметная прибыль			***8,55***	***15236***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**1782,000**	**231,95**	**413338**
			Накладные расходы			***45,02***	***80218***
			Сметная прибыль			***17,18***	***30618***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**3385,800**	**708,73**	**2399615**
			Накладные расходы			***26,45***	***89557***

			Сметная прибыль			*52,50*	*177749*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1782,000	23,86	42511
			Накладные расходы			*5,46*	*9736*
			Сметная прибыль			*1,77*	*3149*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	3300,000	8,21	27107
			Накладные расходы			*1,39*	*4575*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2008*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	990,000	71,96	71243
			Накладные расходы			*13,82*	*13678*
			Сметная прибыль			*5,33*	*5277*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	990,000	31,57	31254
			Накладные расходы			*5,50*	*5447*
			Сметная прибыль			*2,34*	*2315*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	990,000	76,32	75556
			Накладные расходы			*15,65*	*15494*
			Сметная прибыль			*5,65*	*5597*
			Дорога шириной 5м				
10	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	874,370	3239,27	2832316
			Накладные расходы			*300,09*	*262394*
			Сметная прибыль			*239,95*	*209801*
11	11	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	2918,030	816,10	2381407
			Накладные расходы			*81,41*	*237566*
			Сметная прибыль			*60,45*	*176401*
12	12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,681	86417,49	58868
			Накладные расходы			*3634,62*	*2476*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*4361*
13	13	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	1102,264	1158,83	1277336
			Накладные расходы			*77,19*	*85080*
			Сметная прибыль			*85,84*	*94617*

14	14	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	1102,264	500,80	552019
			Накладные расходы			*18,91*	*20845*
			Сметная прибыль			*37,10*	*40890*
15	18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90,700	2079,07	188572
			Накладные расходы			*458,60*	*41595*
			Сметная прибыль			*154,01*	*13968*
16	19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	4,082	41880,41	170935
			Накладные расходы			*1563,04*	*6380*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*12662*
			Устройство примыканий				
17	20	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3,600	71,96	259
			Накладные расходы			*13,82*	*50*
			Сметная прибыль			*5,33*	*19*
18	21	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	3,600	31,57	114
			Накладные расходы			*5,50*	*20*
			Сметная прибыль			*2,34*	*8*
19	22	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,600	76,32	275
			Накладные расходы			*15,65*	*56*
			Сметная прибыль			*5,65*	*20*
20	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	3,360	3239,27	10884
			Накладные расходы			*300,09*	*1008*
			Сметная прибыль			*239,95*	*806*
21	24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	12,000	816,10	9793
			Накладные расходы			*81,41*	*977*
			Сметная прибыль			*60,45*	*725*
			Устройство закруглений на примыканиях				
22	31	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	8,288	3239,27	26847
			Накладные расходы			*300,09*	*2487*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1989*

23	32	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м. прим.	м2 основания	25,600	816,10	20892
			Накладные расходы			*81,41*	*2084*
			Сметная прибыль			*60,45*	*1548*
			Устройство съездов во дворы				
24	39	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	54,000	39,94	2157
			Накладные расходы			*8,30*	*448*
			Сметная прибыль			*2,96*	*160*
25	40	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	54,000	98,11	5298
			Накладные расходы			*19,00*	*1026*
			Сметная прибыль			*7,27*	*392*
26	41	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	54,000	144,12	7783
			Накладные расходы			*27,97*	*1510*
			Сметная прибыль			*10,68*	*576*
27	42	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	75,600	708,73	53580
			Накладные расходы			*26,45*	*2000*
			Сметная прибыль			*52,50*	*3969*
28	43	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,000	19,53	1055
			Накладные расходы			*4,48*	*242*
			Сметная прибыль			*1,45*	*78*
29	44	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м. прим.	м2 покрытия	270,000	984,15	265720
			Накладные расходы			*186,65*	*50395*
			Сметная прибыль			*72,90*	*19683*
30	45	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	270,000	423,83	114435
			Накладные расходы			*43,98*	*11874*
			Сметная прибыль			*31,40*	*8477*
			Устройство обочин неасфальтированных				
31	57	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную. прим.	м3 грунта	0,0022	3930,34	9
			Накладные расходы			*1444,03*	*3*
			Сметная прибыль			*291,14*	*1*
			ИТОГО:				11318032

			В том числе :				
			Накладные расходы				**1002845**
			Сметная прибыль				**838373**
			Итого с временными		**1,3 %**	**147134,00**	**11465166**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**165098,00**	**11630264**
			Итого с НДС		**12 %**	**1395632,00**	**13025897**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				13 025 889
			Итого к оплате:				**13 025 889**

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица 2-2-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1177,550**	**39,94**	**47026**
			Накладные расходы			***7,74***	***9109***
			Сметная прибыль			***2,96***	***3483***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**1177,550**	**115,43**	**135921**
			Накладные расходы			***22,36***	***26327***
			Сметная прибыль			***8,55***	***10068***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**1177,550**	**231,95**	**273135**
			Накладные расходы			***45,02***	***53008***
			Сметная прибыль			***17,18***	***20232***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2237,345**	**708,73**	**1585672**
			Накладные расходы			***26,45***	***59179***

			Сметная прибыль			*52,50*	*117457*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1177,550	23,86	28091
			Накладные расходы			*5,46*	*6433*
			Сметная прибыль			*1,77*	*2081*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2102,750	8,21	17273
			Накладные расходы			*1,39*	*2915*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1279*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	630,825	71,96	45396
			Накладные расходы			*13,82*	*8715*
			Сметная прибыль			*5,33*	*3363*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	630,825	31,57	19915
			Накладные расходы			*5,50*	*3471*
			Сметная прибыль			*2,34*	*1475*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	630,825	76,32	48144
			Накладные расходы			*15,65*	*9873*
			Сметная прибыль			*5,65*	*3566*
			Дорога шириной 6м				
10	10	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	699,900	816,10	571189
			Накладные расходы			*81,41*	*56981*
			Сметная прибыль			*60,45*	*42310*
11	11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,33038280	86417,49	28551
			Накладные расходы			*3634,62*	*1201*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*2115*
12	12	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	534,600	1158,83	619510
			Накладные расходы			*77,19*	*41264*
			Сметная прибыль			*85,84*	*45890*
13	13	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	534,600	500,80	267730
			Накладные расходы			*18,91*	*10110*
			Сметная прибыль			*37,10*	*19832*

14	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,1651914	86417,49	14275
			Накладные расходы			*3634,62*	*600*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*1057*
15	15	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	534,600	1233,76	659568
			Накладные расходы			*79,98*	*42759*
			Сметная прибыль			*91,39*	*48857*
16	16	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	534,600	269,17	143899
			Накладные расходы			*10,16*	*5429*
			Сметная прибыль			*19,94*	*10659*
17	17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	230,200	2079,07	478603
			Накладные расходы			*458,60*	*105570*
			Сметная прибыль			*154,01*	*35452*
18	18	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	10,359	41880,41	433839
			Накладные расходы			*1563,04*	*16191*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*32136*
			Дорога шириной 5м				
19	19	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	609,965	3239,27	1975838
			Накладные расходы			*300,09*	*183047*
			Сметная прибыль			*239,95*	*146358*
20	20	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	2567,870	816,10	2095641
			Накладные расходы			*81,41*	*209058*
			Сметная прибыль			*60,45*	*155233*
21	21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,97446240	86417,49	84211
			Накладные расходы			*3634,62*	*3542*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*6238*
22	22	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	1576,800	1158,83	1827242
			Накладные расходы			*77,19*	*121708*
			Сметная прибыль			*85,84*	*135351*
23	23	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	1576,800	500,80	789668
			Накладные расходы			*18,91*	*29819*

			Сметная прибыль			*37,10*	*58494*
24	24	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,48723120	86417,49	42105
			Накладные расходы			*3634,62*	*1771*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*3119*
25	25	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	1576,800	1233,76	1945394
			Накладные расходы			*79,98*	*126118*
			Сметная прибыль			*91,39*	*144103*
26	26	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	1576,800	269,17	424430
			Накладные расходы			*10,16*	*16014*
			Сметная прибыль			*19,94*	*31439*
			Устройство закруглений на примыканиях				
27	27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	8,288	3239,27	26847
			Накладные расходы			*300,09*	*2487*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1989*
28	28	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м. прим.	м2 основания	25,600	816,10	20892
			Накладные расходы			*81,41*	*2084*
			Сметная прибыль			*60,45*	*1548*
29	29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,0133488	86417,49	1154
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*85*
30	30	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	21,600	1158,83	25031
			Накладные расходы			*77,19*	*1667*
			Сметная прибыль			*85,84*	*1854*
31	31	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	21,600	500,80	10817
			Накладные расходы			*18,91*	*408*
			Сметная прибыль			*37,10*	*801*
32	32	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,0066744	86417,49	577
			Накладные расходы			*3634,62*	*24*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*43*

33	33	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	21,600	1233,76	26649
			Накладные расходы			*79,98*	*1728*
			Сметная прибыль			*91,39*	*1974*
34	34	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	21,600	269,17	5814
			Накладные расходы			*10,16*	*219*
			Сметная прибыль			*19,94*	*431*
			Устройство съездов во дворы				
35	35	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	23,182	39,94	926
			Накладные расходы			*8,30*	*192*
			Сметная прибыль			*2,96*	*69*
36	36	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	23,182	98,11	2274
			Накладные расходы			*19,00*	*441*
			Сметная прибыль			*7,27*	*168*
37	37	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	23,182	144,12	3341
			Накладные расходы			*27,97*	*648*
			Сметная прибыль			*10,68*	*247*
38	38	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	32,455	708,73	23002
			Накладные расходы			*26,45*	*858*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1704*
39	39	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,182	19,53	453
			Накладные расходы			*4,48*	*104*
			Сметная прибыль			*1,45*	*34*
40	40	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси 12см, Н=0,2м. прим.	м2 покрытия	115,910	984,15	114072
			Накладные расходы			*186,65*	*21634*
			Сметная прибыль			*72,90*	*8450*
41	41	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	115,910	423,83	49127
			Накладные расходы			*43,98*	*5097*
			Сметная прибыль			*31,40*	*3639*

42	42	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	96,330	1107,04	106642
			Накладные расходы			*127,02*	*12236*
			Сметная прибыль			*82,00*	*7899*
43	43	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	96,330	701,47	67572
			Накладные расходы			*81,11*	*7813*
			Сметная прибыль			*51,96*	*5005*
			Устройство водоотведения				
44	44	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	18,900	484,90	9165
			Накладные расходы			*113,20*	*2140*
			Сметная прибыль			*35,92*	*679*
45	45	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	35,910	708,73	25450
			Накладные расходы			*26,45*	*950*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1885*
46	46	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,900	23,86	451
			Накладные расходы			*5,46*	*103*
			Сметная прибыль			*1,77*	*33*
47	47	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную под лотки. прим.	м3 грунта	2,450	4716,41	11555
			Накладные расходы			*1732,84*	*4245*
			Сметная прибыль			*349,36*	*856*
48	48	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство. прим.	м3 основания	3,800	4805,69	18262
			Накладные расходы			*836,83*	*3180*
			Сметная прибыль			*355,98*	*1353*
49	49	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	3,780	15872,87	59999
			Накладные расходы			*3343,02*	*12637*
			Сметная прибыль			*1175,77*	*4444*
50	50	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 36шт	м3	3,780	57711,63	218150
			Накладные расходы			*2153,88*	*8142*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*16159*
51	51	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,100	1868,30	17001

			Накладные расходы			*686,42*	*6246*
			Сметная прибыль			*138,39*	*1259*
52	52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15. прим.	м3	5,482	19887,33	109022
			Накладные расходы			*1370,89*	*7515*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*8076*
53	53	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное Н=0,1м. Устройство	м3 основания	0,370	6184,09	2288
			Накладные расходы			*888,28*	*329*
			Сметная прибыль			*458,08*	*169*
54	54	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм. прим.	км трубопровода	0,0074	2214831,47	16390
			Накладные расходы			*673129,70*	*4981*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*1214*
55	55	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,42960	16863,85	125292
			Накладные расходы			*629,38*	*4676*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*9281*
56	56	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. прим.	м2 изолируемой поверхности	9,250	1421,13	13145
			Накладные расходы			*422,07*	*3904*
			Сметная прибыль			*105,27*	*974*
57	57	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную труб.Группа грунтов 3	м3 грунта	0,900	1868,30	1681
			Накладные расходы			*686,42*	*618*
			Сметная прибыль			*138,39*	*125*
58	58	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную. прим.	м3 грунта	84,300	3930,34	331328
			Накладные расходы			*1444,03*	*121732*
			Сметная прибыль			*291,14*	*24543*
59	59	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,300	270,03	22763
			Накладные расходы			*86,73*	*7311*
			Сметная прибыль			*20,00*	*1686*
60	60	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,15м. прим.	м2 покрытия	143,100	984,15	140831
			Накладные расходы			*186,65*	*26709*
			Сметная прибыль			*72,90*	*10432*
61	61	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	143,100	158,94	22744
			Накладные расходы			*16,49*	*2360*

			Сметная прибыль			*11,77*	*1685*
62	62	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	143,100	1107,04	158418
			Накладные расходы			*127,02*	*18176*
			Сметная прибыль			*82,00*	*11735*
63	63	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	143,100	701,47	100380
			Накладные расходы			*81,11*	*11606*
			Сметная прибыль			*51,96*	*7436*
64	64	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	143,100	2079,07	297515
			Накладные расходы			*458,60*	*65626*
			Сметная прибыль			*154,01*	*22038*
65	65	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 , БР100.20.08	м3	2,290	41880,41	95889
			Накладные расходы			*1563,04*	*3579*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*7103*
66	66	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3, откосов	м2 спланированной площади	646,500	262,75	169871
			Накладные расходы			*96,54*	*62412*
			Сметная прибыль			*19,46*	*12583*
			Устройство водовыпусков с проезжей части				
67	67	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях, под водовыпуски. прим.	м3 грунта	0,200	3930,34	786
			Накладные расходы			*1444,03*	*289*
			Сметная прибыль			*291,14*	*58*
68	68	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС Н=0,1м. Устройство. прим.	м3 основания	0,100	4805,69	481
			Накладные расходы			*836,83*	*84*
			Сметная прибыль			*355,98*	*36*
69	69	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном В15. прим.	м3	0,100	19887,33	1989
			Накладные расходы			*1370,89*	*137*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*147*
			Устройство обочин неасфальтированных				
70	70	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную. прим.	м3 грунта	73,360	3930,34	288330
			Накладные расходы			*1444,03*	*105934*
			Сметная прибыль			*291,14*	*21358*

71	71	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	73,360	270,03	19809
			Накладные расходы			*86,73*	*6362*
			Сметная прибыль			*20,00*	*1467*
72	72	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см, Н=0,11м. прим.	м2 покрытия обочин	792,000	215,13	170380
			Накладные расходы			*44,35*	*35128*
			Сметная прибыль			*15,94*	*12621*
73	73	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014, толщ.11мм	м3	110,642	1603,59	177425
			Накладные расходы			*59,85*	*6622*
			Сметная прибыль			*118,78*	*13143*
74	74	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3, откосов	м2 спланированной площади	646,500	262,75	169871
			Накладные расходы			*96,54*	*62412*
			Сметная прибыль			*19,46*	*12583*
			Устройство люков колодцев				
75	75	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка. прим.	м3 конструкции	0,600	3699,93	2220
			Накладные расходы			*1199,33*	*720*
			Сметная прибыль			*274,07*	*164*
76	76	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	10,000	1430,04	14300
			Накладные расходы			*524,90*	*5249*
			Сметная прибыль			*105,93*	*1059*
77	77	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	4,800	88,90	427
			Накладные расходы			*3,32*	*16*
			Сметная прибыль			*6,59*	*32*
78	78	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	4,800	708,73	3402
			Накладные расходы			*26,45*	*127*
			Сметная прибыль			*52,50*	*252*
79	79	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под люк 2шт на люк. прим.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,400	15924,01	6370
			Накладные расходы			*4704,74*	*1882*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*472*
80	80	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	20,000	1909,04	38181

			Накладные расходы			*71,25*	*1425*
			Сметная прибыль			*141,41*	*2828*
81	**81**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж новых люков**	**шт.**	**10,000**	**2495,46**	**24955**
			Накладные расходы			*879,01*	*8790*
			Сметная прибыль			*184,85*	*1848*
82	**82**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**10,000**	**18063,73**	**180637**
			Накладные расходы			*674,16*	*6742*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*13381*
83	**83**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание люка бетоном В15. прим.**	**м3**	**2,000**	**19887,33**	**39775**
			Накладные расходы			*1370,89*	*2742*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*2946*
84	**84**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см**	**м2 покрытия**	**10,000**	**1107,04**	**11070**
			Накладные расходы			*127,02*	*1270*
			Сметная прибыль			*82,00*	*820*
85	**85**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**10,000**	**701,47**	**7015**
			Накладные расходы			*81,11*	*811*
			Сметная прибыль			*51,96*	*520*
			Устройство оголовков из бортовых камней				
86	**86**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых камней**	**м бортового камня**	**48,000**	**1778,92**	**85388**
			Накладные расходы			*447,40*	*21475*
			Сметная прибыль			*131,77*	*6325*
87	**87**	**21-040508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые**	**м3**	**2,160**	**41880,41**	**90462**
			Накладные расходы			*1563,04*	*3376*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*6701*
88	**88**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подливки под оголовки**	**м3**	**3,840**	**2723,31**	**10458**
			Накладные расходы			*730,31*	*2804*
			Сметная прибыль			*201,73*	*775*
89	**89**	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,840**	**15575,51**	**59810**
			Накладные расходы			*581,30*	*2232*
			Сметная прибыль			*1153,74*	*4430*
			ИТОГО:				**18458589**
			В том числе :				

			Накладные расходы				**1863711**
			Сметная прибыль				**1367303**
			Итого с временными		**1,3 %**	**239962,00**	**18698550**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**269259,00**	**18967809**
			Итого с НДС		**12 %**	**2276137,00**	**21243946**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				21 243 934
			Итого к оплате:				**21 243 934**

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица №4 2-2-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорога шириной 5м				
1	**10**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**151,250**	**3239,27**	**489940**
			Накладные расходы			***300,09***	***45389***
			Сметная прибыль			***239,95***	***36292***
2	**11**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.**	**м2 основания**	**505,860**	**816,10**	**412833**
			Накладные расходы			***81,41***	***41184***
			Сметная прибыль			***60,45***	***30580***
3	**12**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2**	**т**	**0,1918148**	**86417,49**	**16576**
			Накладные расходы			***3634,62***	***697***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***1228***
4	**13**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см**	**м2 покрытия**	**310,380**	**1158,83**	**359677**
			Накладные расходы			***77,19***	***23957***
			Сметная прибыль			***85,84***	***26643***
5	**14**	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см**	**м2 покрытия**	**310,380**	**500,80**	**155440**
			Накладные расходы			***18,91***	***5870***
			Сметная прибыль			***37,10***	***11514***
6	**15**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**0,09590740**	**86417,49**	**8288**

			Накладные расходы			*3634,62*	*349*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*614*
7	16	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	310,380	1233,76	382935
			Накладные расходы			*79,98*	*24825*
			Сметная прибыль			*91,39*	*28366*
8	17	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	310,380	269,17	83545
			Накладные расходы			*10,16*	*3152*
			Сметная прибыль			*19,94*	*6189*
			Устройство закруглений на примыканиях				
9	18	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	5,264	3239,27	17051
			Накладные расходы			*300,09*	*1580*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1263*
10	19	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м. прим.	м2 основания	14,800	816,10	12078
			Накладные расходы			*81,41*	*1205*
			Сметная прибыль			*60,45*	*895*
11	20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,0066744	86417,49	577
			Накладные расходы			*3634,62*	*24*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*43*
12	21	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	10,800	1158,83	12515
			Накладные расходы			*77,19*	*834*
			Сметная прибыль			*85,84*	*927*
13	22	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	10,800	500,80	5409
			Накладные расходы			*18,91*	*204*
			Сметная прибыль			*37,10*	*401*
14	23	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,00333720	86417,49	288
			Накладные расходы			*3634,62*	*12*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*21*
15	24	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	10,800	1233,76	13325
			Накладные расходы			*79,98*	*864*

			Сметная прибыль			*91,39*	*987*
16	25	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	10,800	269,17	2907
			Накладные расходы			*10,16*	*110*
			Сметная прибыль			*19,94*	*215*
			Устройство съездов во дворы				
17	31	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м. прим.	м2 покрытия	27,000	984,15	26572
			Накладные расходы			*186,65*	*5039*
			Сметная прибыль			*72,90*	*1968*
18	32	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	27,000	423,83	11443
			Накладные расходы			*43,98*	*1187*
			Сметная прибыль			*31,40*	*848*
19	33	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	22,800	1107,04	25241
			Накладные расходы			*127,02*	*2896*
			Сметная прибыль			*82,00*	*1870*
20	34	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	22,800	701,47	15993
			Накладные расходы			*81,11*	*1849*
			Сметная прибыль			*51,96*	*1185*
			ИТОГО:				2052635
			В том числе :				
			Накладные расходы				161228
			Сметная прибыль				152047
			Итого с временными		1,3 %	26684,00	2079319
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	29942,00	2109261
			Итого с НДС		12 %	253111,00	2362372
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				*2 362 371*
			Итого к оплате:				2 362 371

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон "Акбулак". Улица Самади 2-2-8**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2017 года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорожная одежда дороги шириной 6м				
1	**20**	**11-270602-0901 РСНБ**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0584282**	**86417,49**	**5049**
			Накладные расходы			***3634,62***	***212***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***374***
2	**21**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**94,544**	**1120,12**	**105900**
			Накладные расходы			***75,70***	***7157***
			Сметная прибыль			***82,97***	***7844***
3	**22**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**94,544**	**484,15**	**45774**
			Накладные расходы			***18,29***	***1729***
			Сметная прибыль			***35,86***	***3391***
4	**23**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,3732609**	**86417,49**	**118674**
			Накладные расходы			***3634,62***	***4991***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***8791***
5	**24**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**4444,210**	**1233,76**	**5483091**
			Накладные расходы			***79,98***	***355463***
			Сметная прибыль			***91,39***	***406155***

6	25	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4444,210	252,49	1122101
			Накладные расходы			*9,53*	*42369*
			Сметная прибыль			*18,70*	*83119*
7	26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	249,400	2079,07	518521
			Накладные расходы			*458,60*	*114376*
			Сметная прибыль			*154,01*	*38409*
8	27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.15	м3	11,223	41880,41	470024
			Накладные расходы			*1563,04*	*17542*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*34817*
			Дорожная одежда дороги шириной 5м				
9	29	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/	м2	668,790	816,10	545800
			Накладные расходы			*81,41*	*54448*
			Сметная прибыль			*60,45*	*40430*
10	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2538002	86417,49	21933
			Накладные расходы			*3634,62*	*922*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*1625*
11	31	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	410,680	1120,12	460010
			Накладные расходы			*75,70*	*31088*
			Сметная прибыль			*82,97*	*34075*
12	32	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/	м2 покрытия	410,680	484,15	198831
			Накладные расходы			*18,29*	*7511*
			Сметная прибыль			*35,86*	*14728*
13	33	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12690010	86417,49	10966
			Накладные расходы			*3634,62*	*461*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*812*
14	34	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси	м2	410,680	1233,76	506681
			Накладные расходы			*79,98*	*32848*
			Сметная прибыль			*91,39*	*37532*
15	35	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	410,680	252,49	103691

			Накладные расходы			*9,53*	*3915*
			Сметная прибыль			*18,70*	*7681*
			Устройство примыканий				
16	**40**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/**	**м2**	**32,800**	**816,10**	**26768**
			Накладные расходы			*81,41*	*2670*
			Сметная прибыль			*60,45*	*1983*
17	**41**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0202704**	**86417,49**	**1752**
			Накладные расходы			*3634,62*	*74*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*130*
18	**42**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**32,800**	**1120,12**	**36740**
			Накладные расходы			*75,70*	*2483*
			Сметная прибыль			*82,97*	*2721*
19	**43**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**32,800**	**484,15**	**15880**
			Накладные расходы			*18,29*	*600*
			Сметная прибыль			*35,86*	*1176*
20	**44**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,016068**	**86417,49**	**1389**
			Накладные расходы			*3634,62*	*58*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*103*
21	**45**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси**	**м2**	**52,000**	**1233,76**	**64156**
			Накладные расходы			*79,98*	*4159*
			Сметная прибыль			*91,39*	*4752*
22	**46**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**52,000**	**252,49**	**13129**
			Накладные расходы			*9,53*	*496*
			Сметная прибыль			*18,70*	*973*
			Устройство закруглений на примыканиях				
23	**48**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/**	**м2**	**101,200**	**816,10**	**82589**
			Накладные расходы			*81,41*	*8239*
			Сметная прибыль			*60,45*	*6118*
24	**49**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,060**	**86417,49**	**5191**
			Накладные расходы			*3634,62*	*218*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*385*

25	50	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	97,200	1120,12	108875
			Накладные расходы			*75,70*	*7358*
			Сметная прибыль			*82,97*	*8065*
26	51	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/	м2 покрытия	97,200	484,15	47059
			Накладные расходы			*18,29*	*1778*
			Сметная прибыль			*35,86*	*3486*
27	52	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,03003480	86417,49	2596
			Накладные расходы			*3634,62*	*109*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*192*
28	53	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси	м2	97,200	1233,76	119922
			Накладные расходы			*79,98*	*7774*
			Сметная прибыль			*91,39*	*8883*
29	54	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	97,200	252,49	24542
			Накладные расходы			*9,53*	*927*
			Сметная прибыль			*18,70*	*1818*
			Устройство съездов во дворы				
30	60	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, Н=0,2м	м2 покрытия	1516,000	984,15	1491966
			Накладные расходы			*186,65*	*282958*
			Сметная прибыль			*72,90*	*110516*
31	61	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	1516,000	423,83	642531
			Накладные расходы			*43,98*	*66669*
			Сметная прибыль			*31,40*	*47595*
32	62	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/. Устройство	м2 покрытия	1263,540	1107,04	1398794
			Накладные расходы			*127,02*	*160492*
			Сметная прибыль			*82,00*	*103614*
33	63	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1263,540	4133,44	5222768
			Накладные расходы			*209,19*	*264323*
			Сметная прибыль			*306,18*	*386872*

			Устройство тротуара				
34	78	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	493,550	1955,11	964945
			Накладные расходы			*453,98*	*224060*
			Сметная прибыль			*144,82*	*71477*
35	79	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8	м3	7,89680	35653,80	281551
			Накладные расходы			*1330,65*	*10508*
			Сметная прибыль			*2641,02*	*20856*
36	80	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, Н=0,15м	м2 покрытия	641,550	984,15	631379
			Накладные расходы			*186,65*	*119744*
			Сметная прибыль			*72,90*	*46769*
37	81	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	641,550	158,94	101966
			Накладные расходы			*16,49*	*10580*
			Сметная прибыль			*11,77*	*7553*
38	82	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /5см/. Устройство	м2 покрытия	641,550	1107,04	710224
			Накладные расходы			*127,02*	*81488*
			Сметная прибыль			*82,00*	*52609*
39	83	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	641,550	4133,44	2651809
			Накладные расходы			*209,19*	*134207*
			Сметная прибыль			*306,18*	*196430*
40	84	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1298,000	262,75	341056
			Накладные расходы			*96,54*	*125306*
			Сметная прибыль			*19,46*	*25263*
			Устройство люков колодцев				
41	91	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка	м3 конструкции	10,800	2505,64	27061
			Накладные расходы			*93,51*	*1010*
			Сметная прибыль			*185,60*	*2005*
42	92	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	54,000	1430,04	77222
			Накладные расходы			*524,90*	*28345*
			Сметная прибыль			*105,93*	*5720*

43	93	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	26,120	88,90	2322
			Накладные расходы			*3,32*	*87*
			Сметная прибыль			*6,59*	*172*
44	94	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	26,120	708,73	18512
			Накладные расходы			*26,45*	*691*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1371*
45	95	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под люк	м3 сборных железобетонных конструкций	1,728	15924,01	27517
			Накладные расходы			*4704,74*	*8130*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*2038*
46	96	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	108,000	1909,04	206176
			Накладные расходы			*71,25*	*7695*
			Сметная прибыль			*141,41*	*15272*
47	97	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков	шт.	54,000	2495,46	134755
			Накладные расходы			*879,01*	*47467*
			Сметная прибыль			*184,85*	*9982*
48	98	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	54,000	18063,73	975441
			Накладные расходы			*674,16*	*36405*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*72255*
49	99	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люка бетоном В15	м3	10,800	19887,33	214783
			Накладные расходы			*1370,89*	*14806*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*15910*
50	100	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	81,000	1107,04	89671
			Накладные расходы			*127,02*	*10288*
			Сметная прибыль			*82,00*	*6642*
51	101	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	81,000	701,47	56819
			Накладные расходы			*81,11*	*6570*
			Сметная прибыль			*51,96*	*4209*
			Устройство оголовков из бортовых камней				
52	102	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Установка бортовых камней	м бортового камня	160,000	1778,92	284628
			Накладные расходы			*447,40*	*71584*

			Сметная прибыль			*131,77*	*21084*
53	103	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	7,200	41880,41	301539
			Накладные расходы			*1563,04*	*11254*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*22336*
54	104	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подливки под оголовки	м3	12,800	2723,31	34858
			Накладные расходы			*730,31*	*9348*
			Сметная прибыль			*201,73*	*2582*
55	105	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20	м3	12,800	15575,51	199367
			Накладные расходы			*581,30*	*7441*
			Сметная прибыль			*1153,74*	*14768*
			Устройство перехода через лотки				
56	106	11-300111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	1,190	12121,18	14424
			Накладные расходы			*3815,38*	*4540*
			Сметная прибыль			*897,86*	*1068*
57	107	21-040501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15(ПУ150.75.15) СТ РК 937-92, прим.	шт.	7,000	18104,06	126728
			Накладные расходы			*675,67*	*4730*
			Сметная прибыль			*1341,04*	*9387*
			ИТОГО:				27498447
			В том числе :				
			Накладные расходы				2462701
			Сметная прибыль				2036922
			Итого с временными		1,3 %	357480,00	27855927
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	401125,00	28257052
			Итого с НДС		12 %	3390846,00	31647898
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				31 647 879
			Итого к оплате:				31 647 879

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица Сулейменова, 2-2-10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорога шириной 6м				
1	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**2,44531170**	**86417,49**	**211318**
			Накладные расходы			***3634,62***	***8888***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***15653***
2	**20**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см**	**м2 покрытия**	**7913,630**	**1233,76**	**9763525**
			Накладные расходы			***79,98***	***632959***
			Сметная прибыль			***91,39***	***723224***
3	**21**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см**	**м2 покрытия**	**7913,630**	**269,17**	**2130124**
			Накладные расходы			***10,16***	***80372***
			Сметная прибыль			***19,94***	***157787***
			Устройство примыканий				
4	**32**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**0,006798**	**86417,49**	**587**
			Накладные расходы			***3634,62***	***25***

			Сметная прибыль			*6401,30*	*44*
5	33	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	22,000	1233,76	27143
			Накладные расходы			*79,98*	*1760*
			Сметная прибыль			*91,39*	*2011*
6	34	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	22,000	269,17	5922
			Накладные расходы			*10,16*	*223*
			Сметная прибыль			*19,94*	*439*
			Устройство закруглений на примыканиях				
7	40	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,03670920	86417,49	3172
			Накладные расходы			*3634,62*	*133*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*235*
8	41	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	118,800	1233,76	146571
			Накладные расходы			*79,98*	*9502*
			Сметная прибыль			*91,39*	*10857*
9	42	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	118,800	269,17	31978
			Накладные расходы			*10,16*	*1207*
			Сметная прибыль			*19,94*	*2369*
			Устройство съездов во дворы				
10	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	1542,310	1107,04	1707405
			Накладные расходы			*127,02*	*195901*
			Сметная прибыль			*82,00*	*126474*
11	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1542,310	701,47	1081880
			Накладные расходы			*81,11*	*125091*
			Сметная прибыль			*51,96*	*80139*
			Устройство покрытия тротуара				
12	70	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	1015,030	1107,04	1123683
			Накладные расходы			*127,02*	*128927*
			Сметная прибыль			*82,00*	*83236*

13	71	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1015,030	701,47	712010
			Накладные расходы			*81,11*	*82325*
			Сметная прибыль			*51,96*	*52741*
			Устройство обочин неасфальтированных				
14	78	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную. прим.	м3 грунта	149,000	3930,34	585621
			Накладные расходы			*1444,03*	*215161*
			Сметная прибыль			*291,14*	*43379*
15	79	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	149,000	270,03	40234
			Накладные расходы			*86,73*	*12922*
			Сметная прибыль			*20,00*	*2980*
16	80	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см, Н=0,11м. прим.	м2 покрытия обочин	1645,455	194,76	320471
			Накладные расходы			*43,59*	*71730*
			Сметная прибыль			*14,43*	*23739*
17	81	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014, толщ.11мм	м3	229,870	1603,59	368618
			Накладные расходы			*59,85*	*13757*
			Сметная прибыль			*118,78*	*27305*
18	82	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3, откосов	м2 спланированной площади	1319,600	262,75	346731
			Накладные расходы			*96,54*	*127391*
			Сметная прибыль			*19,46*	*25684*
			Устройство люков колодцев				
19	89	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка. прим.	м3 конструкции	14,000	3699,93	51799
			Накладные расходы			*1199,33*	*16791*
			Сметная прибыль			*274,07*	*3837*
20	90	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	70,000	1430,04	100103
			Накладные расходы			*524,90*	*36743*
			Сметная прибыль			*105,93*	*7415*
21	91	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	31,900	88,90	2836
			Накладные расходы			*3,32*	*106*
			Сметная прибыль			*6,59*	*210*

22	92	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	31,900	708,73	22608
			Накладные расходы			*26,45*	*844*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1675*
23	93	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под люк. прим.	м3 сборных железобетонных конструкций	2,800	15924,01	44587
			Накладные расходы			*4704,74*	*13173*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*3303*
24	94	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	140,000	1909,04	267265
			Накладные расходы			*71,25*	*9975*
			Сметная прибыль			*141,41*	*19797*
25	95	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж новых люков	шт.	70,000	2495,46	174682
			Накладные расходы			*879,01*	*61531*
			Сметная прибыль			*184,85*	*12939*
26	96	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	70,000	18063,73	1264461
			Накладные расходы			*674,16*	*47191*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*93664*
27	97	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люка бетоном В15.прим.	м3	14,000	19887,33	278423
			Накладные расходы			*1370,89*	*19193*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*20624*
28	98	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	105,000	1107,04	116240
			Накладные расходы			*127,02*	*13337*
			Сметная прибыль			*82,00*	*8610*
29	99	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	105,000	701,47	73654
			Накладные расходы			*81,11*	*8516*
			Сметная прибыль			*51,96*	*5456*
			Устройство оголовков из бортовых камней				
30	100	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Установка бортовых камней	м бортового камня	288,000	1778,92	512330
			Накладные расходы			*447,40*	*128851*
			Сметная прибыль			*131,77*	*37950*
31	101	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	12,960	41880,41	542770

			Накладные расходы			*1563,04*	*20257*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*40205*
32	**102**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подливки под оголовки**	**м3**	**23,040**	**2723,31**	**62745**
			Накладные расходы			*730,31*	*16826*
			Сметная прибыль			*201,73*	*4648*
33	**103**	**21-020101-0701 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**23,040**	**15575,51**	**358860**
			Накладные расходы			*581,30*	*13393*
			Сметная прибыль			*1153,74*	*26582*
34	**104**	**11-300111-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка. прим.**	**м3 железобетонных конструкций**	**2,040**	**12121,18**	**24727**
			Накладные расходы			*3815,38*	*7783*
			Сметная прибыль			*897,86*	*1832*
35	**105**	**21-040501-0427 РСНБ РК 2015**	**Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 (ПУ 150.75.15) СТ РК 937-92, прим.**	**шт.**	**12,000**	**18104,06**	**217249**
			Накладные расходы			*675,67*	*8108*
			Сметная прибыль			*1341,04*	*16092*
			ИТОГО:				**22722331**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2130894**
			Сметная прибыль				**1683136**
			Итого с временными		**1,3 %**	**295390,00**	**23017721**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**331455,00**	**23349176**
			Итого с НДС		**12 %**	**2801901,00**	**26151077**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				26 151 062
			Итого к оплате:				**26 151 062**

Принял :
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица Сарытогай 2-2-11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорога 6м				
1	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**1,0444861**	**86417,49**	**90262**
			Накладные расходы			***3634,62***	***3796***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***6686***
2	**20**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см**	**м2 покрытия**	**3380,214**	**1233,76**	**4170375**
			Накладные расходы			***79,98***	***270361***
			Сметная прибыль			***91,39***	***308917***
3	**21**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см**	**м2 покрытия**	**3380,214**	**269,17**	**909857**
			Накладные расходы			***10,16***	***34330***
			Сметная прибыль			***19,94***	***67397***
4	**22**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые . Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**154,5935**	**2079,07**	**321411**
			Накладные расходы			***458,60***	***70897***
			Сметная прибыль			***154,01***	***23808***

5	23	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	6,956750	41880,41	291352
			Накладные расходы			*1563,04*	*10874*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*21582*
			Устройство примыканий				
6	28	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	22,000	816,10	17954
			Накладные расходы			*81,41*	*1791*
			Сметная прибыль			*60,45*	*1330*
7	29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,0135960	86417,49	1175
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*87*
8	30	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	22,000	1158,83	25494
			Накладные расходы			*77,19*	*1698*
			Сметная прибыль			*85,84*	*1888*
9	31	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	22,000	500,80	11018
			Накладные расходы			*18,91*	*416*
			Сметная прибыль			*37,10*	*816*
10	32	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,0067980	86417,49	587
			Накладные расходы			*3634,62*	*25*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*44*
11	33	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	22,000	1233,76	27143
			Накладные расходы			*79,98*	*1760*
			Сметная прибыль			*91,39*	*2011*
12	34	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	22,000	269,17	5922
			Накладные расходы			*10,16*	*223*
			Сметная прибыль			*19,94*	*439*
			Устройство закруглений на примыканиях				
13	36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м. прим.	м2 основания	68,800	816,10	56148
			Накладные расходы			*81,41*	*5601*
			Сметная прибыль			*60,45*	*4159*
14	37	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,04046400	86417,49	3461

			Накладные расходы			*3634,62*	*146*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*256*
15	38	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	64,800	1158,83	75092
			Накладные расходы			*77,19*	*5002*
			Сметная прибыль			*85,84*	*5562*
16	39	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	64,800	500,80	32452
			Накладные расходы			*18,91*	*1225*
			Сметная прибыль			*37,10*	*2404*
17	40	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,02002320	86417,49	1730
			Накладные расходы			*3634,62*	*73*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*128*
18	41	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	64,800	1233,76	79948
			Накладные расходы			*79,98*	*5183*
			Сметная прибыль			*91,39*	*5922*
19	42	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	64,800	269,17	17442
			Накладные расходы			*10,16*	*658*
			Сметная прибыль			*19,94*	*1292*
			Устройство съездов во дворы				
20	48	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м. прим.	м2 покрытия	728,000	984,15	716459
			Накладные расходы			*186,65*	*135880*
			Сметная прибыль			*72,90*	*53071*
21	49	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	728,000	423,83	308551
			Накладные расходы			*43,98*	*32015*
			Сметная прибыль			*31,40*	*22856*
22	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	606,800	1107,04	671754
			Накладные расходы			*127,02*	*77075*
			Сметная прибыль			*82,00*	*49760*
23	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	606,800	701,47	425650

			Накладные расходы			*81,11*	*49215*
			Сметная прибыль			*51,96*	*31530*
			Устройство покрытия тротуара				
24	**74**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3, откосов**	**м2 спланированной площади**	**613,000**	**262,75**	**161069**
			Накладные расходы			*96,54*	*59178*
			Сметная прибыль			*19,46*	*11931*
			Устройство обочин неасфальтированных				
25	**75**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную. прим.**	**м3 грунта**	**69,000**	**3930,34**	**271194**
			Накладные расходы			*1444,03*	*99638*
			Сметная прибыль			*291,14*	*20088*
26	**76**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**69,000**	**270,03**	**18632**
			Накладные расходы			*86,73*	*5984*
			Сметная прибыль			*20,00*	*1380*
27	**77**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см, Н=0,11м. прим.**	**м2 покрытия обочин**	**763,636**	**194,76**	**148727**
			Накладные расходы			*43,59*	*33289*
			Сметная прибыль			*14,43*	*11017*
28	**78**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014, толщ.11мм**	**м3**	**106,680**	**1603,59**	**171071**
			Накладные расходы			*59,85*	*6385*
			Сметная прибыль			*118,78*	*12672*
29	**79**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3, откосов**	**м2 спланированной площади**	**613,000**	**262,75**	**161069**
			Накладные расходы			*96,54*	*59178*
			Сметная прибыль			*19,46*	*11931*
			Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком				
30	**80**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дождеприемника. прим.**	**шт.**	**2,000**	**2495,46**	**4991**
			Накладные расходы			*879,01*	*1758*
			Сметная прибыль			*184,85*	*370*
31	**81**	**23-030101-0403 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**24597,78**	**49196**
			Накладные расходы			*918,02*	*1836*
			Сметная прибыль			*1822,06*	*3644*
32	**82**	**11-300401-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка смотрового блока. прим.**	**м3 железобетонных блоков**	**0,660**	**8026,81**	**5298**

			Накладные расходы			*1884,90*	*1244*
			Сметная прибыль			*594,58*	*392*
33	83	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, прим.	м3	0,660	57711,63	38090
			Накладные расходы			*2153,88*	*1422*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*2821*
34	84	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под дождеприемник 4шт на решетку. прим.	м3 сборных железобетонных конструкций	0,080	15924,01	1274
			Накладные расходы			*4704,74*	*376*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*94*
35	85	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под дождеприемник железобетонные РП-1 , прим.	шт.	4,000	1909,04	7636
			Накладные расходы			*71,25*	*285*
			Сметная прибыль			*141,41*	*566*
			Устройство оголовков из бортовых камней				
36	97	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Установка бортовых камней	м бортового камня	112,000	1778,92	199239
			Накладные расходы			*447,40*	*50109*
			Сметная прибыль			*131,77*	*14758*
37	98	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м3	5,040	41880,41	211077
			Накладные расходы			*1563,04*	*7878*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*15635*
38	99	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подливки под оголовки	м3	8,960	2723,31	24401
			Накладные расходы			*730,31*	*6544*
			Сметная прибыль			*201,73*	*1807*
39	100	21-020101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	8,960	15575,51	139557
			Накладные расходы			*581,30*	*5208*
			Сметная прибыль			*1153,74*	*10338*
40	101	11-300111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка. прим.	м3 железобетонных конструкций	1,020	12121,18	12364
			Накладные расходы			*3815,38*	*3892*
			Сметная прибыль			*897,86*	*916*
41	102	21-040501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 (ПУ150.75.15)СТ РК 937-92, прим.	шт.	6,000	18104,06	108624
			Накладные расходы			*675,67*	*4054*
			Сметная прибыль			*1341,04*	*8046*
			ИТОГО:				9994744

			В том числе :				
			Накладные расходы				**1056550**
			Сметная прибыль				**740351**
			Итого с временными		**1,3 %**	**129932,00**	**10124676**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**145795,00**	**10270471**
			Итого с НДС		**12 %**	**1232457,00**	**11502928**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				11 502 921
			Итого к оплате:				**11 502 921**

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____

Технический надзор

_____

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция систем газоснабжения при строительстве дорог в мкр. Акбулак,Алатауского района 6-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Надземный газопровод низкого давления				
1	**79**	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**17,748**	**6061,10**	**107572**
			Накладные расходы			***2226,89***	***39523***
			Сметная прибыль			***448,97***	***7968***
2	**80**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры под газопровод. Монтаж**	**т конструкций**	**1,81193920**	**141369,07**	**256152**
			Накладные расходы			***48441,74***	***87773***
			Сметная прибыль			***10471,78***	***18974***
3	**81**	**21-060501-0101 РСНБ РК 2015**	**Опора**	**т**	**2,2649240**	**452263,35**	**1024342**
			Накладные расходы			***16879,10***	***38230***
			Сметная прибыль			***33500,99***	***75877***
4	**82**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**15,432**	**17484,26**	**269817**
			Накладные расходы			***1281,21***	***19772***
			Сметная прибыль			***1295,13***	***19986***

			ИТОГО:				**1657884**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**185298**
			Сметная прибыль				**122806**
			Итого с временными		**1,3 %**	**21552,00**	**1679436**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**24184,00**	**1703620**
			Итого с НДС		**12 %**	**204434,00**	**1908054**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 908 053
			Итого к оплате:				**1 908 053**

Принял:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Казгуган Жырау 2-1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	**16**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2**	**т**	**1,778**	**86417,49**	**153692**
			Накладные расходы			***3634,62***	***6464***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***11385***
2	**17**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ. плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см**	**м2 покрытия**	**3163,000**	**1158,83**	**3665377**
			Накладные расходы			***77,19***	***244142***
			Сметная прибыль			***85,84***	***271509***
3	**18**	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см**	**м2 покрытия**	**2877,800**	**500,80**	**1441215**
			Накладные расходы			***18,91***	***54423***
			Сметная прибыль			***37,10***	***106757***
4	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**0,889**	**86417,49**	**76846**
			Накладные расходы			***3634,62***	***3232***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***5692***

5	20	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	2877,800	1233,76	3550516
			Накладные расходы			*79,98*	*230176*
			Сметная прибыль			*91,39*	*263001*
6	21	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	2877,800	269,17	774622
			Накладные расходы			*10,16*	*29227*
			Сметная прибыль			*19,94*	*57379*
			Раздел: Устройство примыканий				
7	29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,150	86417,49	12924
			Накладные расходы			*3634,62*	*544*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*957*
8	30	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	242,000	1158,83	280437
			Накладные расходы			*77,19*	*18679*
			Сметная прибыль			*85,84*	*20773*
9	31	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	242,000	500,80	121195
			Накладные расходы			*18,91*	*4577*
			Сметная прибыль			*37,10*	*8977*
10	32	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,075	86417,49	6462
			Накладные расходы			*3634,62*	*272*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*479*
11	33	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	242,000	1233,76	298570
			Накладные расходы			*79,98*	*19356*
			Сметная прибыль			*91,39*	*22116*
12	34	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	242,000	269,17	65140
			Накладные расходы			*10,16*	*2458*
			Сметная прибыль			*19,94*	*4825*
			Раздел: Устройство закруглений на примыканиях				
13	37	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,027	86417,49	2307
			Накладные расходы			*3634,62*	*97*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*171*

14	38	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	43,200	1158,83	50061
			Накладные расходы			*77,19*	*3334*
			Сметная прибыль			*85,84*	*3708*
15	39	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	43,200	500,80	21635
			Накладные расходы			*18,91*	*817*
			Сметная прибыль			*37,10*	*1603*
16	40	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,013	86417,49	1154
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*85*
17	41	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	43,200	1233,76	53298
			Накладные расходы			*79,98*	*3455*
			Сметная прибыль			*91,39*	*3948*
18	42	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	43,200	269,17	11628
			Накладные расходы			*10,16*	*439*
			Сметная прибыль			*19,94*	*861*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
19	50	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	277,900	1107,04	307647
			Накладные расходы			*127,02*	*35298*
			Сметная прибыль			*82,00*	*22789*
20	51	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	277,900	701,47	194938
			Накладные расходы			*81,11*	*22539*
			Сметная прибыль			*51,96*	*14440*
			Раздел: Устройство покрытия тротуара				
21	65	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	1355,000	1107,04	1500044
			Накладные расходы			*127,02*	*172110*
			Сметная прибыль			*82,00*	*111114*

22	66	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1355,000	701,47	950488
			Накладные расходы			*81,11*	*109899*
			Сметная прибыль			*51,96*	*70407*
23	67	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	150,000	2079,07	311861
			Накладные расходы			*458,60*	*68790*
			Сметная прибыль			*154,01*	*23101*
24	68	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.20.08	м3	2,400	41880,41	100513
			Накладные расходы			*1563,04*	*3751*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*7445*
			Раздел: Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком				
25	69	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемника	шт.	2,000	2495,46	4991
			Накладные расходы			*879,01*	*1758*
			Сметная прибыль			*184,85*	*370*
26	70	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	24597,78	49196
			Накладные расходы			*918,02*	*1836*
			Сметная прибыль			*1822,06*	*3644*
27	71	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Укладка смотрового блока	м3 железобетонных блоков	0,660	6242,74	4120
			Накладные расходы			*232,99*	*154*
			Сметная прибыль			*462,43*	*305*
28	72	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, прим.	м3	0,660	57711,63	38090
			Накладные расходы			*2153,88*	*1422*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*2821*
29	73	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под дождеприемник 4шт на решетку	м3 сборных железобетонных конструкций	0,080	15924,01	1274
			Накладные расходы			*4704,74*	*376*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*94*
30	74	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под дождеприемник железобетонные РП-1 20шт, прим.	шт.	4,000	1909,04	7636
			Накладные расходы			*71,25*	*285*
			Сметная прибыль			*141,41*	*566*
			Раздел: Устройство люков колодцев				

31	75	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка	м3 конструкции	9,000	2505,64	22551
			Накладные расходы			*93,51*	*842*
			Сметная прибыль			*185,60*	*1670*
32	76	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	47,000	1430,04	67212
			Накладные расходы			*524,90*	*24670*
			Сметная прибыль			*105,93*	*4979*
33	77	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,000	88,90	2045
			Накладные расходы			*3,32*	*76*
			Сметная прибыль			*6,59*	*151*
34	78	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	23,000	708,73	16301
			Накладные расходы			*26,45*	*608*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1207*
35	79	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под люк 2шт на люк	м3 сборных железобетонных конструкций	1,880	15924,01	29937
			Накладные расходы			*4704,74*	*8845*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*2218*
36	80	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	94,000	1909,04	179450
			Накладные расходы			*71,25*	*6697*
			Сметная прибыль			*141,41*	*13293*
37	81	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж новых люков	шт.	47,000	2495,46	117287
			Накладные расходы			*879,01*	*41314*
			Сметная прибыль			*184,85*	*8688*
38	82	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	47,000	18063,73	848995
			Накладные расходы			*674,16*	*31686*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*62889*
39	83	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люка бетоном В15	м3	9,000	19887,33	178986
			Накладные расходы			*1370,89*	*12338*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*13258*
40	84	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	71,000	1107,04	78600
			Накладные расходы			*127,02*	*9018*
			Сметная прибыль			*82,00*	*5822*

41	85	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	71,000	701,47	49804
			Накладные расходы			*81,11*	*5759*
			Сметная прибыль			*51,96*	*3689*
			Раздел: Устройство перехода через лотки				
42	86	11-300111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	1,540	12121,18	18667
			Накладные расходы			*3815,38*	*5876*
			Сметная прибыль			*897,86*	*1383*
43	87	21-040501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92, прим.	шт.	7,000	18104,06	126728
			Накладные расходы			*675,67*	*4730*
			Сметная прибыль			*1341,04*	*9387*
			ИТОГО:				15794439
			В том числе :				
			Накладные расходы				1192418
			Сметная прибыль				1169958
			Итого с временными		1,3 %	205328,00	15999767
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	230397,00	16230164
			Итого с НДС		12 %	1947620,00	18177784
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				18 177 773
			Итого к оплате:				**18 177 773**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Рымбека Илияшева 1 2-1-5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	**15**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2**	**т**	**1,997**	**86417,49**	**172598**
			Накладные расходы			*3634,62*	*7259*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*12785*
2	**16**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см**	**м2 покрытия**	**3231,800**	**1158,83**	**3745105**
			Накладные расходы			*77,19*	*249453*
			Сметная прибыль			*85,84*	*277415*
3	**17**	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см**	**м2 покрытия**	**3231,800**	**500,80**	**1618499**
			Накладные расходы			*18,91*	*61118*
			Сметная прибыль			*37,10*	*119889*
4	**18**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**0,999**	**86417,49**	**86299**
			Накладные расходы			*3634,62*	*3630*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*6393*
5	**19**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см**	**м2 покрытия**	**3231,800**	**1233,76**	**3987267**
			Накладные расходы			*79,98*	*258490*
			Сметная прибыль			*91,39*	*295353*
6	**20**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см**	**м2 покрытия**	**3231,800**	**269,17**	**869909**

			Накладные расходы			*10,16*	*32823*
			Сметная прибыль			*19,94*	*64438*
7	21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	100,000	2079,07	207907
			Накладные расходы			*458,60*	*45860*
			Сметная прибыль			*154,01*	*15401*
8	22	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	4,500	41880,41	188462
			Накладные расходы			*1563,04*	*7034*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*13960*
			Раздел: Устройство закруглений на примыканиях				
9	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,027	86417,49	2307
			Накладные расходы			*3634,62*	*97*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*171*
10	26	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	43,200	1158,83	50061
			Накладные расходы			*77,19*	*3334*
			Сметная прибыль			*85,84*	*3708*
11	27	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	43,200	500,80	21635
			Накладные расходы			*18,91*	*817*
			Сметная прибыль			*37,10*	*1603*
12	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,013	86417,49	1154
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*85*
13	29	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	43,200	1233,76	53298
			Накладные расходы			*79,98*	*3455*
			Сметная прибыль			*91,39*	*3948*
14	30	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	43,200	269,17	11628
			Накладные расходы			*10,16*	*439*
			Сметная прибыль			*19,94*	*861*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
15	38	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	762,000	1107,04	843567
			Накладные расходы			*127,02*	*96788*

			Сметная прибыль			*82,00*	*62486*
16	39	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	762,000	701,47	534518
			Накладные расходы			*81,11*	*61803*
			Сметная прибыль			*51,96*	*39594*
			Раздел: Устройство покрытия тротуара				
17	53	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	383,000	1107,04	423998
			Накладные расходы			*127,02*	*48648*
			Сметная прибыль			*82,00*	*31407*
18	54	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	383,000	701,47	268662
			Накладные расходы			*81,11*	*31064*
			Сметная прибыль			*51,96*	*19901*
			Раздел: Устройство люков колодцев				
19	57	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка	м3 конструкции	10,000	2505,64	25056
			Накладные расходы			*93,51*	*935*
			Сметная прибыль			*185,60*	*1856*
20	58	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	48,000	1430,04	68642
			Накладные расходы			*524,90*	*25195*
			Сметная прибыль			*105,93*	*5085*
21	59	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	23,000	88,90	2045
			Накладные расходы			*3,32*	*76*
			Сметная прибыль			*6,59*	*151*
22	60	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	23,000	708,73	16301
			Накладные расходы			*26,45*	*608*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1207*
23	61	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под люк 2шт на люк	м3 сборных железобетонных конструкций	1,920	15924,01	30574
			Накладные расходы			*4704,74*	*9033*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*2265*
24	62	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	96,000	1909,04	183268

			Накладные расходы			*71,25*	*6840*
			Сметная прибыль			*141,41*	*13575*
25	63	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж новых люков	шт.	48,000	2495,46	119782
			Накладные расходы			*879,01*	*42193*
			Сметная прибыль			*184,85*	*8873*
26	64	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	48,000	18063,73	867059
			Накладные расходы			*674,16*	*32360*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*64227*
27	65	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люка бетоном В15	м3	10,000	19887,33	198873
			Накладные расходы			*1370,89*	*13709*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*14731*
28	66	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	72,000	1107,04	79707
			Накладные расходы			*127,02*	*9145*
			Сметная прибыль			*82,00*	*5904*
29	67	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	72,000	701,47	50506
			Накладные расходы			*81,11*	*5840*
			Сметная прибыль			*51,96*	*3741*
			ИТОГО:				14728687
			В том числе :				
			Накладные расходы				1058094
			Сметная прибыль				1091014
			Итого с временными		1,3 %	191473,00	14920160
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	214850,00	15135010
			Итого с НДС		12 %	1816201,00	16951211
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				16 951 201
			Итого к оплате:				**16 951 201**

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Хакимжана Наурызбаева 2-1-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	**16**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2**	**т**	**1,873**	**86417,49**	**161900**
			Накладные расходы			***3634,62***	***6809***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***11993***
2	**17**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см**	**м2 покрытия**	**3031,500**	**1158,83**	**3512991**
			Накладные расходы			***77,19***	***233992***
			Сметная прибыль			***85,84***	***260222***
3	**18**	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см**	**м2 покрытия**	**3031,500**	**500,80**	**1518188**
			Накладные расходы			***18,91***	***57330***
			Сметная прибыль			***37,10***	***112458***
4	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**0,937**	**86417,49**	**80950**
			Накладные расходы			***3634,62***	***3405***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***5996***
5	**20**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см**	**м2 покрытия**	**3031,500**	**1233,76**	**3740145**
			Накладные расходы			***79,98***	***242470***

			Сметная прибыль			*91,39*	*277048*
6	21	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	3031,500	269,17	815994
			Накладные расходы			*10,16*	*30788*
			Сметная прибыль			*19,94*	*60444*
			Раздел: Устройство закруглений на примыканиях				
7	26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,027	86417,49	2307
			Накладные расходы			*3634,62*	*97*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*171*
8	27	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	43,200	1158,83	50061
			Накладные расходы			*77,19*	*3334*
			Сметная прибыль			*85,84*	*3708*
9	28	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	43,200	500,80	21635
			Накладные расходы			*18,91*	*817*
			Сметная прибыль			*37,10*	*1603*
10	29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2	т	0,013	86417,49	1154
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*85*
11	30	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	43,200	1233,76	53298
			Накладные расходы			*79,98*	*3455*
			Сметная прибыль			*91,39*	*3948*
12	31	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	43,200	269,17	11628
			Накладные расходы			*10,16*	*439*
			Сметная прибыль			*19,94*	*861*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
13	39	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	516,400	1107,04	571677
			Накладные расходы			*127,02*	*65592*
			Сметная прибыль			*82,00*	*42346*
14	40	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	516,400	701,47	362238

			Накладные расходы			*81,11*	*41883*
			Сметная прибыль			*51,96*	*26832*
			Раздел: Устройство покрытия тротуара				
15	**54**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см**	**м2 покрытия**	**252,600**	**1107,04**	**279639**
			Накладные расходы			*127,02*	*32085*
			Сметная прибыль			*82,00*	*20714*
16	**55**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**252,600**	**701,47**	**177191**
			Накладные расходы			*81,11*	*20487*
			Сметная прибыль			*51,96*	*13125*
			Раздел: Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком				
17	**58**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	Установка дождеприемника	**шт.**	**2,000**	2495,46	4991
			Накладные расходы			*879,01*	*1758*
			Сметная прибыль			*184,85*	*370*
18	**59**	**23-030101-0403 РСНБ РК 2015**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	24597,78	49196
			Накладные расходы			*918,02*	*1836*
			Сметная прибыль			*1822,06*	*3644*
19	**60**	**11-300401-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка смотрового блока**	**м3 железобетонных блоков**	**0,660**	**6242,74**	**4120**
			Накладные расходы			*232,99*	*154*
			Сметная прибыль			*462,43*	*305*
20	**61**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Смотровой блок, прим.**	**м3**	**0,660**	**57711,63**	**38090**
			Накладные расходы			*2153,88*	*1422*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*2821*
21	**62**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка ж/б подкладок под дождеприемник 4шт на решетку**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,080**	**15924,01**	**1274**
			Накладные расходы			*4704,74*	*376*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*94*
22	**63**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подкладки под дождеприемник железобетонные РП-1 20шт, прим.**	**шт.**	**4,000**	**1909,04**	**7636**
			Накладные расходы			*71,25*	*285*
			Сметная прибыль			*141,41*	*566*
			Раздел: Устройство люков колодцев				

23	64	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка	м3 конструкции	11,000	2505,64	27562
			Накладные расходы			*93,51*	*1029*
			Сметная прибыль			*185,60*	*2042*
24	65	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	53,000	1430,04	75792
			Накладные расходы			*524,90*	*27820*
			Сметная прибыль			*105,93*	*5614*
25	66	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	26,000	88,90	2311
			Накладные расходы			*3,32*	*86*
			Сметная прибыль			*6,59*	*171*
26	67	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	26,000	708,73	18427
			Накладные расходы			*26,45*	*688*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1365*
27	68	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под люк 2шт на люк	м3 сборных железобетонных конструкций	2.120	15924,01	33759
			Накладные расходы			*4704,74*	*9974*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*2501*
28	69	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	106,000	1909,04	202358
			Накладные расходы			*71,25*	*7552*
			Сметная прибыль			*141,41*	*14989*
29	70	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж новых люков	шт.	53,000	2495,46	132259
			Накладные расходы			*879,01*	*46588*
			Сметная прибыль			*184,85*	*9797*
30	71	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	53,000	18063,73	957378
			Накладные расходы			*674,16*	*35731*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*70917*
31	72	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люка бетоном В15	м3	11,000	19887,33	218761
			Накладные расходы			*1370,89*	*15080*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*16204*
32	73	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	80,000	1107,04	88563
			Накладные расходы			*127,02*	*10161*
			Сметная прибыль			*82,00*	*6560*

33	74	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	80,000	701,47	56117
			Накладные расходы			*81,11*	*6489*
			Сметная прибыль			*51,96*	*4157*
			Раздел: Устройство перехода через лотки				
34	75	11-300111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	0,660	12121,18	8000
			Накладные расходы			*3815,38*	*2518*
			Сметная прибыль			*897,86*	*593*
35	76	21-040501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92, прим.	шт.	3,000	18104,06	54312
			Накладные расходы			*675,67*	*2027*
			Сметная прибыль			*1341,04*	*4023*
			ИТОГО:				13341904
			В том числе :				
			Накладные расходы				914605
			Сметная прибыль				988289
			Итого с временными		1,3 %	173445,00	13515349
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	194621,00	13709970
			Итого с НДС		12 %	1645196,00	15355166
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				15 355 157
			Итого к оплате:				**15 355 157**

Принял:
КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас улица Рымбека Иляшева 2-1-3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от **2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда дороги шириной 6м				
1	15	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,079**	**86417,49**	**93268**
			Накладные расходы			***3634,62***	***3923***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***6909***
2	16	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**1746,400**	**1120,12**	**1956175**
			Накладные расходы			***75,70***	***132201***
			Сметная прибыль			***82,97***	***144902***
3	17	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	**м2 покрытия**	**1746,400**	**484,15**	**845521**
			Накладные расходы			***18,29***	***31941***
			Сметная прибыль			***35,86***	***62631***
4	18	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,540**	**86417,49**	**46634**
			Накладные расходы			***3634,62***	***1961***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***3454***

5	19	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покры[illegible]я толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси	[illegible]2	1746,400	1233,76	2154640
			Накладные расходы			*79,98*	*139683*
			Сметная прибыль			*91,39*	*159603*
6	20	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1746,400	269,17	470081
			Накладные расходы			*10,16*	*17737*
			Сметная прибыль			*19,94*	*34821*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
7	30	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4 см/. Устройство	м2 покрытия	74,500	1107,04	82475
			Накладные расходы			*127,02*	*9463*
			Сметная прибыль			*82,00*	*6109*
8	31	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	74,500	350,73	26130
			Накладные расходы			*40,55*	*3021*
			Сметная прибыль			*25,98*	*1936*
			Раздел: Устройство тротуара				
9	45	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, Н=0,15м	м2 покрытия	322,410	984,15	317299
			Накладные расходы			*186,65*	*60177*
			Сметная прибыль			*72,90*	*23504*
10	46	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	322,410	158,94	51243
			Накладные расходы			*16,49*	*5317*
			Сметная прибыль			*11,77*	*3796*
11	47	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4 см/. Устройство	м2 покрытия	518,600	1107,04	574113
			Накладные расходы			*127,02*	*65872*
			Сметная прибыль			*82,00*	*42527*
12	48	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	518,600	350,73	181890
			Накладные расходы			*40,55*	*21031*
			Сметная прибыль			*25,98*	*13473*
			Раздел: Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком				

13	49	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемника	шт.	4,000	2495,46	9982
			Накладные расходы			*879,01*	*3516*
			Сметная прибыль			*184,85*	*739*
14	50	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4,000	24597,78	98391
			Накладные расходы			*918,02*	*3672*
			Сметная прибыль			*1822,06*	*7288*
15	51	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Укладка смотрового блока	м3 железобетонных блоков	1,040	6242,74	6492
			Накладные расходы			*232,99*	*242*
			Сметная прибыль			*462,43*	*481*
16	52	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, прим.	м3	1,040	57711,63	60020
			Накладные расходы			*2153,88*	*2240*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*4446*
17	53	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под дождиприемник	м3 сборных железобетонных конструкций	0,080	15924,01	1274
			Накладные расходы			*4704,74*	*376*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*94*
18	54	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под дождеприемник железобетонные, прим.	шт.	8,000	1909,04	15272
			Накладные расходы			*71,25*	*570*
			Сметная прибыль			*141,41*	*1131*
			Раздел: Устройство люков колодцев				
19	55	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка	м3 конструкции	2,800	2505,64	7016
			Накладные расходы			*93,51*	*262*
			Сметная прибыль			*185,60*	*520*
20	56	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	14,000	1430,04	20021
			Накладные расходы			*524,90*	*7349*
			Сметная прибыль			*105,93*	*1483*
21	57	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,800	88,90	605
			Накладные расходы			*3,32*	*23*
			Сметная прибыль			*6,59*	*45*
22	58	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	6,800	708,73	4819
			Накладные расходы			*26,45*	*180*

			Сметная прибыль			*52,50*	*357*
23	59	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под люк	м3 сборных железобетонных конструкций	0,448	15924,01	7134
			Накладные расходы			*4704,74*	*2108*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*528*
24	60	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1,прим.	шт.	28,000	1909,04	53453
			Накладные расходы			*71,25*	*1995*
			Сметная прибыль			*141,41*	*3959*
25	61	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж люков	шт.	14,000	2495,46	34936
			Накладные расходы			*879,01*	*12306*
			Сметная прибыль			*184,85*	*2588*
26	62	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14,000	18063,73	252892
			Накладные расходы			*674,16*	*9438*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*18733*
27	63	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люка бетоном В15	м3	2,800	19887,33	55685
			Накладные расходы			*1370,89*	*3839*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*4125*
28	64	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4 см/. Устройство	м2 покрытия	21,500	1107,04	23801
			Накладные расходы			*127,02*	*2731*
			Сметная прибыль			*82,00*	*1763*
29	65	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	21,500	350,73	7541
			Накладные расходы			*40,55*	*872*
			Сметная прибыль			*25,98*	*559*
			Раздел: Устройство переходов через лотки				
30	66	11-300111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	0,660	12121,18	8000
			Накладные расходы			*3815,38*	*2518*
			Сметная прибыль			*897,86*	*593*
31	67	21-040501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92, прим.	шт.	3,000	18104,06	54312
			Накладные расходы			*675,67*	*2027*

			Сметная при ь			*1341,04*	*4023*
			ИТОГО:				7521114
			В том числе :				
			Накладные расходы				**548590**
			Сметная прибыль				**557120**
			Итого с временными		**1,3 %**	**97774,00**	**7618889**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**109712,00**	**7728601**
			Итого с НДС		**12 %**	**927432,00**	**8656032**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				8 656 027
			Итого к оплате:				**8 656 027**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас улицы Шарипа Омарова 2-1-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	2,410	86417,49	208283
			Накладные расходы			*3634,62*	*8760*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*15428*
2	**17**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см**	**м2 покрытия**	**3900,000**	**1158,83**	**4519435**
			Накладные расходы			*77,19*	*301029*
			Сметная прибыль			*85,84*	*334773*
3	18	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	3900,000	500,80	1953137
			Накладные расходы			*18,91*	*73754*
			Сметная прибыль			*37,10*	*144677*
4	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**1,205**	**86417,49**	**104142**
			Накладные расходы			*3634,62*	*4380*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*7714*

5	20	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	3900,000	1233,76	4811666
			Накладные расходы			*79,98*	*311935*
			Сметная прибыль			*91,39*	*356420*
6	21	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	3900,000	269,17	1049769
			Накладные расходы			*10,16*	*39609*
			Сметная прибыль			*19,94*	*77761*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
7	31	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	1081,600	1107,04	1197378
			Накладные расходы			*127,02*	*137383*
			Сметная прибыль			*82,00*	*88695*
8	32	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1081,600	701,47	758707
			Накладные расходы			*81,11*	*87725*
			Сметная прибыль			*51,96*	*56201*
			Раздел: Устройство покрытия тротуара				
9	44	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	1829,000	1107,04	2024783
			Накладные расходы			*127,02*	*232316*
			Сметная прибыль			*82,00*	*149984*
10	45	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1829,000	701,47	1282983
			Накладные расходы			*81,11*	*148343*
			Сметная прибыль			*51,96*	*95036*
11	46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	668,081	2079,07	1388989
			Накладные расходы			*458,60*	*306384*
			Сметная прибыль			*154,01*	*102888*
12	47	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.20.08	м3	10,689	41880,41	447672
			Накладные расходы			*1563,04*	*16708*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*33161*
			Раздел:Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком				

13	48	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемника	шт.	2,000	2495,46	4991
			Накладные расходы			*879,01*	*1758*
			Сметная прибыль			*184,85*	*370*
14	49	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	24597,78	49196
			Накладные расходы			*918,02*	*1836*
			Сметная прибыль			*1822,06*	*3644*
15	50	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Укладка смотрового блока	м3 железобетонных блоков	0,660	6242,74	4120
			Накладные расходы			*232,99*	*154*
			Сметная прибыль			*462,43*	*305*
16	51	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, прим.	м3	0,660	57711,63	38090
			Накладные расходы			*2153,88*	*1422*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*2821*
17	52	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под дождеприемник 4шт на решетку	м3 сборных железобетонных конструкций	0,080	15924,01	1274
			Накладные расходы			*4704,74*	*376*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*94*
18	53	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под дождеприемник железобетонные РП-1 20шт, прим.	шт.	4,000	1909,04	7636
			Накладные расходы			*71,25*	*285*
			Сметная прибыль			*141,41*	*566*
			Раздел:Устройство люков колодцев				
19	54	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка	м3 конструкции	12,040	2505,64	30168
			Накладные расходы			*93,51*	*1126*
			Сметная прибыль			*185,60*	*2235*
20	55	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	62,000	1430,04	88663
			Накладные расходы			*524,90*	*32544*
			Сметная прибыль			*105,93*	*6568*
21	56	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	30,000	88,90	2667
			Накладные расходы			*3,32*	*100*
			Сметная прибыль			*6,59*	*198*
22	57	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	30,000	708,73	21262
			Накладные расходы			*26,45*	*794*

			Сметная прибыль			*52,50*	*1575*
23	58	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под люк 2шт на люк	м3 сборных железобетонных конструкций	2,480	15924,01	39492
			Накладные расходы			*4704,74*	*11668*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*2925*
24	59	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.	шт.	124,000	1909,04	236721
			Накладные расходы			*71,25*	*8835*
			Сметная прибыль			*141,41*	*17535*
25	60	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж новых люков	шт.	62,000	2495,46	154719
			Накладные расходы			*879,01*	*54499*
			Сметная прибыль			*184,85*	*11461*
26	61	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	62,000	18063,73	1119951
			Накладные расходы			*674,16*	*41798*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*82959*
27	62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люка бетоном В15	м3	12,040	19887,33	239443
			Накладные расходы			*1370,89*	*16506*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*17737*
28	63	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	93,000	1107,04	102955
			Накладные расходы			*127,02*	*11813*
			Сметная прибыль			*82,00*	*7626*
29	64	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	93,000	701,47	65236
			Накладные расходы			*81,11*	*7543*
			Сметная прибыль			*51,96*	*4832*
			Раздел:Устройство перехода через лотки				
30	65	11-300111-0104 РСНБ РК 2015	Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	0,880	12121,18	10667
			Накладные расходы			*3815,38*	*3358*
			Сметная прибыль			*897,86*	*790*
31	66	21-040501-0427 РСНБ РК 2015	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92, прим.	шт.	4,000	18104,06	72416
			Накладные расходы			*675,67*	*2703*

			Сметная прибыль			*1341,04*	*5364*
			ИТОГО:				22036611
			В том числе :				
			Накладные расходы				1867440
			Сметная прибыль				1632342
			Итого с временными		1,3 %	286476,00	22323087
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	321452,00	22644539
			Итого с НДС		12 %	2717345,00	25361884
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				25 361 869
			Итого к оплате:				25 361 869

Принял :
КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Улица 1 2-1-7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за СЕНТЯБРЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда дороги шириной 6м				
1	15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,441	86417,49	124489
			Накладные расходы			*3634,62*	*5236*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*9221*
2	16	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	2331,000	1120,12	2610996
			Накладные расходы			*75,70*	*176454*
			Сметная прибыль			*82,97*	*193407*
3	17	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/**	м2 покрытия	2331,000	484,15	1128555
			Накладные расходы			*18,29*	*42634*
			Сметная прибыль			*35,86*	*83597*
4	18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,720	86417,49	62245
			Накладные расходы			*3634,62*	*2618*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*4611*

5	19	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покры[illegible]я толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси	м2	2331,000	1233,76	2875896
			Накладные расходы			*79,98*	*186441*
			Сметная прибыль			*91,39*	*213029*
6	20	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2331,000	269,17	627439
			Накладные расходы			*10,16*	*23674*
			Сметная прибыль			*19,94*	*46477*
7	21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	200,000	2079,07	415815
			Накладные расходы			*458,60*	*91721*
			Сметная прибыль			*154,01*	*30801*
8	22	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.15	м3	9,000	41880,41	376924
			Накладные расходы			*1563,04*	*14067*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*27920*
			Раздел: Устройство закруглений на примыканиях				
9	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,014	86417,49	1175
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*87*
10	26	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	22,000	1120,12	24643
			Накладные расходы			*75,70*	*1665*
			Сметная прибыль			*82,97*	*1825*
11	27	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/	м2 покрытия	22,000	484,15	10651
			Накладные расходы			*18,29*	*402*
			Сметная прибыль			*35,86*	*789*
12	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,007	86417,49	587
			Накладные расходы			*3634,62*	*25*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*44*
13	29	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см /5 см/ из горячей плотной мелкозернистой смеси	м2	22,000	1233,76	27143
			Накладные расходы			*79,98*	*1760*
			Сметная прибыль			*91,39*	*2011*
14	30	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	22,000	269,17	5922

			Накладные расходы			*10,16*	*223*
			Сметная прибыль			*19,94*	*439*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
15	**31**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/**	**м3**	**23,620**	**28,34**	**669**
			Накладные расходы			*5,49*	*130*
			Сметная прибыль			*2,10*	*50*
16	**32**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**23,620**	**98,11**	**2317**
			Накладные расходы			*19,00*	*449*
			Сметная прибыль			*7,27*	*172*
17	**33**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**23,620**	**144,12**	**3404**
			Накладные расходы			*27,97*	*661*
			Сметная прибыль			*10,68*	*252*
18	**34**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**33,068**	**708,73**	**23436**
			Накладные расходы			*26,45*	*875*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1736*
19	**35**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**23,620**	**19,53**	**461**
			Накладные расходы			*4,48*	*106*
			Сметная прибыль			*1,45*	*34*
20	**36**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, Н=0,2м**	**м2 покрытия**	**118,100**	**984,15**	**116228**
			Накладные расходы			*186,65*	*22043*
			Сметная прибыль			*72,90*	*8609*
21	**37**	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м**	**м2 покрытия**	**118,100**	**423,83**	**50055**
			Накладные расходы			*43,98*	*5194*
			Сметная прибыль			*31,40*	*3708*
22	**38**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /4 см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**97,700**	**1107,04**	**108158**
			Накладные расходы			*127,02*	*12410*
			Сметная прибыль			*82,00*	*8012*
23	**39**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**97,700**	**350,73**	**34267**
			Накладные расходы			*40,55*	*3962*

			Сметная прибыль			*25,98*	*2538*
			Раздел: Устройство водоотведения				
24	40	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	198,800	484,90	96397
			Накладные расходы			*113,20*	*22505*
			Сметная прибыль			*35,92*	*7141*
25	41	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,800	4716,41	140549
			Накладные расходы			*1732,84*	*51639*
			Сметная прибыль			*349,36*	*10411*
26	42	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	377,720	708,73	267701
			Накладные расходы			*26,45*	*9991*
			Сметная прибыль			*52,50*	*19830*
27	43	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	198,800	23,86	4742
			Накладные расходы			*5,46*	*1086*
			Сметная прибыль			*1,77*	*351*
28	44	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	19,900	4805,69	95633
			Накладные расходы			*836,83*	*16653*
			Сметная прибыль			*355,98*	*7084*
29	45	11-070201-0205 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	33,788	23840,91	805525
			Накладные расходы			*7088,08*	*239488*
			Сметная прибыль			*1765,99*	*59668*
30	46	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	33,788	57711,63	1949932
			Накладные расходы			*2153,88*	*72774*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*144439*
31	47	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	131,200	1868,30	245120
			Накладные расходы			*686,42*	*90059*
			Сметная прибыль			*138,39*	*18157*
32	48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство	м3	43,299	19887,33	861112
			Накладные расходы			*1370,89*	*59359*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*63786*
			ИТОГО:				13098186

			В том числе :				
			Накладные расходы				1156352
			Сметная прибыль				970236
			Итого с временными		1,3 %	170276,00	13268462
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	191066,00	13459528
			Итого с НДС		12 %	1615143,00	15074671
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				15 074 662
			Итого к оплате:				15 074 662

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция систем газоснабжения при строительстве дорог в мкр. Алгабас,Алатауского района 6-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Надземный газопровод низкого давления				
1	**1**	**11-010205-0403 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,800**	**6061,10**	**35154**
			Накладные расходы			***2226,89***	***12916***
			Сметная прибыль			***448,97***	***2604***
2	**2**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры под газопровод. Монтаж**	**т конструкций**	**1,105**	**141369,07**	**156213**
			Накладные расходы			***48441,74***	***53528***
			Сметная прибыль			***10471,78***	***11571***
3	**3**	**21-060501-0101 РСНБ РК 2015**	**Опора**	**т**	**1,105**	**452263,35**	**499751**
			Накладные расходы			***16879,10***	***18651***
			Сметная прибыль			***33500,99***	***37019***
4	**4**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,040**	**17484,26**	**88121**
			Накладные расходы			***1281,21***	***6457***
			Сметная прибыль			***1295,13***	***6527***

5	5	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0351	1623630,64	56989
			Накладные расходы			*490844,25*	*17229*
			Сметная прибыль			*120268,94*	*4221*
6	6	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,2404	6551,73	230886
			Накладные расходы			*244,52*	*8617*
			Сметная прибыль			*485,31*	*17103*
7	7	11-220301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,081	1298548,08	105182
			Накладные расходы			*420527,11*	*34063*
			Сметная прибыль			*96188,75*	*7791*
8	8	23-010201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	81,324	3750,72	305024
			Накладные расходы			*139,98*	*11384*
			Сметная прибыль			*277,83*	*22594*
9	9	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,1161	364675,38	42339
			Накладные расходы			*72247,58*	*8388*
			Сметная прибыль			*27012,99*	*3136*
10	10	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	64,500	614,17	39614
			Накладные расходы			*212,26*	*13691*
			Сметная прибыль			*45,49*	*2934*
11	11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,900	99,02	3456
			Накладные расходы			*21,78*	*760*
			Сметная прибыль			*7,33*	*256*
12	12	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1373	1111859,00	152658
			Накладные расходы			*337147,13*	*46290*
			Сметная прибыль			*82359,93*	*11308*
13	13	23-020101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10,000	2855,33	28553
			Накладные расходы			*106,56*	*1066*
			Сметная прибыль			*211,51*	*2115*
14	14	23-020101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	10056,98	40228
			Накладные расходы			*375,34*	*1501*

			Сметная прибыль			*744,96*	*2980*
15	15	23-020101-1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	1569,22	1569
			Накладные расходы			*58,57*	*59*
			Сметная прибыль			*116,24*	*116*
16	16	23-020101-1114 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	4418,56	8837
			Накладные расходы			*164,91*	*330*
			Сметная прибыль			*327,30*	*655*
17	19	11-220601-0806 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,010	1488062,02	14881
			Накладные расходы			*155053,43*	*1551*
			Сметная прибыль			*110226,82*	*1102*
18	20	11-220601-0805 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,010	952715,22	9527
			Накладные расходы			*84030,65*	*840*
			Сметная прибыль			*70571,50*	*706*
			ИТОГО:				1818982
			В том числе :				
			Накладные расходы				237320
			Сметная прибыль				134739
			Итого с временными		1,3 %	23647,00	1842629
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	26534,00	1869163
			Итого с НДС		12 %	224300,00	2093463
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				2 093 462
			Итого к оплате:				2 093 462

Принял :
КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор
Бейсеров З

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
директор Кошелев М. В.