Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

Подрядчик : **ТОО «Абырой Строй Проект», г. Шымкент, район Каратау, ул. Сейдулла Байтереков, дом 100/4 кв. 1. БИН 220840024457**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №54 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		IST/2024/15 от 30.10.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №54 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».	**821 873,00**	**733 815,18**							**88 057,82**	**821 873,00**
ИТОГО по справке	**821 873,00**	**733 815,18**							**88 057,82**	**821 873,00**

Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Руководитель Хрозаев Нурболат Ерназарович _____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «Абырой Строй Проект», г. Шымкент, район Каратау, ул. Сейдулла Байтереков, дом 100/4 кв. 1. БИН 220840024457

Директор Сапарханова Диана Қалқизи _____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Абырой Строй Проект», г. Шымкент, район Каратау, ул. Сейдулла Байтереков, дом 100/4 кв. 1. БИН 220840024457**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №54 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №54 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № IST/2024/14 от 30.10.2024

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электричество										
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	12,5	148,0 0,0	148,0 37,0	1 850,0 0,0	1 850,0 462,5			1 850,0	
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6	787,0 352,0	435,0 142,0	4 722,0 2 112,0	2 610,0 852,0			4 722,0	
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,5	102,0 0,0	102,0 25,0	765,0 0,0	765,0 187,5			765,0	
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0045	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	2 956,5 2 922,95	0,0 0,0	33,55		2 956,5	
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм	м	4,5	903,0		4 063,5		4 063,5		4 063,5	Казахстан
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	95	1 078,0 646,0	386,0 104,0	102 410,0 61 370,0	36 670,0 9 880,0	4 370,0		102 410,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	10	867,0		8 670,0		8 670,0		8 670,0	Казахстан
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	30	1 986,0		59 580,0		59 580,0		59 580,0	Казахстан
9	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	922,0		55 795,0	
10	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	1	64 704,0		64 704,0		64 704,0		64 704,0	Казахстан
11	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0			8 855,0	
12	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1	64 528,0		64 528,0		64 528,0		64 528,0	Казахстан
13	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	1 299,0		1 299,0		1 299,0		1 299,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	20	252-207-2339 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	1	14 684,0		14 684,0		14 684,0		14 684,0	
15	23	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	561,0		561,0		561,0		561,0	
16	24	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 945,0		11 945,0		11 945,0		11 945,0	Казахстан
17	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,82	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	21 403,8 11 212,32	1 099,8 273,54	9 091,68		21 403,8	
18	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	349 152,0		3 079,5		3 079,5		3 079,5	
19	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	33,84	1 422,0 795,0	59,0 15,0	48 120,48 26 902,8	1 996,56 507,6	19 221,12		48 120,48	
20	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0282	391 672,0		11 045,16		11 045,16		11 045,16	
			Итого по разделу 1: Электричество					491 037 140 408	72 831 21 160	277 798 0	0 0	491 037	
			Раздел 2: Водопровод										
21	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	14,74	480,0 0,0	480,0 143,0	7 075,2 0,0	7 075,2 2 107,82			7 075,2	
22	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	1,474	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	13 302,85 13 302,85	0,0 0,0			13 302,85	
23	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,266	93,0 0,0	93,0 23,0	1 233,76 0,0	1 233,76 305,14			1 233,76	
24	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	13,266	619,0 382,0	237,0 76,0	8 211,67 5 067,59	3 144,03 1 008,21			8 211,67	
25	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,474	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	5 785,45 5 785,45	0,0 0,0			5 785,45	
26	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,3025	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	2 905,54 1 416,03	131,62 30,86	1 357,89		2 905,54	
27	50	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	0,705	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	2 956,75 860,1	28,95 4,25	2 067,7		2 956,75	
28	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	7 048,35 4 672,1	2 376,2 600,35			7 048,35	
29	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	5,05	1 828,0		9 231,4		9 231,4		9 231,4	Казахстан
30	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/	км трубопровода	0,0026	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	3 665,12 2 429,48	1 235,64 312,2			3 665,12	
31	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	2,626	163,0		428,04		428,04		428,04	Казахстан
			Итого по разделу 2: Водопровод					61 844 33 534	15 225 4 369	13 085 0	0 0	61 844	
			Раздел 3: Канализатция										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	15,54	480,0 0,0	480,0 143,0	7 459,2 0,0	7 459,2 2 222,22			7 459,2	
33	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	1,554	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	14 024,88 14 024,88	0,0 0,0			14 024,88	
34	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	13,986	93,0 0,0	93,0 23,0	1 300,68 0,0	1 300,68 321,66			1 300,68	
35	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13,986	619,0 382,0	237,0 76,0	8 657,34 5 342,64	3 314,7 1 062,96			8 657,34	
36	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,554	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	6 099,48 6 099,48	0,0 0,0			6 099,48	
37	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,45	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	4 322,28 2 106,48	195,78 45,9	2 020,02		4 322,28	
38	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	1,692	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	7 096,26 2 064,24	69,36 10,14	4 962,66		7 096,26	
39	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0036	1 650 675,0 1 060 458,0	590 217,0 140 431,0	5 942,4 3 817,62	2 124,78 505,56			5 942,4	
40	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,636	3 888,0		14 136,78	(хс	14 136,78		14 136,78	Казахстан
41	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	3 006 715,0 1 187 368,0	1 819 347,0 398 880,0	108 241,74 42 745,26	65 496,48 14 359,68			108 241,74	
42	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	3,636	9 537,0		34 676,52	(хс	34 676,52		34 676,52	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализация					211 958 76 201	79 961 18 528	55 796 0	0 0	211 958	
			ИТОГО по акту					764 839 250 142	168 018 44 057	346 679 0	0 0	764 839	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								764839*5/100	38 242	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								803081*1,075	863 312	
			Договорной скидка К=0,85									733 815	
			НДС (12%)									88 058	
			Итого с НДС									821 873	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Абырой Строй Проект», г. Шымкент, район Каратау, ул. Сейфулла Батырбеков, дом 100/4 кв. 1. БИН 220840024457

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Аварханова Диана Калкизи

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)