Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2019г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 253	13 августа 2018г.				
		Доп. соглашение					
		№ 1	15 марта 2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2019г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы	403 065 495	206 755 280							24 810 634	231 565 914
Всего:	**403 065 495**	**206 755 280**							**24 810 634**	**231 565 914**

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Технический надзор: **ТОО "Алматы сапа инжиниринг"**

Авторский надзор: **ТОО "Казахский Промтранспроект"**

Заказчик: **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 1 от 15.03.2019г. к Договору о государственных закупках работ № 253 от 13.08.2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы**

А К Т №

приемки выполненных работ

за **АВГУСТ** месяц 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБИВКА ОСИ /локальная смета № Расчет 1/												
		СЪЕЗДЫ												
1.	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.2, стр.93-94	-Восстановление оси автомобильной дороги II категории	км	0,32	30231,2	--	9674	--	--	--				9674
					30231,2	--	9674	--	--	--				
2.	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30, п.5, стр.93-94	-Закрепление оси автомобильной дороги II категории	км	0,32	18310,3	--	5859	--	--	--				5859
					18310,3	--	5859	--	--	--				
.			Тенге		--	--	15533	--	--	--				15533
			Тенге		--	--	15533	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость прочих работ	Тенге					15533			
		Всего заработная плата	Тенге						15533		
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					15533			
		Сметная заработная плата	Тенге						15533		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15533			
		Сметная заработная плата	Тенге						15533		

РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /локальная смета № 01-01-01/

Разборка конструкций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				5,4	3935,62	2829,62	21252	15280	--	12572	36530
	1127-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж ж.б. плит ПУ-1 на пр.Суюнбая площадью до 3 м2	м3		1106	1049,7	5972	5668	--	2706	
		НР - 108%; СП - 8%									
4.				12,96	86	--	1115	--	--	--	1204
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	89	
		СП - 8%									
5.				12,96	760	--	9850	--	--	--	10638
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	788	
		СП - 8%									
6.				178	863,53	--	153708	--	--	166004	345289
	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	Разборка ж.б.бордюра БР100.30.18 на бетонном основании на пр.Суюнбая Западный проезд	м		863,53	--	153708	--	--	25577	
		НР - 108%; СП - 8%									
7.				22,32	86	--	1920	--	--	--	2073
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	154	
		СП - 8%									
8.				22,32	760	--	16963	--	--	--	18320
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.	т		--	--	--	--	--	1357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%									
9.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Разборка ж.б.бордюра БР100.30.18 на бетонном основании по ул.Шолохова НР - 108%; СП - 8%	м	130	863,53 863,53	-- --	112259 112259	-- --	-- --	121239 18680	252178
10.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	16,32	86 --	-- --	1404 --	-- --	-- --	-- 112	1516
11.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	16,32	760 --	-- --	12403 --	-- --	-- --	-- 992	13395
12.	1127-0302 -0201 РСНБ РК 2015	-Разборка тротуарного поребрика на бетонном основании на пр.Суюнбая НР - 108%; СП - 8%	м	1173	863,53 863,53	-- --	1012917 1012917	-- --	-- --	1093950 168549	2275417
13.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	45,0432	86 --	-- --	3874 --	-- --	-- --	-- 310	4184
14.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	45,0432	760 --	-- --	34233 --	-- --	-- --	-- 2739	36971
		Разборка дорожной одежды									
15.	1127-0302	-Покрытия и основания	м3	47,8	3175,76	1304,14	151802	62338	--	127577	301728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0104 РСНБ РК 2015	асфальтобетонные. Разборка (тротуары по пр.Суюнбая)	конструкции		1871,63	599,64	89464	28663	--	22350	
		НР - 108%; СП - 8%									
16.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	119,5	705	--	84248	--	--	--	90987
					--	--	--	--	--	6740	
		СП - 8%									
17.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	119,5	760	--	90820	--	--	--	98086
					--	--	--	--	--	7266	
		СП - 8%									
18.	1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (по пр.Суюнбая)	м2 покрытия	16048	109,57	105,88	1758455	1699134	264	215862	2132262
					3,68	8,77	59057	140816	--	157945	
		НР - 108%; СП - 8%									
19.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	1845,5	760	--	1402580	--	--	--	1514786
					--	--	--	--	--	112206	
		СП - 8%									
20.	1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (по пр.Суюнбая Западный проезд)	м2 покрытия	700	109,57	105,88	76702	74115	11	9416	93007
					3,68	8,77	2576	6142	--	6889	
		НР - 108%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	80,4	760	--	61104	--	--	--	65992
					--	--	--	--	--	4888	
		СП - 8%									
22.	1127-0302 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (по ул.Шолохова)	м2 покрытия	1400	109,57	105,88	153405	148229	24	18831	186015
					3,68	8,77	5152	12285	--	13779	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	161,03	760	--	122383	--	--	--	132173
					--	--	--	--	--	9791	
		СП - 8%									
24.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (покрытие по пр.Суюнбая)	м3 конструкции	50,4	3175,76	1304,14	160059	65729	--	134516	318140
					1871,63	599,64	94330	30222	--	23566	
		НР - 108%; СП - 8%									
25.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	50,4	294,03	280,15	14819	14120	7	3440	19719
					13,74	81,05	692	4085	--	1461	
		НР - 72%; СП - 8%									
26.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	115,9	760	--	88084	--	--	--	95131
					--	--	--	--	--	7047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
27.				50,4	3175,76	1304,14	160059	65729	--	134516	318140
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (основание по пр.Суюнбая)	м3 конструкции		1871,63	599,64	94330	30222	--	23566	
		НР - 108%; СП - 8%									
28.				50,4	294,03	280,15	14819	14120	7	3440	19719
	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		13,74	81,05	692	4085	--	1461	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				100,8	760	--	76608	--	--	--	82737
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	6129	
		СП - 8%									
30.				6,2	3175,76	1304,14	19690	8086	--	16548	39136
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (основание по пр.Суюнбая Западный проезд)	м3 конструкции		1871,63	599,64	11604	3718	--	2899	
		НР - 108%; СП - 8%									
31.				6,2	294,03	280,15	1823	1737	1	423	2426
	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3		13,74	81,05	85	503	--	180	
		НР - 72%; СП - 8%									
32.				12,4	760	--	9424	--	--	--	10178
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	754	
		СП - 8%									
33.				19,6	3175,76	1304,14	62245	25561	--	52312	123721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (покрытие по ул.Шолохова)	м3 конструкции		1871,63	599,64	36684	11753	--	9165	
		НР - 108%; СП - 8%									
34.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,6	294,03	280,15	5763	5491	3	1338	7669
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	81,05	269	1589	--	568	
35.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	45,08	760	--	34261	--	--	--	37002
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2741	
36.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (основание по ул.Шолохова)	м3 конструкции	19,6	3175,76	1304,14	62245	25561	--	52312	123721
		НР - 108%; СП - 8%			1871,63	599,64	36684	11753	--	9165	
37.	1101-0102 -0309 РСНБ РК 2015	-Погрузка разобранного покрытия на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,6	294,03	280,15	5763	5491	3	1338	7669
		НР - 72%; СП - 8%			13,74	81,05	269	1589	--	568	
38.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	39,2	760	--	29792	--	--	--	32175
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2383	

Разборка автобусных остановок на пр.Суюнбая -1 шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	1109-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	-Демонтаж металлического остановочного комплекса. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,114	31479,43 18243,6	13235,83 3768,35	3589 2080	1509 430	-- --	1731 426	5746
40.	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Конструкции металлические. Погрузка СП - 8%	т	0,114	578 --	-- --	66 --	-- --	-- --	-- 5	71
41.	4101-0104 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на склад) СП - 8%	т	0,114	793 --	-- --	90 --	-- --	-- --	-- 7	98
42.	1146-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Демонтаж железобетонных остановочных комплексов. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	7,5	33165,85 16183,8	15101,17 7442,86	248744 121379	113259 55821	14106 --	148848 31807	429399
43.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	18,75	86 --	-- --	1613 --	-- --	-- --	-- 129	1742
44.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	18,75	760 --	-- --	14250 --	-- --	-- --	-- 1140	15390
.			Тенге		--	--	6297198	2345487	14426	2316213	9302480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	1840202	349342	--	689074	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					6293609			
		Материалы	Тенге					14426			
		Всего заработная плата	Тенге						2187035		
		Транспортные расходы	Тенге					2097082			
		Накладные расходы	Тенге					2314481			
		Сметная прибыль	Тенге					688647			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9296737			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2010
		Сметная заработная плата	Тенге						2187035		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3589			
		Всего заработная плата	Тенге						2509		
		Накладные расходы	Тенге					1731			
		Сметная прибыль	Тенге					426			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5746			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге						2509		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9302483			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2012
		Сметная заработная плата	Тенге						2189544		

РАЗДЕЛ 3. Водопровод хоз.-питьевой /локальная смета № 01-04-01/

Водомерный узел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка водомерных узлов диам. водомера до 40 мм Изм. и доп. вып. 6 НР - 98%; СП - 8%	узел	1	20015,61	515,91	20016	516	7623	11771	34330
					11876,63	134,64	11877	135	--	2543	
46.	1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка шаровых кранов диаметром до 50мм НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	3	1783,55	93,08	5351	279	509	4653	10803
					1520,9	45,61	4563	137	--	800	
47.	2303-0301 -0205 РСНБ РК 2015	-Счетчики /водомеры/ холодной воды СП - 8%	шт	1	6280	--	6280	--	6280	--	6782
					--	--	--	--	--	502	
48.	2305-1208 -0101 РСНБ РК 2015	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 15 мм	шт	1	12692	--	12692	--	12692	--	13707
					--	--	--	--	--	1015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
49.	2304-0902 -3204 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые "М"-"П"DN 15	шт.	1	1532	--	1532	--	1532	--	1655
					--	--	--	--	--	123	
		СП - 8%									
50.	2304-0905 -0502 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые "М"-"М" DN 20	шт.	2	1395	--	2790	--	2790	--	3013
					--	--	--	--	--	223	
		СП - 8%									
		Демонтаж									
		Трубы диам.530,диам.25мм									
51.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	987,02	--	33559	--	--	24162	62338
					987,02	--	33559	--	--	4618	
		НР - 72%; СП - 8%									
52.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	306	37,81	37,81	11569	11569	--	3227	15980
					--	14,65	--	4481	--	1184	
		НР - 72%; СП - 8%									
53.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	306	175,56	79,3	53721	24267	--	29999	90418
					96,26	39,91	29454	12212	--	6698	
		НР - 72%; СП - 8%									
54.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км)	м3 уплотненного грунта	306	197,07	183,2	60304	56058	919	11841	77916
					10,87	42,87	3327	13119	--	5772	
		НР - 72%; СП - 8%									
55.	1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Демонтаж полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	177740,87	47160,47	7110	1886	1	5742	13880
					130580,4	14423,54	5223	577	--	1028	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 4										
		Колодцы водопроводные									
56.				15,165	169,3	159,85	2568	2424	1	561	3379
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		9,46	41,9	143	635	--	250	
		НР - 72%; СП - 8%									
57.				1,685	2321,3	--	3911	--	--	2816	7266
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунтов вручную возле труб	м3		2321,3	--	3911	--	--	538	
		НР - 72%; СП - 8%									
58.				7,56	387,07	351,26	2926	2655	1	960	4197
	1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Разработка недостающего грунта (вытесненный трубами) для обратной засыпки	м3		35,71	140,64	270	1063	--	311	
		НР - 72%; СП - 8%									
59.				13,608	760	--	10342	--	--	--	11169
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		--	--	--	--	--	827	
		СП - 8%									
60.				2,441	987,02	--	2409	--	--	1735	4476
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	2409	--	--	332	
		НР - 72%; СП - 8%									
61.				21,969	37,81	37,81	831	831	--	232	1147
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	14,65	--	322	--	85	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.				21,969	175,56	79,3	3857	1742	--	2154	6491
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3		96,26	39,91	2115	877	--	481	
63.				21,969	197,07	183,2	4329	4025	65	850	5594
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		10,87	42,87	239	942	--	414	
64.				3,5	6082,31	3025,61	21288	10590	--	15044	39239
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Демонтаж колодцев НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		3056,7	1284,99	10698	4497	--	2907	
65.				8,05	705	--	5675	--	--	--	6129
	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	454	
66.				8,05	760	--	6118	--	--	--	6607
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т		--	--	--	--	--	489	
.			Тенге		--	--	279177	116842	32413	115747	426516
			Тенге		--	--	107788	38997	--	31594	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		235867			
Материалы	Тенге		1493			
Всего заработная плата	Тенге			134774		
Транспортные расходы	Тенге		22135			
Накладные расходы	Тенге		103975			
Сметная прибыль	Тенге		27187			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		367030			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					132
Сметная заработная плата	Тенге			134774		
Стоимость сантехнических работ	Тенге		43310			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге					7623			
		Всего заработная плата	Тенге						12011		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					23294			
		Накладные расходы	Тенге					11771			
		Сметная прибыль	Тенге					4406			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					59487			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге						12011		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					426517			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге						146785		

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ /локальная смета № 01-04-02/

Канализация хоз-бытовая

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.				4366,8	169,3	159,85	739320	698026	--	161482	972866
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		9,46	41,9	41294	182987	--	72064	
		НР - 72%; СП - 8%									
68.				485,2	4362,57	--	2116717	--	--	1524036	3932014
	1101-0205 -0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4362,57	--	2116717	--	--	291260	
		НР - 72%; СП - 8%									
69.				45,5	607,48	--	27640	--	--	19901	51344
	1101-0205 -1302 РСНБ РК 2015	-Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3		607,48	--	27640	--	--	3803	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.				81,9	760	--	62244	--	--	--	67224
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.	т		--	--	--	--	--	4980	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%									
71.	1101-0102 -0602 РСНБ РК 2015	-Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	45,5	22,62 --- 3,54	18,97 --- 7,96	1029 --- 161	863 --- 362	5 --- --	377 --- 112	1518
72.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчаного основания под трубопроводы НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	113,6	4444,52 --- 1190,6	180,52 --- 53,21	504897 --- 135252	20507 --- 6045	349138 --- --	139883 --- 51582	696363
		Укладка трубопроводов ========== Укладка футляров ==========									
73.	1123-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	643241,41 --- 504407,25	3921,95 --- 1743,75	1286 --- 1009	8 --- 3	269 --- --	1002 --- 183	2472
74.	1122-0301 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0175	2850782,85 --- 1428061,95	1341090,35 --- 439493,84	49889 --- 24991	23469 --- 7691	1429 --- --	32355 --- 6580	88824
75.	1122-0301 -0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,02	2214211,63 --- 1103123,7	1032389,35 --- 350969,35	44284 --- 22062	20648 --- 7019	1574 --- --	28791 --- 5846	78921
76.	1122-1401 -0302	-Трубы асбестоцементная диаметром 150 мм.	м трубы,	20	1581,31 --- 1363,71	9,19 --- 2,89	31626 --- 27274	184 --- 58	4168 --- --	27059 --- 4695	63380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	уложенный в футляре								
77.	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 СП - 8%	м	22,176	1435 ---	-- ---	31823 ---	-- ---	31823 ---	-- 2546	34368
78.	2301-0201-0262 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	17,57	35221 ---	-- ---	618833 ---	-- ---	618833 ---	-- 49507	668340
79.	2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	20,08	28164 ---	-- ---	565533 ---	-- ---	565533 ---	-- 45243	610776
		Фасонные части									
80.	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка(тройник,отвод,заглушка) НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0182	293791,04 41591,13	16488,68 5287,26	5347 757	300 96	4290 --	845 495	6687
		Антикоррозийное покрытие									
81.	1122-0601-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0175	5441107,98 399289,2	851742,93 222998,71	95219 6988	14906 3902	73325 --	10781 8480	114481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
82.					4455775,01		89116		68216		108472
				0,02		648599,11		12972		11322	
	1122-0601 -0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		396395,8	175399,63	7928	3508	--	8035	
		НР - 99%; СП - 8%									
		Устройство круглых колодцев диам 1500(5 шт)									
83.				9,976	31310,83	7804,67	312357	77859	99917	166076	516708
	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		13490,45	3325,28	134581	33173	--	38275	
		НР - 99%; СП - 8%									
84.				5	20326	--	101630	--	101630	--	109760
	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	8130	
		СП - 8%									
85.				4	10524	--	42096	--	42096	--	45464
	2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	3368	
		СП - 8%									
86.				14	16099	--	225386	--	225386	--	243417
	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	18031	
		СП - 8%									
87.				4	8449	--	33796	--	33796	--	36500
	2104-0302 -0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		--	--	--	--	--	2704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
88.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18736	--	18736	--	18736	--	20235
					--	--	--	--	--	1499	
		СП - 8%									
89.	2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1	шт.	4	18736	--	74944	--	74944	--	80940
					--	--	--	--	--	5996	
		СП - 8%									
90.	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	1696	--	27136	--	27136	--	29307
					--	--	--	--	--	2171	
		СП - 8%									
91.	2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	18980	--	94900	--	94900	--	102492
					--	--	--	--	--	7592	
		СП - 8%									
92.	2106-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Стремянка С1-03,С1-07,С1-09	т	0,0454	632034	--	28694	--	28694	--	30990
					--	--	--	--	--	2296	
		СП - 8%									
93.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Соединительные элементы в колодцах	т стальных элементов	0,67	702476,69	7252,41	470659	4859	418950	56521	569355
					69925,52	1565,91	46850	1049	--	42174	
		НР - 118%; СП - 8%									
94.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	35,77	82,1	1,85	2937	66	1806	742	3973
					29,76	0,3	1065	11	--	294	
		НР - 69%; СП - 8%									
95.	2102-0101 -0509 РСНБ РК 2015	-Бетон класса В12,5	м3	6,2	13848	--	85858	--	85858	--	92726
					--	--	--	--	--	6869	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вскрытие существующего а/бетонного покрытия									
96.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	148	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	470013 277001	193013 88747	1 --	395007 69202	934222
97.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	340,4	705 --	-- --	239982 --	-- --	-- --	-- 19199	259181
98.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	340,4	760 --	-- --	258704 --	-- --	-- --	-- 20696	279400
		Замена люка									
99.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж люков(вес 60 кг) НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	1016,92 886,61	130,31 63,85	5085 4433	652 319	-- --	4705 783	10573
100.	1123-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Люки. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	5	2021,54 1699,33	217,19 106,42	10108 8497	1086 532	525 --	8938 1524	20570
101.	2303-0101 -0304 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	5	21264 --	-- --	106320 --	-- --	106320 --	-- 8506	114826
102.	4102-0102 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (на базу) СП - 8%	т	3	504 --	-- --	1512 --	-- --	-- --	-- 121	1633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.				3	578	--	1734	--	--	--	1873
	4131-0103 -0501 РСНБ РК 2015	-Люк. Погрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	139	
104.				3	578	--	1734	--	--	--	1873
	4131-0103 -0502 РСНБ РК 2015	-Люк. Разгрузка СП - 8%	т		--	--	--	--	--	139	
		Демонтаж									
		Трубы диам.300мм,500мм									
105.				313,2	169,3	159,85	53026	50065	1	11582	69777
	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		9,46	41,9	2962	13124	--	5169	
106.				34,8	2321,3	--	80781	--	--	58162	150059
	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунтов вручную возле труб НР - 72%; СП - 8%	м3		2321,3	--	80781	--	--	11115	
107.				33	387,07	351,26	12773	11591	4	4190	18320
	1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Разработка недостающего грунта (вытесненный трубами) для обратной засыпки НР - 72%; СП - 8%	м3		35,71	140,64	1178	4641	--	1357	
108.				59,4	760	--	45144	--	--	--	48756
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3612	
109.				14	643,85	281,29	9014	3938	--	6101	16324
	1123-0301 -0104 РСНБ РК 2015	-Демонтаж керамических канализационных труб, диаметр 300 мм.	м трубопровода		362,55	77,63	5076	1087	--	1209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 99%; СП - 8%									
110.	1123-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-Демонтаж железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм.	м трубопровода	160	283,02	147,62	45283	23620	--	30672	82031
					135,39	58,24	21663	9318	--	6076	
	Изм. и доп. вып. 10	НР - 99%; СП - 8%									
111.	4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	27,52	605	--	16650	--	--	--	17982
					--	--	--	--	--	1332	
		СП - 8%									
112.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	63,296	705	--	44624	--	--	--	48194
					--	--	--	--	--	3570	
		СП - 8%									
113.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	63,296	760	--	48105	--	--	--	51953
					--	--	--	--	--	3848	
		СП - 8%									
114.	4131-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Трубы керамические. Погрузка	т	0,91	800	--	728	--	--	--	786
					--	--	--	--	--	58	
		СП - 8%									
115.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,093	705	--	1476	--	--	--	1594
					--	--	--	--	--	118	
		СП - 8%									
116.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т	2,093	760	--	1591	--	--	--	1718
					--	--	--	--	--	127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
		Колодцы канализационные(5 шт)									
117.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	102,65625	169,3 / 9,46	159,85 / 41,9	17380 / 971	16409 / 4302	-- / --	3796 / 1694	22870
		НР - 72%; СП - 8%									
118.	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунтов вручную возле труб	м3	11,40625	2321,3 / 2321,3	-- / --	26477 / 26477	-- / --	-- / --	19064 / 3643	49184
		НР - 72%; СП - 8%									
119.	1101-0102 -0405 РСНБ РК 2015	-Разработка недостающего грунта (вытесненный трубами) для обратной засыпки	м3	32	387,07 / 35,71	351,26 / 140,64	12386 / 1143	11240 / 4500	3 / --	4063 / 1316	17765
		НР - 72%; СП - 8%									
120.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	57,6	760 / --	-- / --	43776 / --	-- / --	-- / --	-- / 3502	47278
		СП - 8%									
121.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,60625	987,02 / 987,02	-- / --	14417 / 14417	-- / --	-- / --	10380 / 1984	26780
		НР - 72%; СП - 8%									
122.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,45625	37,81 / --	37,81 / 14,65	4970 / --	4970 / 1925	-- / --	1386 / 509	6865
		НР - 72%; СП - 8%									
123.				131,45625	175,56	79,3	23078	10425	--	12888	38843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3		96,26	39,91	12653	5246	--	2877	
124.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой(доставка воды-15км) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	131,45625	197,07 10,87	183,2 42,87	25906 1429	24082 5636	395 --	5087 2479	33473
125.	1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Демонтаж колодцев, диаметр 1,5 м.Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	26,9	5860,65 3519,25	2341,4 997,58	157651 94668	62984 26835	1 --	120288 22235	300174
126.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	61,87	705 --	-- --	43618 --	-- --	-- --	-- 3489	47108
127.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	61,87	760 --	-- --	47021 --	-- --	-- --	-- 3762	50783
.			Тенге Тенге	Тенге	-- --	-- --	8375000 3147916	1288742 412119	3079702 --	2877482 900200	12152685

Стоимость общестроительных работ	Тенге		6928897			
Материалы	Тенге		1024015			
Всего заработная плата	Тенге			3560035		
Местные материалы	Тенге		609582			
Транспортные расходы	Тенге		858642			
Накладные расходы	Тенге		2877482			
Сметная прибыль	Тенге		784510			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		10590889			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3138
Сметная заработная плата	Тенге			3560035		
Стоимость металломонтажных работ	Тенге		28694			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		28694			
Сметная прибыль	Тенге		2296			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					30990			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1417409			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1417409			
		Сметная прибыль	Тенге					113393			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1530801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12152680			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3138
		Сметная заработная плата	Тенге						3560035		

РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО ПР.СУЮНБАЯ /локальная смета № 02-01-01/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

128.			61	1891,43	--	115377	--	--	83072	214325
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1891,43	--	115377	--	--	15876	
	НР - 72%; СП - 8%									
129.			32,984	987,02	--	32556	--	--	23440	60476
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	32556	--	--	4480	
	НР - 72%; СП - 8%									
130.			29	1891,43	--	54851	--	--	39493	101892
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта 2 группы вручную на месте	м3		1891,43	--	54851	--	--	7548	
	НР - 72%; СП - 8%									

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

131.			124,15	10497,02	33,95	1303205	4215	1149079	163761	1584324
1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные 1ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	149911	1720	--	117357	
	НР - 108%; СП - 8%									
132.			82	2580,47	33,95	211598	2784	109799	108163	345342
1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	Камни бортовые природные 3ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	99015	1136	--	25581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
133.					7977		1744304		1744304		1883848
				218,6666667		--		--		--	
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 3ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	139544	
		СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
134.				10,85	137161,76	2046,36	1488205	22203	1466002	12349	1620599
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	11434	--	120044	
		НР - 108%; СП - 8%									
135.				15500	1373,8	110,24	21293846	1708756	18793318	1441555	24554233
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (выравнивающий слой)	м2 покрытия		51,08	35,03	791772	543001	--	1818832	
		НР - 108%; СП - 8%									
136.				15500	1813,34	0,28	28106821	4364	28077007	27486	30385051
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=12	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10 см (выравнивающий слой)	м2 покрытия		1,64	--	25450	--	--	2250745	
		НР - 108%; СП - 8%									
137.				15500	1714,65	110,24	26577120	1708756	24076592	1441555	30260170
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (ПОКРЫТИЕ)	м2 покрытия		51,08	35,03	791772	543001	--	2241494	
		НР - 108%; СП - 8%									
138.				15500	387,62	0,05	6008046	727	6003077	4581	6493637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (ПОКРЫТИЕ) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		0,27	--	4242	--	--	481010	
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ТИП 1 ==========									
139.				117,8	4537,22	1185,14	534485	139609	375778	55431	637109
	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,25 м. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле		162,12	273,58	19098	32227	--	47193	
140.				336,6	1055,39	143,82	355244	48411	289635	34990	421453
	1127-0402 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из щебеночно-гравийной-песчаной смеси однослойные толщиной 12 см. Устройство ДО ТОЛЩИНЫ 18 см НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия		51,09	45,16	17198	15200	--	31219	
141.				0,21035	137161,76	2046,36	28852	430	28422	239	31419
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т		--	1053,86	--	222	--	2327	
142.				300,5	1373,8	110,24	412826	33128	364348	27948	476035
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных	м2 покрытия		51,08	35,03	15350	10527	--	35262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой основания) НР - 108%; СП - 8%									
143.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (верхний слой основания) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	300,5	1208,9 1,09	0,19 --	363273 329	56 --	362888 --	355 29090	392719
144.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,15025	137161,76 --	2046,36 1053,86	20609 --	307 158	20302 --	171 1662	22442
145.	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	300,5	1373,8 51,08	110,24 35,03	412826 15350	33128 10527	364348 --	27948 35262	476035
146.	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 8 см (нижний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	300,5	1208,9 1,09	0,19 --	363273 329	56 --	362888 --	355 29090	392719
147.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2 НР - 108%; СП - 8%	т	0,15025	137161,76 --	2046,36 1053,86	20609 --	307 158	20302 --	171 1662	22442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ (ЩМА-20), плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	300,5	1714,65 51,08	110,24 35,03	515253 15350	33128 10527	466775 --	27948 43456	586657
149.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей (ЩМА-20). Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 5 см (верхний слой покрытия) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	300,5	387,62 0,27	0,05 --	116479 82	14 --	116383 --	89 9325	125893
		ТРОТУАРЫ ========									
150.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	1408	7,41 --	7,41 2,15	10432 --	10432 3026	-- --	2179 1009	13620
151.	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	211,2	81,75 --	81,75 33,54	17266 --	17266 7083	-- --	5100 1789	24155
152.	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	211,2	23,4 --	23,4 7,47	4942 --	4942 1577	-- --	1136 486	6564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
153.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	211,2	93,13	79,26	19669	16739	634	4474	26074
					10,87	18,55	2296	3917	--	1931	
		НР - 72%; СП - 8%									
154.	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1408	1100,28	3,24	1549197	4562	1251314	318603	2017224
					208,32	1,19	293321	1682	--	149424	
		НР - 108%; СП - 8%									
155.	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	-Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (до 5см)	м2 покрытия	1408	673,87	--	948802	--	759773	204152	1245190
					134,25	--	189029	--	--	92236	
		НР - 108%; СП - 8%									
156.	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 тех.часть п.1,39 табл.1	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	49,2	1349,36	1185,14	66389	58309	104	23151	96703
					162,12	273,58	7976	13460	--	7163	
		НР - 108%; СП - 8%									
157.	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	60,024	2613	--	156843	--	156843	--	169390
					--	--	--	--	--	12547	
		СП - 8%									
158.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8	-Камни бортовые бетонные марки БР 100.20.8 (поребрик). Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен	м бортового камня	1173	2184,67	33,95	2562621	39826	1500253	1121894	3979276
					871,73	13,85	1022542	16249	--	294761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кмр=0,86 коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33 НР - 108%; СП - 8%									
159.	2104-0508 -9901 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 СП - 8%	м3	18,768	45614 ---	-- ---	856084 ---	-- ---	856084 ---	-- 68487	924570
		УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ТАКТИЛЬНОЙ ПЛИТКИ									
160.	1127-0302 -0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	13,5	3175,76 1871,63	1304,14 599,64	42873 25267	17606 8095	-- --	36031 6312	85216
161.	4131-0104 -0601 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	33,75	705 ---	-- ---	23794 ---	-- ---	-- ---	-- 1904	25697
162.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку) СП - 8%	т	33,75	760 ---	-- ---	25650 ---	-- ---	-- ---	-- 2052	27702
163.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В15, F150 НР - 94%; СП - 8%	м3	13,5	20033,33 4272,14	8,28 ---	270450 57674	112 ---	212664 ---	54213 25973	350636
164.	1127-1301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из плиток тактильных. Устройство на бетонное основание НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	270	4112,78 746,84	26,58 9,27	1110450 201647	7177 2504	901626 ---	220483 106475	1437408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165.	2406-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	270	7735	--	2088450	--	2088450	--	2255526
					--	--	--	--	--	167076	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	99833569	3917353	91918992	5512516	113773771
			Тенге		--	--	3947786	1237434	--	8427684	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					99833569			
Материалы			Тенге					86697776			
Всего заработная плата			Тенге						5185220		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2088450			
Местные материалы			Тенге					3132760			
Транспортные расходы			Тенге					49444			
Накладные расходы			Тенге					5512517			
Сметная прибыль			Тенге					8427687			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					113773772			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3928
Сметная заработная плата			Тенге						5185220		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге					113773772			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3928
Сметная заработная плата			Тенге						5185220		

РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО ПР.СУЮНБАЯ ЗАПАДНЫЙ ПРОЕЗД /локальная смета № 02-01-02/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

166.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	65	1891,43	--	122943	--	--	88519	228379
					1891,43	--	122943	--	--	16917	
		НР - 72%; СП - 8%									
167.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21	987,02	--	20727	--	--	14924	38503
					987,02	--	20727	--	--	2852	
		НР - 72%; СП - 8%									
168.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта 2 группы вручную на месте	м3	44	1891,43	--	83223	--	--	59920	154595
					1891,43	--	83223	--	--	11451	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
169.	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 1ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	164	10497,02	33,95	1721511	5568	1517913	216326	2092864
					1207,5	13,85	198030	2272	--	155027	
		НР - 108%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
170.	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т	0,49	137161,76	2046,36	67209	1003	66206	558	73188
					--	1053,86	--	516	--	5421	
		НР - 108%; СП - 8%									
171.	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (выравнивающий слой)	м2 покрытия	700	1373,8	110,24	961658	77170	848731	65102	1108901
					51,08	35,03	35757	24523	--	82141	
		НР - 108%; СП - 8%									
172.	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=12	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10 см (выравнивающий слой)	м2 покрытия	700	1813,34	0,28	1269340	197	1267994	1241	1372228
					1,64	--	1149	--	--	101647	
		НР - 108%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	4246611	83938	3700844	446590	5068658
			Тенге		--	--	461830	27311	--	375456	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	4246611	
Материалы	Тенге	3700844	
Всего заработная плата	Тенге		489141
Накладные расходы	Тенге	446590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					375456			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5068658			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге						489141		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					5068658			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге						489141		

РАЗДЕЛ 7. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ ПО УЛ.ШОЛОХОВА /локальная смета № 02-01-03/

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

173.				106	35,22	35,22	3733	3733	--	1128	5251
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	14,79	--	1567	--	389	
		НР - 72%; СП - 8%									
174.				106	27,87	27,87	2955	2955	--	893	4156
	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	11,7	--	1240	--	308	
		НР - 72%; СП - 8%									
175.				58	987,02	--	57247	--	--	41218	106342
	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		987,02	--	57247	--	--	7877	
		НР - 72%; СП - 8%									
176.				48	1891,43	--	90789	--	--	65368	168649
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Разравнивание грунта 2 группы вручную на месте	м3		1891,43	--	90789	--	--	12493	
		НР - 72%; СП - 8%									

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ

177.				340	10497,86	33,95	3569273	11544	3147179	448481	4339174
	1127-0201 -1004 РСНБ РК	-Камни бортовые природные 1ГП. Установка при других	м бортового камня		1207,5	13,85	410550	4710	--	321420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	видах покрытий									
		НР - 108%; СП - 8%									
178.				100	2603,75	33,95	260375	3395	136230	131906	423663
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 2ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	120750	1385	--	31382	
		НР - 108%; СП - 8%									
179.				158,3333333	7977	--	1263025	--	1263025	--	1364067
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 2ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	101042	
		СП - 8%									
180.				82	2580,47	33,95	211598	2784	109799	108163	345342
	1127-0201 -1004 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые природные 3ГП. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1207,5	13,85	99015	1136	--	25581	
		НР - 108%; СП - 8%									
181.				218,6666667	7977	--	1744304	--	1744304	--	1883848
	2104-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые из гранита марки 3ГП ГОСТ 32018-2012	м		--	--	--	--	--	139544	
		СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ==========									
182.				0,7	137161,76	2046,36	96013	1432	94581	797	104555
	1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,7 л/м2	т		--	1053,86	--	738	--	7745	
		НР - 108%; СП - 8%									
183.				1000	1373,8	110,24	1373797	110242	1212473	93004	1584144
	1127-0602 -0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (выравнивающий слой)	м2 покрытия		51,08	35,03	51082	35032	--	117344	
		НР - 108%; СП - 8%									
184.				1000	1813,34	0,28	1813343	282	1811419	1773	1960326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602 -0403 РСНБ РК 2015 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 до 10 см (выравнивающий слой)	м2 покрытия		1,64	--	1642	--	--	145209	
		НР - 108%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	10486451	136367	9519010	892731	12289517
			Тенге		--	--	831075	45809	--	910334	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					10486451			
Материалы			Тенге					6511681			
Всего заработная плата			Тенге						876883		
Местные материалы			Тенге					3007329			
Накладные расходы			Тенге					892730			
Сметная прибыль			Тенге					910335			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					12289516			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								812
Сметная заработная плата			Тенге						876883		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге					12289516			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								812
Сметная заработная плата			Тенге						876883		

РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ /локальная смета № 02-01-05/

пр. Суюнбая

УСТРОЙСТВО ЛОТКА Б-3-1

185.				65	301,62	289,92	19605	18845	7	4363	25886
	1101-0102 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		11,59	81,64	753	5306	--	1917	
		НР - 72%; СП - 8%									
186.				110	878	--	96580	--	--	--	104306
	4102-0102 -1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (на свалку)	т		--	--	--	--	--	7726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
187.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13	35,22	35,22	458	458	--	138	644
					--	14,79	--	192	--	48	
		НР - 72%; СП - 8%									
188.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1891,43	--	15131	--	--	10895	28108
					1891,43	--	15131	--	--	2082	
		НР - 72%; СП - 8%									
189.	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	128	156,44	--	20025	--	--	14418	37198
					156,44	--	20025	--	--	2755	
		НР - 72%; СП - 8%									
190.	1127-0201 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах на гравийно-песчаной подготовке	м3 водосброса	13,6	73339,04	15265,74	997411	207614	467020	439044	1551371
					23733,59	6157,74	322777	83745	--	114916	
		НР - 108%; СП - 8%									
191.	2104-0303 -9903 РСНБ РК 2015	-Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (Б-3-1)	м3	13,6	64039	--	870930	--	870930	--	940605
					--	--	--	--	--	69674	
		СП - 8%									
192.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	165	4027,25	148,13	664497	24441	498165	126338	854102
					859,95	51,59	141891	8512	--	63267	
		НР - 84%; СП - 8%									
193.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Заделка швов бетоном В20, F200. Устройство	м3 бетона в деле	2,72	25827,87	3836,01	70252	10434	49784	10585	87304
					3689,09	943,71	10034	2567	--	6467	
		НР - 84%; СП - 8%									
194.	1101-0104 -0106 РСНБ РК	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108	м3 грунта	13	35,22	35,22	458	458	--	138	644
					--	14,79	--	192	--	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%									
195.				13	987,02	--	12831	--	--	9238	23835
	1101-0205	-Засыпка вручную лотков	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0502	грунтом 2 группы с			987,02	--	12831	--	--	1766	
	РСНБ РК	трамбованием									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
196.				192	156,44	--	30037	--	--	21627	55797
	1101-0203	-Планировка площадей из	м2		---	---	---	---	---	---	
	-0105	грунтов 2 группы ручным			156,44	--	30037	--	--	4133	
	РСНБ РК	способом									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
197.				1,02	10109,34	5477,89	10312	5587	1373	4092	15556
	1130-0102	-Укладка плит ПУ-1 для	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	перекрытия лотков			3285,83	1489,94	3352	1520	--	1152	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 84%; СП - 8%									
198.				6	12443	--	74658	--	74658	--	80631
	2104-0302	-Плита перекрытия для	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0608	лотковых каналов марки			--	--	--	--	--	5973	
	РСНБ РК	ПУ1, объемом 0,17м3									
	2015										
		СП - 8%									
199.				0,75	5349,78	211,01	4012	158	2156	1494	5947
	1130-0101	-Подушки под фундаменты	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102	из ГПС. Устройство	подушки		2264,47	107,33	1698	80	--	441	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 84%; СП - 8%									
		пр. Суюнбая Западный проезд									
		УСТРОЙСТВО ЛОТКА Б-3-1									
		==========									
200.				7,14	10109,34	5477,89	72181	39112	9608	28643	108890
	1130-0102	-Укладка плит ПУ-1 для	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0101	перекрытия лотков			3285,83	1489,94	23461	10638	--	8066	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 84%; СП - 8%									
201.				42	12443	--	522606	--	522606	--	564414
	2104-0302	-Плита перекрытия для	шт.		---	---	---	---	---	---	
	-0608	лотковых каналов марки			--	--	--	--	--	41808	
	РСНБ РК	ПУ1, объемом 0,17м3									
	2015										
		СП - 8%									
202.				3,86	5349,78	211,01	20650	815	11094	7690	30608
	1130-0101	-Подушки под фундаменты	м3		---	---	---	---	---	---	
	-0102	из ГПС. Устройство	подушки		2264,47	107,33	8741	414	--	2267	
	РСНБ РК										
	2015	НР - 84%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203.				8,36	25827,87	3836,01	215921	32069	153011	32533	268331
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Бетонирование смотрового колодца, В20F200W4 (10шт)	м3		3689,09	943,71	30841	7889	--	19876	
		НР - 84%; СП - 8%									
204.				0,715	97851,24	10330,78	69964	7387	21848	40395	119187
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической т решетки с обечайкой (1шт=71,5кг)			56963,3	3785,55	40729	2707	--	8829	
		НР - 93%; СП - 8%									
205.				10	20298	--	202980	--	202980	--	219218
	2303-0101 -0402 РСНБ РК 2015 прим	-Металлические решетки с комплект обечайкой			--	--	--	--	--	16238	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	3991499	347378	2885240	751631	5122582
			Тенге		--	--	662301	123763	--	379449	

Стоимость общестроительных работ	Тенге		3991499			
Материалы	Тенге		1214066			
Всего заработная плата	Тенге			786065		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		202980			
Местные материалы	Тенге		1468194			
Транспортные расходы	Тенге		96580			
Накладные расходы	Тенге		751632			
Сметная прибыль	Тенге		379451			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		5122582			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					676
Сметная заработная плата	Тенге			786065		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		5122582			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					676
Сметная заработная плата	Тенге			786065		

РАЗДЕЛ 9. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 9,21М (№12)
/локальная смета № 02-02-12/

ТЕЛО ТРУБЫ

206.				18,8	224,7	214,11	4224	4025	2	980	5621
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	197	1165	--	416	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1	2269,71	--	4766	--	--	3432	8854
					2269,71	--	4766	--	--	656	
		НР - 72%; СП - 8%									
208.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	2,1	224,7	214,11	472	450	--	110	628
					10,48	61,94	22	130	--	47	
		НР - 72%; СП - 8%									
209.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал)	т	37,6	760	--	28576	--	--	--	30862
					--	--	--	--	--	2286	
		СП - 8%									
210.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9,2	7,41	7,41	68	68	--	14	89
					--	2,15	--	20	--	7	
		НР - 72%; СП - 8%									
211.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,3	175,56	79,3	404	182	1	225	680
					96,26	39,91	221	92	--	50	
		НР - 72%; СП - 8%									
212.	1101-0201 -0601	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив	м3 уплотнен	2,3	93,13	79,26	214	182	7	49	284
					10,87	18,55	25	43	--	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	водой (доставка на 15 км)	ного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
213.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство	м3 подушки	1,7	5349,78	211,01	9095	359	4886	3387	13480
					2264,47	107,33	3850	182	--	999	
		НР - 84%; СП - 8%									
214.	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,89	46194,29	22067,66	87307	41708	14438	35666	132811
					16487,55	5977,93	31161	11298	--	9838	
		НР - 84%; СП - 8%									
215.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	8	21092	--	168736	--	168736	--	182235
					--	--	--	--	--	13499	
		СП - 8%									
216.	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	1	21051	--	21051	--	21051	--	22735
					--	--	--	--	--	1684	
		СП - 8%									
217.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,34	25997,19	3836,01	8839	1304	6281	1323	10975
					3689,09	943,71	1254	321	--	813	
		НР - 84%; СП - 8%									
218.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка	т	0,14	537188,24	10330,78	75206	1446	65785	7909	89765
					56963,3	3785,55	7975	530	--	6649	
		НР - 93%; СП - 8%									
219.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,1	4027,25	148,13	72893	2681	54647	13859	93692
					859,95	51,59	15565	934	--	6940	
		НР - 84%; СП - 8%									
220.	1130-0504	-Гидроизоляция оклеечная	м2	4,33	1132,47	110,25	4904	477	1527	2575	8077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	(2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	изолируемой поверхности		669,76	38,33	2900	166	--	598	
221.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б СП - 8%	м2	4,85	2303 --	-- --	11170 --	-- --	11170 --	-- 894	12063
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
222.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,2	224,7 10,48	214,11 61,94	2966 138	2826 818	2 --	688 292	3947
223.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки) СП - 8%	т	23,7	760 --	-- --	18012 --	-- --	-- --	-- 1441	19453
224.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,2	37,81 --	37,81 14,65	499 --	499 193	-- --	139 51	689
225.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1	м3 грунта	13,2	74,68 --	74,68 28,93	986 --	986 382	-- --	275 101	1362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
226.				13,2	175,56	79,3	2317	1047	1	1294	3900
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		96,26	39,91	1271	527	--	289	
		НР - 72%; СП - 8%									
227.				13,2	93,13	79,26	1229	1046	39	280	1630
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	144	245	--	121	
		НР - 72%; СП - 8%									
.			Тенге		--	--	523935	59288	348573	72205	643832
			Тенге		--	--	69490	17045	--	47692	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	523935	
Материалы	Тенге	147613	
Всего заработная плата	Тенге		86534
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	11170	
Местные материалы	Тенге	189787	
Транспортные расходы	Тенге	46588	
Накладные расходы	Тенге	72206	
Сметная прибыль	Тенге	47691	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	643833	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		69
Сметная заработная плата	Тенге		86534
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	643833	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		69
Сметная заработная плата	Тенге		86534

РАЗДЕЛ 10. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 17,12М (№13) /локальная смета № 02-02-13/

ТЕЛО ТРУБЫ

228.				34,2	224,7	214,11	7685	7323	4	1783	10226
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	358	2118	--	757	
		НР - 72%; СП - 8%									
229.				3,8	2269,71	--	8625	--	--	6210	16022
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта		2269,71	--	8625	--	--	1187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
230.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную)	м3 грунта	3,8	224,7	214,11	854	814	--	198	1136
					10,48	61,94	40	235	--	84	
		НР - 72%; СП - 8%									
231.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал)	т	68,4	760	--	51984	--	--	--	56143
					--	--	--	--	--	4159	
		СП - 8%									
232.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17,1	7,41	7,41	127	127	--	26	165
					--	2,15	--	37	--	12	
		НР - 72%; СП - 8%									
233.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,28	175,56	79,3	751	339	--	420	1265
					96,26	39,91	412	171	--	94	
		НР - 72%; СП - 8%									
234.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км)	м3 уплотненного грунта	4,28	93,13	79,26	399	339	13	91	528
					10,87	18,55	47	79	--	39	
		НР - 72%; СП - 8%									
235.				3,3	5349,78	211,01	17654	696	9485	6575	26167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки		--- 2264,47	--- 107,33	--- 7473	--- 354	--- --	--- 1938	
236.				3,59	46194,29	22067,66	165838	79223	27425	67747	252271
	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м НР - 84%; СП - 8%	м3 железобетона звеньев		--- 16487,55	--- 5977,93	--- 59190	--- 21461	--- --	--- 18687	
237.				15	21092	--	316380	--	316380	--	341690
	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 25310	
238.				2	21051	--	42102	--	42102	--	45470
	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81 СП - 8%	шт.		--- --	--- --	--- --	--- --	--- --	--- 3368	
239.				0,81	25997,19	3836,01	21058	3107	14963	3152	26147
	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 бетона в деле		--- 3689,09	--- 943,71	--- 2988	--- 764	--- --	--- 1937	
240.				0,28	537188,24	10330,78	150413	2893	131570	15819	179530
	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка НР - 93%; СП - 8%	т		--- 56963,3	--- 3785,55	--- 15950	--- 1060	--- --	--- 13299	
241.				34,7	4027,25	148,13	139746	5140	104766	26569	179620
	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		--- 859,95	--- 51,59	--- 29840	--- 1790	--- --	--- 13305	
242.				8,05	1132,47	110,25	9116	888	2836	4788	15017
	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		--- 669,76	--- 38,33	--- 5392	--- 309	--- --	--- 1112	
243.				9,01	2303	--	20750	--	20750	--	22410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость Техноэластмост Б СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	1660	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
244.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25	224,7 10,48	214,11 61,94	5618 262	5353 1549	3 --	1304 554	7475
245.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки) СП - 8%	т	44,9	760 --	-- --	34124 --	-- --	-- --	-- 2730	36854
246.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25	37,81 --	37,81 14,65	945 --	945 366	-- --	264 97	1306
247.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25	74,68 --	74,68 28,93	1867 --	1867 723	-- --	521 191	2579
248.	1101-0201 -0501 РСНБ РК	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими	м3 уплотненного	25	175,56 96,26	79,3 39,91	4389 2406	1983 998	-- --	2451 547	7387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	трамбовками	грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
249.				25	93,13	79,26	2328	1981	75	530	3086
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,87	18,55	272	464	--	229	
		НР - 72%; СП - 8%									
	.		Тенге	Тенге	--	--	1002752	113017	670372	138448	1232494
			Тенге		--	--	133254	32478	--	91296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1002752			
	Материалы		Тенге					291140			
	Всего заработная плата		Тенге						165732		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					20750			
	Местные материалы		Тенге					358482			
	Транспортные расходы		Тенге					86108			
	Накладные расходы		Тенге					138447			
	Сметная прибыль		Тенге					91296			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1232494			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								131
	Сметная заработная плата		Тенге						165732		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге					1232494			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								131
	Сметная заработная плата		Тенге						165732		

РАЗДЕЛ 11. ТРУБА-ЛОТОК ОТВ.0,5, ДЛИНОЙ 14,09М (№14)
/локальная смета № 02-02-14/

ТЕЛО ТРУБЫ

250.				14,4	224,7	214,11	3236	3083	2	751	4306
	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		10,48	61,94	151	892	--	319	
		НР - 72%; СП - 8%									
251.				1,6	2269,71	--	3632	--	--	2615	6746
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных	м3 грунта		2269,71	--	3632	--	--	500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
252.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разработанного вручную) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,6	224,7 10,48	214,11 61,94	360 17	343 99	-- --	83 35	478
253.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (во временный отвал) СП - 8%	т	28,9	760 --	-- --	21964 --	-- --	-- --	-- 1757	23721
254.	1101-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной площади	14,1	7,41 --	7,41 2,15	104 --	104 30	-- --	22 10	136
255.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	3,52	175,56 96,26	79,3 39,91	618 339	279 140	-- --	345 77	1040
256.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка на 15 км) НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	3,52	93,13 10,87	79,26 18,55	328 38	279 65	11 --	75 32	435
257.	1130-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Гравийно-песчаная подготовка. Устройство НР - 84%; СП - 8%	м3 подушки	2,7	5349,78 2264,47	211,01 107,33	14444 6114	570 290	7760 --	5379 1586	21410
258.				3,02	46194,29	22067,66	139507	66644	23071	56990	212217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1130-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев		16487,55	5977,93	49792	18053	--	15720	
		НР - 84%; СП - 8%									
259.	2104-0801 -0101 РСНБ РК 2015	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	12	21092	--	253104	--	253104	--	273352
					--	--	--	--	--	20248	
		СП - 8%									
260.	2104-0801 -0503 РСНБ РК 2015	-Смотровой блок СБ, ГОСТ 24547-81	шт.	2	21051	--	42102	--	42102	--	45470
					--	--	--	--	--	3368	
		СП - 8%									
261.	1130-0102 -0201 РСНБ РК 2015	-Омоноличивание блоков СБ, бетон В20 F00 W6. Устройство	м3 бетона в деле	0,73	25997,19	3836,01	18978	2800	13485	2841	23564
					3689,09	943,71	2693	689	--	1746	
		НР - 84%; СП - 8%									
262.	1108-0201 -0703 РСНБ РК 2015	-Установка металлической решетки лотка	т	0,28	537188,24	10330,78	150413	2893	131570	15819	179530
					56963,3	3785,55	15950	1060	--	13299	
		НР - 93%; СП - 8%									
263.	1130-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная(тела трубы). Устройство	м2 изолируемой поверхности	28,3	4027,25	148,13	113971	4192	85442	21669	146491
					859,95	51,59	24337	1460	--	10851	
		НР - 84%; СП - 8%									
264.	1130-0504 -0102 РСНБ РК 2015 К=0,5	-Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	6,62	1132,47	110,25	7497	730	2333	3938	12349
					669,76	38,33	4434	254	--	915	
		НР - 84%; СП - 8%									
265.	2110-0403 -2211 РСНБ РК 2015 прим.	-Стоимость Техноэластмост Б	м2	7,42	2303	--	17088	--	17088	--	18455
					--	--	--	--	--	1367	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
266.	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (во временном отвале для обратной засыпки)	м3 грунта	15,9	224,7	214,11	3573	3404	2	829	4754
					10,48	61,94	167	985	--	352	
		НР - 72%; СП - 8%									
267.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км (из временного отвала для обратной засыпки)	т	28,7	760	--	21812	--	--	--	23557
					--	--	--	--	--	1745	
		СП - 8%									
268.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,9	37,81	37,81	601	601	--	168	830
					--	14,65	--	233	--	62	
		НР - 72%; СП - 8%									
269.	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015 К=4	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта (до 20м). Группа грунтов 1	м3 грунта	15,9	74,68	74,68	1187	1187	--	331	1640
					--	28,93	--	460	--	121	
		НР - 72%; СП - 8%									
270.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,9	175,56	79,3	2791	1261	--	1559	4698
					96,26	39,91	1530	635	--	348	
		НР - 72%; СП - 8%									
271.	1101-0201	-Грунт насыпей	м3	15,9	93,13	79,26	1481	1260	48	337	1963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8%	уплотненного грунта		10,87	18,55	173	295	--	145	
.			Тенге	Тенге	-- --	-- --	818791 109366	89631 25640	576018 --	113751 74603	1007142
Стоимость общестроительных работ			Тенге					818791			
Материалы			Тенге					263723			
Всего заработная плата			Тенге						135006		
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					17088			
Местные материалы			Тенге					295206			
Транспортные расходы			Тенге					43776			
Накладные расходы			Тенге					113750			
Сметная прибыль			Тенге					74603			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					1007144			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								107
Сметная заработная плата			Тенге						135006		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге					1007144			
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								107
Сметная заработная плата			Тенге						135006		

РАЗДЕЛ 12. Электроснабжение и освещение /локальная смета № 04-01-01/

Опоры

272.	1133-0303 -0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 3 м НР - 80%; СП - 8%	опора	43	11683,76 3785,55	7898,21 3632,46	502402 162779	339623 156196	-- --	255179 60606	818188
273.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	1,037	40033,19 22884,54	15889,42 6750,13	41514 23731	16477 7000	1306 --	24585 5288	71387
274.	1133-0205 -0106 РСНБ РК 2015	-Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	7	21929,35 19757,46	2171,89 1064,21	153505 138302	15203 7449	-- --	116601 21609	291715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%									
275.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель внутри кронштейнов НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	215	363,47 152,03	166,55 52,55	78146 32686	35809 11299	9651 --	31670 8785	118601
276.	1133-0207 -0102 РСНБ РК 2015	-Светильники. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	43	5645,53 2706,77	2921,32 1231,44	242758 116391	125617 52952	750 --	135474 30259	408491
277.	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (Опоры) СП - 8%	т	5,719	491604 --	-- --	2811483 --	-- --	2811483 --	-- 224919	3036402
278.	СТПРАЙС-Л ИСТЭ329Л. 1	-Кронштейн одного светильника КИ 1,5.20.000 СП - 8%	шт	32	6528 --	-- --	208896 --	-- --	208896 --	-- 16712	225608
279.	СТПРАЙС-Л ИСТЭ329Л. 1	-Кронштейн одного светильника КИ 2.20.000 СП - 8%	шт	11	7563,48 --	-- --	83198 --	-- --	83198 --	-- 6656	89854
280.	2307-0106 -0315 РСНБ РК 2015	-Светильники уличные светодиодные марки LED СП - 8%	шт.	43	167935 --	-- --	7221205 --	-- --	7221205 --	-- 577696	7798901
281.	2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	1,326	394632 --	-- --	523282 --	-- --	523282 --	-- 41863	565145
282.	2306-0131 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,2193	70892 --	-- --	15547 --	-- --	15547 --	-- 1244	16790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кабель									
283.	1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	588,83	39,13	17665	1174	3685	9484	29321
					426,88	12,18	12806	365	--	2172	
		НР - 72%; СП - 8%									
284.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	363,47	166,55	10904	4997	1346	4419	16549
					152,03	52,55	4561	1577	--	1226	
		НР - 72%; СП - 8%									
285.	2301-0605 -0106 РСНБ РК 2015	-Труба гибкая двустенная диам.50 мм	м	30	644	--	19320	--	19320	--	20866
					--	--	--	--	--	1546	
		СП - 8%									
286.	2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,08	601883	--	48151	--	48151	--	52003
					--	--	--	--	--	3852	
		СП - 8%									
287.	2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	-Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	95	64	--	6080	--	6080	--	6566
					--	--	--	--	--	486	
		СП - 8%									
288.	2404-0207 -2609 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98 (NC20)	100 шт.	0,92	6758	--	6217	--	6217	--	6715
					--	--	--	--	--	497	
		СП - 8%									
289.	2404-0207 -4957 РСНБ РК 2015	-Крюк промежуточный HEL-5642 ГОСТ Р 51177-98 (Крюк бандажный CF-16)	шт.	53	922	--	48866	--	48866	--	52775
					--	--	--	--	--	3909	
		СП - 8%									
290.	2404-0207 -4959	-Крюк спиральный KCA12-55/200 (BQC	шт.	1	1207	--	1207	--	1207	--	1304
					--	--	--	--	--	97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	12-55) ГОСТ Р 51177-98 (Крюк монтажный CS 16)									
		СП - 8%									
291.	2404-0202 -0805 РСНБ РК 2015	-Зажимы поддерживающие PS470 ГОСТ Р 51177-98 (PSP25/120.M)	шт.	40	1738	--	69520	--	69520	--	75082
					--	--	--	--	--	5562	
		СП - 8%									
292.	2404-0207 -3215 РСНБ РК 2015	-Зажимы анкерные PA4x10/35 ГОСТ Р 51177-98 (PA4/35)	шт.	13	918	--	11934	--	11934	--	12889
					--	--	--	--	--	955	
		СП - 8%									
293.	2404-0207 -3107 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98 (Р4)	шт.	122	946	--	115412	--	115412	--	124645
					--	--	--	--	--	9233	
		СП - 8%									
294.	2404-0207 -3154 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р3Х-95 ГОСТ Р 51177-98 (Р71)	шт.	44	1529	--	67276	--	67276	--	72658
					--	--	--	--	--	5382	
		СП - 8%									
295.	2404-0207 -3141 РСНБ РК 2015	-Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98 (Р70)	шт.	30	1736	--	52080	--	52080	--	56246
					--	--	--	--	--	4166	
		СП - 8%									
296.	2404-0207 -2806 РСНБ РК 2015	-Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	185	--	2960	--	2960	--	3197
					--	--	--	--	--	237	
		СП - 8%									
297.	2404-0207 -5312 РСНБ РК 2015	-Фиксаторы дистанционные SO76 ГОСТ Р 51177-98 (BIC-15.50)	шт.	5	675	--	3375	--	3375	--	3645
					--	--	--	--	--	270	
		СП - 8%									
298.	2302-0401 -0409 РСНБ РК 2015	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р	шт.	1	873	--	873	--	873	--	943
					--	--	--	--	--	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52134-2010 (Муфта труба-коробка диам.48) СП - 8%									
299.	2404-0201 -0649 РСНБ РК 2015	-Скоба К-142 ГОСТ 51177-98 (К-146 У2) СП - 8%	шт.	8	50 -- --	-- -- --	400 -- --	-- -- --	400 -- --	-- 32 --	432
300.	2302-1103 -0101 РСНБ РК 2015	-Кольца уплотнительные СП - 8%	шт.	1	216 -- --	-- -- --	216 -- --	-- -- --	216 -- --	-- 17 --	233
301.	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Метизы и металоконструкции НР - 72%; СП - 8%	т	0,05	259752,07 79055,6 --	20039,16 6423,21 --	12988 3953 --	1002 321 --	8033 -- --	3077 1285 --	17350
302.	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза(до установки) НР - 69%; СП - 8%	м2	1,3	294,28 89,42 --	6,69 0,91 --	383 116 --	9 1 --	258 -- --	81 37 --	501
		Демонтажные работы (1891-1-Э-ЭЛ ЛИСТ 2)(1891-ДВ)									
303.	1133-0301 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Демонтаж стальных опор НР - 80%; СП - 8%	опора	9	18374,26 10234,08 --	7214,46 2837,5 --	165368 92107 --	64930 25537 --	8331 -- --	94115 20759 --	280242
304.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (опоры стальные). Погрузка СП - 8%	т	4,58	86 -- --	-- -- --	394 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 32 --	425
305.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	4,58	760 -- --	-- -- --	3481 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 278 --	3759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
306.				8	6173,6	4021,84	49389	32175	--	24193	79468
	1133-0303 -0301 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора		2151,77	1628,4	17214	13027	--	5887	
		НР - 80%; СП - 8%									
307.				20,8	86	--	1789	--	--	--	1932
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (опоры железобетонные). Погрузка	т		--	--	--	--	--	143	
		СП - 8%									
308.				20,8	760	--	15808	--	--	--	17073
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		--	--	--	--	--	1265	
		СП - 8%									
309.				22,1	86	--	1901	--	--	--	2053
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (фундамент опоры). Погрузка	т		--	--	--	--	--	152	
		СП - 8%									
310.				22,1	760	--	16796	--	--	--	18140
	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т		--	--	--	--	--	1344	
		СП - 8%									
311.				15	1315,74	130,31	19736	1955	130	14887	37393
	1133-0207 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж светильников	шт		1176,71	63,85	17651	958	--	2770	
		НР - 80%; СП - 8%									
312.				0,375	86	--	32	--	--	--	35
	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (светильники). Погрузка	т		--	--	--	--	--	3	
		СП - 8%									
313.				0,375	760	--	285	--	--	--	308
	4102-0102 -1025	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне	т		--	--	--	--	--	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км									
		СП - 8%									
314.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж провода СИП-4(4х16)	км линии	0,6	11632,19	4766,83	6979	2860	--	4267	12146
					6865,36	2025,04	4119	1215	--	900	
		НР - 80%; СП - 8%									
315.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (провода СИП-4(4х16)). Погрузка	т	0,198	86	--	17	--	--	--	18
					--	--	--	--	--	1	
		СП - 8%									
316.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,198	760	--	150	--	--	--	163
					--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
317.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж провода СИП-4(4х25)	км линии	0,01	11632,19	4766,83	116	48	1	71	202
					6865,36	2025,04	69	20	--	15	
		НР - 80%; СП - 8%									
318.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (провода СИП-4(4х25)). Погрузка	т	0,00403	86	--	1	--	--	--	1
					--	--	--	--	--	--	
319.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,00403	760	--	3	--	--	--	3
					--	--	--	--	--	--	
320.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж провода А-16	км линии	0,12	11632,19	4766,83	1396	572	--	853	2429
					6865,36	2025,04	824	243	--	180	
		НР - 80%; СП - 8%									
321.	4131-0104	-Мусор строительный	т	0,00516	86	--	1	--	--	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	(провод А-16). Погрузка			-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	
322.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	0,00516	760 ---	-- ---	4 ---	-- ---	-- ---	-- ---	4
323.	1133-0105 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65 , Кэм=0,65	-Демонтаж каната НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,3	36893,95 ---	10706,78 ---	11068 ---	3212 ---	-- ---	6942 ---	19451
					26187,17	2736,48	7856	821	--	1441	
324.	4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный (канат). Погрузка СП - 8%	т	0,0768	86 ---	-- ---	7 ---	-- ---	-- ---	-- ---	7
					-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	1 ---	
325.	4102-0102 -1025 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров (на свалку). Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км СП - 8%	т	0,0768	760 ---	-- ---	58 ---	-- ---	-- ---	-- ---	63
					-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	5 ---	
.			Тенге		-- ---	-- ---	12672542 ---	645662 ---	11350989 ---	725898 ---	14470318
			Тенге		-- ---	-- ---	635165 ---	278982 ---	-- ---	1071879 ---	

Стоимость монтажных работ	Тенге			8219981			
Материалы	Тенге			22714			
Всего заработная плата	Тенге				67569		
Стоимость материалов и конструкций	Тенге			8100279			
Накладные расходы	Тенге			48650			
Сметная прибыль	Тенге			661490			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге			8930121			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						51
Сметная заработная плата	Тенге				67569		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1620669			
		Материалы	Тенге					10776			
		Всего заработная плата	Тенге						846579		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					385327			
		Транспортные расходы	Тенге					40726			
		Накладные расходы	Тенге					677250			
		Сметная прибыль	Тенге					183833			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2481752			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606
		Сметная заработная плата	Тенге						846579		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2811483			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2811483			
		Сметная прибыль	Тенге					224919			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3036402			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					20409			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20409			
		Сметная прибыль	Тенге					1633			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					22042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					14470317			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								657
		Сметная заработная плата	Тенге						914147		

РАЗДЕЛ 13. ФУНДАМЕНТ Фм1 ПОД ОПОРУ /локальная смета № 04-01-02/

Фундамент Фм1 (ЛИСТ 1891-1-Э-КЖ)

326.			43	5314,22	3961,15	228511	170330	1	115260	371273
	1133-0101 -0302 РСНБ РК 2015	-Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1353,07	1997,5	58182	85893	--	27502	
	Изм. и доп. вып. 6	НР - 80%; СП - 8%								
327.			0,602	8361,62	1839,23	5034	1107	1650	2613	8259
	1111-0101 -0204 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания	м3 подстилающего слоя	3781,89	836,17	2277	503	--	612	
		НР - 94%; СП - 8%								
328.			3,516	192854,93	1455,93	678078	5119	574704	91475	831117
	1106-0301 -0409 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	27945	644,94	98255	2268	--	61564	
		НР - 91%; СП - 8%								
329.			88,036	94,82	2,59	8348	228	3640	3110	12374
	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,89	0,3	4480	27	--	917	
		НР - 69%; СП - 8%								
330.			88,036	124,79	3,35	10986	294	8724	1386	13361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		---	---	---	---	---	---	
					22,36	0,46	1968	40	--	990	
		НР - 69%; СП - 8%									
331.				14,19	4488,53	1302,35	63692	18480	24812	22280	92850
	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонирование. Устройство(В15)	м3		---	---	---	---	---	---	
					1437,62	287,79	20400	4084	--	6878	
		НР - 91%; СП - 8%									
332.				14,4738	13947	--	201866	--	201866	--	218015
	2102-0101 -0608 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	16149	
		СП - 8%									
.			Тенге		--	--	1196515	195559	815397	236124	1547249
			Тенге		---	---	---	---	---	---	
					--	--	185561	92814	--	114612	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	1196515
Материалы	Тенге	613529
Всего заработная плата	Тенге	278375
Местные материалы	Тенге	201866
Накладные расходы	Тенге	236124
Сметная прибыль	Тенге	114611
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1547249
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	198
Сметная заработная плата	Тенге	278375
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	1547249
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	198
Сметная заработная плата	Тенге	278375

РАЗДЕЛ 14. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ /локальная смета № 07-01-01/

Устройство газона

333.				3500	745,95	--	2610842	--	--	2297541	5301054
	1147-0113 -0102 РСНБ РК 2015	-Устройство корыта под газон вручную глубиной 40 см	м2		---	---	---	---	---	---	
					745,95	--	2610842	--	--	392671	
		НР - 88%; СП - 8%									
334.				3500	-433,82	--	-1518362	--	--	-1336159	-3082882
	1147-0113 -0104 РСНБ РК 2015	-Вычитается позиция: Цветники. Устройство вручную. исключать на каждые 10 см изменения	м2		---	---	---	---	---	---	
					-433,82	--	-1518362	--	--	-228362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=2	глубины корыта к норме 11-470113-0102 (до глубины 20см)									
		НР - 88%; СП - 8%									
335.	1101-0205 -1301 РСНБ РК 2015	-Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	700	529,09	--	370364	--	--	266662	687989
					529,09	--	370364	--	--	50962	
		НР - 72%; СП - 8%									
336.	4102-0101 -1030 РСНБ РК 2015	-Вывоз неплодородного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1225	1525	--	1868125	--	--	--	2017575
					--	--	--	--	--	149450	
		СП - 8%									
337.	1147-0112 -0104 РСНБ РК 2015	-Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3500	558,4	16,89	1954402	59117	348075	1373719	3594371
					442,06	3,95	1547210	13835	--	266250	
		НР - 88%; СП - 8%									
338.	1147-0112 -0105 РСНБ РК 2015	-Добавляется позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя (до т,20см)	м2	3500	93,77	0,17	328203	597	116025	186191	555546
					60,45	--	211581	--	--	41152	
		НР - 88%; СП - 8%									
	.		Тенге		--	--	5613574	59714	464100	2787954	9073653
			Тенге		--	--	3221635	13835	--	672123	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	5613574	
Материалы	Тенге	464100	
Всего заработная плата	Тенге		3235470
Транспортные расходы	Тенге	1868125	
Накладные расходы	Тенге	2787955	
Сметная прибыль	Тенге	672122	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	9073652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3533
		Сметная заработная плата	Тенге						3235470		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					9073652			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3533
		Сметная заработная плата	Тенге						3235470		
	.		Тенге		--	--	155353146	9398978	125376076	16987290	186126430
			Тенге		--	--	15368903	2695568	--	13785996	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					8219981			
		Материалы	Тенге					22714			
		Всего заработная плата	Тенге						67569		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8100279			
		Накладные расходы	Тенге					48650			
		Сметная прибыль	Тенге					661490			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					8930121			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге						67569		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					142792739			
		Материалы	Тенге					100955181			
		Всего заработная плата	Тенге						17966849		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2725765			
		Местные материалы	Тенге					9263206			
		Транспортные расходы	Тенге					5209206			
		Накладные расходы	Тенге					16925140			
		Сметная прибыль	Тенге					12777430			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					172495309			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15784
		Сметная заработная плата	Тенге						17966849		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2843766			
		Всего заработная плата	Тенге						2509		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2840178			
		Накладные расходы	Тенге					1731			
		Сметная прибыль	Тенге					227640			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3073138			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге						2509		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1481127			
		Материалы	Тенге					7623			
		Всего заработная плата	Тенге						12011		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1461112			
		Накладные расходы	Тенге					11771			
		Сметная прибыль	Тенге					119432			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					1612330			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге						12011		
		Стоимость прочих работ	Тенге					15533			
		Всего заработная плата	Тенге						15533		
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					15533			
		Сметная заработная плата	Тенге						15533		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					186126430			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15847
		Сметная заработная плата	Тенге						18064471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямых затрат					155353146				
		Накладные расходы					16987292				
		Сметная прибыль					13785992				
		ИТОГО ПО АКТУ					186126430				
		Временные здания и сооружения			3,9%		7258325				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					193384755				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время			1,816%		3511585				
		ИТОГО					196896340				
		Непредвиденные работы и затраты			2%		3937616				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					200833956				
		в том числе на 2018 год					78450962				
		в том числе на 2019 год					122382994				
		в том числе в текущих ценах на 2018 год (К=1)					78450962				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год (К=1,0498961)					128489428				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					206940390				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					24832847				
		Всего стоимость строительства					**231773237**				
		Конкурсная скидка					**207323**				
		Всего к оплате с учетом конкурсного снижения					**231565914**				
		В том числе НДС 12%					24810634				

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**

СДАЛ:

Исполнитель **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Авторский надзор **ТОО «Казахский Промтранспроект»**