Распечатать | Закрыть

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170831-66703432
1.1. Номер учетной системы 00000000156
2. Дата выписки 31.08.2017
3. Дата совершения оборота 25.08.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС :
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг :
11.1. Номер 156
11.2. Дата 25.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ41948000KZT22030887
15. БИК EURIKZKA
16. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 161040019460
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740009374
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 161040019460
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 168
24.2 Дата 16.06.2017
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000
31. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
30. Код товаров, работ, услуг 421120
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы		тенге	1	235466502.68	235466502.68			235466502.68	12%	28255980.32	263722483		
				Всего по счету :	235466502.68			0.00	235466502.68		28255980.32	263722483.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или

CoJWReY2dBXdyphfdmBlHH4mkEraDMN8gfRAQk9Ao99

индивидуального предпринимателя	96+oHcXkOIPUrYbiEhw6haLerQMB3PRXglOu5noy7tw==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Лот №3925400 **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2017г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			168	2017-06-16		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	**489 352 689**	**263 722 483**							**28 255 980**	**263 722 483**
Итого к оплате										**263 722 483**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____ Телибаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ М.В. Кошелев

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Улица №1 ,1-2-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**359,000**	**39,94**	**14337**
			Накладные расходы			***8,30***	***2979***
			Сметная прибыль			***2,96***	***1062***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**359,000**	**98,11**	**35223**
			Накладные расходы			***19,00***	***6822***
			Сметная прибыль			***7,27***	***2609***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**359,000**	**144,12**	**51741**
			Накладные расходы			***27,97***	***10040***
			Сметная прибыль			***10,68***	***3833***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**502,600**	**708,73**	**356207**
			Накладные расходы			***26,45***	***13294***

			Сметная прибыль			*52,50*	*26386*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	359,000	19,53	7013
			Накладные расходы			*4,48*	*1608*
			Сметная прибыль			*1,45*	*519*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	1796,900	8,21	14760
			Накладные расходы			*1,39*	*2491*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1093*
			ИТОГО:				479281
			В том числе :				
			Накладные расходы				37235
			Сметная прибыль				35502
			Итого с временными		1,3 %	6231,00	485512
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	6991,00	492503
			Итого с НДС		12 %	59100,00	551603
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				551 603
			Итого к оплате:				551 603

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица №1 ,2-2-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1060,200**	**39,94**	**42340**
			Накладные расходы			***7,74***	***8201***
			Сметная прибыль			***2,96***	***3136***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**1060,200**	**115,43**	**122376**
			Накладные расходы			***22,36***	***23703***
			Сметная прибыль			***8,55***	***9065***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**1060,200**	**231,95**	**245915**
			Накладные расходы			***45,02***	***47726***
			Сметная прибыль			***17,18***	***18216***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2014,380**	**708,73**	**1427650**

			Накладные расходы			*26,45*	*53282*
			Сметная прибыль			*52,50*	*105752*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1060,200	23,86	25292
			Накладные расходы			*5,46*	*5792*
			Сметная прибыль			*1,77*	*1873*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1796,900	8,21	14760
			Накладные расходы			*1,39*	*2491*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1093*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	539,070	71,96	38793
			Накладные расходы			*13,82*	*7448*
			Сметная прибыль			*5,33*	*2874*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	539,070	31,57	17019
			Накладные расходы			*5,50*	*2966*
			Сметная прибыль			*2,34*	*1261*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	539,070	76,32	41141
			Накладные расходы			*15,65*	*8437*
			Сметная прибыль			*5,65*	*3048*
			Дорога шириной 5м				
10	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	474,6868	3239,27	1537636
			Накладные расходы			*300,09*	*142451*
			Сметная прибыль			*239,95*	*113899*
			Устройство закруглений на примыканиях				
11	18	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	5,2640	3239,27	17051
			Накладные расходы			*300,09*	*1580*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1263*
			ИТОГО:				3529973
			В том числе :				
			Накладные расходы				304076
			Сметная прибыль				261480
			Итого с временными		1,3 %	45890,00	3575863
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	51492,00	3627355

			Итого с НДС		**12 %**	**435283,00**	**4062638**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				4 062 636
			Итого к оплате:				**4 062 636**

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Улица №3, 1-2-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**841,310**	**39,94**	**33599**
			Накладные расходы			***8,30***	***6981***
			Сметная прибыль			***2,96***	***2489***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**841,310**	**98,11**	**82543**
			Накладные расходы			***19,00***	***15988***
			Сметная прибыль			***7,27***	***6114***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**841,310**	**144,12**	**121254**
			Накладные расходы			***27,97***	***23529***
			Сметная прибыль			***10,68***	***8982***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1177,834**	**708,73**	**834765**

			Накладные расходы			*26,45*	*31155*
			Сметная прибыль			*52,50*	*61834*
5	**5**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**841,310**	**19,53**	**16435**
			Накладные расходы			*4,48*	*3769*
			Сметная прибыль			*1,45*	*1217*
6	**6**	**11-010203-0103 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства**	**м2 спланированной площади**	**4205,500**	**8,21**	**34545**
			Накладные расходы			*1,39*	*5830*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2559*
			ИТОГО:				**1123142**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**87252**
			Сметная прибыль				**83196**
			Итого с временными		**1,3 %**	**14601,00**	**1137743**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**16383,00**	**1154126**
			Итого с НДС		**12 %**	**138495,00**	**1292621**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 292 620
			Итого к оплате:				**1 292 620**

Принял

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица №3, 2-2-3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Землянные работы				
1	1	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1177,550	39,94	47026
			Накладные расходы			*7,74*	*9109*
			Сметная прибыль			*2,96*	*3483*
2	2	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	1177,550	115,43	135921
			Накладные расходы			*22,36*	*26327*
			Сметная прибыль			*8,55*	*10068*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	1177,550	231,95	273135
			Накладные расходы			*45,02*	*53008*
			Сметная прибыль			*17,18*	*20232*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2237,345	708,73	1585672
			Накладные расходы			*26,45*	*59179*
			Сметная прибыль			*52,50*	*117457*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1177,550	23,86	28091
			Накладные расходы			*5,46*	*6433*
			Сметная прибыль			*1,77*	*2081*

6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2102,750	8,21	17273
			Накладные расходы			*1,39*	*2915*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1279*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	630,825	71,96	45396
			Накладные расходы			*13,82*	*8715*
			Сметная прибыль			*5,33*	*3363*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	630,825	31,57	19915
			Накладные расходы			*5,50*	*3471*
			Сметная прибыль			*2,34*	*1475*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	630,825	76,32	48144
			Накладные расходы			*15,65*	*9873*
			Сметная прибыль			*5,65*	*3566*
			Дорога шириной 5м				
10	19	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	159,498	3239,27	516655
			Накладные расходы			*300,09*	*47864*
			Сметная прибыль			*239,95*	*38271*
			ИТОГО:				2717227
			В том числе :				
			Накладные расходы				226895
			Сметная прибыль				201276
			Итого с временными		1,3 %	35324,00	2752551
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	39637,00	2792188
			Итого с НДС		12 %	335063,00	3127251
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				*3 127 249*
			Итого к оплате:				3 127 249

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма ,2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Улица №4 ,1-2-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенигрунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**113,000**	**39,94**	**4513**
			Накладные расходы			***8,30***	***938***
			Сметная прибыль			***2,96***	***334***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**113,000**	**98,11**	**11087**
			Накладные расходы			***19,00***	***2147***
			Сметная прибыль			***7,27***	***821***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**77,000**	**144,12**	**11098**
			Накладные расходы			***27,97***	***2153***
			Сметная прибыль			***10,68***	***822***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**158,200**	**708,73**	**112121**
			Накладные расходы			***26,45***	***4185***

			Сметная прибыль			*52,50*	*8305*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	113,000	19,53	2207
			Накладные расходы			*4,48*	*506*
			Сметная прибыль			*1,45*	*164*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	567,000	8,21	4658
			Накладные расходы			*1,39*	*786*
			Сметная прибыль			*0,61*	*345*
7	7	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Разборка, Н=0,1м	м3 конструкции	8,400	3699,93	31079
			Накладные расходы			*1199,33*	*10074*
			Сметная прибыль			*274,07*	*2302*
8	8	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	15,120	88,90	1344
			Накладные расходы			*3,32*	*50*
			Сметная прибыль			*6,59*	*100*
9	9	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30км, стр. мусор	т	17,820	708,73	12630
			Накладные расходы			*26,45*	*471*
			Сметная прибыль			*52,50*	*936*
			ИТОГО:				190736
			В том числе :				
			Накладные расходы				21311
			Сметная прибыль				14129
			Итого с временными		1,3 %	2480,00	193216
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	2782,00	195998
			Итого с НДС		12 %	23520,00	219518
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				219 518
			Итого к оплате:				219 518

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица №4 2-2-4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**328,628**	**39,94**	**13124**
			Накладные расходы			***7,74***	***2542***
			Сметная прибыль			***2,96***	***972***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**328,628**	**115,43**	**37933**
			Накладные расходы			***22,36***	***7347***
			Сметная прибыль			***8,55***	***2810***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**328,628**	**231,95**	**76226**
			Накладные расходы			***45,02***	***14793***
			Сметная прибыль			***17,18***	***5646***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**624,393**	**708,73**	**442526**
			Накладные расходы			***26,45***	***16516***

			Сметная прибыль			*52,50*	*32780*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	328,628	23,86	7840
			Накладные расходы			*5,46*	*1795*
			Сметная прибыль			*1,77*	*581*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	566,600	8,21	4654
			Накладные расходы			*1,39*	*785*
			Сметная прибыль			*0,61*	*345*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	169,980	71,96	12232
			Накладные расходы			*13,82*	*2348*
			Сметная прибыль			*5,33*	*906*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	169,980	31,57	5366
			Накладные расходы			*5,50*	*935*
			Сметная прибыль			*2,34*	*398*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	169,980	76,32	12973
			Накладные расходы			*15,65*	*2660*
			Сметная прибыль			*5,65*	*961*
			Устройство съездов во дворы				
10	26	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	5,400	39,94	216
			Накладные расходы			*8,30*	*45*
			Сметная прибыль			*2,96*	*16*
11	27	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	5,400	98,11	530
			Накладные расходы			*19,00*	*103*
			Сметная прибыль			*7,27*	*39*
12	28	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	5,400	144,12	778
			Накладные расходы			*27,97*	*151*
			Сметная прибыль			*10,68*	*58*
13	29	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,560	708,73	5358
			Накладные расходы			*26,45*	*200*

			Сметная прибыль			*52,50*	*397*
14	**30**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,400**	**19,53**	**105**
			Накладные расходы			*4,48*	*24*
			Сметная прибыль			*1,45*	*8*
			ИТОГО:				**619860**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**50246**
			Сметная прибыль				**45916**
			Итого с временными		**1,3 %**	**8058,00**	**627918**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**9042,00**	**636960**
			Итого с НДС		**12 %**	**76435,00**	**713395**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				713 395
			Итого к оплате:				**713 395**

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Улица №5 , 1-2-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**674,000**	**39,94**	**26917**
			Накладные расходы			***8,30***	***5593***
			Сметная прибыль			***2,96***	***1994***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**674,000**	**98,11**	**66128**
			Накладные расходы			***19,00***	***12808***
			Сметная прибыль			***7,27***	***4898***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**674,000**	**144,12**	**97140**
			Накладные расходы			***27,97***	***18850***
			Сметная прибыль			***10,68***	***7196***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**943,600**	**708,73**	**668757**
			Накладные расходы			***26,45***	***24959***

			Сметная прибыль			*52,50*	*49538*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	674,000	19,53	13166
			Накладные расходы			*4,48*	*3020*
			Сметная прибыль			*1,45*	*975*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	3367,880	8,21	27665
			Накладные расходы			*1,39*	*4669*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2049*
			ИТОГО:				899774
			В том числе :				
			Накладные расходы				69899
			Сметная прибыль				66650
			Итого с временными		1,3 %	11697,00	911471
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	13125,00	924596
			Итого с НДС		12 %	110952,00	1035548
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 035 547
			Итого к оплате:				1 035 547

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодороги ,Микрорайон Акбулак Улица №5 2-2-5**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**744,000**	**39,94**	**29712**
			Накладные расходы			***7,74***	***5755***
			Сметная прибыль			***2,96***	***2201***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**744,000**	**115,43**	**85878**
			Накладные расходы			***22,36***	***16634***
			Сметная прибыль			***8,55***	***6361***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**744,000**	**231,95**	**172572**
			Накладные расходы			***45,02***	***33492***
			Сметная прибыль			***17,18***	***12783***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1413,600**	**708,73**	**1001860**
			Накладные расходы			***26,45***	***37391***

			Сметная прибыль			*52,50*	*74212*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	744,000	23,86	17749
			Накладные расходы			*5,46*	*4065*
			Сметная прибыль			*1,77*	*1315*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1219,000	8,21	10013
			Накладные расходы			*1,39*	*1690*
			Сметная прибыль			*0,61*	*742*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	365,700	71,96	26317
			Накладные расходы			*13,82*	*5053*
			Сметная прибыль			*5,33*	*1949*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	365,700	31,57	11545
			Накладные расходы			*5,50*	*2012*
			Сметная прибыль			*2,34*	*855*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	365,700	76,32	27910
			Накладные расходы			*15,65*	*5724*
			Сметная прибыль			*5,65*	*2067*
			Устройство примыканий				
10	20	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	24,600	71,96	1770
			Накладные расходы			*13,82*	*340*
			Сметная прибыль			*5,33*	*131*
11	21	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	24,600	31,57	777
			Накладные расходы			*5,50*	*135*
			Сметная прибыль			*2,34*	*58*
12	22	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	24,600	76,32	1877
			Накладные расходы			*15,65*	*385*
			Сметная прибыль			*5,65*	*139*
13	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	22,960	3239,27	74374
			Накладные расходы			*300,09*	*6890*

			Сметная прибыль			*239,95*	*5509*
			Устройство закруглений на примыканиях				
14	**31**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,630**	**3239,27**	**21476**
			Накладные расходы			*300,09*	*1990*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1591*
			ИТОГО:				**1483829**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**121554**
			Сметная прибыль				**109913**
			Итого с временными		**1,3 %**	**19290,00**	**1503119**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**21645,00**	**1524764**
			Итого с НДС		**12 %**	**182972,00**	**1707736**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 707 735
			Итого к оплате:				**1 707 735**

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Улица №6 , 1-2-6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**272,000**	**39,94**	**10863**
			Накладные расходы			***8,30***	***2257***
			Сметная прибыль			***2,96***	***805***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**272,000**	**98,11**	**26687**
			Накладные расходы			***19,00***	***5169***
			Сметная прибыль			***7,27***	***1977***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**272,000**	**144,12**	**39202**
			Накладные расходы			***27,97***	***7607***
			Сметная прибыль			***10,68***	***2904***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**380,800**	**708,73**	**269884**
			Накладные расходы			***26,45***	***10072***

			Сметная прибыль			*52,50*	*19991*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	272,000	19,53	5313
			Накладные расходы			*4,48*	*1219*
			Сметная прибыль			*1,45*	*394*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	1365,000	8,21	11213
			Накладные расходы			*1,39*	*1892*
			Сметная прибыль			*0,61*	*831*
			ИТОГО:				363162
			В том числе :				
			Накладные расходы				28216
			Сметная прибыль				26901
			Итого с временными		1,3 %	4721,00	367883
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	5298,00	373181
			Итого с НДС		12 %	44782,00	417963
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				417 963
			Итого к оплате:				417 963

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица №6 , 2-2-6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**226,000**	**39,94**	**9025**
			Накладные расходы			***7,74***	***1748***
			Сметная прибыль			***2,96***	***669***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**226,000**	**115,43**	**26086**
			Накладные расходы			***22,36***	***5053***
			Сметная прибыль			***8,55***	***1932***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**226,000**	**231,95**	**52421**
			Накладные расходы			***45,02***	***10174***
			Сметная прибыль			***17,18***	***3883***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**429,400**	**708,73**	**304328**
			Накладные расходы			***26,45***	***11358***

			Сметная прибыль			*52,50*	*22543*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	226,000	23,86	5391
			Накладные расходы			*5,46*	*1235*
			Сметная прибыль			*1,77*	*399*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	396,000	8,21	3253
			Накладные расходы			*1,39*	*549*
			Сметная прибыль			*0,61*	*241*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	118,800	71,96	8549
			Накладные расходы			*13,82*	*1641*
			Сметная прибыль			*5,33*	*633*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	118,800	31,57	3751
			Накладные расходы			*5,50*	*654*
			Сметная прибыль			*2,34*	*278*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	118,800	76,32	9067
			Накладные расходы			*15,65*	*1859*
			Сметная прибыль			*5,65*	*672*
			Дорога 5м				
10	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	227,836	3239,27	738021
			Накладные расходы			*300,09*	*68372*
			Сметная прибыль			*239,95*	*54668*
			Устройство примыканий				
11	18	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	28,500	71,96	2051
			Накладные расходы			*13,82*	*394*
			Сметная прибыль			*5,33*	*152*
12	19	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	28,500	31,57	900
			Накладные расходы			*5,50*	*157*
			Сметная прибыль			*2,34*	*67*
13	20	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	28,500	76,32	2175

			Накладные расходы			*15,65*	*446*
			Сметная прибыль			*5,65*	*161*
14	**21**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**26,600**	**3239,27**	**86164**
			Накладные расходы			*300,09*	*7983*
			Сметная прибыль			*239,95*	*6383*
15	**22**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м**	**м2 основания**	**95,000**	**816,10**	**77530**
			Накладные расходы			*81,41*	*7734*
			Сметная прибыль			*60,45*	*5743*
			Устройство закруглений на примыканиях				
16	**29**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**8,288**	**3239,27**	**26847**
			Накладные расходы			*300,09*	*2487*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1989*
			ИТОГО:				**1355560**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**121843**
			Сметная прибыль				**100412**
			Итого с временными		**1,3 %**	**17622,00**	**1373182**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**19774,00**	**1392956**
			Итого с НДС		**12 %**	**167155,00**	**1560111**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 560 110
			Итого к оплате:				**1 560 110**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон "Акбулак". Улица Томанова ,1-2-7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**895,000**	**28,34**	**25366**
			Накладные расходы			***5,49***	***4913***
			Сметная прибыль			***2,10***	***1879***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,/до 50м/**	**м3 грунта**	**895,000**	**98,11**	**87811**
			Накладные расходы			***19,00***	***17008***
			Сметная прибыль			***7,27***	***6505***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Погрузка грунтана автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**895,000**	**144,12**	**128992**
			Накладные расходы			***27,97***	***25031***
			Сметная прибыль			***10,68***	***9555***

4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1253,000**	**708,73**	**888038**
			Накладные расходы			***26,45***	***33143***
			Сметная прибыль			***52,50***	***65781***
5	**5**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**895,000**	**19,53**	**17484**
			Накладные расходы			***4,48***	***4010***
			Сметная прибыль			***1,45***	***1295***
6	**6**	**11-010203-0103 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированно йплощади**	**4478,000**	**8,21**	**36784**
			Накладные расходы			***1,39***	***6208***
			Сметная прибыль			***0,61***	***2725***
			ИТОГО:				**1184473**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**90312**
			Сметная прибыль				**87739**
			Итого с временными		**1,3 %**	**15398,00**	**1199871**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**17278,00**	**1217149**
			Итого с НДС		**12 %**	**146058,00**	**1363207**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 363 206
			Итого к оплате:				**1 363 206**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог,Микрорайон "Акбулак". Улица Томанова 2-2-7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Землянные работы				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2597,240**	**39,94**	**103723**
			Накладные расходы			***7,74***	***20090***
			Сметная прибыль			***2,96***	***7683***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,/до 50м/**	**м3 грунта**	**2597,240**	**115,43**	**299792**
			Накладные расходы			***22,36***	***58067***
			Сметная прибыль			***8,55***	***22207***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**2597,240**	**231,95**	**602434**
			Накладные расходы			***45,02***	***116916***
			Сметная прибыль			***17,18***	***44625***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4934,756**	**708,73**	**3497406**
			Накладные расходы			***26,45***	***130528***

			Сметная прибыль			*52,50*	*259067*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2597,240	23,86	61959
			Накладные расходы			*5,46*	*14190*
			Сметная прибыль			*1,77*	*4590*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	4478,000	8,21	36784
			Накладные расходы			*1,39*	*6208*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2725*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1343,400	71,96	96675
			Накладные расходы			*13,82*	*18560*
			Сметная прибыль			*5,33*	*7161*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта,(до 6 проходов)	1343,400	31,57	42411
			Накладные расходы			*5,50*	*7391*
			Сметная прибыль			*2,34*	*3142*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1343,400	76,32	102527
			Накладные расходы			*15,65*	*21025*
			Сметная прибыль			*5,65*	*7595*
			Дорожная одежда дороги шириной 6м				
10	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	381,976	3239,27	1237322
			Накладные расходы			*300,09*	*114629*
			Сметная прибыль			*239,95*	*91653*
11	11	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	1210,200	816,10	987645
			Накладные расходы			*81,41*	*98526*
			Сметная прибыль			*60,45*	*73159*
12	12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0802640	86417,49	93354
			Накладные расходы			*3634,62*	*3926*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*6915*
13	13	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1748,000	1120,12	1957967

			Накладные расходы			*75,70*	*132322*
			Сметная прибыль			*82,97*	*145035*
14	14	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	1748,000	484,15	846295
			Накладные расходы			*18,29*	*31971*
			Сметная прибыль			*35,86*	*62689*
15	15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5401320	86417,49	46677
			Накладные расходы			*3634,62*	*1963*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*3458*
16	16	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1748,000	1233,76	2156614
			Накладные расходы			*79,98*	*139811*
			Сметная прибыль			*91,39*	*159749*
17	17	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до 5 см/	м2 покрытия	1748,000	269,17	470512
			Накладные расходы			*10,16*	*17753*
			Сметная прибыль			*19,94*	*34853*
18	18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	244,500	2079,07	508334
			Накладные расходы			*458,60*	*112128*
			Сметная прибыль			*154,01*	*37654*
19	19	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,0025	41880,41	460789
			Накладные расходы			*1563,04*	*17197*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*34133*
			Дорожная одежда дороги шириной 5м				
20	20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	264,4964	3239,27	856774
			Накладные расходы			*300,09*	*79374*
			Сметная прибыль			*239,95*	*63465*
21	21	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	882,720	816,10	720389
			Накладные расходы			*81,41*	*71865*
			Сметная прибыль			*60,45*	*53362*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3350302	86417,49	28952
			Накладные расходы			*3634,62*	*1218*

			Сметная прибыль			*6401,30*	*2145*
23	23	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	542,120	1120,12	607239
			Накладные расходы			*75,70*	*41038*
			Сметная прибыль			*82,97*	*44981*
24	24	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	542,120	484,15	262468
			Накладные расходы			*18,29*	*9915*
			Сметная прибыль			*35,86*	*19442*
25	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1675151	86417,49	14476
			Накладные расходы			*3634,62*	*609*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*1072*
26	26	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	542,120	1233,76	668846
			Накладные расходы			*79,98*	*43361*
			Сметная прибыль			*91,39*	*49544*
27	27	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до 5 см/	м2 покрытия	542,120	269,17	145923
			Накладные расходы			*10,16*	*5506*
			Сметная прибыль			*19,94*	*10809*
			Устройство закруглений на примыканиях				
28	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	8,288	3239,27	26847
			Накладные расходы			*300,09*	*2487*
			Сметная прибыль			*239,95*	*1989*
29	29	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	25,600	816,10	20892
			Накладные расходы			*81,41*	*2084*
			Сметная прибыль			*60,45*	*1548*
30	30	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0133488	86417,49	1154
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*85*
31	31	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21,600	1120,12	24195
			Накладные расходы			*75,70*	*1635*

			Сметная прибыль			*82,97*	*1792*
32	32	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306,/до 6 см/	м2 покрытия	21,600	484,15	10458
			Накладные расходы			*18,29*	*395*
			Сметная прибыль			*35,86*	*775*
33	33	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0066744	86417,49	577
			Накладные расходы			*3634,62*	*24*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*43*
34	34	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	21,600	1233,76	26649
			Накладные расходы			*79,98*	*1728*
			Сметная прибыль			*91,39*	*1974*
35	35	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301,/до 5 см/	м2 покрытия	21,600	269,17	5814
			Накладные расходы			*10,16*	*219*
			Сметная прибыль			*19,94*	*431*
			Устройство съездов во дворы				
36	36	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42,400	28,34	1202
			Накладные расходы			*5,49*	*233*
			Сметная прибыль			*2,10*	*89*
37	37	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,/до 50м/	м3 грунта	42,400	98,11	4160
			Накладные расходы			*19,00*	*806*
			Сметная прибыль			*7,27*	*308*
38	38	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	42,400	144,12	6111
			Накладные расходы			*27,97*	*1186*
			Сметная прибыль			*10,68*	*453*
39	39	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	59,360	708,73	42070
			Накладные расходы			*26,45*	*1570*
			Сметная прибыль			*52,50*	*3116*
40	40	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42,400	19,53	828
			Накладные расходы			*4,48*	*190*
			Сметная прибыль			*1,45*	*61*
41	41	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м	м2 покрытия	212,000	984,15	208639

			Накладные расходы			*186,65*	*39569*
			Сметная прибыль			*72,90*	*15455*
42	42	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	212,000	423,83	89853
			Накладные расходы			*43,98*	*9323*
			Сметная прибыль			*31,40*	*6656*
43	43	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/5см/. Устройство	м2 покрытия	176,680	1107,04	195592
			Накладные расходы			*127,02*	*22442*
			Сметная прибыль			*82,00*	*14488*
44	44	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101,/до5см/	м2 покрытия	176,680	701,47	123935
			Накладные расходы			*81,11*	*14330*
			Сметная прибыль			*51,96*	*9180*
			Устройство водоотведения				
45	45	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	62,700	484,90	30403
			Накладные расходы			*113,20*	*7098*
			Сметная прибыль			*35,92*	*2252*
46	46	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,900	4716,41	41976
			Накладные расходы			*1732,84*	*15422*
			Сметная прибыль			*349,36*	*3109*
47	47	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	119,130	708,73	84431
			Накладные расходы			*26,45*	*3151*
			Сметная прибыль			*52,50*	*6254*
48	48	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	12,600	4805,69	60552
			Накладные расходы			*836,83*	*10544*
			Сметная прибыль			*355,98*	*4485*
49	49	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	11,550	15872,87	183332
			Накладные расходы			*3343,02*	*38612*
			Сметная прибыль			*1175,77*	*13580*
50	50	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (110шт)	м3	11,550	57711,63	666569
			Накладные расходы			*2153,88*	*24877*

			Сметная прибыль			*4274,94*	*49376*
51	**51**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**30,200**	**1868,30**	**56423**
			Накладные расходы			*686,42*	*20730*
			Сметная прибыль			*138,39*	*4179*
52	**52**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство**	**м3**	**16,500**	**19887,33**	**328141**
			Накладные расходы			*1370,89*	*22620*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*24307*
53	**53**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы щебеночное /в местах съездов во дворы Н=10см/. Устройство**	**м3 основания**	**1,600**	**6184,09**	**9895**
			Накладные расходы			*888,28*	*1421*
			Сметная прибыль			*458,08*	*733*
54	**54**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб**	**км трубопровода**	**0,04150**	**19189445,62**	**796362**
			Накладные расходы			*1306645,90*	*54226*
			Сметная прибыль			*1421440,42*	*58990*
55	**55**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,600**	**3248,47**	**131888**
			Накладные расходы			*490,26*	*19905*
			Сметная прибыль			*240,63*	*9769*
56	**56**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**5,000**	**1868,30**	**9341**
			Накладные расходы			*686,42*	*3432*
			Сметная прибыль			*138,39*	*692*
			ИТОГО:				**20102572**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1636396**
			Сметная прибыль				**1489079**
			Итого с временными		**1,3 %**	**261333,00**	**20363905**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**293240,00**	**20657145**
			Итого с НДС		**12 %**	**2478857,00**	**23136002**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				***0,999999412***
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				23 135 988
			Итого к оплате:				**23 135 988**

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон "Акбулак". Улица Байконурова ,2-2-9**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорожная одежда дороги шириной 6м				
1	**10**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы щебеночное /в местах пересечения дорог Н=10см/. Устройство**	**м3 основания**	**2,100**	**6184,09**	**12987**
			Накладные расходы			***888,28***	***1865***
			Сметная прибыль			***458,08***	***962***
2	**11**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб**	**км трубопровода**	**0,03560**	**19189445,62**	**683144**
			Накладные расходы			***1306645,90***	***46517***
			Сметная прибыль			***1421440,42***	***50603***
3	**12**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,700**	**3248,47**	**145207**
			Накладные расходы			***490,26***	***21915***
			Сметная прибыль			***240,63***	***10756***

4	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	78,6587	3239,27	254796
			Накладные расходы			*300,09*	*23605*
			Сметная прибыль			*239,95*	*18874*
5	14	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/	м2	7116,620	816,10	5807880
			Накладные расходы			*81,41*	*579385*
			Сметная прибыль			*60,45*	*430213*
6	15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,01350210	86417,49	346837
			Накладные расходы			*3634,62*	*14588*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*25692*
7	16	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6494,340	1120,12	7274429
			Накладные расходы			*75,70*	*491615*
			Сметная прибыль			*82,97*	*538847*
8	17	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/	м2 покрытия	6494,340	484,15	3144238
			Накладные расходы			*18,29*	*118780*
			Сметная прибыль			*35,86*	*232907*
9	21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1400,000	2079,07	2910703
			Накладные расходы			*458,60*	*642044*
			Сметная прибыль			*154,01*	*215608*
10	22	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из БР 100.30.15	м3	63,000	41880,41	2638466
			Накладные расходы			*1563,04*	*98471*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*195442*
			Дорожная одежда дороги шириной 5м				
11	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	321,8796	3239,27	1042653
			Накладные расходы			*300,09*	*96594*
			Сметная прибыль			*239,95*	*77234*
12	24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/	м2	1074,140	816,10	876607
			Накладные расходы			*81,41*	*87449*

			Сметная прибыль			*60,45*	*64934*
13	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,407639	86417,49	35227
			Накладные расходы			*3634,62*	*1482*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*2609*
14	26	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	659,610	1120,12	738841
			Накладные расходы			*75,70*	*49932*
			Сметная прибыль			*82,97*	*54729*
15	27	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/	м2 покрытия	659,610	484,15	319351
			Накладные расходы			*18,29*	*12064*
			Сметная прибыль			*35,86*	*23656*
			Устройство съездов во дворы				
16	39	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/	м3	406,800	28,34	11529
			Накладные расходы			*5,49*	*2233*
			Сметная прибыль			*2,10*	*854*
17	40	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	406,800	98,11	39912
			Накладные расходы			*19,00*	*7731*
			Сметная прибыль			*7,27*	*2956*
18	41	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	406,800	144,12	58630
			Накладные расходы			*27,97*	*11377*
			Сметная прибыль			*10,68*	*4343*
19	42	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	569,520	708,73	403635
			Накладные расходы			*26,45*	*15064*
			Сметная прибыль			*52,50*	*29899*
20	43	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	406,800	19,53	7947
			Накладные расходы			*4,48*	*1823*
			Сметная прибыль			*1,45*	*589*
			Устройство водоотведения				
21	48	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	276,300	484,90	133977
			Накладные расходы			*113,20*	*31278*

			Сметная прибыль			*35,92*	*9924*
22	49	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,930	4716,41	169461
			Накладные расходы			*1732,84*	*62261*
			Сметная прибыль			*349,36*	*12553*
23	50	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	524,970	708,73	372062
			Накладные расходы			*26,45*	*13886*
			Сметная прибыль			*52,50*	*27560*
24	51	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	55,300	4805,69	265754
			Накладные расходы			*836,83*	*46277*
			Сметная прибыль			*355,98*	*19686*
25	52	11-070201-0205 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	40,110	23840,91	956259
			Накладные расходы			*7088,08*	*284303*
			Сметная прибыль			*1765,99*	*70834*
26	53	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (382шт.)	м3	40,110	57711,63	2314814
			Накладные расходы			*2153,88*	*86392*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*171468*
27	54	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	132,600	1868,30	247736
			Накладные расходы			*686,42*	*91020*
			Сметная прибыль			*138,39*	*18351*
28	55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство	м3	55,300	19887,33	1099770
			Накладные расходы			*1370,89*	*75810*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*81464*
29	56	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное /в местах съездов во дворы Н=10см/. Устройство	м3 основания	17,000	6184,09	105129
			Накладные расходы			*888,28*	*15101*
			Сметная прибыль			*458,08*	*7787*
30	57	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб	км трубопровода	0,3123	19189445,62	5992864
			Накладные расходы			*1306645,90*	*408066*
			Сметная прибыль			*1421440,42*	*443916*
31	58	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	390,800	3248,47	1269503

			Накладные расходы			*490,26*	*191595*
			Сметная прибыль			*240,63*	*94037*
32	**59**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	**м3**	**37,500**	**1868,30**	**70061**
			Накладные расходы			*686,42*	*25741*
			Сметная прибыль			*138,39*	*5190*
			Устройство тротуара				
33	**60**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	**м3 грунта**	**155,500**	**3930,34**	**611168**
			Накладные расходы			*1444,03*	*224547*
			Сметная прибыль			*291,14*	*45272*
34	**61**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**155,500**	**270,03**	**41989**
			Накладные расходы			*86,73*	*13486*
			Сметная прибыль			*20,00*	*3110*
35	**62**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые . Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**444,000**	**1955,11**	**868070**
			Накладные расходы			*453,98*	*201566*
			Сметная прибыль			*144,82*	*64301*
36	**63**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые БР 100.20.8**	**м3**	**7,104**	**35653,80**	**253285**
			Накладные расходы			*1330,65*	*9453*
			Сметная прибыль			*2641,02*	*18762*
37	**64**	**11-270701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, Н=0,15м**	**м2 покрытия**	**666,250**	**984,15**	**655688**
			Накладные расходы			*186,65*	*124354*
			Сметная прибыль			*72,90*	*48569*
38	**65**	**11-270701-0202 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	**м2 покрытия**	**666,250**	**158,94**	**105892**
			Накладные расходы			*16,49*	*10987*
			Сметная прибыль			*11,77*	*7844*
			Устройство водовыпусков с проезжей части				
39	**69**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	**м3 грунта**	**0,800**	**3930,34**	**3144**
			Накладные расходы			*1444,03*	*1155*
			Сметная прибыль			*291,14*	*233*

40	70	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований п гилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 ериала основания в плотном теле	0,500	3239,27	1620
			Накладные расходы			*300,09*	*150*
			Сметная прибыль			*239,95*	*120*
41	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном В-15. Устройство	м3	0,300	19887,33	5966
			Накладные расходы			*1370,89*	*411*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*442*
			ИТОГО:				42297230
			В том числе :				
			Накладные расходы				4242373
			Сметная прибыль				3133128
			Итого с временными		1,3 %	549864,00	42847094
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	616998,00	43464092
			Итого с НДС		12 %	5215691,00	48679783
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				48 679 754
			Итого к оплате:				48 679 754

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица Сарытогай 2-2-11**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорога 6м				
1	**16**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2**	**т**	**2,08897230**	**86417,49**	**180524**
			Накладные расходы			***3634,62***	***7593***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***13372***
2	**17**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6См**	**м2 покрытия**	**3380,214**	**1158,83**	**3917091**
			Накладные расходы			***77,19***	***260908***
			Сметная прибыль			***85,84***	***290155***
3	**18**	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см**	**м2 покрытия**	**3380,214**	**500,80**	**1692826**
			Накладные расходы			***18,91***	***63924***
			Сметная прибыль			***37,10***	***125395***
4	**19**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Покрытие. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2**	**т**	**0,0992650**	**86417,49**	**8578**
			Накладные расходы			***3634,62***	***361***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***635***

5	20	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 5см	м2 покрытия	321,246	1233,76	396341
			Накладные расходы			*79,98*	*25694*
			Сметная прибыль			*91,39*	*29359*
6	21	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301, до 5см	м2 покрытия	321,246	269,17	86470
			Накладные расходы			*10,16*	*3263*
			Сметная прибыль			*19,94*	*6405*
7	22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1079,15650	2079,07	2243646
			Накладные расходы			*458,60*	*494904*
			Сметная прибыль			*154,01*	*166196*
8	23	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.15	м3	48,562	41880,41	2033798
			Накладные расходы			*1563,04*	*75904*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*150652*
			Устройство водоотведения				
9	52	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	4,047	484,90	1962
			Накладные расходы			*113,20*	*458*
			Сметная прибыль			*35,92*	*145*
10	53	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,689	708,73	5449
			Накладные расходы			*26,45*	*203*
			Сметная прибыль			*52,50*	*404*
11	54	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,047	23,86	97
			Накладные расходы			*5,46*	*22*
			Сметная прибыль			*1,77*	*7*
12	55	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную под лотки. прим.	м3 грунта	0,528	4716,41	2490
			Накладные расходы			*1732,84*	*915*
			Сметная прибыль			*349,36*	*184*
13	56	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство. прим.	м3 основания	0,810	4805,69	3893
			Накладные расходы			*836,83*	*678*
			Сметная прибыль			*355,98*	*288*
14	57	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0,630	15872,87	10000
			Накладные расходы			*3343,02*	*2106*

			Сметная прибыль			*1175,77*	*741*
15	58	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 206шт	м3	0,630	57711,63	36358
			Накладные расходы			*2153,88*	*1357*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*2693*
16	59	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,944	1868,30	3632
			Накладные расходы			*686,42*	*1334*
			Сметная прибыль			*138,39*	*269*
17	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15. прим.	м3	0,810	19887,33	16109
			Накладные расходы			*1370,89*	*1110*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*1193*
18	61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное Н=0,1м. Устройство	м3 основания	1,400	6184,09	8658
			Накладные расходы			*888,28*	*1244*
			Сметная прибыль			*458,08*	*641*
19	62	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм. прим.	км трубопровода	0,056950	2214831,47	126135
			Накладные расходы			*673129,70*	*38335*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*9343*
20	63	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	57,1778	16863,85	964238
			Накладные расходы			*629,38*	*35987*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*71425*
21	64	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. прим.	м2 изолируемой поверхности	71,200	1421,13	101185
			Накладные расходы			*422,07*	*30051*
			Сметная прибыль			*105,27*	*7495*
22	65	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную труб.Группа грунтов 3	м3 грунта	6,800	1868,30	12704
			Накладные расходы			*686,42*	*4668*
			Сметная прибыль			*138,39*	*941*
			Устройство покрытия тротуара				
23	66	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную. прим.	м3 грунта	190,000	3930,34	746765
			Накладные расходы			*1444,03*	*274366*
			Сметная прибыль			*291,14*	*55316*
24	67	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	190,000	270,03	51305
			Накладные расходы			*86,73*	*16478*
			Сметная прибыль			*20,00*	*3800*

25	68	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,15м. прим.	м2 покрытия	718,020	984,15	706637
			Накладные расходы			*186,65*	*134017*
			Сметная прибыль			*72,90*	*52343*
26	69	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	718,020	158,94	114120
			Накладные расходы			*16,49*	*11841*
			Сметная прибыль			*11,77*	*8453*
27	70	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см	м2 покрытия	718,020	1107,04	794880
			Накладные расходы			*127,02*	*91202*
			Сметная прибыль			*82,00*	*58880*
28	71	11-270701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	718,020	701,47	503667
			Накладные расходы			*81,11*	*58236*
			Сметная прибыль			*51,96*	*37309*
29	72	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	598,350	2079,07	1244014
			Накладные расходы			*458,60*	*274405*
			Сметная прибыль			*154,01*	*92149*
30	73	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.20.08	м3	9,5736	41880,41	400946
			Накладные расходы			*1563,04*	*14964*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*29700*
			Устройство люков колодцев				
31	86	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка бетона вокруг люка. прим.	м3 конструкции	8,200	3699,93	30339
			Накладные расходы			*1199,33*	*9835*
			Сметная прибыль			*274,07*	*2247*
32	87	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж люков	шт.	41,000	1430,04	58632
			Накладные расходы			*524,90*	*21521*
			Сметная прибыль			*105,93*	*4343*
33	88	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	16,420	88,90	1460
			Накладные расходы			*3,32*	*54*
			Сметная прибыль			*6,59*	*108*
34	89	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км, стр. мусор	т	16,420	708,73	11637

			Накладные расходы			*26,45*	*434*
			Сметная прибыль			*52,50*	*862*
35	**90**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка ж/б подкладок под люк 2шт на люк. прим.**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,640**	**15924,01**	**26115**
			Накладные расходы			*4704,74*	*7716*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*1934*
36	**91**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подкладки под люк железобетонные КЦО-1, прим.**	**шт.**	**82,000**	**1909,04**	**156541**
			Накладные расходы			*71,25*	*5842*
			Сметная прибыль			*141,41*	*11596*
37	**92**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж новых люков**	**шт.**	**41,000**	**2495,46**	**102314**
			Накладные расходы			*879,01*	*36040*
			Сметная прибыль			*184,85*	*7579*
38	**93**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**41,000**	**18063,73**	**740613**
			Накладные расходы			*674,16*	*27641*
			Сметная прибыль			*1338,05*	*54860*
39	**94**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание люка бетоном В15. прим.**	**м3**	**8,200**	**19887,33**	**163076**
			Накладные расходы			*1370,89*	*11241*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*12080*
40	**95**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство, 5см**	**м2 покрытия**	**61,500**	**1107,04**	**68083**
			Накладные расходы			*127,02*	*7812*
			Сметная прибыль			*82,00*	*5043*
41	**96**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**61,500**	**701,47**	**43140**
			Накладные расходы			*81,11*	*4988*
			Сметная прибыль			*51,96*	*3196*
			ИТОГО:				**17816468**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2059652**
			Сметная прибыль				**1319738**
			Итого с временными		**1,3 %**	**231614,00**	**18048082**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**259892,00**	**18307974**
			Итого с НДС		**12 %**	**2196957,00**	**20504931**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				20 504 919

			Итого к оплате:				**20 504 919**

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Акбулак Ул. Сулейменова 1, 1-2-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м**	**м3 грунта**	**572,000**	**39,94**	**22844**
			Накладные расходы			***8,30***	***4746***
			Сметная прибыль			***2,96***	***1692***
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**572,000**	**98,11**	**56121**
			Накладные расходы			***19,00***	***10870***
			Сметная прибыль			***7,27***	***4157***
3	**3**	**11-010102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**572,000**	**144,12**	**82439**
			Накладные расходы			***27,97***	***15997***
			Сметная прибыль			***10,68***	***6107***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**800,800**	**708,73**	**567550**
			Накладные расходы			***26,45***	***21182***

			Сметная прибыль			*52,50*	*42041*
5	**5**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**572,000**	**19,53**	**11174**
			Накладные расходы			*4,48*	*2563*
			Сметная прибыль			*1,45*	*828*
6	**6**	**11-010203-0103 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства**	**м2 спланированной площади**	**2862,130**	**8,21**	**23510**
			Накладные расходы			*1,39*	*3968*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1742*
			ИТОГО:				**763638**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**59326**
			Сметная прибыль				**56566**
			Итого с временными		**1,3 %**	**9927,00**	**773565**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**11139,00**	**784704**
			Итого с НДС		**12 %**	**94164,00**	**878868**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				878 867
			Итого к оплате:				**878 867**

Принял:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица Сулейменова 1, 2-2-13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО				
1	**1**	**11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1688,580**	**39,94**	**67435**
			Накладные расходы			***7,74***	***13061***
			Сметная прибыль			***2,96***	***4995***
2	**2**	**11-010104-0115 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи**	**м3 грунта**	**1688,580**	**115,43**	**194908**
			Накладные расходы			***22,36***	***37752***
			Сметная прибыль			***8,55***	***14438***
3	**3**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи**	**м3 грунта**	**1688,580**	**231,95**	**391669**
			Накладные расходы			***45,02***	***76012***
			Сметная прибыль			***17,18***	***29013***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**3208,302**	**708,73**	**2273817**

			Накладные расходы			*26,45*	*84862*
			Сметная прибыль			*52,50*	*168431*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1688,580	23,86	40282
			Накладные расходы			*5,46*	*9225*
			Сметная прибыль			*1,77*	*2984*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2862,130	8,21	23510
			Накладные расходы			*1,39*	*3968*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1742*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	858,639	71,96	61790
			Накладные расходы			*13,82*	*11863*
			Сметная прибыль			*5,33*	*4577*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	858,639	31,57	27107
			Накладные расходы			*5,50*	*4724*
			Сметная прибыль			*2,34*	*2008*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	858,639	76,32	65530
			Накладные расходы			*15,65*	*13438*
			Сметная прибыль			*5,65*	*4854*
			Дорога 5м				
10	10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	673,215	3239,27	2180723
			Накладные расходы			*300,09*	*202028*
			Сметная прибыль			*239,95*	*161535*
11	11	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	1807,340	816,10	1474972
			Накладные расходы			*81,41*	*147141*
			Сметная прибыль			*60,45*	*109257*
12	12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,8525619	86417,49	73676
			Накладные расходы			*3634,62*	*3099*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*5458*
13	13	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	1379,550	1158,83	1598663
			Накладные расходы			*77,19*	*106483*

			Сметная прибыль			*85,84*	*118419*
14	14	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	1379,550	500,80	690885
			Накладные расходы			*18,91*	*26089*
			Сметная прибыль			*37,10*	*51177*
			Устройство закруглений на примыканиях				
15	18	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	8,400	3239,27	27210
			Накладные расходы			*300,09*	*2521*
			Сметная прибыль			*239,95*	*2016*
16	19	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м. прим.	м2 основания	26,000	816,10	21219
			Накладные расходы			*81,41*	*2117*
			Сметная прибыль			*60,45*	*1572*
17	20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,0135960	86417,49	1175
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*87*
18	21	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	22,000	1158,83	25494
			Накладные расходы			*77,19*	*1698*
			Сметная прибыль			*85,84*	*1888*
19	22	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	22,000	500,80	11018
			Накладные расходы			*18,91*	*416*
			Сметная прибыль			*37,10*	*816*
			Устройство съездов во дворы				
20	26	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	23,200	39,94	927
			Накладные расходы			*8,30*	*193*
			Сметная прибыль			*2,96*	*69*
21	27	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	23,200	98,11	2276
			Накладные расходы			*19,00*	*441*
			Сметная прибыль			*7,27*	*169*
22	28	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	23,200	144,12	3344
			Накладные расходы			*27,97*	*649*

			Сметная прибыль			*10,68*	*248*
23	29	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	32,480	708,73	23020
			Накладные расходы			*26,45*	*859*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1705*
24	30	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,200	19,53	453
			Накладные расходы			*4,48*	*104*
			Сметная прибыль			*1,45*	*34*
25	31	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м. прим.	м2 покрытия	116,000	984,15	114161
			Накладные расходы			*186,65*	*21651*
			Сметная прибыль			*72,90*	*8456*
26	32	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	96,600	423,83	40942
			Накладные расходы			*43,98*	*4248*
			Сметная прибыль			*31,40*	*3033*
			ИТОГО:				9436205
			В том числе :				
			Накладные расходы				774692
			Сметная прибыль				698978
			Итого с временными		1,3 %	122671,00	9558876
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	137648,00	9696524
			Итого с НДС		12 %	1163583,00	10860107
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				10 860 101
			Итого к оплате:				10 860 101

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроосвещение мкр.Акбулак 4-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ
за Август месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080202-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейн для светильников. Монтаж на установленных ж/б опорах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**шт.**	**190,000**	**7055,16**	**1340480**
			Накладные расходы			***1579,53***	***300111***
			Сметная прибыль			***522,60***	***99295***
2	2	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т,/кронштейны К1П-0,25-0,35-0,18/**	**т**	**0,8968**	**523697,06**	**469652**
			Накладные расходы			***19545,10***	***17528***
			Сметная прибыль			***38792,37***	***34789***
3	3	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,2432**	**288443,41**	**70149**
			Накладные расходы			***10765,11***	***2618***
			Сметная прибыль			***21366,18***	***5196***
4	4	23-070106-0324 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "ЖарыК" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013,/прим.к "Керемет" 160W/**	**шт.**	**190,000**	**61510,97**	**11687085**
			Накладные расходы			***2295,68***	***436178***
			Сметная прибыль			***4556,37***	***865710***

5	5	24-040207-5022 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	535,000	1025,10	548429
			Накладные расходы			*38,26*	*20468*
			Сметная прибыль			*75,93*	*40624*
6	6	24-040202-0819 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТР 51177-98	шт.	51,000	1901,34	96968
			Накладные расходы			*70,96*	*3619*
			Сметная прибыль			*140,84*	*7183*
7	7	24-040207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	128,000	1246,70	159577
			Накладные расходы			*46,53*	*5956*
			Сметная прибыль			*92,35*	*11821*
8	8	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	533,476	614,01	327558
			Накладные расходы			*22,92*	*12225*
			Сметная прибыль			*45,48*	*24264*
			ИТОГО:				**14699899**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**798703**
			Сметная прибыль				**1088881**
			Итого с временными		**1,3 %**	**191099,00**	**14890998**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**214430,00**	**15105428**
			Итого с НДС		**12 %**	**1812651,00**	**16918079**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				16 918 069
			Итого к оплате:				**16 918 069**

Принял:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция систем газоснабжения при строительстве дорог в мкр. Акбулак,Алатауского района 6-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ
за Август месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	**1**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**73,250**	**231,95**	**16990**
			Накладные расходы			***45,02***	***3297***
			Сметная прибыль			***17,18***	***1259***
2	**2**	**11-010205-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка грунта вручную**	**м3 грунта**	**170,000**	**4405,79**	**748983**
			Накладные расходы			***1618,71***	***275181***
			Сметная прибыль			***326,35***	***55480***
3	**3**	**11-010205-1403 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный мерзлый. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3м**	**м3 грунта**	**170,000**	**1616,11**	**274739**
			Накладные расходы			***593,77***	***100941***
			Сметная прибыль			***119,71***	***20351***
4	**4**	**41-010102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**425,690**	**1377,01**	**586181**
			Накладные расходы			***51,39***	***21877***
			Сметная прибыль			***102,00***	***43421***
5	**5**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**9,730**	**3424,32**	**33319**
			Накладные расходы			***696,14***	***6773***
			Сметная прибыль			***253,65***	***2468***
6	**6**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**28,630**	**1503,36**	**43041**
			Накладные расходы			***56,11***	***1606***

			Сметная прибыль			*111,36*	*3188*
7	7	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Присыпка трубы песком	м3	28,630	1868,30	53489
			Накладные расходы			*686,42*	*19652*
			Сметная прибыль			*138,39*	*3962*
8	8	21-010201-0102 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	122,440	2284,69	279738
			Накладные расходы			*85,27*	*10440*
			Сметная прибыль			*169,24*	*20721*
9	9	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	122,440	38,23	4681
			Накладные расходы			*7,94*	*973*
			Сметная прибыль			*2,83*	*347*
10	10	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Щебень балластный ГОСТ Р 54748-2011	м3	81,620	3248,44	265138
			Накладные расходы			*121,24*	*9895*
			Сметная прибыль			*240,63*	*19640*
11	11	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	81,620	38,23	3120
			Накладные расходы			*7,94*	*648*
			Сметная прибыль			*2,83*	*231*
			Система газоснабжение				
12	12	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	392907,18	5894
			Накладные расходы			*135646,74*	*2035*
			Сметная прибыль			*29104,24*	*437*
13	13	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,082	441029,52	36297
			Накладные расходы			*149904,55*	*12337*
			Сметная прибыль			*32668,85*	*2689*
14	14	23-010502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,150	808,93	12255
			Накладные расходы			*30,19*	*457*
			Сметная прибыль			*59,92*	*908*
15	15	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	83,123	2384,85	198236
			Накладные расходы			*89,01*	*7398*
			Сметная прибыль			*176,66*	*14684*
16	16	13-080201-0101 РСНБ РК 2015	Пластмассовая сигнальная лента.Монтаж в траншее(Пластмассовая сигнальная лента)	м (фаза)	165,300	1764,31	291640
			Накладные расходы			*425,03*	*70257*
			Сметная прибыль			*130,69*	*21603*

17	17	11-250126-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,097	364675,38	35483
			Накладные расходы			*72247,58*	*7030*
			Сметная прибыль			*27012,99*	*2628*
18	18	11-250128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	6,000	25040,71	150244
			Накладные расходы			*4701,50*	*28209*
			Сметная прибыль			*1854,87*	*11129*
19	19	11-250128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	26,000	8509,69	221252
			Накладные расходы			*1623,15*	*42202*
			Сметная прибыль			*630,35*	*16389*
20	20	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12,000	1484,98	17820
			Накладные расходы			*428,52*	*5142*
			Сметная прибыль			*110,00*	*1320*
21	21	23-020302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1206,73	2413
			Накладные расходы			*45,04*	*90*
			Сметная прибыль			*89,39*	*179*
22	22	23-020302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	1645,75	16457
			Накладные расходы			*61,42*	*614*
			Сметная прибыль			*121,91*	*1219*
23	23	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	1052,88	5264
			Накладные расходы			*39,29*	*196*
			Сметная прибыль			*77,99*	*390*
24	24	23-020304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	3023,34	81630
			Накладные расходы			*112,84*	*3047*
			Сметная прибыль			*223,95*	*6047*
25	25	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	12,000	8755,96	105072
			Накладные расходы			*2373,18*	*28478*
			Сметная прибыль			*648,59*	*7783*
26	26	23-051204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	18,000	433,52	7803
			Накладные расходы			*16,18*	*291*
			Сметная прибыль			*32,11*	*578*
			Отмостка асфальтом вокруг ковера и контрольной трубки				
27	27	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонной отмостки	м2	43,200	265,44	11467

			Накладные расходы			*95,61*	*4130*
			Сметная прибыль			*19,66*	*849*
			Защитный футляр дм ф 160 мм (5шт)				
28	28	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	574348,93	31015
			Накладные расходы			*191961,09*	*10366*
			Сметная прибыль			*42544,37*	*2297*
29	29	23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,540	5149,93	280877
			Накладные расходы			*192,20*	*10483*
			Сметная прибыль			*381,48*	*20806*
30	30	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54,000	1738,57	93883
			Накладные расходы			*598,72*	*32331*
			Сметная прибыль			*128,78*	*6954*
31	31	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5,000	31138,11	155691
			Накладные расходы			*5890,71*	*29454*
			Сметная прибыль			*2306,53*	*11533*
			Прокладка футляра Дм ф 110 мм (1шт)				
32	32	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	441029,52	3131
			Накладные расходы			*149904,55*	*1064*
			Сметная прибыль			*32668,85*	*232*
33	33	23-010405-1203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,171	4125,39	29583
			Накладные расходы			*153,97*	*1104*
			Сметная прибыль			*305,58*	*2191*
34	34	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7,100	1895,33	13457
			Накладные расходы			*638,15*	*4531*
			Сметная прибыль			*140,39*	*997*
35	35	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	31138,11	31138
			Накладные расходы			*5890,71*	*5891*
			Сметная прибыль			*2306,53*	*2307*
			Узел выхода полиэтиленового газопровода дм 110 из грунта с переходом ПЭ/СТ				
36	41	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж узла выхода	т	0,046	1476500,83	67919

			Накладные расходы			*350756,07*	*16135*
			Сметная прибыль			*109370,43*	*5031*
37	42	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	т	0,046	436137,30	20062
			Накладные расходы			*16277,25*	*749*
			Сметная прибыль			*32306,47*	*1486*
38	43	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10,000	1484,98	14850
			Накладные расходы			*428,52*	*4285*
			Сметная прибыль			*110,00*	*1100*
39	44	23-020303-5826 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x10, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	1399,52	13995
			Накладные расходы			*52,23*	*522*
			Сметная прибыль			*103,67*	*1037*
40	45	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	3168345,72	39604
			Накладные расходы			*308753,12*	*3859*
			Сметная прибыль			*234692,28*	*2934*
41	46	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,013	1623630,64	20295
			Накладные расходы			*490844,25*	*6136*
			Сметная прибыль			*120268,94*	*1503*
42	47	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,550	3803,22	47730
			Накладные расходы			*141,94*	*1781*
			Сметная прибыль			*281,72*	*3536*
43	48	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	441029,52	5822
			Накладные расходы			*149904,55*	*1979*
			Сметная прибыль			*32668,85*	*431*
44	49	23-010405-1203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,332	4125,39	55000
			Накладные расходы			*153,97*	*2053*
			Сметная прибыль			*305,58*	*4074*
45	50	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	10,000	1051,11	10511
			Накладные расходы			*39,23*	*392*
			Сметная прибыль			*77,86*	*779*
46	51	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	0,300	1868,30	560
			Накладные расходы			*686,42*	*206*

			Сметная прибыль			*138,39*	*42*
47	52	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,300	1503,36	451
			Накладные расходы			*56,11*	*17*
			Сметная прибыль			*111,36*	*33*
			Узел выхода полиэтиленового газопровода дм 63 из грунта с переходом ПЭ/СТ				
48	53	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж узла выхода	т	0,046	1476500,83	67919
			Накладные расходы			*350756,07*	*16135*
			Сметная прибыль			*109370,43*	*5031*
49	54	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	т	0,046	436137,30	20062
			Накладные расходы			*16277,25*	*749*
			Сметная прибыль			*32306,47*	*1486*
50	55	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1484,98	2970
			Накладные расходы			*428,52*	*857*
			Сметная прибыль			*110,00*	*220*
51	56	23-020302-6111 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	1057,35	2115
			Накладные расходы			*39,46*	*79*
			Сметная прибыль			*78,32*	*157*
52	57	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	971733,24	2527
			Накладные расходы			*326601,73*	*849*
			Сметная прибыль			*71980,24*	*187*
53	58	23-010201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,610	2493,58	6509
			Накладные расходы			*93,06*	*243*
			Сметная прибыль			*184,71*	*482*
54	59	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	441029,52	1173
			Накладные расходы			*149904,55*	*399*
			Сметная прибыль			*32668,85*	*87*
55	60	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,687	1633,62	4389
			Накладные расходы			*60,97*	*164*
			Сметная прибыль			*121,01*	*325*
56	61	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,000	1051,11	2102
			Накладные расходы			*39,23*	*78*
			Сметная прибыль			*77,86*	*156*

57	62	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком	м3 грунта	0,200	1868,30	374
			Накладные расходы			*686,42*	*137*
			Сметная прибыль			*138,39*	*28*
58	63	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,200	1503,36	301
			Накладные расходы			*56,11*	*11*
			Сметная прибыль			*111,36*	*22*
			Надземный газопровод среднего давления				
59	67	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,029	971733,24	28180
			Накладные расходы			*326601,73*	*9471*
			Сметная прибыль			*71980,24*	*2087*
60	68	23-010201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,116	2493,58	72603
			Накладные расходы			*93,06*	*2710*
			Сметная прибыль			*184,71*	*5378*
61	69	11-220301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,010	897728,35	8708
			Накладные расходы			*305677,75*	*2965*
			Сметная прибыль			*66498,40*	*645*
62	70	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,739	816,74	7954
			Накладные расходы			*30,48*	*297*
			Сметная прибыль			*60,50*	*589*
63	71	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,030	1111859,00	32800
			Накладные расходы			*337147,13*	*9946*
			Сметная прибыль			*82359,93*	*2430*
64	72	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10,000	1746,77	17468
			Накладные расходы			*65,19*	*652*
			Сметная прибыль			*129,39*	*1294*
65	73	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	300,34	901
			Накладные расходы			*11,21*	*34*
			Сметная прибыль			*22,25*	*67*
			Надземный газопровод низкого давления				

66	99	23-020101-2544 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	2,000	133143,13	266286
			Накладные расходы			*4969,09*	*9938*
			Сметная прибыль			*9862,45*	*19725*
67	100	23-020101-2531 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	46,000	53400,92	2456442
			Накладные расходы			*1993,00*	*91678*
			Сметная прибыль			*3955,62*	*181959*
68	101	23-020101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	38,000	1746,77	66377
			Накладные расходы			*65,19*	*2477*
			Сметная прибыль			*129,39*	*4917*
69	102	23-020101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	52,000	974,85	50692
			Накладные расходы			*36,38*	*1892*
			Сметная прибыль			*72,21*	*3755*
70	103	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	19,000	300,34	5706
			Накладные расходы			*11,21*	*213*
			Сметная прибыль			*22,25*	*423*
71	104	23-020101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	154,47	463
			Накладные расходы			*5,76*	*17*
			Сметная прибыль			*11,44*	*34*
72	105	23-020101-3306 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	4,000	7926,53	31706
			Накладные расходы			*295,83*	*1183*
			Сметная прибыль			*587,15*	*2349*

73	106	23-020101-3317 РСНБ РК 2015	Переходы концен ческие приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	т.	3,000	6640,06	19920
			Накладные расходы			*247,82*	*743*
			Сметная прибыль			*491,86*	*1476*
74	107	23-020101-3327 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	6,000	9232,25	55394
			Накладные расходы			*344,56*	*2067*
			Сметная прибыль			*683,87*	*4103*
75	108	23-020101-3334 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	6,000	17497,11	104983
			Накладные расходы			*653,02*	*3918*
			Сметная прибыль			*1296,08*	*7776*
76	109	23-020101-3352 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	6,000	11467,04	68802
			Накладные расходы			*427,97*	*2568*
			Сметная прибыль			*849,41*	*5096*
77	110	23-020101-3354 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	15,000	11891,69	178375
			Накладные расходы			*443,81*	*6657*
			Сметная прибыль			*880,87*	*13213*
78	111	23-020101-3357 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	14,000	13926,23	194967
			Накладные расходы			*519,75*	*7276*
			Сметная прибыль			*1031,57*	*14442*
79	112	23-020101-3360 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	5,000	28165,88	140829
			Накладные расходы			*1051,19*	*5256*
			Сметная прибыль			*2086,36*	*10432*

80	113	23-020101-3365 РСНБ РК 2015	Переходы концент[illegible]ческие приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	[illegible].г.	2,000	104053,64	208107
			Накладные расходы			*3883,43*	*7767*
			Сметная прибыль			*7707,68*	*15415*
81	114	23-020101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5,000	507,80	2539
			Накладные расходы			*18,95*	*95*
			Сметная прибыль			*37,61*	*188*
82	115	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5,000	651,53	3258
			Накладные расходы			*24,32*	*122*
			Сметная прибыль			*48,26*	*241*
83	116	23-020101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5,000	656,22	3281
			Накладные расходы			*24,49*	*122*
			Сметная прибыль			*48,61*	*243*
84	117	23-020101-3128 РСНБ РК 2015	Тройники наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	1,000	100710,18	100710
			Накладные расходы			*3758,64*	*3759*
			Сметная прибыль			*7460,01*	*7460*
			ИТОГО:				8682117
			В том числе :				
			Накладные расходы				990062
			Сметная прибыль				643120
			Итого с временными		1,3 %	112868,00	8794985
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	126648,00	8921633
			Итого с НДС		12 %	1070596,00	9992229
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				9 992 223
			Итого к оплате:				**9 992 223**

Принял:
КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Казгуган Жырау 2-1-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах 1 квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное. Устройство	м3 основания	2,100	6184,09	12987
			Накладные расходы			*888,28*	*1865*
			Сметная прибыль			*458,08*	*962*
2	11	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм	км трубопровода	0,053	2214831,47	117829
			Накладные расходы			*673129,70*	*35810*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*8728*
3	12	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53,413	16863,85	900745
			Накладные расходы			*629,38*	*33617*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*66722*
4	13	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	66,800	1421,13	94932
			Накладные расходы			*422,07*	*28194*
			Сметная прибыль			*105,27*	*7032*
5	22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	847,800	2079,07	1762639
			Накладные расходы			*458,60*	*388804*

			Сметная прибыль			*154,01*	*130566*
6	23	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	38,151	41880,41	1597779
			Накладные расходы			*1563,04*	*59631*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*118354*
			Раздел: Устройство примыканий				
7	24	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	72,600	71,96	5225
			Накладные расходы			*13,82*	*1003*
			Сметная прибыль			*5,33*	*387*
8	25	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	72,600	31,57	2292
			Накладные расходы			*5,50*	*399*
			Сметная прибыль			*2,34*	*170*
9	26	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	72,600	76,32	5541
			Накладные расходы			*15,65*	*1136*
			Сметная прибыль			*5,65*	*410*
10	27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	67,760	3239,27	219493
			Накладные расходы			*300,09*	*20334*
			Сметная прибыль			*239,95*	*16259*
11	28	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	242,000	816,10	197496
			Накладные расходы			*81,41*	*19702*
			Сметная прибыль			*60,45*	*14629*
			Раздел: Устройство закруглений на примыканиях				
12	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	14,336	3239,27	46438
			Накладные расходы			*300,09*	*4302*
			Сметная прибыль			*239,95*	*3440*
13	36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м	м2 основания	47,200	816,10	38520
			Накладные расходы			*81,41*	*3843*
			Сметная прибыль			*60,45*	*2853*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
14	43	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	66,800	39,94	2668

			Накладные расходы			*8,30*	*554*
			Сметная прибыль			*2,96*	*198*
15	44	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	66,800	98,11	6554
			Накладные расходы			*19,00*	*1269*
			Сметная прибыль			*7,27*	*485*
16	45	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	66,800	144,12	9628
			Накладные расходы			*27,97*	*1868*
			Сметная прибыль			*10,68*	*713*
17	46	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	93,520	708,73	66280
			Накладные расходы			*26,45*	*2474*
			Сметная прибыль			*52,50*	*4910*
18	47	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	66,800	19,53	1305
			Накладные расходы			*4,48*	*299*
			Сметная прибыль			*1,45*	*97*
19	48	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м	м2 покрытия	334,000	984,15	328705
			Накладные расходы			*186,65*	*62340*
			Сметная прибыль			*72,90*	*24349*
20	49	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	334,000	423,83	141560
			Накладные расходы			*43,98*	*14688*
			Сметная прибыль			*31,40*	*10486*
			Раздел: Устройство водоотведения				
21	52	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	141,500	484,90	68613
			Накладные расходы			*113,20*	*16018*
			Сметная прибыль			*35,92*	*5082*
22	53	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	268,850	708,73	190542
			Накладные расходы			*26,45*	*7111*
			Сметная прибыль			*52,50*	*14114*
23	54	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	141,500	23,86	3376
			Накладные расходы			*5,46*	*773*

			Сметная прибыль			*1,77*	*250*
24	55	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную под лотки	м3 грунта	18,670	4716,41	88055
			Накладные расходы			*1732,84*	*32352*
			Сметная прибыль			*349,36*	*6523*
25	56	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство	м3 основания	25,500	4805,69	122545
			Накладные расходы			*836,83*	*21339*
			Сметная прибыль			*355,98*	*9077*
26	57	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	24,244	15872,87	384830
			Накладные расходы			*3343,02*	*81050*
			Сметная прибыль			*1175,77*	*28506*
27	58	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 233шт	м3	24,244	57711,63	1399190
			Накладные расходы			*2153,88*	*52220*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*103644*
28	59	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	62,900	1868,30	117516
			Накладные расходы			*686,42*	*43176*
			Сметная прибыль			*138,39*	*8705*
29	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15	м3	25,500	19887,33	507127
			Накладные расходы			*1370,89*	*34958*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*37565*
			Раздел: Устройство покрытия тротуара				
30	61	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную	м3 грунта	116,000	3930,34	455920
			Накладные расходы			*1444,03*	*167508*
			Сметная прибыль			*291,14*	*33772*
31	62	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	116,000	270,03	31323
			Накладные расходы			*86,73*	*10060*
			Сметная прибыль			*20,00*	*2320*
32	63	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,15м	м2 покрытия	1355,000	984,15	1333518
			Накладные расходы			*186,65*	*252908*
			Сметная прибыль			*72,90*	*98779*
33	64	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	1355,000	158,94	215360
			Накладные расходы			*16,49*	*22346*
			Сметная прибыль			*11,77*	*15953*

34	67	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	232,000	2079,07	482345
			Накладные расходы			*458,60*	*106396*
			Сметная прибыль			*154,01*	*35729*
35	68	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.20.08	м3	3,712	41880,41	155460
			Накладные расходы			*1563,04*	*5802*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*11516*
			ИТОГО:				11114334
			В том числе :				
			Накладные расходы				1536152
			Сметная прибыль				823284
			Итого с временными		1,3 %	144486,00	11258820
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	162127,00	11420947
			Итого с НДС		12 %	1370514,00	12791461
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				12 791 453
			Итого к оплате:				12 791 453

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Рымбека Илияшева 1 2-1-5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Форма 2-В

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: **ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА**				
1	**9**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**9,700**	**6184,09**	**59986**
			Накладные расходы			***888,28***	***8616***
			Сметная прибыль			***458,08***	***4443***
2	**10**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм**	**км трубопровода**	**0,166**	**2214831,47**	**368548**
			Накладные расходы			***673129,70***	***112009***
			Сметная прибыль			***164061,59***	***27300***
3	**11**	**23-010201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**167,066**	**16863,85**	**2817369**
			Накладные расходы			***629,38***	***105148***
			Сметная прибыль			***1249,17***	***208694***
4	**12**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**209,400**	**1421,13**	**297585**
			Накладные расходы			***422,07***	***88381***
			Сметная прибыль			***105,27***	***22043***

5	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	1336,384	3239,27	4328902
			Накладные расходы			*300,09*	*401041*
			Сметная прибыль			*239,95*	*320659*
6	14	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	4234,000	816,10	3455371
			Накладные расходы			*81,41*	*344703*
			Сметная прибыль			*60,45*	*255953*
7	21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	639,400	2079,07	1329360
			Накладные расходы			*458,60*	*293231*
			Сметная прибыль			*154,01*	*98471*
8	22	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	28,773	41880,41	1205025
			Накладные расходы			*1563,04*	*44973*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*89261*
			Раздел: Устройство закруглений на примыканиях				
9	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	14,336	3239,27	46438
			Накладные расходы			*300,09*	*4302*
			Сметная прибыль			*239,95*	*3440*
10	24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м	м2 основания	47,200	816,10	38520
			Накладные расходы			*81,41*	*3843*
			Сметная прибыль			*60,45*	*2853*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
11	31	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	182,920	39,94	7305
			Накладные расходы			*8,30*	*1518*
			Сметная прибыль			*2,96*	*541*
12	32	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	182,920	98,11	17947
			Накладные расходы			*19,00*	*3476*
			Сметная прибыль			*7,27*	*1329*
13	33	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	182,920	144,12	26363
			Накладные расходы			*27,97*	*5116*
			Сметная прибыль			*10,68*	*1953*

14	34	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	256,088	708,73	181497
			Накладные расходы			*26,45*	*6774*
			Сметная прибыль			*52,50*	*13444*
15	35	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	182,920	19,53	3573
			Накладные расходы			*4,48*	*820*
			Сметная прибыль			*1,45*	*265*
16	36	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м	м2 покрытия	914,600	984,15	900100
			Накладные расходы			*186,65*	*170708*
			Сметная прибыль			*72,90*	*66674*
17	37	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	914,600	423,83	387638
			Накладные расходы			*43,98*	*40221*
			Сметная прибыль			*31,40*	*28714*
			Раздел: Устройство водоотведения				
18	40	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	128,000	484,90	62067
			Накладные расходы			*113,20*	*14490*
			Сметная прибыль			*35,92*	*4598*
19	41	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	243,200	708,73	172363
			Накладные расходы			*26,45*	*6433*
			Сметная прибыль			*52,50*	*12768*
20	42	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	128,000	23,86	3054
			Накладные расходы			*5,46*	*699*
			Сметная прибыль			*1,77*	*226*
21	43	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную под лотки	м3 грунта	16,890	4716,41	79660
			Накладные расходы			*1732,84*	*29268*
			Сметная прибыль			*349,36*	*5901*
22	44	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство	м3 основания	23,100	4805,69	111011
			Накладные расходы			*836,83*	*19331*
			Сметная прибыль			*355,98*	*8223*
23	45	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	19,084	15872,87	302914
			Накладные расходы			*3343,02*	*63797*

			Сметная прибыль			*1175,77*	*22438*
24	46	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 204шт	м3	19,084	57711,63	1101354
			Накладные расходы			*2153,88*	*41104*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*81582*
25	47	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	56,000	1868,30	104625
			Накладные расходы			*686,42*	*38440*
			Сметная прибыль			*138,39*	*7750*
26	48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15	м3	23,100	19887,33	459397
			Накладные расходы			*1370,89*	*31668*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*34029*
			Раздел: Устройство покрытия тротуара				
27	49	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную	м3 грунта	129,100	3930,34	507407
			Накладные расходы			*1444,03*	*186425*
			Сметная прибыль			*291,14*	*37586*
28	50	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	129,100	270,03	34860
			Накладные расходы			*86,73*	*11196*
			Сметная прибыль			*20,00*	*2582*
29	51	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,15м	м2 покрытия	383,000	984,15	376928
			Накладные расходы			*186,65*	*71486*
			Сметная прибыль			*72,90*	*27921*
30	52	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	383,000	158,94	60873
			Накладные расходы			*16,49*	*6316*
			Сметная прибыль			*11,77*	*4509*
31	55	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	418,300	2079,07	869677
			Накладные расходы			*458,60*	*191834*
			Сметная прибыль			*154,01*	*64420*
32	56	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.20.08	м3	6,693	41880,41	280297
			Накладные расходы			*1563,04*	*10461*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*20763*
			ИТОГО:				19998015
			В том числе :				
			Накладные расходы				2357827
			Сметная прибыль				1481334

			Итого с временными		1,3 %	259974,00	20257989
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	291715,00	20549704
			Итого с НДС		12 %	2465964,00	23015668
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				23 015 654
			Итого к оплате:				**23 015 654**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Хакимжана Наурызбаева 2-1-2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	**10**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**9,100**	**6184,09**	**56275**
			Накладные расходы			***888,28***	***8083***
			Сметная прибыль			***458,08***	***4169***
2	**11**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм**	**км трубопровода**	**0,152**	**2214831,47**	**336654**
			Накладные расходы			***673129,70***	***102316***
			Сметная прибыль			***164061,59***	***24937***
3	**12**	**23-010201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**152,608**	**16863,85**	**2573558**
			Накладные расходы			***629,38***	***96049***
			Сметная прибыль			***1249,17***	***190634***
4	**13**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**191,100**	**1421,13**	**271579**
			Накладные расходы			***422,07***	***80657***

			Сметная прибыль			*105,27*	*20117*
5	15	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	3971,580	816,10	3241210
			Накладные расходы			*81,41*	*323338*
			Сметная прибыль			*60,45*	*240090*
6	22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	622,800	2079,07	1294847
			Накладные расходы			*458,60*	*285618*
			Сметная прибыль			*154,01*	*95915*
7	23	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	28,026	41880,41	1173740
			Накладные расходы			*1563,04*	*43806*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*86944*
			Раздел: Устройство закруглений на примыканиях				
8	24	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	14,336	3239,27	46438
			Накладные расходы			*300,09*	*4302*
			Сметная прибыль			*239,95*	*3440*
9	25	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м	м2 основания	47,200	816,10	38520
			Накладные расходы			*81,41*	*3843*
			Сметная прибыль			*60,45*	*2853*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
10	32	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	123,400	39,94	4928
			Накладные расходы			*8,30*	*1024*
			Сметная прибыль			*2,96*	*365*
11	33	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	123,400	98,11	12107
			Накладные расходы			*19,00*	*2345*
			Сметная прибыль			*7,27*	*897*
12	34	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	123,400	144,12	17785
			Накладные расходы			*27,97*	*3451*
			Сметная прибыль			*10,68*	*1317*
13	35	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	172,760	708,73	122440
			Накладные расходы			*26,45*	*4570*
			Сметная прибыль			*52,50*	*9070*

14	36	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	123,400	19,53	2411
			Накладные расходы			*4,48*	*553*
			Сметная прибыль			*1,45*	*179*
15	37	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м	м2 покрытия	617,000	984,15	607218
			Накладные расходы			*186,65*	*115162*
			Сметная прибыль			*72,90*	*44979*
16	38	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	617,000	423,83	261505
			Накладные расходы			*43,98*	*27134*
			Сметная прибыль			*31,40*	*19371*
			Раздел: Устройство водоотведения				
17	41	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	125,500	484,90	60854
			Накладные расходы			*113,20*	*14207*
			Сметная прибыль			*35,92*	*4508*
18	42	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	238,450	708,73	168996
			Накладные расходы			*26,45*	*6307*
			Сметная прибыль			*52,50*	*12518*
19	43	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	125,500	23,86	2994
			Накладные расходы			*5,46*	*686*
			Сметная прибыль			*1,77*	*222*
20	44	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную под лотки	м3 грунта	16,550	4716,41	78057
			Накладные расходы			*1732,84*	*28678*
			Сметная прибыль			*349,36*	*5782*
21	45	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство	м3 основания	22,100	4805,69	106206
			Накладные расходы			*836,83*	*18494*
			Сметная прибыль			*355,98*	*7867*
22	46	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	19,766	15872,87	313747
			Накладные расходы			*3343,02*	*66079*
			Сметная прибыль			*1175,77*	*23241*
23	47	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 136шт	м3	19,766	57711,63	1140743
			Накладные расходы			*2153,88*	*42574*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*84499*

24	48	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	52,400	1868,30	97899
			Накладные расходы			*686,42*	*35969*
			Сметная прибыль			*138,39*	*7252*
25	49	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15	м3	22,100	19887,33	439510
			Накладные расходы			*1370,89*	*30297*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*32556*
			Раздел: Устройство покрытия тротуара				
26	50	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную	м3 грунта	99,740	3930,34	392012
			Накладные расходы			*1444,03*	*144028*
			Сметная прибыль			*291,14*	*29038*
27	51	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	99,740	270,03	26932
			Накладные расходы			*86,73*	*8650*
			Сметная прибыль			*20,00*	*1995*
28	52	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,15м	м2 покрытия	252,600	984,15	248595
			Накладные расходы			*186,65*	*47147*
			Сметная прибыль			*72,90*	*18414*
29	53	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	252,600	158,94	40148
			Накладные расходы			*16,49*	*4166*
			Сметная прибыль			*11,77*	*2974*
30	56	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	253,000	2079,07	526006
			Накладные расходы			*458,60*	*116027*
			Сметная прибыль			*154,01*	*38963*
31	57	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.20.08	м3	4,048	41880,41	169532
			Накладные расходы			*1563,04*	*6327*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*12558*
			ИТОГО:				13873447
			В том числе :				
			Накладные расходы				1671885
			Сметная прибыль				1027663
			Итого с временными		1,3 %	180355,00	14053802
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	202375,00	14256177
			Итого с НДС		12 %	1710741,00	15966918
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				15 966 909

			Итого к оплате:				**15 966 909**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас улица Рымбека Иляшева 2-1-3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168** от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда дороги шириной 6м				
1	21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	272,400	2079,07	566340
			Накладные расходы			*458,60*	*124923*
			Сметная прибыль			*154,01*	*41951*
2	22	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.15	м3	12,258	41880,41	513370
			Накладные расходы			*1563,04*	*19160*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*38027*
			Раздел: Устройство съездов во дворы#				
3	23	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м в кучи /50м/	м3	17,800	28,34	504
			Накладные расходы			*5,49*	*98*
			Сметная прибыль			*2,10*	*37*
4	24	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17,800	98,11	1746
			Накладные расходы			*19,00*	*338*
			Сметная прибыль			*7,27*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	25	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,800	144,12	2565
			Накладные расходы			*27,97*	*498*
			Сметная прибыль			*10,68*	*190*
6	26	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24,920	708,73	17662
			Накладные расходы			*26,45*	*659*
			Сметная прибыль			*52,50*	*1308*
7	27	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,800	19,53	348
			Накладные расходы			*4,48*	*80*
			Сметная прибыль			*1,45*	*26*
8	28	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, Н=0,2м	м2 покрытия	89,000	984,15	87589
			Накладные расходы			*186,65*	*16612*
			Сметная прибыль			*72,90*	*6488*
9	29	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	89,000	423,83	37721
			Накладные расходы			*43,98*	*3914*
			Сметная прибыль			*31,40*	*2794*
			Раздел: Устройство водоотведения				
10	32	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	61,500	484,90	29821
			Накладные расходы			*113,20*	*6962*
			Сметная прибыль			*35,92*	*2209*
11	33	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,520	4716,41	40184
			Накладные расходы			*1732,84*	*14764*
			Сметная прибыль			*349,36*	*2977*
12	34	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	116,850	708,73	82815
			Накладные расходы			*26,45*	*3091*
			Сметная прибыль			*52,50*	*6134*
13	35	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	61,500	23,86	1467

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***5,46***	***336***
			Сметная прибыль			***1,77***	***109***
14	**36**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**12,300**	**4805,69**	**59110**
			Накладные расходы			***836,83***	***10293***
			Сметная прибыль			***355,98***	***4379***
15	**37**	**11-070201-0205 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением до 0.2 м2. Установка в сооружениях**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**13,020**	**23840,91**	**310409**
			Накладные расходы			***7088,08***	***92287***
			Сметная прибыль			***1765,99***	***22993***
16	**38**	**21-040303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**13,020**	**57711,63**	**751405**
			Накладные расходы			***2153,88***	***28043***
			Сметная прибыль			***4274,94***	***55660***
17	**39**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**29,300**	**1868,30**	**54741**
			Накладные расходы			***686,42***	***20112***
			Сметная прибыль			***138,39***	***4055***
18	**40**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство**	**м3**	**12,300**	**19887,33**	**244614**
			Накладные расходы			***1370,89***	***16862***
			Сметная прибыль			***1473,14***	***18120***
			Раздел: Устройство тротуара				
19	**41**	**11-010205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений**	**м3 грунта**	**44,040**	**3930,34**	**173092**
			Накладные расходы			***1444,03***	***63595***
			Сметная прибыль			***291,14***	***12822***
20	**42**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**44,040**	**270,03**	**11892**
			Накладные расходы			***86,73***	***3819***
			Сметная прибыль			***20,00***	***881***
21	**43**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые . Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**632,800**	**1955,11**	**1237195**
			Накладные расходы			***453,98***	***287276***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*144,82*	*91644*
22	44	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.08	м3	10,125	35653,80	360988
			Накладные расходы			*1330,65*	*13473*
			Сметная прибыль			*2641,02*	*26740*
23	45	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава толщиной 12см, Н=0,15м	м2 покрытия	196,190	984,15	193079
			Накладные расходы			*186,65*	*36618*
			Сметная прибыль			*72,90*	*14302*
24	46	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	196,190	158,94	31182
			Накладные расходы			*16,49*	*3235*
			Сметная прибыль			*11,77*	*2310*
			ИТОГО:				**4809840**
			В том числе :				
			Накладные расходы				767049
			Сметная прибыль				356284
			Итого с временными		1,3 %	62528,00	4872368
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**70162,00**	**4942530**
			Итого с НДС		**12 %**	**593104,00**	**5535634**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				5 535 631
			Итого к оплате:				**5 535 631**

Принял

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас улицы Шарипа Омарова 2-1-4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
1	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под трубы щебеночное. Устройство**	м3 основания	12,900	6184,09	79775
			Накладные расходы			*888,28*	*11459*
			Сметная прибыль			*458,08*	*5909*
2	11	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм**	км трубопровода	0,221	2214831,47	489478
			Накладные расходы			*673129,70*	*148762*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*36258*
3	12	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	221,884	16863,85	3741818
			Накладные расходы			*629,38*	*139650*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*277172*
4	13	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	277,200	1421,13	393938
			Накладные расходы			*422,07*	*116997*
			Сметная прибыль			*105,27*	*29181*
5	14	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле	1410,014	3239,27	4567411

			Накладные расходы			*300,09*	*423138*
			Сметная прибыль			*239,95*	*338327*
6	15	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	4619,970	816,10	3770362
			Накладные расходы			*81,41*	*376126*
			Сметная прибыль			*60,45*	*279286*
7	22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1484,700	2079,07	3086801
			Накладные расходы			*458,60*	*680888*
			Сметная прибыль			*154,01*	*228652*
8	23	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	66,811	41880,41	2798093
			Накладные расходы			*1563,04*	*104429*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*207266*
			Раздел: Устройство съездов во дворы				
9	24	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	259,400	39,94	10360
			Накладные расходы			*8,30*	*2152*
			Сметная прибыль			*2,96*	*767*
10	25	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	259,400	98,11	25450
			Накладные расходы			*19,00*	*4930*
			Сметная прибыль			*7,27*	*1885*
11	26	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	259,400	144,12	37386
			Накладные расходы			*27,97*	*7255*
			Сметная прибыль			*10,68*	*2769*
12	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	363,160	708,73	257382
			Накладные расходы			*26,45*	*9606*
			Сметная прибыль			*52,50*	*19065*
13	28	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	259,400	19,53	5067
			Накладные расходы			*4,48*	*1162*
			Сметная прибыль			*1,45*	*375*
14	29	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м	м2 покрытия	1297,000	984,15	1276438
			Накладные расходы			*186,65*	*242082*
			Сметная прибыль			*72,90*	*94551*

15	30	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	1297,000	423,83	549712
			Накладные расходы			*43,98*	*57038*
			Сметная прибыль			*31,40*	*40719*
			Раздел: Устройство водоотведения				
16	33	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	166,900	484,90	80929
			Накладные расходы			*113,20*	*18894*
			Сметная прибыль			*35,92*	*5995*
17	34	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	317,110	708,73	224745
			Накладные расходы			*26,45*	*8388*
			Сметная прибыль			*52,50*	*16648*
18	35	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	166,900	23,86	3981
			Накладные расходы			*5,46*	*912*
			Сметная прибыль			*1,77*	*295*
19	36	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную под лотки	м3 грунта	22,650	4716,41	106827
			Накладные расходы			*1732,84*	*39249*
			Сметная прибыль			*349,36*	*7913*
20	37	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство	м3 основания	74,550	4805,69	358264
			Накладные расходы			*836,83*	*62386*
			Сметная прибыль			*355,98*	*26538*
21	38	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	25,849	15872,87	410306
			Накладные расходы			*3343,02*	*86415*
			Сметная прибыль			*1175,77*	*30393*
22	39	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 415шт	м3	25,849	57711,63	1491817
			Накладные расходы			*2153,88*	*55677*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*110505*
23	40	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	85,490	1868,30	159721
			Накладные расходы			*686,42*	*58682*
			Сметная прибыль			*138,39*	*11831*
24	41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15	м3	51,600	19887,33	1026186
			Накладные расходы			*1370,89*	*70738*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*76014*

			Раздел: Устройство покрытия тротуара				
25	42	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,15м**	м2 покрытия	1829,000	984,15	1800004
			Накладные расходы			*186,65*	*341379*
			Сметная прибыль			*72,90*	*133334*
26	43	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м**	м2 покрытия	1829,000	158,94	290697
			Накладные расходы			*16,49*	*30163*
			Сметная прибыль			*11,77*	*21533*
27	46	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые . Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1014,619	2079,07	2109468
			Накладные расходы			*458,60*	*465307*
			Сметная прибыль			*154,01*	*156257*
28	47	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые ,БР100.20.08**	м3	16,234	41880,41	679883
			Накладные расходы			*1563,04*	*25374*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*50362*
			ИТОГО:				29832297
			В том числе :				
			Накладные расходы				3589236
			Сметная прибыль				**2209800**
			Итого с временными		1,3 %	387820,00	30220117
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	435170,00	30655287
			Итого с НДС		12 %	3678634,00	34333921
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				34 333 901
			Итого к оплате:				**34 333 901**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Алгабас Улица Шокыра Болтекулы 1-1-6**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, выемка				
1	1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, срезка грунта 0,2м	м3 грунта	192,180	39,94	7675
			Накладные расходы			*8,30*	*1595*
			Сметная прибыль			*2,96*	*569*
2	2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, до 50м в кучи	м3 грунта	192,180	98,11	18855
			Накладные расходы			*19,00*	*3652*
			Сметная прибыль			*7,27*	*1397*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	192,180	144,12	27698
			Накладные расходы			*27,97*	*5375*
			Сметная прибыль			*10,68*	*2052*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	269,052	708,73	190685
			Накладные расходы			*26,45*	*7117*
			Сметная прибыль			*52,50*	*14125*

5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	192,180	19,53	3754
			Накладные расходы			*4,48*	*861*
			Сметная прибыль			*1,45*	*278*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3,территории строительства	м2 спланированной площади	2723,000	8,21	22368
			Накладные расходы			*1,39*	*3775*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1657*
			ИТОГО:				271035
			В том числе :				
			Накладные расходы				22374
			Сметная прибыль				20077
			Итого с временными		1,3 %	3523,00	274558
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	3954,00	278512
			Итого с НДС		12 %	33421,00	311933
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				311 934
			Итого к оплате:				**311 934**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Улица Шокыра Болтекулы 2-1-6
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, выемка				
1	1	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1473,000	39,94	58825
			Накладные расходы			*7,74*	*11394*
			Сметная прибыль			*2,96*	*4357*
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	1473,000	231,95	341665
			Накладные расходы			*45,02*	*66308*
			Сметная прибыль			*17,18*	*25308*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2798,700	708,73	1983520
			Накладные расходы			*26,45*	*74028*
			Сметная прибыль			*52,50*	*146927*
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1473,000	23,86	35139
			Накладные расходы			*5,46*	*8047*
			Сметная прибыль			*1,77*	*2603*

5	5	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом, выемки. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2723,000	8,21	22368
			Накладные расходы			*1,39*	*3775*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1657*
6	6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	816,900	71,96	58787
			Накладные расходы			*13,82*	*11286*
			Сметная прибыль			*5,33*	*4355*
7	7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см, до 6 проходов	м3 уплотненного грунта	816,900	31,57	25790
			Накладные расходы			*5,50*	*4495*
			Сметная прибыль			*2,34*	*1910*
8	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	816,900	76,32	62345
			Накладные расходы			*15,65*	*12785*
			Сметная прибыль			*5,65*	*4618*
			Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА				
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное. Устройство	м3 основания	2,600	6184,09	16079
			Накладные расходы			*888,28*	*2310*
			Сметная прибыль			*458,08*	*1191*
10	10	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм	км трубопровода	0,045	2214831,47	100110
			Накладные расходы			*673129,70*	*30425*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*7416*
11	11	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,381	16863,85	765295
			Накладные расходы			*629,38*	*28562*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*56689*
12	12	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	56,700	1421,13	80578
			Накладные расходы			*422,07*	*23931*
			Сметная прибыль			*105,27*	*5969*
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	890,568	3239,27	2884786
			Накладные расходы			*300,09*	*267255*
			Сметная прибыль			*239,95*	*213688*
14	14	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м	м2 основания	2822,400	816,10	2303363

			Накладные расходы			*81,41*	*229780*
			Сметная прибыль			*60,45*	*170619*
			ИТОГО:				8738650
			В том числе :				
			Накладные расходы				**774381**
			Сметная прибыль				**647307**
			Итого с временными		**1,3 %**	**113602,00**	**8852252**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**127472,00**	**8979724**
			Итого с НДС		**12 %**	**1077567,00**	**10057291**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				10 057 285
			Итого к оплате:				**10 057 285**

Принял :

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Подготовительные работы, Микрорайон Алгабас Улица 1 1-1-7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО, выемка				
1	1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/	м3	699,000	28,34	19811
			Накладные расходы			*5,49*	*3837*
			Сметная прибыль			*2,10*	*1467*
2	**2**	**11-010104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**699,000**	**98,11**	**68581**
			Накладные расходы			*19,00*	*13283*
			Сметная прибыль			*7,27*	*5080*
3	3	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	699,000	144,12	100743
			Накладные расходы			*27,97*	*19549*
			Сметная прибыль			*10,68*	*7462*
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**978,600**	**708,73**	**693562**
			Накладные расходы			*26,45*	*25885*
			Сметная прибыль			*52,50*	*51375*
5	5	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	699,000	19,53	13655
			Накладные расходы			*4,48*	*3132*

			Сметная прибыль			*1,45*	*1011*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированнойплощади	3497,400	8,21	28729
			Накладные расходы			*1,39*	*4848*
			Сметная прибыль			*0,61*	*2128*
			ИТОГО:				925081
			В том числе :				
			Накладные расходы				70534
			Сметная прибыль				68525
			Итого с временными		1.3 %	12026.00	937107
			Итого с зимними удорожаниями		1.44 %	13494.00	950601
			Итого с НДС		12 %	114072,00	1064673
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				1 064 672
			Итого к оплате:				1 064 672

Принял:

КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Алгабас Улица 1 2-1-7**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ

за АВГУСТ месяц 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы выемки. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м/ в кучи	м3 грунта	1532,000	39,94	61181
			Накладные расходы			*7,74*	*11850*
			Сметная прибыль			*2,96*	*4532*
2	2	11-010104-0115 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1532,000	115,43	176834
			Накладные расходы			*22,36*	*34251*
			Сметная прибыль			*8,55*	*13099*
3	3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, собранного в кучи	м3 грунта	1532,000	231,95	355350
			Накладные расходы			*45,02*	*68964*
			Сметная прибыль			*17,18*	*26322*
4	4	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2910,800	708,73	2062969
			Накладные расходы			*26,45*	*76993*
			Сметная прибыль			*52,50*	*152813*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1532,000	23,86	36547

			Накладные расходы			*5,46*	*8370*
			Сметная прибыль			*1,77*	*2707*
6	6	11-010203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	2945,200	8,21	24193
			Накладные расходы			*1,39*	*4083*
			Сметная прибыль			*0,61*	*1792*
7	7	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	883,560	71,96	63584
			Накладные расходы			*13,82*	*12207*
			Сметная прибыль			*5,33*	*4710*
8	8	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	883,560	31,57	27894
			Накладные расходы			*5,50*	*4861*
			Сметная прибыль			*2,34*	*2066*
9	9	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	883,560	76,32	67432
			Накладные расходы			*15,65*	*13828*
			Сметная прибыль			*5,65*	*4995*
			Раздел: Дорожная одежда дороги шириной 6м				
10	10	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное /в местах пересечения дорог Н=10см/. Устройство	м3 основания	1,800	6184,09	11131
			Накладные расходы			*888,28*	*1599*
			Сметная прибыль			*458,08*	*825*
11	11	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб	км трубопровода	0,029	19189445,62	556494
			Накладные расходы			*1306645,90*	*37893*
			Сметная прибыль			*1421440,42*	*41222*
12	12	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	59,200	3248,47	192310
			Накладные расходы			*490,26*	*29024*
			Сметная прибыль			*240,63*	*14245*
13	13	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	963,967	3239,27	3122545
			Накладные расходы			*300,09*	*289281*
			Сметная прибыль			*239,95*	*231300*
14	14	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/	м2	3054,070	816,10	2492429

			Накладные расходы			*81,41*	*248641*
			Сметная прибыль			*60,45*	*184624*
15	21	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	477,000	2079,07	991718
			Накладные расходы			*458,60*	*218754*
			Сметная прибыль			*154,01*	*73461*
16	22	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.15	м3	21,465	41880,41	898963
			Накладные расходы			*1563,04*	*33551*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*66590*
			Раздел: Устройство закруглений на примыканиях				
17	23	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	8,400	3239,27	27210
			Накладные расходы			*300,09*	*2521*
			Сметная прибыль			*239,95*	*2016*
18	24	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/	м2	26,000	816,10	21219
			Накладные расходы			*81,41*	*2117*
			Сметная прибыль			*60,45*	*1572*
			ИТОГО:				11190003
			В том числе :				
			Накладные расходы				1098787
			Сметная прибыль				828889
			Итого с временными		1,3 %	145470,00	11335473
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	163231,00	11498704
			Итого с НДС		12 %	1379844,00	12878548
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				12 878 540
			Итого к оплате:				12 878 540

Принял

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроосвещение мкр.Алгабас**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168 от 2017-06-16**

Акт приемки выполненных работ
за Август месяц 2017 года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	23-061703-1801 РСНБ РК 2015	**Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой** изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со **срывными головками типа EKs-1CT-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86,/прим.к ПКМтпб(СИП)-16/70/**	**шт.**	**3,000**	**9378,09**	**28134**
			Накладные расходы			***350,00***	***1050***
			Сметная прибыль			***694,67***	***2084***
2	2	23-061703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86,/прим.к 1КВТп-4х(16-25)/**	**шт.**	**7,000**	**8049,35**	**56345**
			Накладные расходы			***300,41***	***2103***
			Сметная прибыль			***596,25***	***4174***
3	3	24-040207-5022 РСНБ РК 2015	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**200,000**	**1025,10**	**205020**
			Накладные расходы			***38,26***	***7652***
			Сметная прибыль			***75,93***	***15187***
4	4	24-040207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,000**	**2441,38**	**29297**
			Накладные расходы			***91,12***	***1093***
			Сметная прибыль			***180,84***	***2170***

5	5	24-040207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерны[illegible] (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,000	1246,70	27427
			Накладные расходы			*46,53*	*1024*
			Сметная прибыль			*92,35*	*2032*
6	6	24-040207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88,000	2441,38	214841
			Накладные расходы			*91,12*	*8018*
			Сметная прибыль			*180,84*	*15914*
7	7	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	140,482	614,01	86257
			Накладные расходы			*22,92*	*3219*
			Сметная прибыль			*45,48*	*6389*
			ИТОГО:				**647322**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**24159**
			Сметная прибыль				**47950**
			Итого с временными		1,5 %	8415,00	655737
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	9443,00	665180
			Итого с НДС		**12 %**	**79822,00**	**745001**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				0,999999412
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				745 001
			Итого к оплате:				**745 001**

Принял :
КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
директор Кошелев М. В.

Распечатать | Закрыть

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170831-66993537
1.1. Номер учетной системы 00000000157
2. Дата выписки 31.08.2017
3. Дата совершения оборота 25.08.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 157
11.2. Дата 25.08.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ41948000KZT22030887
15. БИК EURIKZKA
16. Наименование банка АО "Евразийский банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 161040019460
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитет
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740009374
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 161040019460
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 168
24.2 Дата 16.06.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000
30. Код товаров, работ, услуг 421120
31. Назначение платежа Работы по сооружению автомобильной дороги
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы		тенге	1	47008928.57	47008928.57			47008928.57	12%	5641071.43	52650000		
					Всего по счету :	47008928.57		0.00	47008928.57		5641071.43	52650000.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или

fGtY6riW4/9JA90ZExpVWkTHJ7xSBeXLWcBlgB9zePzUlG7

индивидуального предпринимателя	heldZ1TJFJFoynxGmjdS/WjFypcZ4DXGX8VX86A==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Форма №КС-3

Наименование строительства и его адрес:

Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.98г№73

Лот №3925400 **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2017г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			168	2017-06-16		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно	В отчетном месяце	Из графы.4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы	**542 002 689**	**52 650 000**							**5 641 071**	**52 650 000**
Итого к оплате										**52 650 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

_____ Телибаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ Копелев М.В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон Акбулак Улица Сулейменова , 2-2-10**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорога 6м				
1	**14**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси Н=0,28м. Устройство.**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1158,060**	**3239,27**	**3751263**
			Накладные расходы			***300,09***	***347527***
			Сметная прибыль			***239,95***	***277871***
2	**15**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.**	**м2 основания**	**3508,350**	**816,10**	**2863168**
			Накладные расходы			***81,41***	***285625***
			Сметная прибыль			***60,45***	***212086***
3	**16**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2**	**т**	**0,26180330**	**86417,49**	**22624**
			Накладные расходы			***3634,62***	***952***
			Сметная прибыль			***6401,30***	***1676***
4	**17**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см**	**м2 покрытия**	**413,630**	**1158,83**	**479327**
			Накладные расходы			***77,19***	***31927***

			Сметная прибыль			*85,84*	*35506*
5	18	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	413,630	500,80	207148
			Накладные расходы			*18,91*	*7822*
			Сметная прибыль			*37,10*	*15344*
6	22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	584,500	2079,07	1215219
			Накладные расходы			*458,60*	*268053*
			Сметная прибыль			*154,01*	*90016*
7	23	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.30.15	м3	26,3025	41880,41	1101559
			Накладные расходы			*1563,04*	*41112*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*81597*
			Устройство примыканий				
8	28	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава С6 Н=0,15м. прим.	м2 основания	22,000	816,10	17954
			Накладные расходы			*81,41*	*1791*
			Сметная прибыль			*60,45*	*1330*
9	29	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,013596	86417,49	1175
			Накладные расходы			*3634,62*	*49*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*87*
10	30	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	22,000	1158,83	25494
			Накладные расходы			*77,19*	*1698*
			Сметная прибыль			*85,84*	*1888*
11	31	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	22,000	500,80	11018
			Накладные расходы			*18,91*	*416*
			Сметная прибыль			*37,10*	*816*
			Устройство закруглений на примыканиях				
12	36	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси подобранного состава Н=0,15м. прим.	м2 основания	122,800	816,10	100217
			Накладные расходы			*81,41*	*9998*
			Сметная прибыль			*60,45*	*7423*
13	37	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,6л/м2	т	0,0734184	86417,49	6345
			Накладные расходы			*3634,62*	*267*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*470*

14	38	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, 6см	м2 покрытия	118,800	1158,83	137669
			Накладные расходы			*77,19*	*9170*
			Сметная прибыль			*85,84*	*10198*
15	39	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303, до 6см	м2 покрытия	118,800	500,80	59496
			Накладные расходы			*18,91*	*2247*
			Сметная прибыль			*37,10*	*4407*
			Устройство съездов во дворы				
16	48	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,2м. прим.	м2 покрытия	1851,000	984,15	1821655
			Накладные расходы			*186,65*	*345485*
			Сметная прибыль			*72,90*	*134937*
17	49	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,2м	м2 покрытия	1851,000	423,83	784515
			Накладные расходы			*43,98*	*81402*
			Сметная прибыль			*31,40*	*58112*
			Устройство водоотведения				
18	52	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, под лотки	м3 грунта	3,340	484,90	1620
			Накладные расходы			*113,20*	*378*
			Сметная прибыль			*35,92*	*120*
19	53	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,346	708,73	4498
			Накладные расходы			*26,45*	*168*
			Сметная прибыль			*52,50*	*333*
20	54	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,340	23,86	80
			Накладные расходы			*5,46*	*18*
			Сметная прибыль			*1,77*	*6*
21	55	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную под лотки. прим.	м3 грунта	0,430	4716,41	2028
			Накладные расходы			*1732,84*	*745*
			Сметная прибыль			*349,36*	*150*
22	56	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под лотки ПГС Н=0,1м. Устройство. прим.	м3 основания	0,660	4805,69	3172
			Накладные расходы			*836,83*	*552*
			Сметная прибыль			*355,98*	*235*
23	57	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	0.525	15872,87	8333

			Накладные расходы			*3343,02*	*1755*
			Сметная прибыль			*1175,77*	*617*
24	58	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-2-1 2000х540х260 455шт	м3	0,525	57711,63	30299
			Накладные расходы			*2153,88*	*1131*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*2244*
25	59	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную пазух лотков. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,550	1868,30	2896
			Накладные расходы			*686,42*	*1064*
			Сметная прибыль			*138,39*	*215*
26	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство откосов из бетона В15. прим.	м3	0,660	19887,33	13126
			Накладные расходы			*1370,89*	*905*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*972*
27	61	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное Н=0,1м. Устройство	м3 основания	5,700	6184,09	35249
			Накладные расходы			*888,28*	*5063*
			Сметная прибыль			*458,08*	*2611*
28	62	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Укладка трубы стальной, диаметр 400 мм. прим.	км трубопровода	0,11180	2214831,47	247618
			Накладные расходы			*673129,70*	*75256*
			Сметная прибыль			*164061,59*	*18342*
29	63	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	112,2472	16863,85	1892919
			Накладные расходы			*629,38*	*70646*
			Сметная прибыль			*1249,17*	*140216*
30	64	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство. прим.	м2 изолируемой поверхности	141,250	1421,13	200735
			Накладные расходы			*422,07*	*59617*
			Сметная прибыль			*105,27*	*14869*
31	65	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка вручную труб.Группа грунтов 3	м3 грунта	13,600	1868,30	25409
			Накладные расходы			*686,42*	*9335*
			Сметная прибыль			*138,39*	*1882*
			Устройство покрытия тротуара				
32	66	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 12см, Н=0,15м. прим.	м2 покрытия	555,030	984,15	546231
			Накладные расходы			*186,65*	*103595*
			Сметная прибыль			*72,90*	*40462*
33	67	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201, до 0,15м	м2 покрытия	555,030	158,94	88215
			Накладные расходы			*16,49*	*9153*

			Сметная прибыль			*11,77*	*6534*
34	72	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	158,000	2079,07	328494
			Накладные расходы			*458,60*	*72459*
			Сметная прибыль			*154,01*	*24333*
35	73	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ,БР100.20.08	м3	2,528	41880,41	105874
			Накладные расходы			*1563,04*	*3951*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*7842*
36	74	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3, откосов	м2 спланированной площади	1319,600	262,75	346731
			Накладные расходы			*96,54*	*127391*
			Сметная прибыль			*19,46*	*25684*
			Устройство водовыпусков с проезжей части				
37	75	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную, под водовыпуски. прим.	м3 грунта	0,900	3930,34	3537
			Накладные расходы			*1444,03*	*1300*
			Сметная прибыль			*291,14*	*262*
38	76	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС Н=0,1м. Устройство. прим.	м3 основания	0,500	4805,69	2403
			Накладные расходы			*836,83*	*418*
			Сметная прибыль			*355,98*	*178*
39	77	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном В15. прим.	м3	0,400	19887,33	7955
			Накладные расходы			*1370,89*	*548*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*589*
			Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком				
40	83	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемника. прим.	шт.	3,000	2495,46	7486
			Накладные расходы			*879,01*	*2637*
			Сметная прибыль			*184,85*	*555*
41	84	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	24597,78	73793
			Накладные расходы			*918,02*	*2754*
			Сметная прибыль			*1822,06*	*5466*
42	85	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Укладка смотрового блока. прим.	м3 железобетонных блоков	0,990	8026,81	7947
			Накладные расходы			*1884,90*	*1866*
			Сметная прибыль			*594,58*	*589*
43	86	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, прим.	м3	0,990	57711,63	57135
			Накладные расходы			*2153,88*	*2132*

			Сметная прибыль			*4274,94*	*4232*
44	**87**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка ж/б подкладок под дождиприемник 4шт на решетку.прим.**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,120**	**15924,01**	**1911**
			Накладные расходы			*4704,74*	*565*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*142*
45	**88**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подкладки под дождеприемник железобетонные РП-1 48шт, прим.**	**шт.**	**6,000**	**1909,04**	**11454**
			Накладные расходы			*71,25*	*427*
			Сметная прибыль			*141,41*	*848*
			ИТОГО:				**16662992**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1991373**
			Сметная прибыль				**1234296**
			Итого с временными		**1,3 %**	**216619,00**	**16879611**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**243066,00**	**17122677**
			Итого с НДС		**12 %**	**2054721,00**	**19177398**
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				19 177 387
			Итого к оплате:				**19 177 387**

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство автодорог, Микрорайон "Акбулак". Улица Самади, 2-2-8**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 2017-06-16

Акт приемки выполненных работ № за август 2017года

Составлена в текущих ценах I квартал 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дорожная одежда дороги шириной 6м				
1	**15**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубы щебеночное /в местах пересечения дорог Н=10см/. Устройство**	**м3 основания**	**2,200**	**6184,09**	**13605**
			Накладные расходы			***888,28***	***1954***
			Сметная прибыль			***458,08***	***1008***
2	**16**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб**	**км трубопровода**	**0,0362**	**19189445,62**	**694658**
			Накладные расходы			***1306645,90***	***47301***
			Сметная прибыль			***1421440,42***	***51456***
3	**17**	**11-300504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**45,500**	**3248,47**	**147806**
			Накладные расходы			***490,26***	***22307***
			Сметная прибыль			***240,63***	***10949***

4	18	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	255,5708	3239,27	827862
			Накладные расходы			*300,09*	*76695*
			Сметная прибыль			*239,95*	*61323*
5	19	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной-гравийно-песчаной смеси /С6/	м2	7146,330	816,10	5832126
			Накладные расходы			*81,41*	*581804*
			Сметная прибыль			*60,45*	*432009*
6	20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6880936	86417,49	232298
			Накладные расходы			*3634,62*	*9770*
			Сметная прибыль			*6401,30*	*17207*
7	21	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4349,666	1120,12	4872140
			Накладные расходы			*75,70*	*329266*
			Сметная прибыль			*82,97*	*360899*
8	22	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 /до 6 см/	м2 покрытия	4349,666	484,15	2105893
			Накладные расходы			*18,29*	*79555*
			Сметная прибыль			*35,86*	*155992*
9	26	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые . Установка при других видах покрытий	м бортового камня	980,000	2079,07	2037492
			Накладные расходы			*458,60*	*449431*
			Сметная прибыль			*154,01*	*150925*
10	27	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.15	м3	44,100	41880,41	1846926
			Накладные расходы			*1563,04*	*68930*
			Сметная прибыль			*3102,25*	*136809*
			Дорожная одежда дороги шириной 5м				
11	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	18,48560	3239,27	59880
			Накладные расходы			*300,09*	*5547*
			Сметная прибыль			*239,95*	*4436*
			Устройство примыканий				

12	36	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,184	71,96	661
			Накладные расходы			*13,82*	*127*
			Сметная прибыль			*5,33*	*49*
13	37	11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9,840	31,57	311
			Накладные расходы			*5,50*	*54*
			Сметная прибыль			*2,34*	*23*
14	38	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9,840	76,32	751
			Накладные расходы			*15,65*	*154*
			Сметная прибыль			*5,65*	*56*
15	39	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	9,184	3239,27	29749
			Накладные расходы			*300,09*	*2756*
			Сметная прибыль			*239,95*	*2204*
			Устройство закруглений на примыканиях				
16	47	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	29,456	3239,27	95416
			Накладные расходы			*300,09*	*8840*
			Сметная прибыль			*239,95*	*7068*
			Устройство съездов во дворы				
17	55	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Срезка грунта толщиной 0,2 бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кучи /50м/	м3	303,200	28,34	8593
			Накладные расходы			*5,49*	*1664*
			Сметная прибыль			*2,10*	*637*
18	56	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	303,200	98,11	29748
			Накладные расходы			*19,00*	*5762*
			Сметная прибыль			*7,27*	*2204*
19	57	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	303,200	144,12	43699
			Накладные расходы			*27,97*	*8480*
			Сметная прибыль			*10,68*	*3237*

20	58	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	424,480	708,73	300841
			Накладные расходы			*26,45*	*11228*
			Сметная прибыль			*52,50*	*22285*
21	59	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	303,200	19,53	5923
			Накладные расходы			*4,48*	*1358*
			Сметная прибыль			*1,45*	*439*
			Устройство водоотведения				
22	64	11-010102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	162,600	484,90	78844
			Накладные расходы			*113,20*	*18407*
			Сметная прибыль			*35,92*	*5840*
23	65	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21,140	4716,41	99705
			Накладные расходы			*1732,84*	*36632*
			Сметная прибыль			*349,36*	*7386*
24	66	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	308,940	708,73	218955
			Накладные расходы			*26,45*	*8172*
			Сметная прибыль			*52,50*	*16219*
25	67	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	32,500	4805,69	156185
			Накладные расходы			*836,83*	*27197*
			Сметная прибыль			*355,98*	*11569*
26	68	11-070201-0205 РСНБ РК 2015	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	24,465	23840,91	583268
			Накладные расходы			*7088,08*	*173410*
			Сметная прибыль			*1765,99*	*43205*
27	69	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92(233)	м3	24,465	57711,63	1411915
			Накладные расходы			*2153,88*	*52695*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*104586*
28	70	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	123,900	1868,30	231482
			Накладные расходы			*686,42*	*85048*
			Сметная прибыль			*138,39*	*17147*
29	71	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование откосов бетоном В-15. Устройство	м3	34,889	19887,33	693849

			Накладные расходы			*1370,89*	*47829*
			Сметная прибыль			*1473,14*	*51396*
30	72	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под трубы щебеночное /в местах съездов во дворы Н=10см/. Устройство	м3 основания	9,300	6184,09	57512
			Накладные расходы			*888,28*	*8261*
			Сметная прибыль			*458,08*	*4260*
31	73	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм /426х6 мм в местах съездов во дворы/. Укладка труб	км трубопровода	0,2385	19189445,62	4576683
			Накладные расходы			*1306645,90*	*311635*
			Сметная прибыль			*1421440,42*	*339014*
32	74	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	298,500	3248,47	969669
			Накладные расходы			*490,26*	*146344*
			Сметная прибыль			*240,63*	*71827*
33	75	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	28,600	1868,30	53433
			Накладные расходы			*686,42*	*19632*
			Сметная прибыль			*138,39*	*3958*
			Устройство тротуара				
34	76	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3 грунта	145,000	3930,34	569899
			Накладные расходы			*1444,03*	*209385*
			Сметная прибыль			*291,14*	*42215*
35	77	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	145,000	270,03	39154
			Накладные расходы			*86,73*	*12575*
			Сметная прибыль			*20,00*	*2900*
			Устройство дождеприемника ДБ-1 со смотровым блоком				
36	85	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемника	шт.	3,000	2495,46	7486
			Накладные расходы			*879,01*	*2637*
			Сметная прибыль			*184,85*	*555*
37	86	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	3,000	24597,78	73793
			Накладные расходы			*918,02*	*2754*
			Сметная прибыль			*1822,06*	*5466*
38	87	11-300401-0101 РСНБ РК 2015	Укладка смотрового блока	м3 железобетонных блоков	0,990	6242,74	6180
			Накладные расходы			*232,99*	*231*
			Сметная прибыль			*462,43*	*458*

39	88	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Смотровой блок, прим.	м3	0,990	57711,63	57135
			Накладные расходы			*2153,88*	*2132*
			Сметная прибыль			*4274,94*	*4232*
40	89	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка ж/б подкладок под дождприемник	м3 сборных железобетонных конструкций	0,060	15924,01	955
			Накладные расходы			*4704,74*	*282*
			Сметная прибыль			*1179,56*	*71*
41	90	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Подкладки под дождеприемник железобетонные, прим.	шт.	6,000	1909,04	11454
			Накладные расходы			*71,25*	*427*
			Сметная прибыль			*141,41*	*848*
			ИТОГО:				29083935
			В том числе :				
			Накладные расходы				2878668
			Сметная прибыль				2154366
			Итого с временными		1,3 %	378091,00	29462026
			Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	424253,00	29886279
			Итого с НДС		12 %	3586353,00	33472633
			Тендерная скидка (1 078 155 680/1 078156 313,92)				*0,999999412*
			Сумма к оплате с учетом тендерного снижения				33 472 613
			Итого к оплате:				33 472 613

Принял :

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Технический надзор

Сдал:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

директор Кошелев М. В.