Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«26» декабря 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Специализированное управление «Гордорстрой №2», юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Брусиловского, 184**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Башланова Александра Олеговича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы**
Республика Казахстан, г.Алматы, Турксибский район
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», Руководитель Управления – Телибаев Сагындык Токтасынович, 050001, Республика Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Almaty Road Construction»; ТОО «Есик жолдары»**
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахский Промтранспроект», № 1891-РП**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №45-ПИР от 07.06.2018г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		II		II	
Протяженность улично-дорожной сети	м	1 037		1 037	
Число полос движения	шт	4		4	
Ширина проезжей части	м	14,6 – 18,0		14,6 – 18,0	
Ширина тротуара	м	1,5 – 2,25		1,5 – 2,25	
Тип дорожной одежды		асфальтобетон		асфальтобетон	
Покрытие дорожной одежды	м2	19 546,7		19 546,7	
Бортовые бетонные камни	п.м.	4 918,2		4 918,2	

Круглые звенья труб типа ЗК 1.100	шт.	396		396	
Смотровые блоки	шт.	61		61	
Водосбросные сооружения из лотков типа Б-3	м	1 542		1 542	
Площадь тротуара	м2	4 982,4		4 982,4	
Протяженность и параметры инженерных коммуникаций:					
Наружные сети водопровода диаметром от 25 мм до 820 мм	км	0,167		0,167	
Наружные сети канализации диаметром от 150 мм до 500 мм	км	0,149		0,149	
Опоры наружного освещения со светильниками	шт	81		81	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	площадь квартир, м2		Число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир , в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными Реконструкция проспекта Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова осуществлялась в Турксибком районе города Алматы. При реконструкции применены I, II типы поперечных профилей автомобильных дорог. Принят капитальный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия. Для организации и обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов предусматриваются установка дорожных знаков и нанесение линий горизонтальной разметки. Водоотвод с проезжей части предусмотрен преимущественно по арычным лоткам типа Б-3 и трубам ЗКЦ d=500 мм. Рабочим проектом предусматривается наружное электроосвещение. Распределительная сеть наружного электроосвещения выполняется самонесущим изолированным проводом СИП-4. Проектом предусмотрено переустройство сетей водопровода и канализации с врезкой водопровода и водоотведения к существующим сетям. Проведены мероприятия по компенсационному восстановлению зеленых насаждений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2018г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **пятнадцать** месяцев;
фактически, месяц: **пятнадцать** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық», И.о. руководителя Жармагамбетов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, Главный инженер Коянбаев А.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Зам. рук.

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция пр.Суюнбая от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шолохова с устройством левоповоротного съезда с ул.Шолохова, Турксибский район, г.Алматы**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Специализированное управление «Гордорстрой №2»

Директор (подпись, дата) **Башланов А.О.**

М.П.