Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

21

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, ул. Амангельды, 84, БИН 010140002279

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПВХ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 02.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за сентябрь от 05.09.2022 года
(Локальная смета № 2-1-3)
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	90	2179,46	17,97	196151	1617	159918	34529	249134	
						384,62	6,87	34616	618	–	18454		
2	3	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,8	1523,61	17,97	13408	158	9865	3376	18127	
						384,62	6,87	3385	60	–	1343		
3	6	2900-0000-0045 (пл)	Комплектующие к радиаторам ROCA (Италия/Испания)	шт	22	848		18656		18656	–	20148	
						–		–		–	1492		

4	7	2304-1008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 15, типа Danfoss									
				шт.	22	6901		151822		151822	–	163968
						–		–		–	12146	
5	8	2900-0000-0046 (пл)	Термостатическая головка Danfoss RTR 7090	шт	22	9125		200750		200750	–	216810
						–		–		–	16060	
6	9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %									
				шт.	3	1803,14	53,84	5409	162	–	5219	11478
						1749,3	25,9	5248	78	–	850	
7	10	2304-0902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", T до +120 °C, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005									
				шт.	3	7623		22869		22869	–	24699
						–		–		–	1830	

8	11 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	27	1776,22	26,92	47958	727	–	46629	102154
					1749,3	12,95	47231	350	–	7567	
9	12 2304-0902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1406		33744		33744	–	36444
					–		–		–	2700	
10	16 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	110	537		59070		59070	–	63796
					–		–		–	4726	
11	18 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60	869,26	1,02	52156	61	7598	35622	94800

					741,61	0,5	44497	30	–	7022		
12	19	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %									
				котел	1	80351,49	6799,88	80351	6800	15868	59308	150832
						57684	2834,2	57684	2834	–	11173	

Всего	**1 152 390**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 525
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге	680 160
- накладные расходы, тенге	184 683
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 363
Всего	**1 152 390**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 048**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 175 438**
договорной коэффициент К=0,95	1 116 666,1

НДС (12 %)	133 999,93
Итого	**1 250 666,03**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Больница района Аққулы"
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области. Павлодарская область,
район Аққулы, с. Аққулы, ул. Амангельды, 84
БИН 010140002279
Руководитель _____ Кобайдарова А.А.

Представитель авторского надзора
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637
Руководитель _____ Шойбекова Н.Н.
все расценки проверены
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"10" 09 2022 год