Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

21

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, ул. Амангельды, 84, БИН 010140002279

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПВХ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 02.06.2022 г.

**Акт приемки выполненных работ № 4**
**за сентябрь от 05.09.2022 года**
**(Локальная смета № 2-1-4)**
на Электроснабжение и электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Раздел 1 Низковольтное электрооборудование** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 4835,1 | 106,65 | 4835 | 107 | 2178 | 1858 | 7228 | |
| | | | | | | 2550 | 31,45 | 2550 | 31 | – | 535 | | |
| 2 | 2 | 2307-0204-0646 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 1560 | | 1560 | | 1560 | – | 1685 | |
| | | | | | | – | | – | | – | 125 | | |
| 3 | 3 | 1308-0303-0601 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | | | | | | | | | | |
| | | | | шт. | 18 | 2639,72 | 21,67 | 47515 | 390 | 24175 | 16524 | 69162 | |
| | | | | | | 1275 | – | 22950 | – | – | 5123 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 2307-0204-0644 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1509 | 1509 | 1509 | – | 1630 |
| | | | | | – | – | – | 121 | |
| 5 | 5 2307-0204-0611 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 504 | 504 | 504 | – | 544 |
| | | | | | – | – | – | 40 | |
| 6 | 6 2307-0204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 9 | 479 | 4311 | 4311 | – | 4656 |
| | | | | | – | – | – | 345 | |
| 7 | 7 2307-0204-1608 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 7 | 3696 | 25872 | 25872 | – | 27942 |
| | | | | | – | – | – | 2070 | |

**Раздел 2 Щитовое оборудование**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1308-0304-0304 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 % | шт. | 3 | 4097,64 | 1311,61 | 12293 | 3935 | 288 | 6901 | 20730 |
| | | | | | | 2690 | 505,05 | 8070 | 1515 | – | 1536 | |
| 9 | 9 | 2307-0201-1007 | Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41 | шт. | 2 | 3516 | | 7032 | | 7032 | – | 7595 |
| | | | | | | – | | – | | – | 563 | |
| 10 | 10 | 2307-0201-1011 | Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый IP41 | шт. | 1 | 1539 | | 1539 | | 1539 | – | 1662 |
| | | | | | | – | | – | | – | 123 | |
| 11 | 11 | 2900-0000-0034 (пл) | Шины из латуни для присоединения нулевых проводников (шина "N") и заземления (шина "PE") | шт | 6 | 598 | | 3588 | | 3588 | – | 3875 |
| | | | | | | – | | – | | – | 287 | |
| 12 | 12 | 2900-0000-0035 (пл) | DIN-рейка перфорированная 35мм, L=300мм | шт | 3 | 121 | | 363 | | 363 | – | 392 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 29 | |

**Раздел 3 Светотехническое электрооборудование**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 1121-0401-0401 | Указатели световые настенные. Установка НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 672,01 | 15,98 | 2016 | 48 | 20 | 1416 | 3707 |
| | | | | | 649,48 | 6,29 | 1948 | 19 | – | 275 | |
| 14 | 14 2308-0304-0601 | Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 632 | | 1896 | | 1896 | – | 2048 |
| | | | | | – | | – | | – | 152 | |
| 15 | 15 1121-0401-0104 | Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 79 | 1120,59 | 45,78 | 88527 | 3617 | 472 | 61869 | 162428 |
| | | | | | 1068,83 | 18,87 | 84438 | 1491 | – | 12032 | |
| 16 | 16 2900-0000-0048 (пл) | Светильник светодиодный накладной, 32W, IP40, 3000Лм ДПО01-32-001 | | | | | | | | | |
| | | | шт | 6 | 4286 | | 25716 | | 25716 | – | 27773 |
| | | | | | – | | – | | – | 2057 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 2900-0000-0049 (пл) | Светильник светодиодный накладной/подвесной линейный, 4800Лм, IP40, 32W ДПО50-32-001 | шт | 49 | 8201 | | 401849 | | 401849 | – | 433997 |
| | | | | | | – | | – | | – | 32148 | |
| 18 | 18 | 2900-0000-0050 (пл) | Светильник светодиодный настенно-потолочный, накладной 15W, IP54 1050Лм ДПО 4007 | шт | 2 | 2527 | | 5054 | | 5054 | – | 5458 |
| | | | | | | – | | – | | – | 404 | |
| 19 | 19 | 1308-0306-0603 | Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 7987,37 | – | 23962 | – | 2164 | 15695 | 42830 |
| | | | | | | 7266 | – | 21798 | – | – | 3173 | |
| 20 | 20 | 2900-0000-0051 (пл) | Прожектор светодиодный, 50Вт, 220-240В, 800Лм, IP65 СДО50-2 | шт | 3 | 6089 | | 18267 | | 18267 | – | 19728 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1461 | |

**Раздел 4 Электроустановочные изделия**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 1121-0202-0201 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 54 | 220,18 | 0,19 | 11890 | 10 | 1823 | 7244 | 20665 |
| | | | | | 186,23 | 0,09 | 10056 | 5 | – | 1531 | |
| 22 | 24 2307-0220-0511 | Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 30 | 454 | | 13620 | | 13620 | – | 14710 |
| | | | | | – | | – | | – | 1090 | |
| 23 | 25 1121-0202-0202 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 177,12 | 0,19 | 531 | 1 | 29 | 361 | 963 |
| | | | | | 167,26 | 0,08 | 502 | – | – | 71 | |

## Раздел 5 Кабельные изделия и провода

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 27 | 1121-0202-0101 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 % | м | 625 | 219,38 | 2,01 | 137113 | 1256 | 30094 | 76172 | 230348 |
| | | | | | | 169,22 | 0,05 | 105763 | 31 | – | 17063 | |
| 25 | 28 | 1121-0201-0101 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 50 | 89,89 | 1,12 | 4495 | 56 | 527 | 2817 | 7897 |
| | | | | | | 78,23 | 0,01 | 3912 | 1 | – | 585 | |
| 26 | 29 | 2306-0144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,265 | 276381 | | 73241 | | 73241 | – | 79100 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5859 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 2306-0144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,41 | 177803 | | 72899 | | 72899 | – | 78731 |
| | | | | | | – | | – | | – | 5832 | |
| | **Раздел 6 Изделия для прокладки кабелей и проводов** | | | | | | | | | | | |
| 28 | 31 | 2307-0202-0707 | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм | шт. | 150 | 116 | | 17400 | | 17400 | – | 18792 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1392 | |
| 29 | 32 | 1121-0101-0201 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 % | м | 50 | 281,22 | 2,24 | 14061 | 112 | 651 | 9579 | 25531 |
| | | | | | | 265,97 | 0,1 | 13299 | 5 | – | 1891 | |
| 30 | 33 | 2301-0504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 50 | 24 | | 1200 | | 1200 | – | 1296 |
| | | | | | | – | | – | | – | 96 | |
| | **Всего** | | | | | | | **1 323 103** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 275 286 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 9 532 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 3 098 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 739 841 |
| - накладные расходы, тенге | 200 436 |
| в т.ч. зарплата, тенге | |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 98 009 |
| **Всего** | **1 323 103** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **26 462** |
| **Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.** | **1 349 565** |
| договорной коэффициент К=0,95 | 1 282 086,75 |
| НДС (12 %) | 153 850,41 |
| **Итого** | **1 435 937,16** |

**Сдал (Подрядчик):**
**ТОО "СтройКом-ПВ"**

**БИН 070340014230**
**Руководитель: _____ Сулейменов А.А.**

**Объем и качество выполненных работ подтверждаю:**
**Представитель технического надзора**
**ТОО "КустанайСпецСтрой"**
**БИН 091040019633**
**Эксперт _____ Жаменкин В.С.**
**аттестат № KZ86VSI00050244**
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"___" _____ 2022 год

**Принял (Заказчик):**
**КГП на ПХВ "Больница района Аққулы"**
**управления здравоохранения Павлодарской области,**
**акимата Павлодарской области, Павлодарская область,**
**район Аққулы, с. Аққулы, ул. Амангельды, 84**
**БИН 010140002279**
**Руководитель _____ Кобайдарова А.А.**

**Представитель авторского надзора**
**ТОО "Коллегия"**
**БИН 110740008637**
**Руководитель _____ Шойбекова Н.Н.**
все замечания проверены.
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"08" сентября 2022 год