Заказчик: ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Павлодарского района"
Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутрипоселковой дороги в с. Мичурино Павлодарского района Павлодарской области

СПРАВКА № 1 от 18.05.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			31	06.05.20				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт приемки выполненных работ № 1 от 18.05.2020 года		11 927 811,28							1 431 337,35	13 359 148,63
Итого по акту:	**13 359 148,63**	**11 927 811,28**							**1 431 337,35**	**13 359 148,63**
Всего к оплате	**13 359 148,63**	**11 927 811,28**							**1 431 337,35**	**13 359 148,63**

Место печати(при наличии)
Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Павлодарского района" Копенов О. О. БИН 970440002070
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати(при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" Серикпаева Д. К.. БИН 050540011309
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати(при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО «Строй Engineering-ПВ» Асылбаев Ержан Серикбаевич. ИИН 780915300253. аттестат № KZ 15VJE00023304 выдан 24.02.2017 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительста или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "КазТрансПроект" Стельмах Владимир Владимирович. ИИН 840816350770 лицензия ГСЛ№ 16017514
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Акт верен

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Павлодарского района", БИН 970440002070, Павлодарская область, Павлодарский район, с. Госплемстанция, ул. Гаражная, дом 2А тел.:87184552170

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Камзина, 12/4 тел.: 87182503385

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт внутрипоселковой дороги в с. Мичурино Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт внутрипоселковой дороги в с. Мичурино Павлодарского района Павлодарской области

(наименование)

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 31 от 06.05.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1 от 18.05.2020 года

за май месяц 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
по Локальной смете № 2-1-1 ул. Тауелсиздик													
			Раздел 1 Ремонт обочин										
1	1	1101-0104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6280	1,42	1,42	8906	8906	–	1328	11053	
						–	0,29	–	1845	–	819		
2	2	1127-0801-0114	Обочины. Укрепление втапливанием щебня НР = 108 %	м2 покрытия обочин	1042	83,42	83,42	86925	86925	–	19826	115291	
						–	17,62	–	18357	–	8540		
3	3	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	62,52	5165		322916		322916	–	348749	Республика Казахстан
						–		–		–	25833		
			Раздел 2 Дорожная одежда										
			2.1 без добавления материала										

4	4 1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	10	3304,3	210,4	33043	2104	21319	7490	43776
					962	78,3	9620	783	–	3243	
	2.2 с добавлением материала										
5	5 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	20	1342,65	222,9	26853	4458	21782	2175	31350
					30,65	70,05	613	1401	–	2322	
6	6 1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	20	3304,2	210,4	66084	4208	42637	14980	87549
					961,95	78,3	19239	1566	–	6485	
7	7 1218-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением НР = 72 %	м трещин	700	116,09	47,64	81263	33349	672	44217	135518
					67,49	20,24	47242	14171	–	10038	
8	8 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,9	128860,53	1701,05	244835	3232	241603	1720	266279
					–	838,42	–	1593	–	19724	
9	9 1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона горячая асфальтобетонная смесь тип Б марки 2 НР = 108 %	т смеси	581,62	18987,05	1079,47	11043250	627840	10278437	345409	12299752
					235,5	314,38	136973	182850	–	911093	
	Раздел 3 Ремонт 6 съездов на ПК04+92,00, ПК05+08,00, ПК06+50,00, ПК08+56,00, ПК08+83,00										
10	10 1127-0403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	230	1375,91	239,51	316460	55087	250432	30420	374630
					47,57	74,9	10941	17226	–	27750	

Раздел 4 Обустройство дороги

11	11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=23,000;	м3	1,449
12	12 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	23
13	13 1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	2
14	14 2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	16
15	15 2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	5
16	16 2401-0201-0214	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10
17	17 2401-0201-0315	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4
18	18 2401-0201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7

20746,72	1066,94	30062	1546	26859	1797	34408	
1143,55	219,46	1657	318	–	2549		
4430,13	782,3	101893	17993	9417	86419	203377	
3238,39	240,65	74483	5535	–	15065		
802	–	1604	–	207	1509	3362	
698,5	–	1397	–	–	249		
							Республика Казахстан
4258		68128		68128	–	73578	
–		–		–	5450		
							Республика Казахстан
5030		25150		25150	–	27162	
–		–		–	2012		
							Республика Казахстан
9355		93550		93550	–	101034	
–		–		–	7484		
							Республика Казахстан
15552		62208		62208	–	67185	
–		–		–	4977		
							Республика Казахстан
7764		54348		54348	–	58696	
–		–		–	4348		

19	19 2401-0201-0402			
		Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 800*500 мм	м2	0,4

Итого

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Всего

по Расчету к протоколу № 1 от 13.05.2020 года

Раздел 4 Обустройство дороги

4.2 Добавить

1	6 2401-0202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2
2	7 2401-0201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2
3	8 2401-0201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1
4	9 1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	1,035

23483		9393		9393	–	10144
–		–		–	751	
		14 292 894				
		302 165				
		845 648				
		245 645				
		11 529 058				
		557 290				
		50 156				
		1 058 732				
		14 292 894				
5749		11498		11498	–	12418
–		–		–	920	
11330		22660		22660	–	24473
–		–		–	1813	
7764		7764		7764	–	8385
–		–		–	621	
17336,23	9205,8	17943	9528	5710	5721	25557
2613,53	2504,35	2705	2592	–	1893	

5	10 2204-0902-0202	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,624	317		2100		2100	–	2268
					–		–		–	168	
6	11 1127-0301-0402	Устройство искусственной неровности по типу "лежачий полицейский" из горячей м/зернистой плотной а/б смеси Тип Б марки 2 НР = 108 %	т смеси	1,89	19294,18	961,38	36535	1817	33400	1998	41610
					660,85	317,99	1249	601	–	3077	

Итого	**114 711**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 345
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 193
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 132
- накладные расходы, тенге	7 719
в т.ч. зарплата, тенге	695
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 492
Всего	**114 711**
Всего по акту	**14 407 605**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**288 152**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**14 695 757**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**15 430 545**
Итого по акту с учетом скидки	11 927 811,28
НДС (12 %)	1 431 337,35
Итого	**13 359 148,63**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Аппарат акима Мичуринского сельского округа Павлодарского района", БИН 970440002070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким _____ **Копенов О. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора:
Директор ТОО «Строй Engineering-ПВ» Асылбаев Ержан Серикбаевич, ИИН 780915300253, аттестат № KZ 15VJE00023304 выдан 24.02.2017 года
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительста или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО "КазТрансПроект" Стельмах Владимир Владимирович, ИИН 840816350770 лицензия ГСЛ№ 16017514
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта или приказа, подпись)