Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, ул. Амангельды, 84, БИН 010140002279

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПВХ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 02.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 6
за сентябрь от 22.09.2022 года
(Локальная смета № 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	8	1212-0104-0504	Потолок. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	212,6	233,1	–	49557	–	–	35681	92057	
						233,1	–	49557	–	–	6819		
2	9	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72 %	м2	420,77	233,1	–	98081	–	–	70618	182195	
						233,1	–	98081	–	–	13496		
3	11	4141-0405-0100	Мусор строительный. Погрузка	т	7	107		749		–	–	809	
						–		–		–	60		
4	12	4121-0101-0500	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	7	63		441		–	–	476	
						–		–		–	35		
			Раздел 5 Двери										

5	40	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %								
				м2	26,46	1640,48	75,79	43407	2005	12344	26949	75984
						1098,19	33,45	29058	885	–	5628	
Раздел 6 Козырьки												
6.2 Козырек КМ-2												
6	58	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %								
				т конструкций	0,12091	160781,68	10524,25	19440	1272	611	12321	34302
						145200	2485,4	17556	301	–	2541	
7	59	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 x 50 мм ГОСТ 13663-86								
				т	0,10381	258237		26808		26808	–	28953
						–		–		–	2145	

8	60	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0171	226348		3871		3871	–	4181
						–		–		–	310	
9	61	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	77,95	2,29	234	7	105	85	345
						40,5	0,24	122	1	–	26	
10	62	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3	73,49	1,62	220	5	145	50	292
						23,69	0,24	71	1	–	22	
11	63	1109-0601-0102	Каркас козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12091	57278,32	2450,55	6926	296	522	4254	12074
						50514,4	468,05	6108	57	–	894	

12	64	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	4	60,35	0,84	241	3	–	171	445
						59,51	–	238	–	–	33	
13	65	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	4	58,05	0,81	232	3	–	165	429
						57,24	–	229	–	–	32	
14	66	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4	167		668		668	–	721
						–		–		–	53	
15	67	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 %	м2 поверхности козырька	4	6144,63	5,33	24579	21	22281	1825	28516
						569,11	1,21	2276	5	–	2112	

6.3 Козырек КМ-3

16	70 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %									
			т конструкций	0,12408	160781,68	10524,25	19950	1306	628	12644	35202
					145200	2485,4	18016	308	–	2608	
17	71 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86									
			т	0,10698	258237		27626		27626	–	29836
					–		–		–	2210	
18	72 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 14637-89									
			т	0,0171	226348		3871		3871	–	4181
					–		–		–	310	

19	73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,1	77,95	2,29	242	7	109	88	356
					40,5	0,24	126	1	–	26	
20	74 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,1	73,49	1,62	228	5	149	51	301
					23,69	0,24	73	1	–	22	
21	75 1109-0601-0102	Каркас козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12408	57278,32	2450,55	7107	304	535	4365	12390
					50514,4	468,05	6268	58	–	918	
22	76 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	4	60,35	0,84	241	3	–	171	445
					59,51	–	238	–	–	33	
23	77 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	4	58,05	0,81	232	3	–	165	429

24	78 2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90			57,24	–	229	–	–	32	
			шт.	4	167		668		668	–	721
25	79 1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 %			–		–		–	53	
			м2 поверхности козырька	4	6144,63	5,33	24579	21	22281	1825	28516
	Раздел 8 Наружная отделка				569,11	1,21	2276	5	–	2112	
26	92 1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	252,86	2680,92	8,66	677897	2190	354042	257653	1010394
					1272,11	1,58	321666	400	–	74844	

Всего **1 584 550**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 552 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге 477 264

- перевозка грузов, тенге	1 190
- накладные расходы, тенге	429 081
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 374
Всего	**1 584 550**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 691**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 616 241**
договорной коэффициент К=0,95	1 535 428,95
НДС (12 %)	184 251,47
Итого	**1 719 680,42**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Больница района Аққулы"
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области. Павлодарская область,
район Аққулы, с. Аққулы, ул. Амангельды, 84
БИН 010140002279
Руководитель _____ Кобайдарова А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VJE00060244
"_____" _____ 2022 год

Представитель авторского надзора
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637
Руководитель _____ Шойбекова Н.Н.
"05" октября 2022 год

все замечания проверены.

№6