Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

21

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, ул. Амангельды, 84, БИН 010140002279

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПВХ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 02.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 7
за сентябрь от 22.09.2022 года
(Локальная смета № 2-1-6)
на Нулевую (корректировочную) смету

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	инвентарь 11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %										
				м2	2,31	910,76	–	2104	–	–	1515	3909	
						910,76	–	2104	–	–	290		
2	2	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %										
				м2 облицовки	31	741,62	55,09	22990	1708	–	15882	41982	
						686,53	25,03	21282	776	–	3110		
3	3	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %										
				шт.	20	173,28	1,71	3466	34	–	2483	6425	
						171,57	0,87	3431	17	–	476		
4	4	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %										
				шт.	46	52,97	–	2437	–	–	1755	4527	
						52,97	–	2437	–	–	335		
5	5	1310-0701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой. Демонтаж оборудования НР = 61 %										
				шт.	20	3340,28	2,28	66806	46	–	40724	116132	

					3338	–	66760	–	–	8602	
6	6 1119-1001-0205	Щитки стальные для контрольно-измерительных приборов (КИП), размер 400х300 мм. Демонтаж НР = 98 %	устройство	1	3969,43	538,4	3969	538	–	3616	8192
					3431,03	259	3431	259	–	607	
7	7 1310-0603-0505	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Демонтаж НР = 61 %	м кабеля	390	206,18	–	80410	–	28930	31403	120758
					132	–	51480	–	–	8945	
8	8 1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	739,05	4,18	2956	17	42	1770	5104
					724,35	1,3	2897	5	–	378	
9	9 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	80	672,19	5,18	53775	414	4282	35443	96355
					613,49	1,84	49079	147	–	7137	

10	10 1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе. Демонтаж НР = 98 %	котел	1	90704,06	8499,85	90704	8500	15868	68482	171921
					66336,6	3542,76	66337	3543	–	12735	
11	11 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР = 98 %	шт.	44	2045,35	33,65	89995	1481	–	87442	191632
					2011,7	16,19	88515	712	–	14195	
12	12 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	13,2	390,75	3,03	5158	40	410	3400	9243
					356,65	1,08	4708	14	–	685	
13	13 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	22	1064,4	48	23417	1056	–	16484	43093
					1016,4	24,28	22361	534	–	3192	

14	14 1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР = 72 %	прибор	17	3311,94	–	56303	–	1526	39439	103401
					3222,18	–	54777	–	–	7659	
15	15 1215-0102-0305	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	6	1315,71	4,94	7894	30	203	5517	14484
					1276,95	–	7662	–	–	1073	
Раздел 2 Внутренняя отделка											
16	16 1110-0404-0203	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	82,1	1465,19	14,68	120292	1205	62910	50978	184972
					684,25	5,66	56177	465	–	13702	

17	17 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	75,08	3442,42	33,65	258457	2526	148870	86622	372685
					1425,95	16,22	107060	1218	–	27606	
18	18 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14	727,97	3,17	10192	44	2350	6254	17762
					556,92	1,53	7797	21	–	1316	
Раздел 3 Полы											
19	19 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	60,3	69,57	–	4195	–	–	3020	7792
					69,57	–	4195	–	–	577	
20	20 1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка НР = 84 %	м2 покрытия	60,3	321,11	78,22	19363	4717	–	14307	36364
					242,89	39,57	14646	2386	–	2694	
21	21 1207-0101-0410	Лаги. Выравнивание с изготовлением прокладок НР = 72 %	м2	60,3	112,46	–	6781	–	1290	3954	11594
					91,06	–	5491	–	–	859	

22	22 1140-0401-0104	Полы. Устройство из досок НР = 90 %	м2 полов и обшивки	60,3	2034,84	128,96	122701	7776	24152	83888	223116
					1505,35	40,4	90773	2436	–	16527	
23	23 1207-0101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	219	103,16	2,57	22592	563	–	16066	41751
					100,59	1,3	22029	285	–	3093	
24	24 1111-0101-1107	Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	219	459,06	22,39	100534	4903	78978	16893	126821
					76,04	6,02	16653	1318	–	9394	
25	26 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 94 %	м	23,1	231,37	0,53	5345	12	355	4678	10825
					215,47	–	4977	–	–	802	
26	27 2206-0401-0301	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	23,1	668		15431		15431	–	16665
					–		–		–	1234	
	Раздел 4 Двери										
27	28 2900-0001-0010 (пл)	Дверь деревянная, грунтованная под покраску	м2	26,46	12549		332047		332047	–	358611

						–		–	–	26564
28	29	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011							
				шт.	14	4538	63532	63532	–	68615
						–	–	–	5083	
	Раздел 6 Наружная отделка									
29	33	2900-0001-0013 (пл)	Планка завершающая сложная 30х13х40х2000	шт	81	2530,4	204962	204962	–	221359
						–	–	–	16397	
30	34	2900-0001-0014 (пл)	Планка стыковочная 60х2000	шт	17	940,6	15990	15990	–	17269
						–	–	–	1279	
31	35	2900-0001-0015 (пл)	Планка угла наружного 75х75х2000	шт	31	2545,6	78914	78914	–	85227
						–	–	–	6313	
32	36	2900-0001-0016 (пл)	Планка угла наружного 50*50*2000, цвет - шоколад	шт	40	1520	60800	60800	–	65664
						–	–	–	4864	

33	37	2900-0001-0018 (пл)	Откосы оцинкованные с полимерным покрытием, цвет "шоколад"	м2	16,6	5894		97840		97840	–	105667
						–		–		–	7827	
34	38	2900-0001-0019 (пл)	Фасонное изделие 270*130*150, 290*130*150, цвет - шоколад	м2	30,1	5894		177409		177409	–	191602
						–		–		–	14193	
35	39	2900-0001-0020 (пл)	Планка стыковочная 100*2000	шт	35,4	1800		63720		63720	–	68818
						–		–		–	5098	
Раздел 7 Перегородки												
36	40	1110-0401-0105	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	1,59	6559,2	71,54	10429	114	5131	4709	16349
						3260,32	30,21	5184	48	–	1211	

Раздел 8 Тамбур из ПВХ

37	41 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (устройство корыта) НР = 72 %	м3 грунта	1,35	1854,24	–	2503	–	–	1802	4649
					1854,24	–	2503	–	–	344	
38	42 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,35	6119,09	2144,9	8261	2896	4053	2349	11459
					971,64	899,43	1312	1214	–	849	
39	43 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	7,7	6759,65	1227,2	52049	9449	16282	28254	86727
					3417,87	485,63	26318	3739	–	6424	
40	44 1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка НР = 84 %	т перил	0,3	100813,87	229,79	30244	69	3343	22543	57010
					89441,25	16,19	26832	5	–	4223	

41	45 2301-0103-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, ГОСТ 3262-75	м	29	1178		34162		34162	–	36895
					–		–		–	2733	
42	46 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,9	90,14	2,99	892	30	369	343	1334
					49,88	0,32	494	3	–	99	
43	47 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	19,8	78,24	2,11	1549	42	930	402	2107
					29,16	0,32	577	6	–	156	
44	48 1146-0201-0601	Стены. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	3,2	38657,74	17,92	123705	57	77112	39089	175817
					14542,22	–	46535	–	–	13023	

45	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,3	1580,14	95,17	21016	1266	5557	12153	35823
					1067,15	75,07	14193	998	–	2654	
46	50 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,1	758,33	28,58	9934	374	5167	4299	15372
					335,35	13,77	4393	180	–	1139	
47	51 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	78,6	107,33	4,85	8436	381	7730	474	9623
					4,14	2,28	325	179	–	713	

48	52 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	6,9	3293,71	73,05	22727	504	13987	7957	33139
					1193,56	33,22	8236	229	–	2455	
49	53 2105-0206-0200	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали размерами от 60 мм х 60 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	22	2559		56298		56298	–	60802
					–		–		–	4504	
50	54 2105-0206-0100	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали размерами 45 мм х 45 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	12,8	2235		28608		28608	–	30897
					–		–		–	2289	
51	55 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	8,64	627,53	11,97	5422	103	3724	1184	7134

					184,54	5,93	1594	51	–	528		
52	56	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	8,64	707,45	206,73	6112	1786	780	2803	9628
						410,48	59,74	3547	516	–	713	
53	57	2105-0108-0710	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,936	2246		22316		22316	–	24101
						–		–		–	1785	
Раздел 9 Хозяйственно-питьевой водопровод												
54	60	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	5,6	1146,45	2,37	6420	13	72	6209	13639
						1131,31	0,19	6335	1	–	1010	

55	61 2301-0501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,544	93		516		516	–	557
					–		–		–	41	
56	62 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	8	995,79	441,52	7966	3532	–	4997	14000
					554,27	189,33	4434	1515	–	1037	
57	63 1146-0302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	3	1885,95	824,75	5658	2474	–	3602	10001
					1061,2	368,04	3184	1104	–	741	
58	64 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	2	2103,24	887,14	4206	1774	–	2708	7467
					1216,1	395,88	2432	792	–	553	

Раздел 10 Выгреб

59	65	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22928		22928		22928	–	24762
						–		–		–	1834	
60	66	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712		24712		24712	–	26689
						–		–		–	1977	
61	67	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1798,62	–	3597	–	268	3296	7444
						1664,68	–	3329	–	–	551	
62	68	2900-0001-0011 (пл)	Люк полимерно-песчанный	шт	2	13000		26000		26000	–	28080
						–		–		–	2080	
Раздел 11 Отопление												
63	69	2900-0001-0001 (пл)	Котел твердотопливный длительного горения с горячими колодцами, 30 кВт	шт	1	955000		955000		955000	–	1031400
						–		–		–	76400	

64	70	2900-0001-0002 (пл)	Сэндвич-труба для котла 210х150х1000 оц. 0,5+нерж. 0,5	шт	4	32654	130616	130616	–	141065
						–	–	–	10449	
65	71	2900-0001-0003 (пл)	Тройник сэндвич-трубы 90х210х150 оц. 0,5+нерж. 0,5	шт	1	47308	47308	47308	–	51093
						–	–	–	3785	
66	72	2900-0001-0004 (пл)	Заглушка тройника сэндвич-трубы 210х150 оц.0,5+нерж. 0,5	шт	1	9885	9885	9885	–	10676
						–	–	–	791	
67	73	2900-0001-0005 (пл)	Хомут 210 оц. 0,5 мм.	шт	6	2050	12300	12300	–	13284
						–	–	–	984	
68	74	2900-0001-0006 (пл)	Зонт 150х150 нерж. 0,5	шт	1	8875	8875	8875	–	9585
						–	–	–	710	
69	75	2900-0001-0007 (пл)	Адаптер котла стартовый 210х150 оц. 0,5+нерж. 0,8	шт	1	10845	10845	10845	–	11713
						–	–	–	868	
70	76	2900-0001-0008 (пл)	Адаптер котла 210х150 оц. 0,5+нерж 0,5	шт	1	9550	9550	9550	–	10314
						–	–	–	764	

71	77	2900-0001-0009 (пл)	Кронштейн настенный L-500 оц. 1,0 мм	шт	1	19191		19191		19191	–	20726
						–		–		–	1535	
72	78	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %									
				кВт	26,4	1280,38	190,17	33802	5020	4577	26108	64703
						916,85	92,27	24205	2436	–	4793	
73	79	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %									
				кВт	4,8	20917,38	190,17	100403	913	95090	4747	113562
						916,85	92,27	4401	443	–	8412	

Всего	**5 399 963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	967 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 144 093
- накладные расходы, тенге	822 043
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	399 998
Всего	**5 399 963**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**107 999**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 507 962**
договорной коэффициент К=0,95	5 232 563,9

НДС (12 %)	627 907,67
Итого	**5 860 471,57**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ **Сулейменов А.А.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
аттестат № KZ86VJE00060244
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)

"___" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Больница района Аққулы"
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области. Павлодарская область,
район Аққулы, с. Аққулы, ул. Амангельды, 84
БИН 010140002279
Руководитель _____ **Кобайдарова А.А.**

Представитель авторского надзора
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637
Руководитель _____ **Шойбекова Н.Н.**
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)

"___" _____ 2022 год

все комнаты проверены -

17

НДС (12 %)	627 907,67
Итого	**5 860 471,57**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ **Сулейменов А.А.**

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ **Жаменкин В.С.**
аттестат № KZ86VJE00060244
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)

"___" _____ 2022 год

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Больница района Аққулы"
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области. Павлодарская область,
район Аққулы, с. Аққулы, ул. Амангельды, 84
БИН 010140002279
Руководитель _____ **Кобайдарова А.А.**

Представитель авторского надзора
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637
Руководитель _____ **Шойбекова Н.Н.**
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)

"___" _____ 2022 год

все замечания проверены -

17