Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

21

Форма

Заказчик: КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области. Павлодарская область, район Аққулы, с.Аққулы, ул. Амангельды, 84, БИН 010140002279

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ", Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56. БИН 070340014230

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПХВ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории КГП на ПВХ "Больница района Аккулы" в с.Ямышево

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 67 от 02.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 9
за сентябрь от 22.09.2022 года
(Локальная смета № 2-1-2)
на Водоснабжение и канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Горячий водопровод Т3													
1	27	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	35	1146,45 1131,31	2,37 0,19	40126 39596	83 7	447 –	38811 6315	85252	
2	28	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	34,65	142 –		4920 –		4920 –	– 394	5314	
3	29	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20	шт.	41	26 –		1066 –		1066 –	– 85	1151	
4	30	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	20	15 –		300 –		300 –	– 24	324	

Раздел 6 Выгреб V=12 м3

5	83	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %								
				м3 грунта	66	209,79	209,79	13846	13846	–	2457	17607
						–	51,71	–	3413	–	1304	
6	84	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;								
				м3 грунта	2	1934,86	–	3870	–	–	2786	7188
						1934,86	–	3870	–	–	532	
7	85	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
				м3 грунта	3	840,78	–	2522	–	–	1816	4685
						840,78	–	2522	–	–	347	

8	86 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	34	18,21	18,21	619	619	–	172	854
					–	7,03	–	239	–	63	
9	87 1111-0101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,53	12743,28	2965,82	6754	1572	1409	4353	11996
					7119,6	1618,75	3773	858	–	889	
10	88 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,53	8730,15	1704,74	4627	904	2017	1959	7113
					3220,56	712,25	1707	377	–	527	
11	90 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,069	1764,65	1764,65	122	122	–	67	204
					–	897,84	–	62	–	15	

12	91 2110-0501-1101	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,069	10381		716		716	–	773
					–		–		–	57	
13	92 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	3,432	19686,65	7028,92	67565	24123	10515	42151	118493
					9593,78	2812,01	32926	9651	–	8777	
14	93 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2556		5112		5112	–	5521
					–		–		–	409	
15	94 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3642		7284		7284	–	7867
					–		–		–	583	
16	95 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22928		22928		22928	–	24762

					–	–	–	1834		
17	96 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24234	48468	48468	–	52345
					–	–	–	3877		
18	97 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17805	35610	35610	–	38459
					–	–	–	2849		
19	98 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712	24712	24712	–	26689
					–	–	–	1977		

20	109	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая (внутренняя повехность выгреба) НР = 93 %	м2 поверхности	25,12	275,68	5,38	6925	135	–	6375	14364
						270,3	2,59	6790	65	–	1064	
21	110	2205-0105-0108	Смеси сухие проникающие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	15,072	1631		24582		24582	–	26549
						–		–		–	1967	
22	111	1107-0516-0101	Кольца стеновые. Герметизация стыков НР = 118 %	м шва	25,12	78,02	2,69	1960	68	–	2272	4571
						75,33	1,3	1892	33	–	339	

23	112	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующим и и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008								
				кг	45,216	1222		55254		55254	–	59674
						–		–		–	4420	
	Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование											
24	113	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %								
				комплект	10	2826,34	87,32	28263	873	2138	25165	57702
						2525,25	42,58	25253	426	–	4274	
25	114	2303-0102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96								
				шт.	10	8814		88140		88140	–	95191
						–		–		–	7051	

26	115	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94									
				шт.	10	851		8510		8510	–	9191
						–		–		–	681	
27	116	2303-0102-3330	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96									
				шт.	10	2774		27740		27740	–	29959
						–		–		–	2219	
28	117	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %									
				комплект	1	3533,52	173,81	3534	174	529	2858	6903
						2830,5	85,2	2831	85	–	511	
29	118	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96									
				комплект	1	20730		20730		20730	–	22388

						–		–		–	1658		
30	119	2900-0000-0031 (пл)	Гофра для унитаза	шт	1	1169		1169		1169	–	1263	
						–		–		–	94		
31	120	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1746,4	216,19	1746	216	248	1359	3353	
						1282,05	105,22	1282	105	–	248		
32	121	2303-0102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	12946		12946		12946	–	13982	
						–		–		–	1036		
33	122	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	773		773		773	–	835	
						–		–		–	62		
34	123	2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8703		8703		8703	–	9399	

Всего	**771 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	122 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 321
- материалы, изделия и конструкции, тенге	416 966
- накладные расходы, тенге	132 601
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 178
Всего	**771 921**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 438**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**787 359**
договорной коэффициент К=0,95	747 991,05
НДС (12 %)	89 758,93
Итого	**837 749,98**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СтройКом-ПВ"

БИН 070340014230
Руководитель: _____ Сулейменов А.А.

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Больница района Аққулы"
управления здравоохранения Павлодарской области,
акимата Павлодарской области. Павлодарская область,
район Аққулы, с. Аққулы, ул. Амангельды, 84
БИН 010140002279
Руководитель _____ Кобайдарова А.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "КустанайСпецСтрой"
БИН 091040019633
Эксперт _____ Жаменкин В.С.
аттестат № KZ86VTE00060244
должность, фамилия, имя, отчество
№ аттестата, подпись
Место печати (при наличии)
"___" _____ 2022 год

Представитель авторского надзора
ТОО "Коллегия"
БИН 110740008637
Руководитель _____ Шойбекова Н.Н.
должность, фамилия, имя, отчество
подпись
Место печати (при наличии)
"07" сентября 2022 год

все замечания проверены.

N9