Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения в селе Мойылды. 1 этап", с. Мойылды, г. Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан

СПРАВКА № 5 от 28.08.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2020 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			2/2020	03.04.20						
Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 года	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) № 5 от 28.08.2020 года		24 384 366,00							2 926 123,92	27 310 489,92
Итого по акту:	**342 878 224,66**	**24 384 366,00**							**2 926 123,92**	**27 310 489,92**
Удержание исполнения договора в размере 5%	17 143 911,23	1 219 218,30							146 306,20	**1 365 524,50**
Всего к оплате	**325 734 313,43**	**23 165 147,70**							**2 779 817,72**	**25 944 965,42**

Место печати(при наличии)
Заказчик:
Директор ТОО фирма "Ау-Су Мелиорация" Левченко В. И. , БИН 990940001133
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати(при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "ИНЭК Казахстан" Серикпаева Д. К. , БИН 050540011309
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133, г. Павлодар, Промышленная зона центральная, 1319 8(7182)334248
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309, г. Павлодар, ул. Камзина 12/4, 8(7182)503385
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: "Строительство сетей водоснабжения в селе Мойылды, 1 этап", с. Мойылды, г. Павлодар, Павлодарская область, Республика Казахстан
(наименование, адрес)

Договор подряда № 2/2020 от 03.04.2020 года

Акт выполненных работ № 5 от 28.08.2020 года
за август месяц 2020 года на строительно-монтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1										
			Внутриквартальные сети водопровода ВО L=21854,4 м										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	238	118,47	112,52	28196	26779	–	5550	36446	
						5,95	26,44	1417	6292	–	2700		
2	3	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в местах врезок НР = 72 %	м3 грунта	290,5	164,29	164,29	47727	47727	–	12491	65035	
						–	59,72	–	17349	–	4817		
3	4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах врезок НР = 72 %	м3 грунта	290,5	1154,04	–	335249	–	–	241379	622758	
						1154,04	–	335249	–	–	46130		
4	5	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3-лишний грунт 2271+228 НР = 72 %	м3 грунта	1506,2	161,78	154,93	243673	233355	112	50824	318057	
						6,78	40,09	10206	60383	–	23560		
5	6	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3087,9	40		123516		–	–	133397	
						–		–		–	9881		
6	13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2966	33,8	33,8	100262	100262	–	24889	135163	
						–	11,65	–	34568	–	10012		
7	14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1478	148,58	72	219595	106422	–	115285	361670	

						76,57	31,76	113173	46945	–	26790	
8	15	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1478	57,98	57,98	85697	85697	–	13006	106599
						–	12,22	–	18064	–	7896	
		Раздел 2 колодцы										
9	17	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-350,42	41927	8952,99	-14692060	-3137308	-5948417	-6738358	-23144851
						15998,9	3424,71	-5606335	-1200087	–	-1714433	
10	19	1122-1301-0304	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	-16,4	31536,52	3440,24	-517199	-56420	-273952	-209677	-785026
						11391,89	1522,44	-186827	-24968	–	-58150	
11	34	2106-0208-0501 (М3)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянки	т	2,24616	544342		1222679		1222679	–	1320493
						–		–		–	97814	
12	37	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3 основания	45,05	5441,09	1654,78	245121	74548	134999	61250	330881
						789,66	672,28	35574	30286	–	24510	
13	38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под отмостку В7,5 НР = 91 %	м3	45,05	20746,9	1067,17	934648	48076	835060	55869	1069758
						1143,44	219,38	51512	9883	–	79241	
14	39	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка 0,2м НР = 110 %	гильза	-40	1415,5	0,55	-56620	-22	-20302	-39926	-104270
						907,4	–	-36296	–	–	-7724	
15	40	1129-0174-0101	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка 0,25м НР = 110 %	гильза	-5	1541,2	0,4	-7706	-2	-3167	-4991	-13713
						907,4	–	-4537	–	–	-1016	
16	42	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка (0,2м) НР = 110 %	гильза	-1	1636	1	-1636	-1	-660	-1073	-2926
						975	–	-975	–	–	-217	
17	43	1129-0174-0102	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка (0,6м) НР = 110 %	гильза	1	2944	1	2944	1	1968	1073	4338
						975	–	975	–	–	321	
18	44	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка 0,2 м НР = 110 %	гильза	-36	2416,22	0,75	-86984	-27	-49727	-40953	-138172

					1034,17	–	-37230	–	–	-10235		
19	50 1113-0301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	11,1918	165,3	13,85	1850	155	1362	241	2258	
					29,75	1,43	333	16	–	167		
20	51 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,01	57900	31900	579	319	–	334	986	
					26000	13800	260	138	–	73		
	Раздел 3 трубопроводы											
21	55 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1142	26	1142	26	173	945	2254	
					943	12	943	12	–	167		
22	56 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1906	77,83	11436	467	1964	9131	22212	
					1500,83	36,33	9005	218	–	1645		
23	57 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	2796,67	181,33	8390	544	1408	6625	16216	
					2146	84,67	6438	254	–	1201		
24	61 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	513	29	513	29	21	458	1049	
					463	–	463	–	–	78		
25	62 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	986,83	58	5921	348	367	5154	11961	
					867,67	–	5206	–	–	886		
26	63 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка 21 учтено в заглушке НР = 99 %	фланец	30	1502,37	108,03	45071	3241	2788	39011	90809	
					1301,4	12,1	39042	363	–	6727		
27	64 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушки НР = 99 %	т фасонных частей	0,0071	967042,25	496197,18	6866	3523	133	4133	11879	
					452112,68	135915,49	3210	965	–	880		
28	69 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка Н=2500 мм НР = 99 %	шт.	50	2569,7	173,38	128485	8669	27724	94679	241017	
					1841,84	70,86	92092	3543	–	17853		
29	71 1122-0801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (38*52,5+22*62+2*79)/1000 НР = 99 %	т фасонных частей	0,372	72620,97	14411,29	27015	5361	9344	13737	44012	
					33091,4	4209,68	12310	1566	–	3260		
30	74 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (кол-во =178+401+3+4+3+6+10+18+2) НР = 99 %	шт.	20	1352,7	892,35	27054	17847	–	13656	43967	
					460,35	229,35	9207	4587	–	3257		

31	75 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	7740,2	3002,6	2036,73	23240698	15764683	3758440	8010909	33751736
					480,29	565,13	3717575	4374252	–	2500129	
32	76 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка д 32 мм НР = 99 %	км трубопровода	1,5879	271695,32	71920,78	431425	114203	1035	343094	836481
					199122,74	19127,78	316187	30373	–	61962	
33	77 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	14,7	3002,59	2036,8	44138	29941	7137	15213	64099
					480,27	565,1	7060	8307	–	4748	
34	78 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0265	288415,09	81358,49	7643	2156	27	5972	14704
					206037,74	21584,91	5460	572	–	1089	
35	79 1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	87,4	3002,61	2036,74	262428	178011	42439	90457	381116
					480,3	565,14	41978	49393	–	28231	
36	80 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0265	328566,04	102943,4	8707	2728	62	6584	16514
					223283,02	27698,11	5917	734	–	1223	
37	81 1122-1401-0602	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	1330,1	4024,81	2211,82	5353406	2941939	1680577	1529947	7434021
					549,5	612,37	730890	814511	–	550668	
38	82 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,076	431263,16	145644,74	32776	11069	457	24016	61335
					279605,26	39592,11	21250	3009	–	4543	
39	83 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием в колодце (длина=97+142,2+8+7)/1000 НР = 99 %	км трубопровода	0,001	410000	66000	410	66	9	354	825
					335000	23000	335	23	–	61	
40	84 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	479642,86	106785,71	1343	299	42	1096	2634
					357857,14	37500	1002	105	–	195	
41	85 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0648	756172,84	230277,78	49000	14922	3145	35362	91111

49	22 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт[illegible] ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	674,7	150,53	2,55	101561	1721	78954	14580	125432
					30,96	0,36	20886	245	–	9291	
50	23 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2, ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	669,7	433,98	3,77	290639	2523	267711	14415	329458
					30,47	0,73	20405	486	–	24404	

Итого	**592 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 597
- материалы, изделия и конструкции, тенге	377 920
- накладные расходы, тенге	71 932
в т.ч. зарплата, тенге	6 474
- сметная прибыль (8 %), тенге	43 882
Всего	**592 412**
Временные здания и сооружения (1,4 %)	8 294
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	21 806
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 450**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**634 962**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**666 710**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**27 093 740**
Скидка по договору К=0,9	24 384 366,00
НДС (12 %)	2 926 123,92
Всего по акту с учетом НДС к оплате	**27 310 489,92**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ИНЭК Казахстан", БИН 050540011309
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Серикпаева Д. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Левченко В. И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)