Стр-во надземного пешеходного перехода

1156 07.11

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"26" 10 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Дорожно-строительное управление №13», тел. 3814153 , г.Алматы, ул.Каскеленская,48

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Кошелева Михаила Васильевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина, город Алматы

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», в лице руководителя Исахова Максута Пернебаевича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО « Scopus», АО «Алматыгорсвет »

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТОП Геодезия», Строительство надземного пешеходного перехода по пр. Суюнбая – ул.Сидоркина, №ТГ-88-2-14

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ №53-н от 03.06.2015г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Надземный пешеходный переход

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Длина отдельных пролетов между осями опор	м	45,1	45,1
Ширина между перилами	м	2,25	2,25
Ширина тротуаров	м	3.0	3.0
Высота моста	м	5,5	5,5
Высота пролетного строения	м	0,75-1,50	0,75-1,50
ширина прохожей части	м	2,25	2,25
Ширина пролетного строения	м	2,25	2,25
Сечение пролетного строения	-	трапецеидальное	трапецеидальное
Вертикальные подъемники лифтового типа	шт	2	2

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Участок надземного пешеходного перехода расположен в городе Алматы, по пр.Суюнбая- ул.Сидоркина. Надземный пешеходный переход предназначен для совершенствования транспортной инфраструктуры на региональном уровне развития г.Алматы и предназначен для оптимизации движения пешеходов и организации безопасного движения по пр.Суюнбая, повышения качества транспортного обслуживания, сокращения уровня ДТП и негативного воздействия транспорта на окружающую среду. Переход состоит из металлического пролетного строения и двух лестничных сходов. Перед сходами предусматриваются площадки, объединенные с существующими тротуарами и имеющие металлическое ограждение от проезжей части пр.Суюнбая. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями, инвалидов с колясками и маломобильных групп населения на подходах к надземному пешеходному переходу предусматривается покрытие из тактильной плитки, у каждого схода предусматривается установка вертикального подъемника. Выполнено освещение надземного пешеходного перехода. Произведено благоустройство горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: октябрь 2016 г.

месяц, год

окончание работ: октябрь 2017 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Алатау Жарық Компаниясы», Управляющий директор РСГ - Алмешов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық», Директор - Коянбаев А.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

ГЦТ «Алматытелеком», Генеральный директор - Раздыков Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

КГУ «Управление занятости и социальных программ города Алматы», Заместитель руководителя - Отыншиев М.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство надземного пешеходного перехода по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ДСУ-13», Директор - Кошелев М.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Субподрядные организации

ТОО «Scopus», Директор - Ким В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

АО «Алматыгорсвет», Президент - Помаз В.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено
5 (пять) листов
подпись