Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"24" декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй», Алматинская область, город Талдыкорган,Микрорайон Самал,13а,53**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Ахмедова Адхам Аминовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Сагат Урджарского района ВКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Торсыкбаев Болат Габдилбарович, ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района ВКО»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Ак Жол», ТОО «НАЗ», ТОО «Metall Prom Construction»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «Семейпроект», г. Семей №170085**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно- Казахстанской области», с. Урджар, Восточно-Казахстанская область.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

1.Водопроводная сеть:					
-протяженность трассы	метр	7103	-	7103	-
-количество трубопроводов	метр	7103 (Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-4387,137м, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001-695 м, Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-96 м, Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-142 м, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001-120 м	-	7103 (Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-4387,137м, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001-695 м, Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-96 м, Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-142 м, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001-1951 м, Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001-120 м	-
2.Количество трубопроводов до границ участков потребителей	метр	1951 (Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001-1951 м,.)	-	1951 (Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001-1951 м,.)	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Система водоснабжения - локальный водопровод.

Источник водоснабжения - подземные воды-скважины (1 рабочая, одна резервная). -2 шт, Водопотребление: Максимально-суточное – 103,14 м3/сут , **Состав сооружений:**

1 .Насосная станция I подъема (из 2-х скважин — 1 рабочая с насосом -1 сооружение, KSP- 4-N96-B-6-0,75 по ТП 901-2-0145 с. 86, одна резервная с насосом KSP- 4-N96-B-6-0,75) -1 сооружение, 2. Блочно-модульная установка для обессоливания и обеззаражи -вания скважинной воды для питьевых целей производительностью 4,3м3/ч -1 шт, Резервуар для воды емк. 50 м3 (т.п. 901-4-82с.8 -2 шт, 4.Водонапорная стальная башня емк. 50 м3 высотой 15м -1 шт, Резервуар сточных вод 7,5м3 -2 шт, **Сети водопровода** на водозаборе: Водопровод :Ø 108х4мм/Ø 57х3,5мм -47,52/98 пм, Колодцы водопроводные Ø1500-2 шт, **Канализация :** Трубы полиэтиленовые 110мм -15пм, Колодцы канализационные Ø1500 -2 шт, **Водовод:** Водопровод в две нитки Ø 110мм -1950 пм, Колодцы водопроводные Ø1500 -1 шт, Колодцы водопроводные Ø1000 -1шт, **Магистральные поселковые водопроводные сети:**

Ø 110х6,6мм - 2393,7 пм,Ø 50х3мм -667,4 пм,Ø 63х3,8мм -15,0 пм,Подводки к границам участков Ø 32х 2мм -1931,55 пм, Колодцы на водопроводной сети Ø 1500/2000мм - 50/2 шт, Колодцы мокрые Ø 1000мм - 4 шт

Электроснабжение

1)Потребная мощность	кВт	25
2) Линия ВЛ-10 кВ	м	850
3) Линия КЛ-0,4 кВ:	м	800
4) Контрольные кабели	м	1785
5) КТПН-63-10/0,4-У1	к-т	1
	месяц	3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: **ДА**;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены: **ДА**;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 года;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяцев;
фактически **6** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция водопроводных сетей с водозаборным сооружением в селе Сагат Урджарского района ВКО»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «"Көлсай Строй"», Ахмедов Адхам Аминович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)