Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» октября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Альянс LTD»
РК, Мангистауская область, г.Жанаозен, Промзона, зд Темиртас-1
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Керелбаева А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водоочистного сооружения в селе Бейнеу Бейнеуского района»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства» в лице руководителя Бисенова С.Х.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Проектно-строительный Центр» г. Жанаозен, проект №6-16-03
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом ГУ «Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №136-ө от 28.12.2012 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность водоналивной станции	м ^{3}/сут	12035	12035	12035	12035

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	Этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	*****	****
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоочистные сооружения предназначены для приема, хранения и приготовления очищенной питьевой воды, водоподготовки и отпуска воды в распределительную сеть водоснабжения села Бейнеу. Для этого предусмотрено строительство следующих зданий и сооружений:

- узел учета воды;
- насосная станция 1 подъема;
- теплый ангар (с водоочистными сооружениями),
- склад реагентов;
- насосная станция 2 подъема;
- резервуар для сбора ила 10000 м3;
- насосная откачки воды;
- административное здание с лабораторией;
- контрольно-пропускной пункт;
- здание водораздаточной;
- площадка для спецтехники;
- навес для автомашин;
- туалет на 2 очка;
- площадка с трансформаторной подстанцией;
- ограждение территории;
- площадка для мусорных контейнеров;
- беседка 4 шт;
- септик;
- водопроводная камера ВК-1;
- резервуары вертикальные стальные РВС-5 объемом 5000 м3 – 1 шт;
- резервуары вертикальные стальные РВС-1; РВС-2, РВС-3; РВС-4 объемом 10000 м3 – 4 шт;

Источником водоснабжения является магистральный водовод волжской воды «Астрахань мангышлак». Исходная вода из водопровода подается через узел учета воды на вертикальные стальные резервуары объемом 10000 м3 (2 шт).

Узел учета воды предназначен для замера количества воды поступающей от водопроводной трассы Астрахань-Мангышлак. Здание одноэтажное в полууглубленном исполнении с размерами по осям 8,0 х 6,0м, прямоугольной конфигурации.

Резервуары РВС-1; РВС-2 с номинальным объемом V=10000м3 предназначены для сбора и хранения сырой воды поступающая от трассы Астрахань-Мангышлак. Резервуары вертикальные стальные со стационарной конической крышей.

Насосная станция I подъема - одноэтажное с размерами по осям 20,9 х 9,0м, прямоугольной конфигурации, скомпонованное из камня-ракушечника марки М-35 толщиной 390мм на растворе марки М-50, высотой 6,3 м. Здание оснащенно оборудованием: 2 центробежных насоса **Grundfos HS250-200.** Неса-

мовсасывающий одноступенчатый центробежный насос с радиальным всасывающим и напорным каналами 750 м3/ч, гидростатический напор = 28 м, 75 кВт (рабочий и резервный).

Теплый ангар - одноэтажное с размерами по осям 84х36м, прямоугольной конфигурации. Высота помещений 7,6 и 12,7 м. Здание ангара одноэтажное из металлических конструкций. Стены и покрытие из панелей типа «Сэндвич». Здание оснащено очистным оборудованием для приготовления питьевой воды, которая размещается в отапливаемом и вентилируемом помещении:

Здание склада для хранения реагентов одноэтажное с размерами по осям 14,0 х 6,0м, прямоугольной конфигурации, высотой – 6,3 м.

Насосная станция II подъема, одноэтажное здание с размерами по осям 31,6 х 9,0 м., прямоугольной конфигурации высотой – 6,3 м.

Здание водораздаточной, к котором установлена малогабаритная насосная станция в комплекте с 3 насосами (2 рабочих, 1 резервный).

Резервуар для сбора ил и промывных вод V=10000м3. Резервуар железобетонный, стенки из бетона, армированного сеткой прямоугольной формы с металлической лестницей, резервуар имеет размеры по осям 30,0 х 25,0, толщина стенки - 500 мм. Под днище выполнена подготовка из ПГС толщиной в 1м и щебня толщиной 100мм, пропитанного битумом. Высота резервуара от уровня земли составляет 12м.

Здание насосной для откачки воды, с установленными центробежными консольные насосы в количестве 2 штук: Здание одноэтажное с размерами по осям 8,0 х 4,6м, прямоугольной конфигурации, высотой 5,45 м, прямоугольной конфигурации.

Административное здание с лабораторией. Административное здание с лабораторией, двухэтажное с размерами по осям 37,0 х 15,0 м, прямоугольной конфигурации, высотой – 3,0 м, прямоугольной конфигурации.

Контрольно-пропускной пункт. Здание КПП одноэтажное прямоугольной конфигурации с размерами 6х4,2м.

Площадка для спецтехники. Площадка для спецтехники выполнена из бетона класса В20 армированного сеткой, прямоугольной формы с размеры в плане 17,5 х 8,0м, по периметру установлен бордюрный камень.

Навес для автомашин (на 3 ед.). Навес со смотровой ямой на 6 мест из металлических конструкции, размером 9,0 х 4,5м.

Туалет на 2 очка. Туалет размером 3,0 х 4,4 м, высотой 2,4 метра, с несущими продольными стенами

Площадка трансформаторной подстанции. Площадка прямоугольной конфигурации с размерами 8 х 4м из бетона класса В15, толщиной 100мм, под площадкой щебень толщиной 100мм пропитанного битумом. По периметру площадки установлен бордюр из бортового камня. Для вывода силового кабеля на площадке предусмотрена отверстие, через которое выводится кабель с помощью асбестоцементной трубы Ду-300мм.

Забор из камня ракушечника.Периметр территории водоочистной станции огражден забором высотой 2,5 метра.

Площадка для мусорных контейнеров. Площадка для мусорных контейнеров размером 6,0 х 4,0м, ограждена забором из камня ракушечника .

Котельная. Здание котельной с насосным управлением одноэтажное прямоугольной конфигурации с размерами 16,0х6,0м. В здании размещены помещения котлового оборудования с насосной и помещения емкостей для воды V=10м3 (2шт).

Беседки. Беседки в количестве 2-х единиц расположены перед зданием и имеет форму шестиугольника, изготовлены из деревянных материалов, все материалы окрашены, площадка внутри беседок выполнена из брусчатой плитки. Кровля – металлочерепица.

Септик.Железобетонный колодец объемом 10 м3, из сборных железобетонных элементов. Внутренние и наружные поверхности стен и днища колодцев обмазаны флюатом.

Наружное газоснабжение.Точка подключения газопровода низкого давления Дн89х4,0мм - заранее проектированный существующий подземный газопровод среднего давления Ду100.

Водопровод и канализация:Хоз-питьевой водопровод - **В1.** Водоснабжение административного здания выполнено отдельным вводом из стальных труб Ø108х4,0мм от зданий водораздаточной, в подземном исполнений на глубине 2,1м.

Противопожарный водопровод - В2 Внутренняя система противопожарного водопровода В2 выполнен объединена с хоз. питьевым водопроводом В1. Система В2 из стальных труб Ø57х3,5мм. .

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____май 2014 г_____;
месяц, год

окончание работ _октябрь 2016 г_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, **16 (шестнадцать)**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16 (шестнадцать)**

фактически, месяц: **29 (двадцать девять месяцев)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ГККП «Бейнеусусервис»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водоочистного сооружения в селе Бейнеу Бейнеуского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Альянс LTD» Керелбаева А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.