Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения города Алматы. г.Алматы ул. Жарокова, д. 196** — **080940004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РМ Компани ЛТД",Республика Казахстан, г.Алматы, м-н Карасу, ул. Дулат Бабатайулы, дом № 56** — **200540018903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №266 от 04.03.2024г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	25.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм от детского сада по адресу: Микрорайон-1, 72 в Ауэзовском районе г. Алматы (ДВО-109)			Работа	1	12 569 532,00	12 569 532,00	1 346 735,57
				Итого	1	x	12 569 532,00	1 346 735,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бугыбаев Р.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм от детского сада по адресу Микрорайон-1, 72 в Ауэзовском р-не г.Алматы**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **июл.24** **2** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		266	04.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Январь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм от детского сада по адресу: Микрорайон-1, 72 в Ауэзовском р-не г.Алматы	12569532,00	11222796,43							1346735,57	12569532,00
ИТОГО по справке	12569532,00	11222796,43							1346735,57	12569532,00

М.П.

Заказчик ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭ и В г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Руководитель

Подрядчик ТОО РМ Компани ЛТД" Бугыбаев Р.Р.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РМ Компани ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм от детского сада по адресу:микрорайон-1, 72 в Ауэзовском р-не г.Алматы.**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция дворовая канализационная сеть Д=150мм от детского сада по адресу:микрорайон-1, 72 в Ауэзовском р-не г.Алматы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№266** от **2024-03-04**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы.										
1	9	1220-0101-0106 *РСНК РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка**	$м^3$	7,2	5 265,0 1 208,0	4 057,0 1 046,0	37 908,0 8 698,0	29 210,0 7 531,0			37 908,0	
2	11	7101-0301-0601 *ЕСН РСНК РК 2023*	**Демонтаж камней бортовых-бордюр**	м	18	3 003,0 2 929,0	74,0 23,0	54 054,0 52 722,0	1 332,0 414,0			54 054,0	
3	12	414-104-0501 *РСНК РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	9,2	254,0		2 337,0				2 337,0	
4	13	412-102-0217 *РСНК РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	276	27,0		7 452,0				7 452,0	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы.					101 751,0 61 420,0	30 542,0 7 945,0	0,0 0,0	0,0 0,0	101 751,0	
			Раздел 2: Земляные работы.										
5	18	6101-0102-0208 *ЕСН РСНК РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	73,5	532,0 0,0	532,0 121,0	39 102,0 0,0	39 102,0 8 894,0			39 102,0	
6	22	6101-0201-0108 *ЕСН РСНК РК 2023*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м группа грунта 2. Уширения для колодцев и приямки**	$м^3$	15,2	13 845,0 13 845,0	0,0 0,0	210 444,0 210 444,0	0,0 0,0			210 444,0	
7	25	6101-0201-0202 *ЕСН РСНК РК 2023*	**Добавить:Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1.2.***	$м^3$	1,2	9 691,0 9 691,0	0,0 0,0	11 629,0 11 629,0	0,0 0,0			11 629,0	
8	26	412-102-0217 *РСНК РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	5 020	27,0		135 540,0				135 540,0	
9	28	6101-0206-0102 *ЕСН РСНК РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2-песок**	$м^3$	16,1	4 215,0 4 215,0	0,0 0,0	67 862,0 67 862,0	0,0 0,0			67 862,0	
10	29	211-401-0102 *РСНК РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	$м^3$	16,1	3 517,0		56 624,0		56 624,0		56 624,0	
11	30	6101-0106-0102 *ЕСН РСНК РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)-ПГС**	$м^3$	20	97,0 0,0	97,0 25,0	1 940,0 0,0	1 940,0 500,0			1 940,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	20	2 123,0		42 460,0		42 460,0		42 460,0	
13	36	6101-0102-0208 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	37	532,0 0,0	532,0 121,0	19 684,0 0,0	19 684,0 4 477,0			19 684,0	
14	37	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 947,75	27,0		52 589,0				52 589,0	
15	38	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	37,1	97,0 0,0	97,0 25,0	3 599,0 0,0	3 599,0 928,0			3 599,0	
16	39	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	37,1	661,0 411,0	250,0 82,0	24 523,0 15 248,0	9 275,0 3 042,0			24 523,0	
17	44	6101-0207-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м грунты устойчивые	$м^2$	122,4	2 520,0 1 098,0	82,0 26,0	308 448,0 134 395,0	10 036,0 3 182,0	164 016,0		308 448,0	
			Итого по разделу 2: Земляные работы.					974 444,0 439 578,0	83 636,0 21 023,0	263 100,0 0,0	0,0 0,0	974 444,0	
			Раздел 3: Монтажные работы-л.3										
18	64	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта в основании пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	2,4	661,0 411,0	250,0 82,0	1 586,0 986,0	600,0 197,0			1 586,0	
19	65	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,8	9 351,0 5 029,0	453,0 109,0	7 481,0 4 023,0	362,0 87,0	3 095,0		7 481,0	
20	70	6121-0801-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр труб, диаметр 200 мм	м	24,7	6 642,0 5 765,0	25,0 7,0	164 057,0 142 396,0	618,0 173,0	21 044,0		164 057,0	
21	72	241-201-0618 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	74,8	8 471,0		633 631,0		633 631,0		633 631,0	
22	74	6121-0802-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавить:Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	50,1	27 700,0 4 487,0	12 279,0 2 365,0	1 387 770,0 224 799,0	615 177,0 118 486,0	547 793,0		1 387 770,0	
23	75	6121-0802-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	33 414,0 7 054,0	26 360,0 2 779,0	33 414,0 7 054,0	26 360,0 2 779,0			33 414,0	
24	78	6121-0802-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавить:Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	33 414,0 7 054,0	26 360,0 2 779,0	33 414,0 7 054,0	26 360,0 2 779,0			33 414,0	
25	79	6121-0802-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавить:Прокладка стальных футляров бестраншейным методом бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметр труб 400 мм	м	24,7	104 060,0 16 120,0	40 497,0 9 683,0	2 570 282,0 398 164,0	1 000 276,0 239 170,0	1 171 842,0		2 570 282,0	
26	80	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	24,7	46 763,0		1 155 046,0		1 155 046,0		1 155 046,0	
27	82	6121-0201-0146 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,0247	20 902 788,0 2 249 510,0	1 961 220,0 502 881,0	516 299,0 55 563,0	48 442,0 12 421,0	412 294,0		516 299,0	
28	84	6121-0105-0406 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0035	1 748 506,0 1 139 100,0	609 406,0 150 852,0	6 120,0 3 987,0	2 133,0 528,0			6 120,0	
29	85	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	3,535	5 431,0		19 199,0		19 199,0		19 199,0	
30	86	6121-0105-0406 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавить:Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,0043	1 748 506,0 1 139 100,0	609 406,0 150 852,0	7 519,0 4 898,0	2 621,0 649,0			7 519,0	
31	87	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,343	5 431,0		23 587,0		23 587,0		23 587,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Монтажные работы-л.3					6 559 405,0 848 924,0	1 722 949,0 377 269,0	3 987 531,0 0,0	0,0 0,0	6 559 405,0	
			Раздел 4: Колодцы-ф1500мм-3 шт-л.4-5										
32	92	6122-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,67	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	442 688,0 266 027,0	101 166,0 31 929,0	75 495,0		442 688,0	
33	93	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	39 907,0		119 721,0		119 721,0		119 721,0	
34	94	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	35 292,0		105 876,0		105 876,0		105 876,0	
35	95	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16 605,0		33 210,0		33 210,0		33 210,0	
36	96	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	24 775,0		123 875,0		123 875,0		123 875,0	
37	97	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	3 427,0		30 843,0		30 843,0		30 843,0	
38	98	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36 711,0		110 133,0		110 133,0		110 133,0	
39	99	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1108	1 488 974,0 288 825,0	15 414,0 3 219,0	164 978,0 32 002,0	1 708,0 357,0	131 269,0		164 978,0	
40	100	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0617	1 145 627,0		70 685,0		70 685,0		70 685,0	
41	101	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115,за 2 раза	$м^2$	5,0025	423,0 234,0	7,0 2,0	2 116,0 1 171,0	35,0 10,0	910,0		2 116,0	
42	102	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,65	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	114 939,0 31 005,0	993,0 142,0	82 941,0		114 939,0	
43	103	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,602	10 430,0 5 937,0	2 741,0 567,0	16 709,0 9 511,0	4 391,0 908,0	2 807,0		16 709,0	
44	104	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,63404	19 543,0		31 934,0		31 934,0		31 934,0	
			Итого по разделу 4: Колодцы-ф1500мм-3 шт-л.4-5					1 367 707,0 339 716,0	108 293,0 33 346,0	919 699,0 0,0	0,0 0,0	1 367 707,0	
			Раздел 5: Разные работы-л.6										
45	115	7101-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавить:Устройство оснований и покрытий из щебеночных смесей, толщина 12 см	$м^2$	60	596,0 215,0	381,0 92,0	35 760,0 12 900,0	22 860,0 5 520,0			35 760,0	
46		211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	8,94	4 091,0		36 574,0		36 574,0		36 574,0	
47	124	7101-0602-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	60	471,0 108,0	361,0 55,0	28 260,0 6 480,0	21 660,0 3 300,0	120,0		28 260,0	
48	125	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	5,856	18 253,0		106 890,0		106 890,0		106 890,0	
49	132	7101-0602-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавить:добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301-толщиной до 6см	$м^2$	60	37,0 36,0	0,0 0,0	2 220,0 2 160,0	0,0 0,0	60,0		2 220,0	
50	133	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Добавить:Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2,904	18 253,0		53 007,0		53 007,0		53 007,0	
51	134	7101-0301-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных покрытия цементно-бетонные		18	4 758,0	92,0	85 644,0	1 656,0	18 090,0		85 644,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		3 661,0	28,0	65 898,0	504,0				
52	135	255-101-0101 *РСНК РК 2022*	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,288	54 241,0		15 621,0		15 621,0		15 621,0	
			Итого по разделу 5: Разные работы-л.6					363 976,0 87 438,0	46 176,0 9 324,0	230 362,0 0,0	0,0 0,0	363 976,0	
			ИТОГО по акту					9 367 283,0 1 777 076,0	1 991 596,0 448 907,0	5 400 692,0 0,0	0,0 0,0	9 367 283,0	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)	9367283*5,3/100	496 466
Итого с затратами на организацию и управление СМР	9367283+496466	**9 863 749**
Сметная прибыль (5%)	9863749*5/100	493 187,45
Непредвиденные работы и затраты (3%)	9863749*3/100	295 912,47
Итого с непредвиденными работами и затратами		**10 652 848,92**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	10652848,92*1,075	**11 451 833,0**
Скидка по конкурсу		**229 036,57**
Итого за минусом скидки		**11 222 796,43**
НДС (12%)		1 346 735,57
Итого с НДС		**12 569 532,0**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РМ Компани ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бугыбаев Р.Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (заказчик)

ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЖКХ, ЖЭС г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Дыс Ахмадиев Д. А.