Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; БИН 110840016453; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ29070103KSN7111010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"; Тел.: 56-58-50

Подрядчик : ТОО "СРБ-L"; область Абай, г.Семей, ул. Глинки, 73Г; БИН 070540018617; БИК HSBKKZKX; ИИК KZ54601A261000464461 АО "Народный Банк Казахстана"; Тел.: 87076591777

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 24) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №8

за **август месяц 2023** года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
110840016453	070540018617	150	04.11.2022				
		ДС №1	10.11.2022				
		ДС №2	14.03.2023				
		ДС №3	16.03.2023				
		ДС №4	17.05.2023				
		ДС №5	25.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №8	707 122 893,17	93 737 977,18							11 248 557,26	104 986 534,44
Аванс 30%										31 495 960,33
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	707 122 893,17	93 737 977,18								73 490 574,11

М.П.

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; БИН 110840016453 Сактаганов Р.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617 Сеитов А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "KZ Стройэксперт" Жакембаев Е.Р. (аттестат эксперта KZ14VJE00045050 от 06.03.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; БИН 110840016453; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ29070103KSN7111010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"; Тел.: 56-58-50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СРБ-L"; область Абай, г.Семей, ул. Глинки, 73Г; БИН 070540018617; БИК HSBKKZKX; ИИК KZ54601A26100046446 АО "Народный Банк Казахстана"; Тел.: 87076591777

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 24) (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)

(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом поз. 24

(наименование)

Договор подряда (контракт) №150 от 04.11.2022г., ДС №1 от 10.11.2022г., ДС №2 от 14.03.2023г., ДС №3 от 16.03.2023г., ДС №4 от 17.05.2023г., ДС №5 от 25.05.2023г.

Акт выполненных работ №8

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Надземная часть, 02-01-03 Отделочные работы; 02-01-06 Электрооборудование и электроосвещение

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По смете 02-01-02 Надземная часть										
			Раздел 1: Стены										
1	3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж)		150	43515,68	4524,66	6527352,00	678699,00	4293874,50	1606650,00	8784721,50	
				$м^3$ кладки		10365,19	1152,01	1554778,50	172801,50		650719,50		
2	7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из силикатного кирпича М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м толщиной 380мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(тамбур)		21,14	43515,68	4524,66	919921,00	95651,00	605150,00	226431,00	1238060,00	
				$м^3$ кладки		10365,19	1152,01	219120,00	24353,00		91708,00		
3	9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из силикатного кирпича М125 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7,8 этажи)		130,5	43687,17	4524,66	5701175,71	590468,34	3827390,33	1333298,79	7597232,42	

				$м^3$ кладки		9833,85	1152,01	1283317,54	150337,50		562757,92	
4	10	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из силикатного кирпича М100 на растворе М75 внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(9этаж,чердак)		90	42984,34	4524,66	3868590,75	407219,43	2576324,76	919516,46	5171156,43
				$м^3$ кладки		9833,85	1152,01	885046,55	103681,03		383049,22	
5	13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,2	110860,37	3411,60	133032,45	4093,88		121208,05	274579,72
				т металлических изделий		107448,77	1160,61	128938,51	1392,71		20339,22	
6	14	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (СС1)ГОСТ 23279-2012		0,85	455717,00		387359,47		387359,47		418348,21
				т							30988,74	
7	15	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ф6ммГОСТ 23279-2012		0,25	354275,00		88568,77		88568,77		95654,30
				т							7085,53	
8	16	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф10ммГОСТ 23279-2012		0,1	331233,00		33123,27		33123,27		35773,13
				т							2649,86	
9	17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции(арматурный пояс). Армирование кладки		0,2881	110860,37	3411,60	31938,83	982,90		29100,11	65922,03
				т металлических изделий		107448,77	1160,61	30955,93	334,33		4883,09	
10	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм		0,269888	349794,00		94405,15		94405,15		101957,62
				т							7552,47	
11	19	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ф3мм		0,01825	455717,00		8316,67		8316,67		8982,23
				т							665,56	
12	20	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Установка анкеров		0,00512	69006,08	3053,07	353,00	16,00	3,00	310,00	716,00
				т		65395,01	1141,87	335,00	6,00		53,00	
13	21	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм(анкер)		0,00512	349794,00		1791,00		1791,00		1934,00
				т							143,00	
14	26	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(С2)		0,07	110860,37	3411,60	7760,00	238,89		7070,56	16017,23
				т металлических изделий		107448,77	1160,61	7521,67	81,11		1186,67	

15	27	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 d=5 мм	т	0,056666	455717,00		25823,59		25823,59		27889,68
											2066,09	
16	28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 d=3 мм	т	0,013334	455717,00		6076,41		6076,41		6562,55
											486,14	
17	29	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности стен. Обработка пенетроном	м²	590,5	80,13	2,72	47316,91	1606,06		31786,84	85433,81
						77,41	0,61	45710,84	360,08		6330,06	
18	30	235-301-0103 РСНБ РК 2022	Пенетрон	кг	277,25	1961,00		543687,10		543687,10		587182,09
											43494,99	
19	40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	500	958,74	350,31	479370,08	175155,13	166075,07	213604,99	748414,96
						276,28	85,76	138139,89	42880,06		55439,89	
20	41	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	34	3478,91	1896,41	118283,00	64478,00	2134,20	79596,80	213710,20
						1519,73	464,24	51670,80	15784,20		15830,40	
21	42	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,84	122978,00		226279,54		226279,54		244381,97
											18102,43	
22	43	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,18	129947,00		23390,56		23390,56		25261,67
											1871,11	
23	44	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,75	130268,00		358237,00		358237,00		386896,02
											28659,02	
24	45	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	5,49	181655,00		997285,98		997285,98		1077068,86
											79782,88	
25	46	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м³	3,78	151638,00		573191,60		573191,60		619046,90
											45855,30	
26	47	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1	157340,00		157339,92		157339,92		169927,18
											12587,26	

27	48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1184	566577,37 107448,77	3411,60 1160,61	67082,78 12721,67	403,89 137,22	53956,67	11959,44 6323,33	85365,55
28	49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1184	349794,00		41415,56		41415,56	3313,33	44728,89
29	50	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Усиление простенков. Монтаж	т конструкций	1,219668	93328,48 83820,35	3364,56 776,89	113829,57 102232,89	4103,89 947,78	7493,34	71194,52 14801,68	199825,77
30	51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм 63х5, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,484668	479350,00		232325,64		232325,64	18586,16	250911,80
31	52	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,735	403078,00		296262,22		296262,22	23701,11	319963,33
			Итого по разделу 1: Стены					22110885,53 4460489,79	2023116,41 513096,52	15627281,32 0,00	4651727,56 2141012,96	28903626,05
			Раздел 4: Перекрытие									
32	87	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	4697,45 1235,00	2006,82 429,86	93949,02 24700,00	40136,37 8597,20	29112,58	39290,61 10659,17	143898,80
33	88	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	20	5926,25 1482,14	2341,95 501,64	118525,05 29642,84	46839,05 10032,84	42043,16	46817,16 13227,37	178569,58
34	89	1107-0504-0102 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 15 м^2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	36	9255,55 5850,26	2237,48 566,98	333199,75 210609,38	80549,25 20411,25	42041,12	272604,25 48464,25	654268,25
35	90	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	250	11158,00		2789499,97		2789499,97	223160,01	3012659,98
36	91	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	60	11158,00		669480,00		669480,00	53558,44	723038,44

37	92	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	14	11158,00	156211,99	156211,99	12497,02	168709,01
38	93	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.36.15-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	48	11158,00	535583,97	535583,97	42846,68	578430,65
39	94	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3520мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	51	11158,00	569057,96	569057,96	45524,61	614582,57
40	95	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	16	11158,00	178527,96	178527,96	14282,21	192810,17
41	96	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.57.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	10	11158,00	111579,97	111579,97	8926,47	120506,44
42	97	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.51.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92ПБ-2.42.9-8К7	$м^2$	5	11158,00	55790,13	55790,13	4463,05	60253,18
43	99	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.15-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	15	11158,00	167370,06	167370,06	13389,65	180759,71
44	100	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	15	11158,00	167370,02	167370,02	13389,63	180759,65
45	101	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.12-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	20	11158,00	223160,00	223160,00	17852,89	241012,89
46	102	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ-2.42.9-8К7^(L=3990мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	15	11158,00	167369,91	167369,91	13389,56	180759,47
47	103	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.15-8К7^(L=3040мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	52	11158,00	580216,00	580216,00	46417,33	626633,33
48	104	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.36.12-8К7^(L=3040мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	30	11158,00	334739,92	334739,92	26779,14	361519,06
49	105	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-8К7^(L=1960мм), высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	10	11158,00	111579,86	111579,86	8926,28	120506,14

50	106	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.12-8К7^(L=1960мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	9	11158,00		100421,85		100421,85	8033,95	108455,80
51	107	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные П 72.15-8АтVT, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	70	10572,00		740040,01		740040,01	59203,12	799243,13
52	108	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов(М С5 МС15)	0,34	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	390555,47 33625,85	3118,43 752,78	353810,78	40566,94 34489,61	465612,02
53	109	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,34	144002,00		48960,55		48960,55	3916,91	52877,46
54	110	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Заполнение швов между плитами бетоном класса В15	$м^3$	15	49041,94 16003,68	6745,36 1561,89	735629,10 240055,09	101180,41 23428,36	394393,59	239770,11 78031,84	1053431,05
55	111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг (А1,А2). Установка	т стальных элементов	0,41	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	470963,77 40548,88	3760,64 907,74	426654,25	48918,82 41590,81	561473,40
56	112	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,5	89900,15 72727,42	8930,02 2192,27	224750,02 181818,59	22325,35 5480,89	20606,82	221012,91 35660,71	481423,64
57	113	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм 75х8, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,5	394960,00		987399,89		987399,89	78991,69	1066391,58
58	115	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В15F150. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	303261,01 114476,54	10671,60 2714,40	178112,76	106643,72 32792,39	442697,12
59	116	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	331233,00		99369,96		99369,96	7949,60	107319,56
60	117	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	331233,00		66246,62		66246,62	5299,81	71546,43
61	118	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	331233,00		66246,58		66246,58	5299,81	71546,39

62	119	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм ф18мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	356318,00		17815,86		17815,86		19241,09
											1425,23	
63	120	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,25	1016483,26	2035,66	254120,76	508,86	243733,49	9196,78	284382,97
						39513,60	912,00	9878,41	227,95		21065,43	
64	121	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,22	1368154,30	2035,66	300993,96	447,78	214485,47	78497,72	409850,98
						391184,64	912,00	86060,59	200,60		30359,30	
65	122	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,47	144002,00		67680,89		67680,89		73095,38
											5414,49	
66	123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф10ммСТ РК 2591-2014	т	0,05	376202,00		18810,09		18810,09		20314,97
											1504,88	
67	124	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8ммСТ РК 2591-2014	т	0,02	349794,00		6995,88		6995,88		7555,55
											559,67	
68	125	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм B15F150. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	6	75815,24	2667,90	454891,38	16007,32	267169,13	159965,70	664045,57
						28619,14	678,60	171714,76	4071,61		49188,49	
69	126	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29	331233,00		96057,51		96057,51		103742,06
											7684,55	
70	127	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	331233,00		66246,61		66246,61		71546,30
											5299,69	
71	128	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	331233,00		66246,58		66246,58		71546,39
											5299,81	
72	129	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм ф18мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	356318,00		21379,03		21379,03		23089,44
											1710,41	
73	130	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3	1016483,26	2035,66	304945,04	610,58	292480,21	11036,22	341259,81
						39513,60	912,00	11854,07	273,55		25278,55	
74	131	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,25	1368154,30	2035,66	342038,53	508,90	243733,52	89201,93	465739,72
						391184,64	912,00	97796,10	228,04		34499,26	

75	132	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,55	144002,00		79201,12		79201,12		85537,22
											6336,10	
76	133	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф10ммСТ РК 2591-2014	т	0,045	376202,00		16929,13		16929,13		18283,43
											1354,30	
77	134	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8ммСТ РК 2591-2014	т	0,018	349794,00		6296,26		6296,26		6800,00
											503,74	
78	135	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В15F150. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	6,4	75815,24	2667,90	485217,43	17074,57	284980,57	170630,00	708315,14
						28619,14	678,60	183162,57	4343,14		52467,71	
79	136	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45	331233,00		149054,81		149054,81		160979,16
											11924,35	
80	137	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	331233,00		66246,51		66246,51		71546,27
											5299,76	
81	138	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	331233,00		49685,03		49685,03		53659,79
											3974,76	
82	139	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм ф18мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	356318,00		21379,03		21379,03		23089,46
											1710,43	
83	140	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,35	1016483,26	2035,66	355769,23	712,59	341226,99	12875,57	398136,37
						39513,60	912,00	13829,66	319,26		29491,57	
84	141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,4	1368154,30	2035,66	547261,64	814,31	389973,67	142723,12	745183,49
						391184,64	912,00	156473,95	364,75		55198,73	
85	142	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,75	144002,00		108001,46		108001,46		116641,48
											8640,02	
86	143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф10ммСТ РК 2591-2014	т	0,025	376202,00		9405,16		9405,16		10157,68
											752,52	
87	144	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8ммСТ РК 2591-2014	т	0,012	349794,00		4197,55		4197,55		4533,33
											335,78	

88	146	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В15F150. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1,5	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	113722,96 42928,83	4001,79 1017,86	66792,35	39991,33 12297,19	166011,48
89	147	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	331233,00		33123,41		33123,41	2649,94	35773,35
90	148	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	331233,00		13249,20		13249,20	1059,97	14309,17
91	149	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	331233,00		11593,20		11593,20	927,50	12520,70
92	150	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм ф18мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	356318,00		4275,81		4275,81	341,94	4617,75
93	151	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1	1016483,26 39513,60	2035,66 912,00	101648,28 3951,48	203,74 91,32	97493,37	3678,72 8426,16	113753,16
94	152	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06	1368154,30 391184,64	2035,66 912,00	82089,16 23471,00	122,22 54,74	58495,93	21408,40 8279,95	111777,51
95	153	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,16	144002,00		23040,35		23040,35	1843,24	24883,59
96	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф10ммСТ РК 2591-2014	т	0,015666	376202,00		5893,64		5893,64	471,65	6365,29
97	155	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8ммСТ РК 2591-2014	т	0,0068	349794,00		2378,33		2378,33	190,56	2568,89
98	156	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм В15F150. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	3	75815,24 28619,14	2667,90 678,60	227445,89 85857,53	8003,77 2035,96	133584,59	79982,88 24594,18	332022,95
99	157	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф10мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15	331233,00		49684,84		49684,84	3975,00	53659,84
100	158	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф8мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1	331233,00		33123,19		33123,19	2650,04	35773,23

101	159	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ф12мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	331233,00		3312,26		3312,26	265,03	3577,29
102	160	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм ф18мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	356318,00		10689,52		10689,52	855,17	11544,69
103	161	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,09	1016483,26 39513,60	2035,66 912,00	91483,48 3556,30	182,99 82,01	87744,19	3310,89 7583,54	102377,91
104	162	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12	1368154,30 391184,64	2035,66 912,00	164178,59 46942,28	244,45 109,49	116992,14	42817,07 16559,62	223555,28
105	163	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,21	144002,00		30240,43		30240,43	2419,11	32659,54
106	164	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ф10ммСТ РК 2591-2014	т	0,01	376202,00		3761,97		3761,97	300,98	4062,95
107	165	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ф8ммСТ РК 2591-2014	т	0,007466	349794,00		2611,43		2611,43	208,87	2820,30
108	166	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	9,200008	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	436486,49 138567,90	35059,47 8348,34	262859,67	133694,01 45614,48	615794,98
109	167	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,459912	349794,00		160874,20		160874,20	12870,02	173744,22
110	168	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф10мм	т	0,267522	349794,00		93577,70		93577,70	7486,10	101063,80
111	169	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,244446	47444,17 15061,74	3810,76 907,40	59041,74 18743,36	4742,79 1129,45	35556,16	18084,47 6170,01	83296,22
112	170	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф12мм	т	0,054912	349794,00		19208,09		19208,09	1536,69	20744,78
113	171	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,0024	376202,00		902,78		902,78	72,22	975,00

114	172	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	0,222222	47444,17	3810,76	10543,32	846,67	6349,44	3229,44	14874,43
						15061,74	907,40	3347,22	201,67		1101,67	
115	173	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ф6мм	т	0,001512	376202,00		568,67		568,67		614,25
											45,58	
116	174	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 ф16мм	т	0,001778	329247,00		585,63		585,63		632,30
											46,67	
			Итого по разделу 4: Перекрытие					17303257,41	398673,89	14930972,29	2035948,77	20886342,80
								1973613,18	95425,20	0,00	1547136,62	
			Раздел 6: Лестница №1=2шт									
117	221	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Монтаж лобовых балок Б1,Б2,Б3. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. #Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,10, к времени эксплуатации машин - 1,10, к расходу материалов - 1,10	т конструкций	1,13485	50855,91	15581,25	57713,67	17682,60	7129,15	26824,05	91300,74
						28992,53	5263,52	32902,28	5973,47		6763,02	
118	222	222-512-1401 РСНБ РК 2022	Балки лобовые Б1,Б2,Б3	т	1,13485	994869,00		1129026,98		1129026,98		1219349,30
											90322,32	
119	223	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Монтаж опоры ОП-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. #Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,10, к времени эксплуатации машин - 1,10, к расходу материалов - 1,10	т конструкций	0,01736	50855,91	15581,25	882,78	269,89	108,89	410,67	1396,89
						28992,53	5263,52	503,22	91,00		103,44	
120	224	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01736	520179,00		9030,00		9030,00		9752,56
											722,56	
121	225	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. #Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,10, к времени эксплуатации машин - 1,10, к расходу материалов - 1,10	т конструкций	1,515921	151746,85	31573,28	230036,23	47862,40	6060,38	132272,70	391293,48
						116175,75	10281,88	176113,45	15586,45		28984,55	
122	226	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры		1,515921	981243,00		1487486,77		1487486,77		1606485,91

				т							118999,14		
123	228	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49,777792	4697,45 1235,00	2006,82 429,86	233828,84 61475,57	99894,69 21397,45	72457,80	97790,03 26529,23	358148,10	
124	229	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.12-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	46,340013	10572,00		489906,80		489906,80	39192,23	529099,03	
125	230	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.10-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	85,55558	10572,00		904493,59		904493,59	72359,80	976853,39	
126	231	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 30.15-8т(L=2780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	19,413339	10572,00		205237,73		205237,73	16418,89	221656,62	
127	243	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	100	2284,45 2133,73	82,49 37,03	228444,93 213373,05	8249,02 3702,97	6823,10	256150,10 38768,03	523363,06	
128	244	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	100	6870,00		687000,00		687000,00	54960,04	741960,04	
129	245	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг(ММ1). Установка	т стальных элементов	0,07392	1148692,05 98900,03	9171,74 2213,76	84911,56 7310,33	677,44 163,33	76923,00	8820,00 7498,56	101230,12	
130	246	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07392	144002,00		10644,67		10644,67	851,67	11496,34	
			Итого по разделу 6: Лестница №1=2шт					5758644,55 491677,90	174636,05 46914,67	5092328,86 0,00	522267,55 502473,48	6783385,58	
			ИТОГО по смете 02-01-02					45172787,49 6925780,87	2596426,35 655436,39	35650582,47 0,00	7209943,88 4190623,06	56573354,43	4049,4 338,97
			По смете 02-01-03 Отделочные работы										
			Раздел 1: Перегородки										
131	2	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. #Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	100	6762,23 2814,32	416,47 103,81	676222,97 281431,98	41647,00 10380,99	353143,99	271386,00 75808,99	1023417,96	

132	3	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок тамбур(за вычетом проемов)	3,54	6762,23	416,47	23938,28	1474,26	12501,53	9606,83	36228,96	
						2814,32	103,81	9962,49	367,32		2683,85		
133	4	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	100	4930,76	193,70	493076,03	19370,00	250664,99	211945,00	761423,02	
						2230,41	48,57	223040,97	4857,00		56401,99		
134	5	1108-0401-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из керамического кирпича М100 толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	32,1	5024,96	193,70	161301,14	6217,88	83487,30	68034,38	247682,28	
						2230,41	48,57	71596,17	1559,12		18346,76		
135	6	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные из силикатного кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250 х120х88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок чердак(за вычетом проемов)	8,68	6762,23	416,47	58696,14	3615,37	30652,85	23556,03	88832,19	
						2814,32	103,81	24428,48	901,34		6580,02		
136	7	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^2$ изоляции	80	833,52	4,28	66681,64	342,30	33600,00	26291,96	100411,20	
						409,24	1,57	32739,23	125,55		7437,60		
137	8	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 125	$м^3$	3,36	43327,00		145578,70		145578,70		157225,03	
											11646,33		
			Итого по разделу 1: Перегородки					1625494,90	72666,81	909629,36	610820,20	2415220,64	
								643199,32	18191,32	0,00	178905,54		
			Раздел 3: Лестница №1=2шт										
138	25	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	50	22989,23	132,22	1149461,42	6610,78	1083438,80	73596,54	1320902,29	
						1188,23	59,17	59411,39	2958,36		97844,33		
139	26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,35	119,04	3,15	160,85	4,18	64,62	63,69	242,67	
						68,14	0,41	92,05	0,46		18,13		
			Итого по разделу 3: Лестница №1=2шт					1149622,27	6614,96	1083503,42	73660,23	1321144,96	

								59503,44	2958,82	0,00	97862,46		
			Раздел 5: ПОЛЫ										
140	30	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)		1300	715,13	35,72	929669,04	46436,56	1455,96	855295,98	1927757,12	
				м² стяжки		678,29	21,62	881777,21	28106,23		142792,10		
141	31	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5		26,52	26496,00		702674,13		702674,13		758887,95	
				м³							56213,82		
142	32	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		1300	137,02	65,36	178126,31	84968,28		134744,81	337896,39	
				м² стяжки		71,66	38,61	93158,03	50193,01		25025,27		
143	33	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5		71,604	26496,00		1897219,54		1897219,54		2048996,86	
				м³							151777,32		
144	36	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (74мм)		800	715,13	35,72	572104,05	28575,93	895,95	526335,79	1186311,62	
				м² стяжки		678,29	21,62	542632,16	17295,85		87871,78		
145	37	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5		16,32	26496,00		432414,61		432414,61		467007,88	
				м³							34593,27		
146	38	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		800	12,69	6,05	10152,00	4840,02		7679,98	19256,00	
				м² стяжки		6,64	3,57	5311,98	2856,02		1424,02		
147	39	212-102-0111 РСНБ РК 2022	Бетон легкий класса В7,5		4,08	26496,00		108103,68		108103,68		116751,96	
				м³							8648,28		
148	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм(30мм). Устройство		170	1233,18	35,65	209640,39	6060,16	114024,26	87636,67	321059,83	
				м² стяжки		526,80	21,62	89555,96	3675,15		23782,77		
149	43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		170	359,92	12,10	61186,43	2057,13	56916,06	3223,00	69562,16	
				м² стяжки		13,02	7,15	2213,24	1215,48		5152,73		
150	44	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		170	2319,53	113,78	394320,12	19342,72	199639,31	167796,68	607086,92	
				м² изолируемой поверхности		1031,40	18,64	175338,08	3168,70		44970,12		

151	45	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	170	1437,26	56,44	244334,28	9594,87	128945,21	101144,78	373117,63	
						622,32	10,63	105794,20	1807,03		27638,57		
152	46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм(17мм). Устройство	м² стяжки	170	1233,18	35,65	209640,39	6060,16	114024,26	87636,67	321059,83	
						526,80	21,62	89555,96	3675,15		23782,77		
153	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	170	179,96	-6,05	-30593,21	-1027,69	-28457,77	-1611,59	-34782,30	
						-6,51	-3,57	-1106,88	-606,52		-2577,50		
154	50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм (32мм). Устройство	м² стяжки	300	1233,18	35,65	369954,09	10695,24	201219,03	154653,21	566577,43	
						526,80	21,62	158039,82	6486,17		41970,13		
155	51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	300	179,96	6,05	53988,06	1814,85	50220,09	2844,07	61380,20	
						6,51	3,57	1952,89	1070,93		4548,07		
			Итого по разделу 5: ПОЛЫ					6342933,91	219418,23	3979294,32	2127380,05	9147927,48	
								2144222,65	118943,20	0,00	677613,52		
			Раздел 6: Внутренняя отделка										
156	110	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	2000	1723,53	105,54	3447059,99	211079,98	805180,05	2089559,95	5979539,93	
						1215,40	90,57	2430799,96	181139,99		442919,99		
157	111	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	4000	519,84	6,00	2079360,17	23999,98	162880,17	1521440,13	3888880,50	
						473,12	2,33	1892480,01	9320,15		288080,20		
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка					5526420,16	235079,96	968060,22	3611000,08	9868420,43	
								4323279,97	190460,14	0,00	731000,19		
			ИТОГО по смете 02-01-03					14644471,24	533779,97	6940487,32	6422860,56	22752713,51	4323,7
								7170205,38	330553,48	0,00	1685381,71		202,37
			По смете 02-01-06 Электрооборудование и электроосвещение										

158	104	243-107-1503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	964219,00		289265,70		289265,70	23141,08	312406,78	
159	105	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	628243,00		628243,00		628243,00	50259,38	678502,38	
160	106	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,145	413650,00		59979,21		59979,21	4798,32	64777,53	
161	107	243-142-0303 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,1	70768,00		7076,75		7076,75	566,34	7643,09	
162	112	243-107-1302 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	436308,00		21815,20		21815,20	1745,10	23560,30	
163	113	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	429683,00		300778,14		300778,14	24062,29	324840,43	
164	114	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7	272976,00		191083,27		191083,27	15286,76	206370,03	
165	118	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022	Кабели установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2995	305,96	2,09	916350,26	6259,68	68675,42	606038,21	1644165,15	
						280,94	0,10	841415,32	299,58		121776,68		
			ИТОГО по смете 02-01-06					2414591,53	6259,68	1566916,69	606038,21	3262265,69	477,13
								841415,32	299,58	0,00	241635,95		0
			ИТОГО по АКТу					62 231 850	3 136 466	44 157 986	14 238 843	82 588 334	8 850
								14 937 402	986 289		6 117 641		541
			Временные здания и сооружения 0,9%					743 295					
			ИТОГО с ВЗиС					83 331 629					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					849 983					
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1 009 619					
			ИТОГО:					85 191 231					
			Непредвиденные работы и затраты-2%					1 683 632					

	ВСЕГО:					86 874 863	
	С учетом пересчета на 2023 год К=1,079					93 737 977,18	
	НДС 12%					11 248 557,26	
	ВСЕГО ПО АКТУ:					104 986 534,44	

Сдал

ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617

(наименование организаций, очередной идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сеитов А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт технического надзора Макембаев Е.Р.

(аттестат эксперта KZ14VJE00045050 от 06.03.2019 года)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей области Абай"; БИН 110840016453

(наименование организации, очередной идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сактаганов Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ЦПИ "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Руководитель группы авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или