Форма КС-3

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Субподрядчик: ТОО "Нур Каз-Даму"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№11	20.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области	10 468 022,00								1 121 573,79	
за отчетный период	10 468 022,00	**9 346 448,21**	-	-	-	-	-	-	**1 121 573,79**	**10 468 022,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

_____ **Ерназаров К.Ш.**

ТОО "Бак-Береке 2030"

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор

_____ **Нысанбаев Д.У.**

ТОО "Нур Каз-Даму"

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик **ТОО "Нур Каз-Даму"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в ауле Баймурат батыр города Кызылорда Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы /конструкции железобетонные,конструкции деревянные/									
		Несущие кирпичные стены									
1	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	51,76	18286,24	4287,79	946496	221936	246757	493735	1555449
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	477803	53094		115218	
1.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	12,4224	19860,00				246709		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	2,27744	21,00				48		
		Конструкции деревянные									
2	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стропил**	м3	19,09	201240,86	1107,70	3841688	21146	3165775	596495	4793238
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	654767	8006		355055	
2.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,0544	138287,00				422384		
2.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	15,8447	140764,00				2230363		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4788184	243082	3412532	1090230	6348687
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1132570	61100	--	470273	
	Материалы		Тенге				4788184				
	Всего заработная плата		Тенге				3412531				
		Накладные расходы	Тенге					1193670			
		Сметная прибыль	Тенге				1090230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				470273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6348687				
		Сметная заработная плата	Тенге					1193670			794

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6348687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1193670			794
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы /архитектурные решения/									
		Узлы 7-11									
3	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	339,0916	6802,19	31,23	2306565	10589	1750918	503372	3034732
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	545058	2085		224795	
3.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,831095	138287,00				253217		
3.2	131589 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,695458	140764,00				238659		
3.3	134865 С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	375,03531	3157,00				1183986		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2306565	10589	1750918	503372	3034732
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				545058	2085	--	224795	
	Материалы		Тенге				2306565				
	Всего заработная плата		Тенге				1750916				
		Накладные расходы	Тенге					547143			
		Сметная прибыль	Тенге				503372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				224795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3034732				
		Сметная заработная плата	Тенге								368
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					547143			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3034732				
		Сметная заработная плата	Тенге								368
		Стены и перегородки									
4	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	353,5	817,38	5,81	288945	2054	122258	132303	454948
		НР - 80%; СП - 8%			465,72	2,11	164633	746		33700	
4.1	149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	971,7715	111,00				107867		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				288945	2054	122258	132303	454948
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164633	746	--	33700	
	Материалы		Тенге				288945				
	Всего заработная плата		Тенге				122258				
		Накладные расходы	Тенге					165379			
		Сметная прибыль	Тенге				132303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				454948				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					165379			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				454948				
		Сметная заработная плата	Тенге								101
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					165379			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1842261				9838367

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					255725			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63931			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5285705		
		- Накладные расходы	Тенге							1725905	
		- Сметная прибыль	Тенге							728768	
		СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ									
		Итого в текущих ценах									9838366,54
		Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							9 346 448,21
		НДС 12%		Тенге							1121573,79
		ИТОГО		**Тенге**							**10 468 022,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

_____ Ерназаров А.Б.

_____ Бисембаева А.С.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО "Нур Кая-Даму"

_____ Нысанбаев Д.У.