Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«15» июля 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "Основание»*
СКО, г.Петропавловск, ул.Мусрепова, 30А
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Тимофеева Сергея Петровича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство школы на 300 мест в городе Тайынша по ул. Конституции Казахстана, 255А Тайыншинского района Северо-Казахстанской области*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области», руководитель Мухамедиев Серик Махсутович*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:*ТОО «Сантехцентр»,ТОО «СеверМонтажАвтоматика», ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь», ПК «Аварийная служба», ИП Грасс А.В., ИП Растихин Иван Григорьевич, ТОО «ДорожникАшыкАспан»*
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Севгражданпроект», номер проекта №7863*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Тайыншинского района Северо-Казахстанской области», №70-о от 13.11.2014г*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость школы	мест	300			
Общая площадь земельного участка	га	2,9523			
Общая площадь здания	м2	7052,95			
Полезная площадь	м2	4349,17			
Строительный объем	м3	25666,17			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *на участке располагаются 2-х этажное здание школы на 300 мест, здания хозяйственного назначения (котельная, склад угля и золы, трансформаторная подстанция, туалет на 2 очка, накопительный резервуар V=50м3, накопительный резервуар V=5,5м3), технические здания и сооружения. Здание школы двухэтажное, имеет центрально-симметричную композицию и представляет собой сложную конфигурацию в плане. Высота этажей – 3,3м, спортивный зал – двухсветный. На первом этаже здания расположены: вестибюль, рекреация, гардеробная, учебные классы и кабинеты; помещения для отдыха начальных и нулевого классов, столовая с помещениями кухни, медицинские кабинеты; спортивный зал со вспомогательными помещениями. На втором этаже располагаются: рекреации, учебные кабинеты с лаборантскими, кабинет информатики, мультимедийный и интерактивный кабинеты, актовый зал, библиотека. Степень огнестойкости здания – II, уровень ответственности – II. Наполняемость классов – 24чел., специализированных классов – 12чел.; количество учащихся 24чел.х12 классов=288 чел. + предшкольный класс - 12чел. Режим работы школы – односменный. Мебель и оборудование рассчитаны на кабинетную систему обучения и внедрение современных методов обучения с применением технических средств: телевидения, компьютеров. Модульная котельная представляет собой технологический комплекс с полным инженерным обеспечением, находящийся в блочно-модульном здании. Трансформаторная подстанция – здание блочно-модульное. Склад угля – здание одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму размерами в осях 11,96х9,26м. Склад золы – здание одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму размерами в осях 5,90х5,90.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июнь 2015 года*;
месяц, год
окончание работ *июль 2016 года*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: *6,0*;
фактически, месяц: *14,0*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- электроснабжение, начальник РЭС Тайыншинского района Овчаренко Владимир Алексеевич

- водоснабжение, директор ГКП на ПХВ «Тайынша» Бура Николай Станиславович

- услуги связи, начальник Тайыншинский РПУТ Аюпов Нурлан Шекежанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство школы на 300 мест в городе Тайынша по ул. Конституции Казахстана, 255А Тайыншинского района Северо-Казахстанской области* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Основание», директор Тимофеева Сергея Петровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.