Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 12 2016 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Исатайского района», индекс: 060300, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Е.Казахстан – 12
на основании:
Декларации о соответствии: __ 11.2016г. ТОО «Болат-Д», директор Зулхашев Дарын Еркингалиевич, индекс:060300, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул Ынтымак 30;
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от __ 11.2016 года технический надзор орган от заказчика ИП «Урбисинов Г.З.» в лице руководителя Урбисинова Габит Зейнеловича, аттестаты КДСЖКХ №05745, КДСЖКХ №05746 и КДСЖКХ №05747 от 29 июля 2013 года;
Заключения о соответствии выполненных работ проекту __11.2016года Авторский надзор ТОО « АТЫРАУСТРОЙПРОЕКТ»в лице директора Исимгалиева М. ГСЛ №000499 от 09.10.2012 года, произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция ВОС и строительство внутрипоселковой водопроводной линий в с.Тущыкудук Исатайского района» проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «1 » февраля 2012 г. № 7 Аким Тущыкудукского сельского округа Исатайского района Атырауской области
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» № 101 от 22.04.2015года.
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО « АТЫРАУСТРОЙПРОЕКТ» утвержденного ДГП «Атыраугосэкспертиза» от 27 апреля 2012 года №05-0147/12 директор Джиенбаев Т.Г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2015 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2016 года;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: согласно срока по условиям договора;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетное водопотребление	м3/сутки	618,4		618,4	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	0,7857	0,7857
Площадь застройки	га	0,084	0,084
Площадь тротуаров, дорожек и площадок	га	0,0442	0,0442
Площадь озеленения	га	0,6575	0,6575
Ограждение из сборного железобетона	м	388	388
Строительство здания насосной станции	м2	-	54
Строительство здания котельной	м2	-	9
Строительство проходной	м2	12	12
КТПНГ 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА	шт	1	1
Дизельная электростанция	шт	1	1
Резервуары чистой воды емкостью 150м3	шт	2	2
Внутрипоселковые сети водоснабжения из ПЭ труб Ø160мм Ø110мм Ø32мм	м	3013,5 17294,4 18940,0	2840,0 16900,0 20000,0
Водопроводные колодцы Ø1500мм	шт	193	193
Пожарные гидранты	шт	87	87
Приборы учета воды	шт	623	623

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подача воды для водоснабжения с.Тущыкудук предусмотрена от водоочистного сооружения в с.Аккистау. Насосами, расположенными в насосной станции 2 подъема, очищенная вода по существующему водопроводу из полиэтиленовых труб поступает в резервуары чистой воды в с.Тущыкудук. Далее по реконструированной насосной станцией IIподъема подается во внутрипоселковую водопроводную сеть, проложенных из полиэтиленовых труб диаметрами 160,110,32мм. Электроснабжение насосных станции предусмотрена от установленного КТПНГ 10/0,4. В качестве резервного источника предусмотрена дизельная электростанция.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т-25-1000/10(6)/0,4-11-У1 РЭ - 1шт;
- трансформатор типа ТМГ-100/10-0,4 – 1 шт;
- трехфазный многотарифный электросчетчик «Дала» - 1шт;
- Станция насосная СН-3-КЕЛЕТ-LVR45-3-40-380-Ч-С-300 водоснабжения, состоящая из двух рабочих и одного резервного центробежных насосов LVR 45-3(параметры каждого

насоса Qном=42мм3/час, Hном=60м, мощность электродвигателя 11кВт) шкафа управления с преобразователями частоты и пускорегулирующей аппаратурой. Станция оснащена коллекторами, запорной арматурой, преобразователем (датчиком) давления, манометром и расширительным баком. Опция -защита от сухого хода – 1 комп;
- Насосный агрегат Dm 10-N – 1 комп;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 298 890,110 тыс. тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 244512,0 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 13859,0 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 284031,108 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 244512,110 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13859,0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
РЕШИЛ: «Реконструкция ВОС и строительство внутрипоселковой водопроводной линий в с.Тущыкудук Исатайского района»

Заказчик Начальник отдела строительства Исатайского района: _____ Сыдихов Ж.Ш.

Технический надзор Руководитель ТОО «Урбисинов Г.З.» _____ Урбисинов Г.З.

Авторский надзор Директор ТОО «Атыраустройпроект» _____ Исимгалиев М.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор ТОО «Болат-Д» _____ Зулхашев Д.Е.