Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии
«19» 12 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Болат-Д» ГСЛ №000227 от 27.05.2005г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Зулхашева Дарын Еркингалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: «Реконструкция ВОС и строительство внутрипоселковой водопроводной линий в с.Тущыкудук Исатайского района», по адресу Атырауская область, Исатайский район, с.Тущыкудук

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства Исатайского района» Руководитель Сыдихов Жумажан Шарипович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не предусмотрено

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « АТЫРАУСТРОЙПРОЕКТ» утвержденного, руководителем ГУ «Отдел строительства Исатайского района» Сыдиховым Жумажан Шариповичем

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетное водопотребление	м3/сутки	618,4		618,4	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	0,7857	0,7857
Площадь застройки	га	0,084	0,084
Площадь тротуаров, дорожек и площадок	га	0,0442	0,0442
Площадь озеленения	га	0,6575	0,6575
Ограждение из сборного железобетона	м	388	388
Строительство здания насосной станции	м2	-	54

Строительство здания котельной	м2	-	9
Строительство проходной	м2	12	12
КТПНГ 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА	шт	1	1
Дизельная электростанция	шт	1	1
Резервуары чистой воды емкостью 150м3	шт	2	2
Внутрипоселковые сети водоснабжения из ПЭ труб Ø160мм Ø110мм Ø32мм	м	3013,5 17294,4 18940,0	2840,0 16900,0 20000
Водопроводные колодцы Ø1500мм	шт	193	193
Пожарные гидранты	шт	87	87
Приборы учета воды	шт	623	623

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Подача воды для водоснабжения с.Тущыкудук предусмотрена от водоочистного сооружения в с.Аккистау. Насосами, расположенными в насосной станции 2 подъема, очищенная вода по существующему водопроводу из полиэтиленовых труб поступает в резервуары чистой воды в с.Тущыкудук. Далее по реконструированной насосной станцией IIподъема подается во внутрипоселковую водопроводную сеть, проложенных из полиэтиленовых труб диаметрами 160,110,32мм. Электроснабжение насосных станции предусмотрена от установленного КТПНГ 10/0,4. В качестве резервного источника предусмотрена дизельная электростанция.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-Т-25-1000/10(6)/0,4-11-У1 РЭ - 1шт;
- трансформатор типа ТМГ-100/10-0,4 – 1 шт;
- трехфазный многотарифный электросчетчик «Дала» - 1шт;
- Станция насосная СН-3-КЕЛЕТ-LVR45-3-40-380-Ч-С-300 водоснабжения, состоящая из двух рабочих и одного резервного центробежных насосов LVR 45-3(параметры каждого насоса Qном=42мм3/час, Нном=60м, мощность электродвигателя 11кВт) шкафа управления с преобразователями частоты и пускорегулирующей аппаратурой. Станция оснащена коллекторами, запорной арматурой, преобразователем (датчиком) давления, манометром и расширительным баком. Опция -защита от сухого хода – 1 комп;
- Насосный агрегат Dm 10-N – 1 комп;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ <u>август 2015 года</u>;
месяц, год

окончание работ <u>декабрь 2016 года;</u>
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:____8___;

фактически, месяц: <u>согласно срока по условиям договора</u> ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1.Директор ТОО «Камыскала су арнасы»: _____ Ж.Ж.Жанбырбаев

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция ВОС и строительство внутрипоселковой водопроводной линий в с.Тущыкудук Исатайского района» готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :
ДиректорТОО «Болат-Д» Зулхашев Д.Е