Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Подрядчик : ТОО «Абырой Строй Проект», г. Шымкент, район Каратау, ул. Сейдулла Байтереков, дом 100/4 кв. 1. БИН 220840024457

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №57 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2024

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IST/2024/18 от 30.10.2024 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | «Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №57 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)». | 1 047 733,00 | 935 475,89 | | | | | | | 112 257,11 | 1 047 733,00 |
| | ИТОГО по справке | 1 047 733,00 | 935 475,89 | | | | | | | 112 257,11 | 1 047 733,00 |

Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Руководитель разработки Нурболат Ерназарович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «Абырой Строй Проект», г. Шымкент, район Каратау, ул. Сейдулла Байтереков, дом 100/4 кв. 1. БИН 220840024457

Директор Сапарханова Диана Каликизи
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Абырой Строй Проект», г. Шымкент, район Каратау, ул. Сейдулла Байтереков, дом 100/4 кв. 1. БИН 220840024457**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №57 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №57 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № IST/2024/17 от 30.10.2024

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Электроснабжение, водоснабжение и канализация** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Электричество** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м³ грунта | 14,25 | 148,0<br>0,0 | 148,0<br>37,0 | 2 109,0<br>0,0 | 2 109,0<br>527,25 | | | 2 109,0 | |
| 2 | 2 | 1308-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 6,84 | 787,0<br>352,0 | 435,0<br>142,0 | 5 383,08<br>2 407,68 | 2 975,4<br>971,28 | | | 5 383,08 | |
| 3 | 3 | 1101-0104-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м³ грунта | 8,55 | 102,0<br>0,0 | 102,0<br>25,0 | 872,1<br>0,0 | 872,1<br>213,75 | | | 872,1 | |
| 4 | 4 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,00513 | 657 003,0<br>649 540,0 | 0,0<br>0,0 | 3 370,41<br>3 332,16 | 0,0<br>0,0 | 38,25 | | 3 370,41 | |
| 5 | 5 | 241-203-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм | м | 5,13 | 903,0 | | 4 632,39 | | 4 632,39 | | 4 632,39 | Казахстан |
| 6 | 6 | 1308-0201-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 108,3 | 1 078,0<br>646,0 | 386,0<br>104,0 | 116 747,4<br>69 961,8 | 41 803,8<br>11 263,2 | 4 981,8 | | 116 747,4 | |
| 7 | 7 | 243-113-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ос)-0,66 | м | 15 | 867,0 | | 13 005,0 | | 13 005,0 | | 13 005,0 | Казахстан |
| 8 | 8 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | м | 42 | 1 986,0 | | 83 412,0 | | 83 412,0 | | 83 412,0 | Казахстан |
| 9 | 11 | 1133-0202-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 55 795,0<br>30 916,0 | 23 957,0<br>7 813,0 | 111 590,0<br>61 832,0 | 47 914,0<br>15 626,0 | 1 844,0 | | 111 590,0 | |
| 10 | 12 | 225-204-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт. | 2 | 64 704,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | | 129 408,0 | Казахстан |
| 11 | 13 | 1133-0203-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 | 8 855,0<br>4 972,0 | 3 883,0<br>1 184,0 | 17 710,0<br>9 944,0 | 7 766,0<br>2 368,0 | | | 17 710,0 | |
| 12 | 14 | 261-101-0383<br>*РСНБ РК 2022* | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | м³ | 2 | 64 528,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | | 129 056,0 | Казахстан |
| 13 | 16 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 1 299,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | | 2 598,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 20 | 252-207-2339<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа PD3.2 наружного угла | шт. | 2 | 14 684,0 | | 29 368,0 | | 29 368,0 | | 29 368,0 | |
| 15 | 23 | 252-207-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 2 | 561,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | | 1 122,0 | |
| 16 | 24 | 252-207-3927<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 11 945,0 | | 23 890,0 | | 23 890,0 | | 23 890,0 | Казахстан |
| 17 | 26 | 408-0208-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 2,82 | 7 590,0<br>3 976,0 | 390,0<br>97,0 | 21 403,8<br>11 212,32 | 1 099,8<br>273,54 | 9 091,68 | | 21 403,8 | |
| 18 | 27 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00882 | 349 152,0 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | | 3 079,5 | |
| 19 | 28 | 408-0208-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 33,84 | 1 422,0<br>795,0 | 59,0<br>15,0 | 48 120,48<br>26 902,8 | 1 996,56<br>507,6 | 19 221,12 | | 48 120,48 | |
| 20 | 29 | 214-208-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0282 | 391 672,0 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | | 11 045,16 | |
| | | | Итого по разделу 1: Электричество | | | | | 757 922<br>185 593 | 106 537<br>31 751 | 465 793<br>0 | 0<br>0 | 757 922 | |
| | | | Раздел 2: Водопровод | | | | | | | | | | |
| 21 | 37 | 101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 14,74 | 480,0<br>0,0 | 480,0<br>143,0 | 7 075,2<br>0,0 | 7 075,2<br>2 107,82 | | | 7 075,2 | |
| 22 | 38 | 101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разрабатываемых механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м$^3$ грунта | 1,474 | 9 025,0<br>9 025,0 | 0,0<br>0,0 | 13 302,85<br>13 302,85 | 0,0<br>0,0 | | | 13 302,85 | |
| 23 | 39 | 101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 13,266 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 1 233,76<br>0,0 | 1 233,76<br>305,14 | | | 1 233,76 | |
| 24 | 40 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 13,266 | 619,0<br>382,0 | 237,0<br>76,0 | 8 211,67<br>5 067,59 | 3 144,03<br>1 008,21 | | | 8 211,67 | |
| 25 | 41 | 101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1,474 | 3 925,0<br>3 925,0 | 0,0<br>0,0 | 5 785,45<br>5 785,45 | 0,0<br>0,0 | | | 5 785,45 | |
| 26 | 42 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 0,3025 | 9 605,0<br>4 681,0 | 435,0<br>102,0 | 2 905,54<br>1 416,03 | 131,62<br>30,86 | 1 357,89 | | 2 905,54 | |
| 27 | 50 | 408-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 0,705 | 4 194,0<br>1 220,0 | 41,0<br>6,0 | 2 956,75<br>860,1 | 28,95<br>4,25 | 2 067,7 | | 2 956,75 | |
| 28 | 51 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,005 | 1 409 667,0<br>934 422,0 | 475 245,0<br>120 071,0 | 7 048,35<br>4 672,1 | 2 376,2<br>600,35 | | | 7 048,35 | |
| 29 | 52 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 5,05 | 1 828,0 | | 9 231,4 | | 9 231,4 | | 9 231,4 | Казахстан |
| 30 | 53 | 1122-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/ | км трубопровода | 0,0026 | 1 409 667,0<br>934 422,0 | 475 245,0<br>120 071,0 | 3 665,12<br>2 429,48 | 1 235,64<br>312,2 | | | 3 665,12 | |
| 31 | 54 | 241-201-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм | м | 2,626 | 163,0 | | 428,04 | | 428,04 | | 428,04 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 2: Водопровод | | | | | 61 844<br>33 534 | 15 225<br>4 369 | 13 085<br>0 | 0<br>0 | 61 844 | |
| | | | Раздел 3: Канализация | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 70 | 1101-0101-0431<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м$^3$ | м$^3$ грунта | 15,54 | 480,0<br>0,0 | 480,0<br>143,0 | 7 459,2<br>0,0 | 7 459,2<br>2 222,22 | | | 7 459,2 | |
| 33 | 71 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2* | м$^3$ грунта | 1,554 | 9 025,0<br>9 025,0 | 0,0<br>0,0 | 14 024,88<br>14 024,88 | 0,0<br>0,0 | | | 14 024,88 | |
| 34 | 72 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 13,986 | 93,0<br>0,0 | 93,0<br>23,0 | 1 300,68<br>0,0 | 1 300,68<br>321,66 | | | 1 300,68 | |
| 35 | 73 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 13,986 | 619,0<br>382,0 | 237,0<br>76,0 | 8 657,34<br>5 342,64 | 3 314,7<br>1 062,96 | | | 8 657,34 | |
| 36 | 74 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 1,554 | 3 925,0<br>3 925,0 | 0,0<br>0,0 | 6 099,48<br>6 099,48 | 0,0<br>0,0 | | | 6 099,48 | |
| 37 | 75 | 1123-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 0,45 | 9 605,0<br>4 681,0 | 435,0<br>102,0 | 4 322,28<br>2 106,48 | 195,78<br>45,9 | 2 020,02 | | 4 322,28 | |
| 38 | 83 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ поверхности | 1,128 | 4 194,0<br>1 220,0 | 41,0<br>6,0 | 4 730,84<br>1 376,16 | 46,24<br>6,76 | 3 308,44 | | 4 730,84 | |
| 39 | 84 | 1122-0501-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,0024 | 1 650 675,0<br>1 060 458,0 | 590 217,0<br>140 431,0 | 3 961,6<br>2 545,08 | 1 416,52<br>337,04 | | | 3 961,6 | |
| 40 | 85 | 241-204-2007<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 2,424 | 3 888,0 | | 9 424,52 | | 9 424,52 | | 9 424,52 | Казахстан |
| 41 | 86 | 1122-0501-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,024 | 3 006 715,0<br>1 187 368,0 | 1 819 347,0<br>398 880,0 | 72 161,16<br>28 496,84 | 43 664,32<br>9 573,12 | | | 72 161,16 | |
| 42 | 87 | 241-204-2012<br>*РСНБ РК 2022* | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м | 2,424 | 9 537,0 | | 23 117,68 | | 23 117,68 | | 23 117,68 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 3: Канализация | | | | | 155 260<br>59 992 | 57 397<br>13 570 | 37 871<br>0 | 0<br>0 | 155 260 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 975 026<br>279 118 | 179 160<br>49 689 | 516 749<br>0 | 0<br>0 | 975 026 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | 975026*5/100 | 48 751 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 | | | | | | | | 1023777*1,075 | 1 100 560 | |
| | | | Договорной скидка К=0,85 | | | | | | | | | 935 476 | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 112 257 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1 047 733 | |

**Сдал (Подрядчик )**

**ТОО «Абырой Строй Проект», г. Шымкент, район Каратау, ул.Сейфулла Балтерекова, дом 100/4 кв. 1. БИН 220840024457**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Сапарханова Диана Қалиқызы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик )**

**ТОО «IST Group Co», г. Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович

(должность, подпись, расшифровка подписи)