Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №158 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»

Объект : 2-2 Наружные сети телефонизации

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №27 от 15.03.2024 год

Акт выполненных работ №4

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Наружные сети телефонизации

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	300	553,12 383,18	168,49 73,63	165936,00 114954,00	50547,00 22089,00	435,00	83595,00 19962,00	269493,00	
2	2	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛ 8-G.652.D-SM-3,0-2201	км	0,3	264038,00		79211,00		79211,00		85548,00	
3	3	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	49	244,07 221,08	19,20 0,61	11959,00 10833,00	941,00 30,00	186,00	6337,00 7821,00 1583,00	21363,00	
4	4	241-201-0512 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x8,1 мм	м	49	2995,00		146755,00		146755,00		158495,00	
5	5	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	67,9	322,55 0,00	322,55 85,36	21901,00 0,00	21901,00 5796,00		11740,00 4173,00 2086,00	28160,00	
6	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	58,3	61,85 0,00	61,85 20,67	3606,00 0,00	3606,00 1205,00		868,00 358,00	4832,00	
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	58,3	302,30 162,33	139,97 67,33	17624,00 9464,00	8160,00 3925,00		9640,00 2181,00	29445,00	
8	8	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,1	4701,84 4701,84	0,00 0,00	9874,00 9874,00	0,00 0,00		7109,00 1359,00	18342,00	
9	9	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,1	1665,62 1665,62	0,00 0,00	3498,00 3498,00	0,00 0,00		2518,00 481,00	6497,00	
10	10	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом(вытеснённого)	м²	48	263,95 263,95	0,00 0,00	12670,00 12670,00	0,00 0,00		9122,00 1743,00	23535,00	
11	11	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2. Устройство	колодец	1	23081,00 16577,37	5025,38 2161,48	23081,00 16577,00	5025,00 2161,00	1478,00	14242,00 2986,00	40309,00	
12	12	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	60259,00		60259,00		60259,00	4821,00	65080,00	
13	13	1123-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах-горловина	м³	0,02	110729,09 60470,11	37099,01 16099,14	2215,00 1209,00	742,00 322,00	263,00	1516,00 298,00	4029,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт.	1	5291,00		5291,00		5291,00	423,00	5714,00	
15	15	244-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Люк ГТС с 2-мя крышками - чугунный верхний ГОСТ 3634-99 и внутренней стальной крышкой	комплект	1	160323,00		160323,00		160323,00	12826,00	173149,00	
16	16	1310-0902-0209 *РСНБ РК 2022*	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	2	1313,16 574,87	285,58 124,80	2626,00 1150,00	572,00 250,00	905,00	854,00 278,00	3758,00	
17	17	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Болт для консолей	шт.	4	101,00		404,00		404,00	32,00	436,00	
18	18	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	823,75 700,79	52,43 20,00	32950,00 28032,00	2097,00 800,00	2821,00	20759,00 4297,00	58006,00	
19	19	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	40	239,00		9560,00		9560,00	765,00	10325,00	
20	20	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	1285,83 1272,03	0,00 0,00	6429,00 6360,00	0,00 0,00	69,00	3880,00 825,00	11134,00	
21	21	247-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Коробка протяжна этажная КПЭ-01, IP56	шт.	5	2571,00		12855,00		12855,00	1028,00	13883,00	
22	22	241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	40	37,00		1480,00		1480,00	118,00	1598,00	
23	23	1310-0902-0209 *РСНБ РК 2022*	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	8	1313,16 574,87	285,58 124,80	10505,00 4599,00	2284,00 998,00	3622,00	3414,00 1114,00	15033,00	
24	24	1308-0201-1204 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн для косолейккп-60, масса до 1,6 кг. Монтаж	шт.	8	785,49 599,06	122,66 24,85	6284,00 4792,00	981,00 199,00	510,00	3594,00 790,00	10668,00	
25	25	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1346,00		10768,00		10768,00	861,00	11629,00	
26	26	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Болт для консолей	шт.	16	101,00		1616,00		1616,00	129,00	1745,00	
27	27	1310-0904-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	38359,39 13905,02	24454,37 5117,01	38359,00 13905,00	24454,00 5117,00		11603,00 3997,00	53959,00	
28	28	1310-0904-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	26565,67 9626,55	16939,12 3544,46	53131,00 19253,00	33878,00 7089,00		16069,00 5536,00	74736,00	
29	29	1310-0906-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки	1 конец ВОК-4	2	1354,85 1354,85	0,00 0,00	2710,00 2710,00	0,00 0,00		1653,00 349,00	4712,00	
30	30	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	9,7	299,07 0,00	299,07 125,94	2901,00 0,00	2901,00 1222,00		880,00 302,00	4083,00	
31	31	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,7	61,85 0,00	61,85 20,67	600,00 0,00	599,00 200,00		144,00 60,00	804,00	
32	32	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	9,7	302,30 162,33	139,97 67,33	2932,00 1575,00	1358,00 653,00		1604,00 363,00	4899,00	
33	33	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка песком вручную	м^3 грунта	3	1516,54 1516,54	0,00 0,00	4550,00 4550,00	0,00 0,00		3276,00 626,00	8452,00	
34	34	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3	2105,00		6315,00		6315,00	505,00	6820,00	
			ИТОГО по акту					931178,00 266005,00	160046,00 52056,00	505126,00 0,00	208334,00 91159,00	1230671,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	1,30				15999			1246670	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,29				16082			1262752	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				25255			1288007	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		1,163				209945			1497952	
			СМР	%	12,00				179754				
			Итого с НР и СП									1677706	
			ВСЕГО с этим общим коэфициентом 0,98									1644152	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012138

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____ **Приходько С.Г.**

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ **Тумурзинов Н.Н.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
БИН 081140003014

_____ **Кабыш Н.С.**