Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №158 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Газоснабжение.Наружные газопроводы.**

Договор подряда (контракт) **№27 от 15.03.2024 год**

Акт выполненных работ №8

за **Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-5 Газоснабжение.Наружные газопроводы.**

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - срезка растительного грунта	$м^3$ грунта	20,4	76,33 0,00	76,33 24,95	1557,00 0,00	1557,00 509,00		366,00 154,00	2077,00	
2	2	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 - восстановление почвенно-растительного слоя	$м^3$ грунта	20,4	42,59 0,00	42,59 13,92	869,00 0,00	869,00 284,00		204,00 86,00	1159,00	
3	3	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	128,22	257,34 0,00	257,34 65,58	32996,00 0,00	32996,00 8409,00		6055,00 3123,00	42174,00	
4	4	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	3,96	4701,84 4701,84	0,00 0,00	18619,00 18619,00	0,00 0,00		13406,00 2562,00	34587,00	
5	5	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Основание под газопровод песчаным грунтом. Засыпка песчанным грунтом вручную	$м^3$ грунта	6,77	1516,54 1516,54	0,00 0,00	10267,00 10267,00	0,00 0,00		7392,00 1413,00	19072,00	
6	6	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песчаным грунтом вручную	$м^3$ грунта	19,67	1516,54 1516,54	0,00 0,00	29830,00 29830,00	0,00 0,00		21478,00 4105,00	55413,00	
7	7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка песком вручную	$м^3$ грунта	2,6	1516,54 1516,54	0,00 0,00	3943,00 3943,00	0,00 0,00		2839,00 543,00	7325,00	
8	8	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,6	2105,00		5473,00		5473,00	438,00	5911,00	
9	9	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м	$м^3$ грунта	102,89	61,85 0,00	61,85 20,67	6364,00 0,00	6364,00 2127,00		1531,00 632,00	8527,00	
10	10	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	102,89	302,30 162,33	139,97 67,33	31104,00 16702,00	14402,00 6928,00		17014,00 3849,00	51967,00	
11	11	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	138,4	2,69 0,00	2,69 0,90	372,00 0,00	373,00 125,00		90,00 37,00	499,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1125-0211-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом ультрозвуковым, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	20293,33 1205,46	19087,87 4322,95	40587,00 2411,00	38176,00 8646,00		10062,00 4052,00	54701,00	
13	13	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	2	45379,22 2462,21	34293,46 7766,66	90758,00 4924,00	68587,00 15533,00	17247,00	18617,00 8750,00	118125,00	
14	14	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Продувка воздухом.Трубопровод диаметром до 350 мм.	км трубопровода	0,1152	664384,15 117999,84	523536,62 142066,15	76537,00 13594,00	60311,00 16366,00	2632,00	27263,00 8304,00	112104,00	
15	15	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2).Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.	км трубопровода	0,1152	1529111,11 263126,08	1230570,88 271883,25	176154,00 30312,00	141762,00 31321,00	4080,00	56086,00 18579,00	250819,00	
16	16	1124-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	12825,01 8966,29	2490,35 0,00	12825,00 8966,00	2490,00 0,00	1368,00	8877,00 1736,00	23438,00	
17	17	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	45379,22 2462,21	34293,46 7766,66	181517,00 9849,00	137174,00 31067,00	34494,00	37233,00 17500,00	236250,00	
18	18	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2).Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм.	км трубопровода	0,1486	2082748,63 349930,56	1695079,93 373356,93	309496,00 52000,00	251889,00 55481,00	5608,00	97807,00 32584,00	439887,00	
19	19	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Продувка воздухом.Трубопровод диаметром до 350 мм.	км трубопровода	0,1486	664384,15 117999,84	523536,62 142066,15	98727,00 17535,00	77798,00 21111,00	3395,00	35168,00 10712,00	144607,00	
20	20	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0025	722924,08 400978,12	321945,96 105823,83	1807,00 1002,00	805,00 265,00		1254,00 245,00	3306,00	
21	21	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,5	1285,00		3213,00		3213,00	257,00	3470,00	
22	22	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00		2628,00		2628,00	210,00	2838,00	
23	23	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Неразъемное соединение полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00	
24	24	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3250,00		3250,00		3250,00	260,00	3510,00	
25	25	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,0035	46578,27 16631,87	29946,40 8180,89	163,00 58,00	105,00 29,00		53,00 17,00	233,00	
26	26	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	3,5	34,00		119,00		119,00	10,00	129,00	
27	27	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель для обозначения трассы. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	2,5	742,66 374,42	289,33 102,45	1857,00 936,00	723,00 256,00	197,00	858,00 217,00	2932,00	
28	28	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,0025	25134,00		63,00		63,00	5,00	68,00	
29	29	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0027	912896,85 711516,96	119848,31 48280,98	2465,00 1921,00	323,00 130,00	220,00	2031,00 360,00	4856,00	
30	30	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,5	2002,00		7007,00		7007,00	561,00	7568,00	
31	31	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		1	629,00		629,00		629,00		679,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							50,00		
32	32	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр		0,8	2790,62	13,83	2232,00	11,00	490,00	1718,00	4266,00	
				м трубы, уложенной в футляре		2164,69	4,36	1732,00	3,00		316,00		
33	33	1122-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Футляр диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м		0,8	34042,67	27367,46	27234,00	21894,00	188,00	11392,00	41716,00	
				м футляра		6440,01	7944,06	5152,00	6355,00		3090,00		
34	34	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм		0,8	2712,00		2170,00		2170,00		2344,00	
				м							174,00		
35	35	241-224-0102 *РСНБ РК 2022*	Неразъемное изолирующее соединение СИ-50		1	1246,00		1246,00		1246,00		1346,00	
				шт.							100,00		
36	36	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	3137,53	57,05	6275,00	114,00	4200,00	1942,00	8874,00	
				фланец		980,58	0,00	1961,00	0,00		657,00		
37	37	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции в 2 слоя из полимерных липких лент		0,006	2024411,87	522,48	12146,00	3,00	9173,00	2941,00	16294,00	
				км трубопровода		495017,60	153,89	2970,00	1,00		1207,00		
38	38	1122-0601-1005 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции в 2 слоя из полимерных липких лент		0,0008	2673008,21	293214,66	2138,00	234,00	1784,00	198,00	2523,00	
				км трубопровода		149195,20	100585,63	119,00	80,00		187,00		
39	39	1122-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,006	2459456,24	34353,55	14757,00	207,00	12778,00	1757,00	17835,00	
				км трубопровода		295495,20	256,48	1773,00	2,00		1321,00		
40	40	1122-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0008	3604803,79	164939,87	2884,00	132,00	2482,00	297,00	3435,00	
				км трубопровода		337693,44	36994,27	270,00	30,00		254,00		
41	41	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Покрытие праймером за один раз		1,3	143,35	4,43	186,00	5,00	100,00	56,00	261,00	
				$м^2$		61,83	0,97	80,00	1,00		19,00		
42	42	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,003	1829698,37	769908,04	5489,00	2310,00	35,00	3814,00	10047,00	
				км трубопровода		1048124,00	236174,44	3144,00	709,00		744,00		
43	43	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		3	2002,00		6006,00		6006,00		6486,00	
				м							480,00		
44	44	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм		4	629,00		2516,00		2516,00		2717,00	
				шт.							201,00		
45	45	242-209-3206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50		1	35895,00		35895,00		35895,00		38767,00	
				шт.							2872,00		
46	46	241-116-0107 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1847,00		3694,00		3694,00		3990,00	
				шт.							296,00		
47	47	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя		0,35	255,69	5,11	89,00	1,00	54,00	23,00	121,00	
				$м^2$		95,02	0,97	33,00	0,00		9,00		
48	48	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		0,35	294,09	6,89	103,00	2,00	44,00	40,00	154,00	
				$м^2$		162,60	0,97	57,00	0,00		11,00		
49	49	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею		0,09	722924,08	321945,96	65063,00	28975,00		45156,00	119037,00	
				км трубопровода		400978,12	105823,83	36088,00	9524,00		8818,00		
50	50	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		90	2565,00		230850,00		230850,00		249318,00	
				м							18468,00		
51	52	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		4	7185,00		28740,00		28740,00		31039,00	
				шт.							2299,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	53	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3250,00		6500,00		6500,00	520,00	7020,00	
53	54	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Неразъемное соединение полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	1	7363,00		7363,00		7363,00	589,00	7952,00	
54	55	241-210-0518 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	1	4752,00		4752,00		4752,00	380,00	5132,00	
55	56	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2674,00		5348,00		5348,00	428,00	5776,00	
56	57	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00		2628,00		2628,00	210,00	2838,00	
57	58	241-210-0609 *РСНБ РК 2022*	Узел выхода полиэтиленовый газопровода д.63мм	шт.	1	3933,00		3933,00		3933,00	315,00	4248,00	
58	59	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,1165	46578,27 16631,87	29946,40 8180,89	5426,00 1938,00	3489,00 953,00		1763,00 575,00	7764,00	
59	60	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	116,5	34,00		3961,00		3961,00	317,00	4278,00	
60	61	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель для обозначения трассы. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	120	742,66 374,42	289,33 102,45	89119,00 44930,00	34720,00 12294,00	9469,00	41202,00 10426,00	140747,00	
61	62	243-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВ 1х2,5 (ок)-1	км	0,12	44722,00		5367,00		5367,00	429,00	5796,00	
62	63	1122-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0024	970476,52 714329,28	147597,26 61076,09	2329,00 1714,00	355,00 147,00	261,00	1842,00 334,00	4505,00	
63	64	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	3,2	3545,00		11344,00		11344,00	908,00	12252,00	
64	65	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1856,00		1856,00		1856,00	148,00	2004,00	
65	66	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	3082,20 2300,63	14,87 4,87	2466,00 1841,00	12,00 4,00	613,00	1826,00 343,00	4635,00	
66	67	1122-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Футляр диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	0,8	34042,67 6440,01	27367,46 7944,06	27234,00 5152,00	21894,00 6355,00	188,00	11392,00 3090,00	41716,00	
67	68	241-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0 мм	м	0,8	4072,00		3258,00		3258,00	261,00	3519,00	
68	71	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	5097,55 1409,59	85,58 0,00	10195,00 2819,00	171,00 0,00	7205,00	2791,00 1039,00	14025,00	
69	72	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	3137,53 980,58	57,05 0,00	6275,00 1961,00	114,00 0,00	4200,00	1942,00 657,00	8874,00	
70	73	241-225-0202 *РСНБ РК 2022*	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 25х1"	шт.	2	579,00		1158,00		1158,00	93,00	1251,00	
71	74	1122-0601-1003 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции в 2 слоя из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0032	2024411,87 495017,60	522,48 153,89	6478,00 1584,00	1,00 0,00	4892,00	1569,00 644,00	8691,00	
72	75	1122-0601-1005 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции в 2 слоя из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0008	2673008,21 149195,20	293214,66 100585,63	2138,00 119,00	234,00 80,00	1784,00	198,00 187,00	2523,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	76	1122-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	2459456,24 295495,20	34353,55 256,48	7870,00 946,00	110,00 1,00	6815,00	937,00 705,00	9512,00	
74	77	1122-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	3604803,79 337693,44	164939,87 36994,27	2884,00 270,00	132,00 30,00	2482,00	297,00 254,00	3435,00	
75	78	1113-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Покрытие праймером за один раз	$м^2$	3,45	143,35 61,83	4,43 0,97	495,00 213,00	15,00 3,00	266,00	149,00 52,00	696,00	
76	79	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1456	1829698,37 1048124,00	769908,04 236174,44	266404,00 152607,00	112099,00 34387,00	1699,00	185124,00 36122,00	487650,00	
77	80	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	128,6	2002,00		257457,00		257457,00	20597,00	278054,00	
78	81	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х2,8 мм	м	17	646,00		10982,00		10982,00	879,00	11861,00	
79	82	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	25	629,00		15725,00		15725,00	1258,00	16983,00	
80	83	242-209-2302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	71520,00		71520,00		71520,00	5722,00	77242,00	
81	84	242-209-3206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	35895,00		143580,00		143580,00	11486,00	155065,00	
82	85	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	3569,00		32121,00		32121,00	2570,00	34691,00	
83	86	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	5097,55 1409,59	85,58 0,00	10195,00 2819,00	171,00 0,00	7205,00	2791,00 1039,00	14025,00	
84	87	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	3137,53 980,58	57,05 0,00	6275,00 1961,00	114,00 0,00	4200,00	1942,00 657,00	8874,00	
85	88	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Металлический шкаф для установки крана DN50(вертикально) с запирающим устройсвом	т конструкций	0,052882	662028,69 481709,76	166938,61 10808,56	35009,00 25474,00	8828,00 572,00	708,00	17971,00 4238,00	57218,00	
86	89	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,052882	426108,00		22533,00		22533,00	1803,00	24336,00	
87	90	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Ушко.Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,000132	1026343,00		135,00		135,00	11,00	146,00	
88	91	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	38,00		152,00		152,00	12,00	164,00	
89	92	243-907-6102 *РСНБ РК 2022*	Втулка резьбовая под болт , d 32 мм	шт.	1	665,00		665,00		665,00	53,00	718,00	
90	93	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,754	1010,00		762,00		762,00	61,00	823,00	
91	94	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,003528	354405,00		1250,00		1250,00	100,00	1350,00	
92	95	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	10,2	255,69 95,02	5,11 0,97	2608,00 969,00	52,00 10,00	1587,00	676,00 263,00	3547,00	
93	96	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	10,2	294,09 162,60	6,89 0,97	3000,00 1659,00	70,00 10,00	1271,00	1151,00 332,00	4483,00	
94	97	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Металлический шкаф для установки крана DN20		0,2943855	662028,69	166938,61	194892,00	49144,00	3939,00	100043,00	318530,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		481709,76	10808,56	141808,00	3182,00		23595,00		
95	98	243-907-6102 *РСНБ РК 2022*	Втулка резьбовая под болт , d 29 мм	шт.	9	665,00		5985,00		5985,00	479,00	6464,00	
96	99	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002826	354405,00		1002,00		1002,00	80,00	1082,00	
97	100	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	9	33,00		297,00		297,00	24,00	321,00	
98	101	243-907-6102 *РСНБ РК 2022*	Втулка резьбовая под болт , d 32 мм	шт.	9	665,00		5985,00		5985,00	479,00	6464,00	
99	102	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,03825	426108,00		16299,00		16299,00	1304,00	17603,00	
100	103	217-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	2,214	1179,00		2610,00		2610,00	209,00	2819,00	
101	104	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,008064	530959,00		4282,00		4282,00	343,00	4625,00	
102	105	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм - металлический каркас МК-1	т	0,24084	479443,00		115469,00		115469,00	9238,00	124707,00	
103	106	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	4,86	255,69 95,02	5,11 0,97	1243,00 462,00	25,00 5,00	756,00	322,00 125,00	1690,00	
104	107	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	4,86	294,09 162,60	6,89 0,97	1429,00 790,00	34,00 5,00	606,00	548,00 158,00	2135,00	
105	108	241-225-0202 *РСНБ РК 2022*	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 25х1"	шт.	2	579,00		1158,00		1158,00	93,00	1251,00	
106	109	241-117-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	2126,00		4252,00		4252,00	340,00	4592,00	
107	110	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50 мм	шт.	1	931,00		931,00		931,00	74,00	1005,00	
108	111	1108-0201-0702 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к кирпичной стене.	т металлических изделий	0,0345	101293,09 87091,87	7736,22 2769,98	3495,00 3005,00	267,00 96,00	223,00	2883,00 510,00	6888,00	
109	112	222-515-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции для крепления газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления/	т	0,0345	1139440,00		39311,00		39311,00	3145,00	42456,00	
110	113	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	167,74	255,69 95,02	5,11 0,97	42889,00 15939,00	857,00 163,00	26094,00	11109,00 4319,00	58317,00	
111	114	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	167,74	294,09 162,60	6,89 0,97	49331,00 27275,00	1156,00 163,00	20900,00	18931,00 5462,00	73724,00	
112	115	1124-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 65 мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,017	735489,29 424300,80	311188,49 96162,55	12503,00 7213,00	5290,00 1635,00		8759,00 1701,00	22963,00	
113	116	1124-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм с краном диам.50мм. ДЕМОНТАЖ	км трубопровода	0,0035	727212,81 419249,60	307963,21 94469,78	2545,00 1467,00	1078,00 331,00		1780,00 346,00	4671,00	
114	117	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы металлические. Погрузка	т	0,14007	1165,00		163,00			13,00	176,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	118	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы металлические. Разгрузка	т	0,14007	1165,00		163,00			13,00	176,00	
116	119	412-202-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 5 до 10 км	т·км	1,4007	97,00		136,00			11,00	147,00	
117	120	1124-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Шкафной газорегуляторный пункт. Демонтаж	шт.	1	2676,18 2196,24	479,94 205,18	2676,00 2196,00	480,00 205,00		2377,00 404,00	5457,00	
118	121	1124-0207-0202 *РСНБ РК 2022*	Шкафной газорегуляторный пункт. Устройство	шт.	1	10860,05 5490,60	1199,86 512,96	10860,00 5491,00	1200,00 513,00	4170,00	5944,00 1344,00	18148,00	
119	122	1109-0305-0101 *РСНБ РК 2022*	Рамы под ГРПШ. Монтаж	т конструкций	0,0713	123045,88 41023,58	42823,54 18525,74	8773,00 2925,00	3053,00 1321,00	2795,00	2930,00 936,00	12639,00	
120	123	214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,06778	591160,00		40069,00		40069,00	3206,00	43275,00	
121	124	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00352	401487,00		1413,00		1413,00	113,00	1526,00	
122	125	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя	$м^2$	3,077212	255,69 95,02	5,11 0,97	787,00 292,00	16,00 3,00	479,00	204,00 79,00	1070,00	
123	126	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	3,077212	294,09 162,60	6,89 0,97	905,00 500,00	21,00 3,00	383,00	347,00 100,00	1352,00	
124	127	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,924	3918,20 3918,20	0,00 0,00	3620,00 3620,00	0,00 0,00		2607,00 498,00	6725,00	
125	128	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную	$м^3$ грунта	0,1	1516,54 1516,54	0,00 0,00	152,00 152,00	0,00 0,00		109,00 21,00	282,00	
126	129	1101-0203-0105 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	0,824	263,95 263,95	0,00 0,00	217,00 217,00	0,00 0,00		157,00 30,00	404,00	
127	130	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под раму щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,157	11528,19 1673,62	3133,07 1424,95	1810,00 263,00	492,00 224,00	1055,00	452,00 181,00	2443,00	
128	131	1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022*	Заливка бетонная кл.8/10 W6 F150. Устройство	$м^3$	0,667	35863,11 6171,51	2423,86 584,19	23921,00 4116,00	1617,00 390,00	18188,00	4101,00 2242,00	30264,00	
129	132	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под стойки щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,044	11528,19 1673,62	3133,07 1424,95	507,00 74,00	138,00 63,00	296,00	127,00 51,00	685,00	
130	133	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические. Устройство с установкой столбов металлических(бетон класса В10)	шт.	6	21637,41 20907,38	199,83 77,86	129824,00 125444,00	1199,00 467,00	3181,00	148575,00 22272,00	300671,00	
131	134	212-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Бетон класса 8/10 W6 F150	$м^3$	0,175	23763,00		4159,00		4159,00	333,00	4492,00	
132	135	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	15,75	2002,00		31532,00		31532,00	2523,00	34055,00	
133	136	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание, полочка - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00658	401487,00		2642,00		2642,00	211,00	2853,00	
134	137	261-107-0611 *РСНБ РК 2022*	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,028448	1910643,00		54354,00		54354,00	4348,00	58702,00	
135	138	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	22,35	1730,00		38666,00		38666,00	3093,00	41759,00	
136	139	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,191516	479443,00		91821,00		91821,00		99167,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т т	0,00014	376424,00		53,00		53,00	7346,00 4,00	57,00	
138	141	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т т	0,00114	484006,00		552,00		552,00	44,00	596,00	
139	142	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м м	0,2	926,00		185,00		185,00	15,00	200,00	
140	143	1109-0701-0129 *РСНБ РК 2022*	Изготовление в построечных условиях	т конструкций т конструкций	0,2804985	396103,20 359072,00	32441,06 10405,47	111106,00 100719,00	9100,00 2919,00	1288,00	71510,00 14609,00	197225,00	
141	144	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$ $м^2$	25,33	147,05 81,30	3,45 0,49	3725,00 2059,00	87,00 12,00	1578,00	1430,00 412,00	5567,00	
142	145	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	$м^2$ $м^2$	26,1	255,69 95,02	5,11 0,97	6674,00 2480,00	133,00 25,00	4060,00	1729,00 672,00	9075,00	
143	146	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки $м^2$ стяжки	0,022	1131,13 628,69	45,22 25,79	25,00 14,00	1,00 1,00	10,00	14,00 3,00	42,00	
144	147	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные одностоечные. Установка	опора опора	1	13847,35 6826,98	6094,28 2978,51	13847,00 6827,00	6095,00 2979,00	926,00	7844,00 1735,00	23426,00	
145	148	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт. шт.	1	57746,00		57746,00		57746,00	4620,00	62366,00	
146	149	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка Кронштейн	т т	0,0422	86803,07 39211,20	44243,89 16427,23	3663,00 1655,00	1867,00 693,00	141,00	1878,00 443,00	5984,00	
147	150	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м м	10	518,10 434,98	35,76 11,52	5181,00 4350,00	357,00 115,00	474,00	3215,00 672,00	9068,00	
148	151	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т т	0,00158	288027,17 96027,46	187256,74 49142,46	455,00 152,00	296,00 78,00	7,00	183,00 51,00	689,00	
149	152	252-207-3926 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КО-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт. шт.	1	35851,00		35851,00		35851,00	2868,00	38719,00	
150	153	252-207-0210 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-19 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт. шт.	3	1719,00		5157,00		5157,00	413,00	5570,00	
151	154	252-207-2043 *СнрСЦ 06.2023*	Болт М20 с гайкой	шт. шт.	1	1141,00		1141,00		1141,00	91,00	1232,00	
152	155	252-207-2043 *СнрСЦ 06.2023*	Шайба диам. 21мм	шт. шт.	2	1141,00		2282,00		2282,00	183,00	2465,00	
153	156	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м м	3,2	1739,00		5565,00		5565,00	445,00	6010,00	
154	157	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т т	0,00158	323426,00		511,00		511,00	41,00	552,00	
155	158	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта $м^3$ грунта	1,35	3192,60 3192,60	0,00 0,00	4310,00 4310,00	0,00 0,00		3103,00 593,00	8006,00	
156	159	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта $м^3$ грунта	1,35	1665,62 1665,62	0,00 0,00	2249,00 2249,00	0,00 0,00		1619,00 309,00	4177,00	
157	160	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м м	8	1109,96 338,31	39,06 13,34	8880,00 2706,00	313,00 107,00	5861,00	2026,00 872,00	11778,00	
158	161	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт. шт.	4	2304,31 1691,57	265,45 84,86	9217,00 6766,00	1061,00 339,00	1389,00	5116,00 1147,00	15480,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	162	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0158	323426,00		5110,00		5110,00	409,00	5519,00	
			ИТОГО по акту					3944559,00	1158550,00	1782789,00	1122553,00	5472483,00	
								1002760,00	286175,00	0,00	405371,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30				71142				
			Итого с временными									5543625	
			Зимние удорожания	%	1,29				71513				
			Итого с зимними удорожаниями									5615138	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				112303				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5727441	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		1,163				933573			6661014	
			НДС	%	12,00				799322				
			Итого с НДС									7460335	
			ВСЕГО с понижающим коэфициентом 0,98									7311129	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор_____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919

_____Приходько С.Г.

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭТЛ»
БИН 081140003014

_____Кабыш Н.С.