Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" БИН 060140015369 г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43 тел 54-58-50

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство инженерных коммуникаций к 5-ти этажному жилому дому №158 по ПДП в мкр. "Береке" в г. Костанай»

(наименование, адрес)

Объект : 2-4 Электроснабжение наружное. Сети КЛ-0,38 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 15.03.2024 год

Акт выполненных работ №10

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-4 Электроснабжение наружное. Сети КЛ-0,38 кВ работы

Составлен (а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Строительство КЛ-0,4кВ										
1	1	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	62,85	303,66	287,57	19085,00	18074,00		6208,00	27317,00	
						16,09	121,10	1011,00	7611,00		2024,00		
2	2	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,95	3918,20	0,00	7640,00	0,00		5501,00	14192,00	
						3918,20	0,00	7640,00	0,00		1051,00		
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,95	1665,62	0,00	3248,00	0,00		2339,00	6034,00	
						1665,62	0,00	3248,00	0,00		447,00		
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м	м³ грунта	41,25	61,85	61,85	2551,00	2552,00		614,00	3418,00	
						0,00	20,67	0,00	853,00		253,00		
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	41,25	302,30	139,97	12470,00	5773,00		6821,00	20834,00	
						162,33	67,33	6696,00	2777,00		1543,00		
6	6	1101-0104-0701 *РСНБ РК 2022*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	108	2,69	2,69	291,00	290,00		70,00	390,00	
						0,00	0,90	0,00	97,00		29,00		
7	7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка песком вручную	м³ грунта	6,406	1516,54	0,00	9715,00	0,00		6995,00	18047,00	
						1516,54	0,00	9715,00	0,00		1337,00		
8	9	1308-0201-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	448	1158,98	628,43	519223,00	281536,00	25218,00	233901,00	813376,00	
						474,26	250,88	212468,00	112394,00		60252,00		
9	10	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	291518,56	0,00	12244,00	0,00	469,00	8949,00	22888,00	
						280342,72	0,00	11774,00	0,00		1695,00		
10	11	241-207-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 140	м	42	10273,00		431466,00		431466,00		465983,00	
											34517,00		
11	12	1308-0201-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	1731,91	909,94	72740,00	38217,00	2024,00	34158,00	115450,00	
						773,79	355,77	32499,00	14942,00		8552,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	13	1308-0201-0706 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	2470,16 798,75	1545,16 677,35	14821,00 4793,00	9271,00 4064,00	758,00	6377,00 1696,00	22894,00	
13	14	243-113-0920 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,496	4803062,00		2382319,00		2382319,00	190586,00	2572905,00	
14	15	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	240	9,89 8,87	1,02 0,50	2374,00 2129,00	245,00 120,00		1620,00 319,00	4313,00	
15	16	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	240	66,00		15840,00		15840,00	1267,00	17107,00	
16	17	1308-0201-1815 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2760,49 2496,10	133,64 60,61	11042,00 9984,00	534,00 242,00	523,00	7363,00 1472,00	19877,00	
17	18	243-903-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	44221,00		176884,00		176884,00	14151,00	191035,00	
18	19	1308-0303-0603 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	11286,46 5473,98	210,84 60,61	22573,00 10948,00	421,00 121,00	11203,00	7970,00 2443,00	32986,00	
19	20	247-204-8818 *СпрСЦ 06.2023*	Выключатель автоматический типа EKF PROxima BA-99 160/125A 4P 35кА EKF PROxima	шт.	2	32849,00		65698,00		65698,00	5256,00	70954,00	
20	23	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2428,78 2255,06	133,64 60,61	4858,00 4510,00	267,00 121,00	80,00	3335,00 655,00	8848,00	
21	24	247-301-0231 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	127680,00		255360,00		255360,00	20429,00	275789,00	
			Итого по разделу 1: Строительство КЛ-0,4кВ					4042442,00 317415,00	357180,00 143342,00	3367842,00 0,00	332221,00 349974,00	4724635,20	
			ИТОГО по акту					4042442,00 317415,00	357180,00 143342,00	3367842,00 0,00	332221,00 349974,00	4724635,20	
			Временные здания и сооружения	%	1,30				61420,26				
			Итого с временными									4786055,46	
			Зимние удорожания	%	1,29				61740,12				
			Итого с зимними удорожаниями									4847795,57	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00				96955,91				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4944751,48	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		1,163				805994,49			5750745,98	
			НДС	%	12,00				690089,52				
			Итого с НДС									6440835,49	
			ВСЕГО с понижающим коэфициентом 0,98									6 312 018,78	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130
Директор_____ Бекжанов Т.Р.

Эксперт технического надзора:
ТОО «Инжиниринг KZ»
БИН 061040003919
_____ Приходько С.Г.

№ KZ60VJE00024628; № KZ17VJE00024626;№ KZ28VJE00024622

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Главный специалист _____ Тумурзинов Н.Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Энергосервис ЭТ Л»
БИН 081140003014
_____ Кабыш Н.С.