Форма 3

Заказчик : Сматлаева Аккыз Мамытбековна

Технадзор: ТОО «Kaz Stroi Proekt 2050»

Авторский надзор:ТОО «ДиС-проект»

Подрядчик: ТОО"EMAAR-Group"

Наименование и его адрес: "Строительство 2-х этажного магазина ТНП и кафе с проходом на 1-ом этаже во двор жилого дома,с установкой лестничной клетки по ул.Дулати №54 г.Шымкент"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен .	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 2-х этажного магазина ТНП и кафе с проходом на 1-ом этаже во двор жилого дома,с установкой лестничной клетки по ул.Дулати №54 г.Шымкент	32 500 000	29 017 857	29 017 857	31 153 273	32 003 273	850 000				3 482 143	32 500 000
Всего к оплате	32 500 000	29 017 857	29 017 857	31 153 273	32 003 273	850 000	0	0	0	3 482 143	32 500 000

Заказчик:

_____ Сматлаева А. М.

Авторский надзор:

ТОО «ДиС-проект»

Директор _____ Даутбеков Б.Т.

Технадзор:

ТОО «Kaz Stroi Proekt 2050»

эксперт _____ Кулебаев Д.Е.

Подрядчик:

ТОО"EMAAR-Group"

Директор _____ Ибрагимов Н.М

Заказчик : Сматлаева Аккыз Мамытбековна
Технадзор: ТОО «Kaz Stroi Proekt 2050»
Подрядчик: ТОО"EMAAR-Group"
Авторский надзор: ТОО «ДиС-проект»

Форма 2В

Наименование стройк "Строительство 2-х этажного магазина ТНП и кафе с проходом на 1-ом этаже во двор жилого дома,с установкой лестничной клетки по ул.Дулати №54 г.Шымкент"

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	981,64		150,93	143,05	148159	140423	--	29547	191921
		НР - 72%; СП - 8%				7,88	33,92	7735	33297		14214	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	30,36		2723,36	--	82681	--	--	59530	153588
		НР - 72%; СП - 8%				2723,36	--	82681	--		11377	
3	1105-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной свыше 8 м.Погружение дизель-молотом на тракторе.Грунты группы 2	т свай	13,596128		90192,52	38543,60	1226269	524044	356486	464506	1826037
		НР - 99%; СП - 8%				25429,25	9080,45	345739	123459		135262	
4	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	515,2		12388,00	--	6382298	--	6382298	--	6892882
		СП - 8%				--	--	--	--		510584	
		Съезд-выезд										
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	224,624		150,93	143,05	33903	32132	--	6761	43917
		НР - 72%; СП - 8%				7,88	33,92	1770	7619		3253	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	224,624		35,24	35,24	7916	7916	--	1602	10279
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,90	--	2224		761	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	224,624		223,57	108,11	50219	24285	--	26414	82763
		НР - 72%; СП - 8%				115,46	47,86	25935	10751		6130	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	224,624	106,47	89,83	23916	20178	809	5705	31991
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	2929	4996		2370	
		Устройство грунтовой подушки									
9	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	338	660,57	658,35	223273	222522	48	48686	293716
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	703	66914		21757	
		Обратная засыпка									
10	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	228,96	35,24	35,24	8069	8069	--	1632	10478
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,90	--	2267		776	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	25,44	1078,71	--	27442	--	--	19758	50977
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	27442	--		3776	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	254,4	223,57	108,11	56876	27504	--	29915	93733
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	29373	12176		6943	
13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	254,4	106,47	89,83	27086	22853	916	6462	36232
		НР -72%; СП - 8%			13,04	22,24	3317	5658		2684	
		Лишний грунт									
14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	409,44	241,60	231,72	98921	94876	--	19731	128143
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	57,05	4045	23359		9491	
15	411-103-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	10747,8	75,00	--	806085	--		--	870572
		СП - 8%			--	--	--	--		64487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				9203113	1124802	6740557	720249	10717229
							531669	292720	--	793865	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9203113				
	Материалы		тенге				358258				
	Всего заработная плата		тенге					824389			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6382298				
	Транспортные расходы		тенге				806085				
		Накладные расходы	тенге				720249				
		Сметная прибыль	тенге				793865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10717227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	тенге					824389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10717227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	тенге					824389			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

Фундамент Фм-1 (4 шт) /АС-24/

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/Бетон В3,5/.Устройство	$м^3$	1,36		22026,45	1474,09	29956	2005	25606	2543	35099
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	2345	450		2600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	0,34	--				--		
17	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные с пазами,стаканами и подколонниками,высотой до 2 м,толщиной до 1000 мм.Устройство	$м^3$	5,12		28990,59	2632,89	148432	13481	116425	19856	181751
		НР - 91%; СП - 8%				3618,33	643,29	18526	3294		13463	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08256		349794,00	--	28879	--	28879	--	31189
		СП - 8%				--	--	--	--		2310	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01736		376202,00	--	6531	--	6531	--	7053
		СП - 8%				--	--	--	--		522	
20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09672		329247,00	--	31845	--	31845	--	34393
		СП - 8%				--	--	--	--		2548	
		Ленточные фундаменты /АС-21/										
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/Бетон В3,5/.Устройство	$м^3$	8,1		22026,45	1474,09	178414	11940	152509	15145	209043
		НР - 91%; СП - 8%				1724,11	330,53	13965	2677		15485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	2,025	--				--		
22	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм/Бетон В12,5/.Устройство	$м^3$	37		33143,27	2714,25	1226301	100427	910601	215035	1556643
		НР - 91%; СП - 8%				5818,18	568,38	215273	21030		115307	
23	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство	$м^3$	50,4		31461,79	1740,57	1585674	87725	1253350	242257	1974165
		НР - 91%; СП - 8%				4853,16	428,91	244599	21617		146235	
24	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,76		1698,01	54,68	269576	8681	179872	77232	374553
		НР - 94%; СП - 8%				510,35	7,17	81023	1138		27745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00125	0,19845	--				--		
24.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	0,7938	--				--		
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14336		349794,00	--	50146	--	50146	--	54158
		СП - 8%				--	--	--	--		4012	
26	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3549		349794,00	--	124142	--	124142	--	134073
		СП - 8%				--	--	--	--		9931	
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1332		349794,00	--	46593	--	46593	--	50320
		СП - 8%				--	--	--	--		3727	

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Анкерный выпуски Ав-1 /АС-23/										
28	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	т	0,02276		60368,24	2842,75	1374	65	46	1169	2747
		НР - 91%; СП - 8%				55491,49	968,66	1263	22		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	217-101-0402	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный**	кг	1000	22,76	--				--		
28.2	222-509-1701	**Кондуктор инвентарный металлический**	шт.	0,01	0,000228	--				--		
29	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01966		349794,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0031		376202,00	--	1166	--	1166	--	1259
		СП - 8%				--	--	--	--		93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					3735906	224324	2934588	573237	4653873
								576994	50228	--	344731	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3735906				
	Материалы		тенге					2638410				
	Всего заработная плата		тенге						627222			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					296179				
		Накладные расходы	тенге					573237				
		Сметная прибыль	тенге					344731				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4653874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									394
		Сметная заработная плата	тенге						627222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4653874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									394
		Сметная заработная плата	тенге						627222			
		РАЗДЕЛ 3. Монолитная рама										
		Рама Рм-1										
31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	$м^3$	1,79		42242,79	6275,85	75615	11234	50044	15293	98181
		НР - 91%; СП - 8%				8009,30	1379,39	14337	2469		7273	
32	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	1,7		78671,19	8415,90	133741	14307	81322	37405	184838
		НР - 91%; СП - 8%				22419,07	1760,21	38112	2992		13692	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16428		376202,00	--	61802	--	61802	--	66746
		СП - 8%				--	--	--	--		4944	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,36486		329247,00	--	120129	--	120129	--	129739
		СП - 8%				--	--	--	--		9610	
35	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,018		490233,00	--	8824	--	8824	--	9530
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					400111	25541	322121	52698	489034
								52449	5461	--	36225	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ		тенге				400111				
Материалы		тенге				131366				
Всего заработная плата		тенге					57910			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				190755				
	Накладные расходы	тенге				52698				
	Сметная прибыль	тенге				36225				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				489034				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
	Сметная заработная плата	тенге					57910			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				489034				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
	Сметная заработная плата	тенге					57910			
РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
36	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**32**	**10077,72**	**1716,04**	**322487**	**54914**	**120579**	**189018**	**552425**
		НР - 118%; СП - 8%			**4593,56**	**412,21**	**146994**	**13191**		**40920**	
37	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**165,248**	**9409,00**	**--**	**1554818**	**--**	**1554818**	**--**	**1679203**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**124385**	
	на отм.-0.300 /АС-31/										
38	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**31**	**10077,72**	**1716,04**	**312409**	**53198**	**116811**	**183111**	**535162**
		НР - 118%; СП - 8%			**4593,56**	**412,21**	**142400**	**12779**		**39642**	
39	222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**160,8**	**9409,00**	**--**	**1512967**	**--**	**1512967**	**--**	**1634004**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**121037**	
	Антисейсмопояс (АС-43)										
40	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство/БЕТОН В12,5/**	**м^3**	**4,603**	**49940,80**	**6356,70**	**229878**	**29260**	**138099**	**62441**	**315705**
		НР - 91%; СП - 8%			**13582,14**	**1324,87**	**62519**	**6098**		**23385**	
41	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,19592**	**349794,00**	**--**	**68532**	**--**	**68532**	**--**	**74015**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5483**	
42	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,050658**	**376202,00**	**--**	**19058**	**--**	**19058**	**--**	**20583**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1525**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**4020149**	**137372**	**3530864**	**434570**	**4811097**
						351913	**32068**	**--**	**356377**	
Стоимость общестроительных работ		тенге				4020149				
Материалы		тенге				375491				
Всего заработная плата		тенге					383981			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				3155375				
	Накладные расходы	тенге				434570				
	Сметная прибыль	тенге				356377				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4811096				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
	Сметная заработная плата	тенге					383981			

2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					4811096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	тенге						383981			
		РАЗДЕЛ 5. Наружняя отделка (АС-4)										
43	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	61,408		41776,65	4153,43	2565421	255054	1770404	557972	3373265
		НР - 93%; СП - 8%				8793,04	977,19	539963	60007		249872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,38	23,33504	64274,00				1499836		
44	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом	98,25		7127,30	382,58	700257	37589	393951	257952	1034866
		НР - 93%; СП - 8%				2735,03	88,06	268717	8652		76657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,0504	4,9518	64274,00				318272		
45	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка/ИМ-1/**	т стальных элементов	0,02268		1108923,41	9363,52	25150	212	23539	1701	28999
		НР - 118%; СП - 8%				61687,18	1859,58	1399	42		2148	
46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	0,1616		20830,91	1922,17	3366	310	26	2877	6743
		НР - 91%; СП - 8%				18747,46	817,92	3030	132		499	
47	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1616		455717,00	--	73644	--	73644	--	79536
		СП - 8%				--	--	--	--		5892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					3367838	293165	2261564	820502	4523409
								813109	68833	--	335068	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					3367838				
		Материалы	тенге					2187921				
		Всего заработная плата	тенге						881942			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					73644				
		Накладные расходы	тенге					820502				
		Сметная прибыль	тенге					335068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					4523408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									559
		Сметная заработная плата	тенге						881942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					4523408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									559
		Сметная заработная плата	тенге						881942			
		РАЗДЕЛ 6. Кровля										
48	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Элементы каркаса из брусьев.Установка/Мауэрлат,Стойки,Прогоны,Подкос,Лежень/**	$м^3$ древесины в конструкции	2,0684		193972,34	1499,54	401212	3102	329526	62947	501292
		НР - 90%; СП - 8%				33157,80	656,32	68584	1358		37133	
49	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила.Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	3,3375		223605,39	1075,75	746283	3590	633691	99302	913232
		НР - 90%; СП - 8%				32659,85	399,52	109002	1333		67647	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,4059		17878,08	58,05	96647	314	80214	14628	120178
		НР - 90%; СП - 8%				2981,68	25,01	16119	135		8902	
51	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	162,61		3646,55	28,06	592965	4563	436799	141100	792790
		НР - 92%; СП - 8%				932,31	10,86	151603	1766		58725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	224-102-0102	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм	$м^2$	1,15	187,0015	2264,00				423371		
52	215-203-0402 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	3,3568		105225,00	--	353219	--	353219	--	381477
		СП - 8%				--	--	--	--		28258	
53	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	282		49,76	3,74	14032	1055	8	12084	28205
		НР - 90%; СП - 8%				45,99	1,62	12969	457		2090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00006	0,01692	--				--		
53.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00023	0,06486	--				--		
53.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,01128	--				--		
54	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016176		455717,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
55	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг	15		264,00	--	3960	--	3960	--	4277
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /МС-1,2,3/	т стальных элементов	0,09748		1134149,68	9642,69	110557	940	101440	9865	130056
		НР - 118%; СП - 8%				83886,71	1877,81	8177	183		9634	
57	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282		407,66	14,03	114960	3956	69412	38752	166010
		НР - 92%; СП - 8%				147,49	1,88	41592	530		12298	
58	224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	61		1177,00	--	71797	--	71797	--	77541
		СП - 8%				--	--	--	--		5744	
59	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	66		1331,00	--	87846	--	87846	--	94874
		СП - 8%				--	--	--	--		7028	
60	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,9525		45042,34	1499,54	42903	1428	9892	28987	77641
		НР - 90%; СП - 8%				33157,80	656,32	31583	625		5751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00301	0,002867	--				--		
61	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,9525		138654,00	--	132068	--	132068	--	142633
		СП - 8%				--	--	--	--		10565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1881	141131,00	--	26547	--	26547	--	28671
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
63	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,5	2014,00	--	23161	--	23161	--	25014
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	
64	261-105-0192 РСНБ РК 2022 прим	Самоклеящаяся лента на изделия теплоизоляционные из вспененного каучука	м	156	171,00	--	26676	--	26676	--	28810
		СП - 8%			--	--	--	--		2134	
65	224-105-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
66	1110-0104-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки.Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву /сайдинг/	$м^2$ потолков	32	448,91	4,40	14365	140	1281	11707	28158
		НР - 90%; СП - 8%			404,49	2,01	12944	64		2086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,006 0,192	--				--		
67	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	$м^2$	32	3621,00	--	115872	--	115872	--	125142
		СП - 8%			--	--	--	--		9270	
68	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	53,3	542,54	16,77	28917	894	22156	5604	37284
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	5867	225		2762	
69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	175	820,46	33,45	143581	5854	56641	79350	240766
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	81086	3329		17834	
70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	175	552,22	34,29	96639	6001	84630	8752	113822
		НР - 94%; СП - 8%			34,33	18,87	6008	3302		8432	
71	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,539	455717,00	--	245631	--	245631	--	265282
		СП - 8%			--	--	--	--		19651	
72	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	175	1334,96	69,76	233618	12209	94740	119224	381070
		НР - 92%; СП - 8%			723,82	16,70	126669	2923		28228	
73	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	27,0375	31059,00	--	839758	--	839758	--	906939
		СП - 8%			--	--	--	--		67181	
74	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	175	542,54	16,77	94945	2935	72748	18401	122415
		НР - 92%; СП - 8%			110,07	4,22	19262	739		9069	
75	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	11,9	289,00	--	3439	--	3439	--	3714
		СП - 8%			--	--	--	--		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1112-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы.Устройство	м снегозадержателя	42	387,44	4,63	16272	194	827	14078	32778
		НР - 92%; СП - 8%			363,13	1,22	15251	51		2428	
77	224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42	1175,00	--	49350	--	49350	--	53298
		СП - 8%			--	--	--	--		3948	
78	1219-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Мостики переходные на чердаке.Устройство	м	12,5	8271,99	78,80	103400	985	84954	12910	125615
		НР - 72%; СП - 8%			1396,84	37,65	17461	471		9305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				4839556	48160	4067219	677691	5958635
							724177	17491	--	441387	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				4839556				
	Материалы		тенге				2078963				
	Всего заработная плата		тенге					741668			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1988260				
		Накладные расходы	тенге				677691				
		Сметная прибыль	тенге				441387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5958634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	тенге					741668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				5958634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	тенге					741668			
		РАЗДЕЛ 7. Технологические оборудования									
79	ПрайсЛист	"Стойка барная	шт	1	215546,55	--	215547	--		--	215547
					--	--	--	--	215547	--	
80	ПрайсЛист	"Кассовый аппарат	шт	1	73394,46	--	73394	--		--	73394
					--	--	--	--	73394	--	
81	ПрайсЛист	Стол охлаждающий	шт	1	245726,20	--	245726	--		--	245726
					--	--	--	--	245726	--	
82	ПрайсЛист	"Электросушитель для рук	шт	6	16028,57	--	96171	--		--	96171
					--	--	--	--	96171	--	
83	521-301-3009 СпрСЦ 12.2022	Микроволновая печь	шт.	4	30348,00	--	121392	--		--	121392
					--	--	--	--	121392	--	
84	521-301-3010 СпрСЦ 12.2022	Чайник электрический	шт.	5	19554,00	--	97770	--		--	97770
					--	--	--	--	97770	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				850001	--	--	--	850001
							--	--	850001	--	
	Стоимость оборудования		тенге				850000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				850000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				850000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								32003273
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3050311				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1853364			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					466801			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						19856920		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	тенге				806085				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						850000		
		- Накладные расходы	тенге							3278947	
		- Сметная прибыль	тенге							2307653	

Итого	32 003 273
В том числе	
СМР	31 153 273
Оборудование	850 000
Всего:	32 003 273
В том числе СМР:	32 003 273
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г	32 003 273
Непредвиденные работы и затраты-2%	623 065
Итого:	32 626 338
Стоимость с понижающим коэффицентом - 0,88529483	28 883 929
НДС 12%	3 466 071
Всего:	32 350 000

Заказчик:

Сматлаева А.М.

Подрядчик:

ТОО"EMAAR-Group"

Директор Ибрагимов Н.М.

Технадзор:

ТОО «Kaz Stroi Proekt 2050»

Эксперт Кульбаев Д.Е.

Авторский надзор:

ТОО «ДиС-проект»

Директор Дауербеков Б.Т.