Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы,г. Алматы, ул. Жарокова , 196, т. 227-60-23**	**080940004108**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СУНКАР",050014, Республика Казахстан, г. Алматы, Ангарская, 141, тел.: +7 (727)252-41-22, 232-97-84**	**910640000157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №1148 от 29.08.18г

Номер документа	Дата составления
00000000066	29.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по реконструкции водопроводных сетей.Водовод от куста 40 до площадки 4 в г. Алматы, который находится - г.Алматы, Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположены по адресу: по ул.Кожамкулова от ул.Жамбула (площадка №4) до ул.Айтеке би, по ул.Айтеке би до ул.Муратбаева до пр.ЖибекЖолы ул.Ади Шарипова до куста №40			работа	1	946 233,00	946 233,00
				Итого	1	x	946 233,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Гл.бухгалтер / _____ / Аукерова Д.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель генерального директора-директор Департамента водопроводных сетей / _____ / Нахметова Гульнара Майдановна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-
от 20.12.2012г. №170

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су"**
Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1148	29.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов		Стоимость выполненных работ								
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы с начала года за отчетный	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40	300 660 671	844 851							101 382	946 233

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

_____ Нахметова Г.М.

Подрядчик:

ТОО "Сункар"

_____ Булекбаев В.Е.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-
от 20.12.2012г. №170

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су"**
Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

Подрядчик **ТОО "Сункар"**

Наименование строительства и его адрес: **Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1148	29.08.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов		Стоимость выполненных работ							
		из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы с начала года за отчетный	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС тенге
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40	300 660 671	844 851							101 382	946 233

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су"
Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы

_____ Нахметова Г.М.

Подрядчик:

ТОО "Сункар"

_____ Булекбаев В.Е.

Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су" Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы**
Подрядчик	**ТОО "Сункар"**
Договор	**№ 1148 от 29.08.2018 г.**
Наименование объекта	**Работы по реконструкции водопроводных сетей. Водовод от куста №40 до площадки №4 в г. Алматы Алмалинский район. Проектируемые сети водопровода расположенные по адресу: ул. Кожамкулова от ул. Жамбула (площадка №4) до ул. Айтеке би, по ул. Айтеке би до ул. Муратбаева до пр. Жибек жолы ул. Ади Шарипова до куста №40**

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.36 К=1,25**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях прямоугольного сечения**	**26**	**155,38**	**150,72**	**4040**	**3919**	**670**	**0,03**	**1**
		м3		**4,56**	**22,03**	**118**	**573**	**97**	**0,08**	**2**
2	**Е0101-18-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**6**	**124,32**	**120,57**	**746**	**723**	**124**	**0,02**	**--**
		м3		**3,65**	**17,62**	**22**	**106**	**97**	**0,06**	**--**
3	**Е0101-162-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,5**	**897,35**	**--**	**1346**	**--**	**1521**	**5,26**	**8**
		м3		**897,35**	**--**	**1346**	**--**	**113**	**--**	**--**

4	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта, разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	16	92,39	89,59	1478	1434	245	0,02	--
		м3		2,70	13,09	43	209	97	0,05	1
5	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	3	114,82	--	344	--	389	0,71	2
		м3		114,82	--	344	--	113	--	--
6	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	17	181,69	--	3089	--	--	--	--
		т		40,57	--	690	--	--	--	--
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	16	4,31	3,73	69	60	29	--	--
		м3		0,55	1,29	9	21	97	--	--
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	8	8,71	8,71	70	70	22	--	--
		м3		--	2,83	--	23	97	0,01	--
9	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2	192,26	--	385	--	435	1,39	3
		м3		192,26	--	385	--	113	--	--
10	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	15	29,49	6,18	442	93	339	0,15	2
		м3		23,31	--	350	--	97	--	--
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	18	192,26	--	3461	--	3911	1,39	25
		м3		192,26	--	3461	--	113	--	--
12	С143008-109 Изм. и доп. вып. 30	Смеси песчано-гравийные	18	699,00	--	12582	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--	
13	Е0101-134-2	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками									
			18	29,49	6,18	531	111	407	0,15	3	
		м3		23,31	--	420	--	97	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28582	6409			44	
			Тенге			7187	931			3	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28582					
	Всего заработная плата -		Тенге				8118				
	Местные материалы -		Тенге			12587					
	Транспортные расходы -		Тенге			3089					
		Накладные расходы -	Тенге			8091					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1214				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2200					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38874					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9332				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38874					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51	
		Сметная заработная плата -	Тенге				9332				
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы -1 шт									
14	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д2000									
			2,1	8376,60	2161,85	17591	4540	6197	10,19	21	
		м3		1650,83	619,19	3467	1300	130	2,37	5	
15	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010									
			3	5873,00	--	17619	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	

16	С143018-343 Изм. и доп. вып. 30	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	11419,00	--	11419	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-348 Изм. и доп. вып. 30	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	8464,00	--	8464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С143018-340 Изм. и доп. вып. 30	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
		шт.	1	488,00	--	488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянка								
		т	0,13586	110909,00	--	15068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-20-3	Соединительные элементы								
		т	0,09	149428,02	2100,01	13449	189	1274	49,11	4
				9315,00	794,36	838	71	140	3,88	--
21	Е0113-16-1	Огрунтовка соединительных элементов грунтовкой ХС-010 за один раз								
		м2	2,7	35,31	0,10	95	--	12	0,03	--
				5,05	0,06	14	--	90	--	--
22	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710								
		м2	2,7	71,93	0,14	194	--	8	0,02	--
				3,19	0,06	9	--	90	--	--
23	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	5850,00	--	5850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	26,66488	251,62	4,39	6709	117	1404	0,24	7
				42,95	1,66	1145	44	118	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			96946	4847			32
			Тенге			5473	1416			6

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76028					
	Материалы -		Тенге			26628					
	Всего заработная плата -		Тенге				6889				
	Местные материалы -		Тенге			39081					
		Накладные расходы -	Тенге			8895					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5095					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90018					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8223				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15068					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15068					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			904					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15972					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5850					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5850					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6201					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112192					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8223				
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы									
25	**Е0122-8-12**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием**	**0,006**	**468252,64**	**209161,14**	**2810**	**1255**	**2318**	**1146,55**	**7**
		км		**218126,25**	**79011,90**	**1309**	**474**	**130**	**385,89**	**2**
26	**С130806-4241 Изм. и доп.вып.19**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным покрытием**	**0,006024**	**23686,00**	**--**	**143**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

27	Е0122-23-12 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 600 мм	0,006	139804,85	27376,95	839	164	352	191,48	1
		км		34827,75	10342,24	209	62	130	50,51	--
28	Е0122-34-1	Установка муфта	2	344,84	259,48	690	519	384	0,48	1
		шт		79,96	67,83	160	136	130	0,26	1
29	С130805-957 Изм. и доп. вып. 26	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 600 мм СТ РК 1129-2002	6	15232,00	--	91392	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-40-12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 600 мм	2	1191,90	161,06	2384	322	2186	3,96	8
		фланец		830,59	10,35	1661	21	130	0,05	--
31	С130809-46 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	2	18177,00	--	36354	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 600 мм	0,006	29542,01	--	177	--	158	130,30	1
		км		20311,88	--	122	--	130	--	--
33	Е0122-38-10	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	1	14748,99	2685,54	14749	2686	4137	10,79	11
		врезка		2168,33	1014,30	2168	1014	130	4,96	5

		Итого прямые затраты по смете:				**275 065**
		Накладные расходы				26 522
		Итого с накладным расходами				301 587
		Непредвиденные затраты	6%			18 095
		Итого с непредвиденными				319 682
		Временные здания и сооружения,	1,50%			4 795

		Итого с временными зданиями и сооружениями				324 477
		Удорожание работ в зимнее время	2,070%			6 717
		Затраты на доп. отпуска	0,40%			1 298
		Затраты на выслугу лет	1%			3 245
		Итого в ценах 2001 г.				335 737
		Итого в ценах 2018 г., МРП-2405/7	3,103225806			1 041 867
		Налоги, сборы и другие платежи в	2%			20 837
		Итого с налогом				1 062 705
		НДС 12 %				127 525
		Итого с НДС				1 190 229
		Всего со скидкой 20,5 %	0,795			946 233

Заказчик:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения" Алматы Су"

_____ Нахметова Г.М.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Сункар"

_____ Булекбаев В.Б.

Технический надзор:

_____

Сауырбеков Б.К