Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министірлігінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы N 121
бұйрығына 3-қосымша

ОҚО Мақтарал ауданы А.Қалыбеков ауыл округі Жаңа жол елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы

Сәйкестік туралы декларация

«06» қараша 2015 жыл

Мердігер: **«Қанай» өндірістік кооперативі, ОҚО, Сайрам ауданы, Қайнарбұлақ а/о, Қасымбек датқа елді мекені, Бекболатұлы, 5 БСН 050640007431**

мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, лицензия №, мекен-жайы

Басшы: **төраға Д.Абдраманов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

объекті бойынша: **«ОҚО Мақтарал ауданы А.Қалыбеков ауыл округі Жаңа жол елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы**

объектінің аты және орналасқан жері

тапсырыс беруші: **ОҚО «Мақтарал аудандық тұрғын үй-комуналдық шаруашылық бөлімі» Мемлекеттік мекемесі, бөлім басшысы Г.Ж.Полатов** болып табылатын

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілгенге сәйкес жүргізілді жоба (жобалық-сметалық құжаттама), актілер сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлер: **жоқ**

3. Жоба (жобалық-сметалық құжаттама) **ЖШС«БАХЫТ-АБК».**

жобалау ұйымының атауы, жоба нөмірі

«Оңтүстікмемсараптама» РМК, 2014 жылғы 30 маусымдағы № 19-0408/14 қорытындысымен бекітілген.

жобаны мақұлдаған (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекіту күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндіріс алан , ұзындығы, қуаттылығы, көлемі, өткізу қабілетілігі, жүк көтергіштігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады).

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынғы ескерілген)	оның ішінде ұшыру кешені немесе кезегі	жалпы бұрын қабылданғандарды ескере отырып	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Жер телімінің жалпы ауданы	шаршы метр	19350,0	19350,0	19350,0	19350,0
Құрылыс ауданы	шаршы метр	19350,0	19350,0	19350,0	19350,0
Жұмыс істеушілердің саны	адам	45	45	45	45
Полиэтилен құбырлы газ өткізгіші	шақырым	3,785	3,785	3,785	3,785
лат электрдәнекерлі құбырлы газ өткізгіші	шақырым	8,455	8,455	8,455	8,455
Газдың жылдық шығыны	мың м3/сағ	2277,295	2277,295	2277,295	2277,295
ГРПШ-04-2У1	дана	1	1	1	1
ГПШ-10МС	дана	1	1	1	1
ГРПШ-10	дана	89	89	89	89
ГРПШ-6	дана	52	52	52	52

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына директермен сипатталады:

Газдың жылдық шығыны - 2277,295 мың м3/сағ.

МСТ-Р 50383-95 бойынша полиэтилен орта қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы - 3,785 шақырым.

МСТ 10704-91 бойынша электрдәнекерленуші төмен қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы - 3,035 шақырым.

МСТ 10704-91 бойынша электрдәнекерленуші төмен қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы - 0,550 шақырым.

МСТ 50383-95 бойынша электрдәнекерленуші төмен қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы - 3,035 шақырым.

МСТ 10704-91 бойынша электрдәнекерленуші төмен қысымды газ өткізгіш болат құбырының ұзындығы – 0,420 шақырым.

ГРПШ-04-2У1 саны- 1 дана.

ГПШ-10МС саны- 1 дана.

ГРПШ-10 саны-89дана.

ГРПШ-6 саны- 52 дана.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Обьектіде жобада көрсетілген, жеке сынактан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылған.

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикалық қарсы іс-шаралар қарастырылған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде асырылған:

жұмыстын басталуы **шілде айы 2015жыл;**

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қазан айы 2015 жыл.;**

айы, жылы

құрылыс ұзақтығы, айы;

норма бойынша немесе құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша, __ай, нақты __ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдықтары мен бұйымдары жобаның және мемлекеттік нормативтік актілердің талаптарына сәйкес келу;

10. Сырткы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) қалыпты қамтамасыз ету объектінің жұмысы, оны инжиниринг бойынша қызмет көрсетушілер растайды және

коммуналдық қызметтер

Мердігер: **«Қанай» өндірістік кооперативі.**

нысанды пайдалануға қабылдауға дайын деп санайды

«ОҚО Мақтарал ауданы А.Қалыбеков ауыл округі Жаңа жол елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы»

Объектінің (кешкеннің) атауы

объектіні қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс, монтаждау және орындалған арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді, және кезінде оның кінәсінен туындаған кемшіліктерді жоюға міндеттенеді нысанды Қазақстан Республикасы заңға сәйкес кепілдік мерзімі бойынша салу

Объектінің (кешкеннің) атауы

Мердігер: **«Қанай» өндірістік кооперативі торағасы Д.Абдраманов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы, күні, мөрінің атауы (бар болса)