Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«28» июля 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №000227 от 27.05.2005 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
директор Зулхашев Дарын Еркингалиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
по объекту: **«Строительство летних водопроводных сетей в селе Бодене Индерского района Атырауской области», Атырауская область, Индерский район, с.Бодене**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является является **ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», руководитель Имангазиев Бауыржан Ескабылович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не предусмотрено
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»**, утвержденный, **приказом №187 от 23.12.2016 года ГУ «Индерский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»**
наименование проектной организации, номер проекта
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность летних водопроводных сетей	м	12680		12680	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Подача воды для водоснабжения линий летнего водопровода осуществляется плывунной насосной станцией 1-го подъема, оборудованного двумя насосами типа К100-65-200, производительностью 100м3/час, напором 50м (1**

рабочий, 1 резервный). Далее вода поступает в водопроводную сеть, проложенную из полиэтиленовых труб диаметрами 160, 110, 50 мм. Электроснабжение плывунной насосной станции предусмотрена от установленного КТПНГ 10/0,4.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

- комплектная трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4 - 1шт;
- трансформатор типа ТМГ-100/10-0,4 – 1 шт;
- плывунная станция водоснабжения, состоящая из одного рабочего и одного резервного насосов К100-65-200, производительностью 100м3/час, напором 50м, с устройством рыбозащиты.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **июль 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца;**

фактически, месяц: **4 месяца** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство летних водопроводных сетей в селе Бодене Индерского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :

ДиректорТОО «Болат-Д» **Зулхашев Д.Е**

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС