Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Подрядчик : ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», Туркестанская область, г. Арысь, ул. ЫНТАЛЫ д. 15 БИН: 020140012021

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС 41по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Ноябрь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		IST/24-01 от 25.10.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС №41 по ул.Кайсенова в селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)».	**1 032 134,00**	**921 548,21**							**110 585,79**	**1 032 134,00**
ИТОГО по справке	**1 032 134,00**	**921 548,21**							**110 585,79**	**1 032 134,00**

Заказчик ТОО «IST Group Co», г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

Руководитель Уразбаев Нурболат Ерназарович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», Туркестанская область, г. Арысь, ул. ЫНТАЛЫ д. 15 БИН: 020140012021

Директор Усенбеков Абдигали Талгатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «IST Group Co» г.Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», Туркестанская область, г. Арысь, ул. ЫНТАЛЫ д. 15 БИН: 020140012021

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС 41 по ул.Кайсенова в селе Сарыюзек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"

(наименование, адрес)

Объект : "Реконструкция инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участку под ИЖС 41 по ул.Кайсенова в селе Сарыюзек Кербулакского района Жетысуской области (электроснабжение, водоснабжение и канализация)"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № IST/24-01 от 25.10.2024

Акт выполненных работ №1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на Электроснабжение, водоснабжение и канализация работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электричество									
1	1	1101-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	10	148,0 0,0	148,0 37,0	1 480,0 0,0	1 480,0 370,0			1 480,0
2	2	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	4,8	787,0 352,0	435,0 142,0	3 777,6 1 689,6	2 088,0 681,6			3 777,6
3	3	1101-0104-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	6	102,0 0,0	102,0 25,0	612,0 0,0	612,0 150,0			612,0
4	4	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0036	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	2 365,2 2 338,36	0,0 0,0	26,84		2 365,2
5	5	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм**	м	3,6	903,0		3 250,8		3 250,8		3 250,8
6	6	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	76	1 078,0 646,0	386,0 104,0	81 928,0 49 096,0	29 336,0 7 904,0	3 496,0		81 928,0
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	м	20	867,0		17 340,0		17 340,0		17 340,0
8	8	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	м	56	1 986,0		111 216,0		111 216,0		111 216,0
9	11	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	111 590,0 61 832,0	47 914,0 15 626,0	1 844,0		111 590,0
10	12	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	2	64 704,0		129 408,0		129 408,0		129 408,0
11	13	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	17 710,0 9 944,0	7 766,0 2 368,0			17 710,0
12	14	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		2	64 528,0		129 056,0		129 056,0		129 056,0

№ п/п	№ позиция по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
13	16	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	2	1 299,0		2 598,0		2 598,0		2 598,0
14	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1,88	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	14 269,2 7 474,88	733,2 182,36	6 061,12		14 269,2
15	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00588	349 152,0		2 053,0		2 053,0		2 053,0
16	28	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	22,56	1 422,0 795,0	59,0 15,0	32 080,32 17 935,2	1 331,04 338,4	12 814,08		32 080,32
17	29	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0188	391 672,0		7 363,44		7 363,44		7 363,44
			Итого по разделу 1: Электричество					**668 098**	**91 260**	**426 527**	**0**	**668 098**
								150 310	**27 620**	**0**	**0**	
			Раздел 2: Водопровод									
18	37	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	10,72	480,0 0,0	480,0 143,0	5 145,6 0,0	5 145,6 1 532,96			5 145,6
19	38	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкаткой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	$м^3$ грунта	1,072	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	9 674,8 9 674,8	0,0 0,0			9 674,8
20	39	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	9,648	93,0 0,0	93,0 23,0	897,28 0,0	897,28 221,92			897,28
21	40	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	9,648	619,0 382,0	237,0 76,0	5 972,12 3 685,52	2 286,56 733,24			5 972,12
22	41	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,072	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	4 207,6 4 207,6	0,0 0,0			4 207,6
23	42	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,22	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	2 113,12 1 029,84	95,72 22,44	987,56		2 113,12
24	51	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,004	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	5 638,68 3 737,68	1 900,96 480,28			5 638,68
25	52	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	4,04	1 828,0		7 385,12		7 385,12		7 385,12
26	53	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею/**	км трубопровода	0,0026	1 409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	3 665,12 2 429,48	1 235,64 312,2			3 665,12
27	54	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	2,626	163,0		428,04		428,04		428,04
			Итого по разделу 2: Водопровод					**45 127**	**11 562**	**8 801**	**0**	**45 127**
								24 765	**3 303**	**0**	**0**	
			Раздел 3: Канализатции									
28	70	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	18,13	480,0 0,0	480,0 143,0	8 702,4 0,0	8 702,4 2 592,59			8 702,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	71	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**м³ грунта**	1,813	9 025,0 9 025,0	0,0 0,0	16 362,36 16 362,36	0,0 0,0			16 362,36
30	72	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	16,317	93,0 0,0	93,0 23,0	1 517,46 0,0	1 517,46 375,27			1 517,46
31	73	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	16,317	619,0 382,0	237,0 76,0	10 100,23 6 233,08	3 867,15 1 240,12			10 100,23
32	74	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	1,813	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	7 116,06 7 116,06	0,0 0,0			7 116,06
33	75	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	0,525	9 605,0 4 681,0	435,0 102,0	5 042,66 2 457,56	228,41 53,55	2 356,69		5 042,66
34	83	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	1,974	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	8 278,97 2 408,28	80,92 11,83	5 789,77		8 278,97
35	84	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,0042	1 650 675,0 1 060 458,0	590 217,0 140 431,0	6 932,8 4 453,89	2 478,91 589,82			6 932,8
36	85	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	4,242	3 888,0		16 492,91		16 492,91		16 492,91
37	86	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,042	3 006 715,0 1 187 368,0	1 819 347,0 398 880,0	126 282,03 49 869,47	76 412,56 16 752,96			126 282,03
38	87	241-204-2012 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	4,242	9 537,0		40 455,94		40 455,94		40 455,94
			Итого по разделу 3: Канализатция					247 284	93 288	65 095	0	247 284
								88 901	21 616	0	0	
			ИТОГО по акту					960 509	196 110	500 423	0	960 509
								263 976	52 540	0	0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								960509*5/100	48 025
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								1008534*1,075	**1 084 174**
			Договорной скидка К=0,85									**921 548**
			НДС (12%)									110 586
			Итого с НДС									**1 032 134**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», Туркестанская область, г. Арысь, ЫНТАЛЫ д. 15 БИН: 020140012021
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Усенбеков Абдигали Талгатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО «IST Group Co», г. Алматы, ЗАТАЕВИЧА, 55 БИН: 191240004841
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Уразбаев Нурболат Ерназарович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.