Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование стройки: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек-1 города Кызылорда"

Договор: № 604/1 от 20.11.2023 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	691 746,00	617 630,00						74 116,00	**691 746,00**
Итоге к оплате									**691 746,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____Досмуратов К. Т.

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Генеральный подрядчик: ТОО "KDC Construction"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: "Строительство участкового поста полиции в микрорайоне Байтерек-1 города Кызылорда"

Договор: № 604/1 от 20.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фундаменты												
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В3,5/**	$м^3$		**0,92**	**25037,66**	**1611,12**	**23035**	**1482**	**19888**	**1805**	**26827**
		НР - 91%; СП - 8%				**1809,38**	**346,96**	**1665**	**319**		**1987**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки										
2	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон кл.В15/**	$м^3$		**1,31**	**38980,10**	**2862,56**	**51064**	**3750**	**39312**	**7993**	**63781**
		НР - 91%; СП - 8%				**6108,05**	**596,64**	**8002**	**782**		**4725**	
	261-102-0122	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
3	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		**0,062**	**28732,88**	**1313,20**	**1781**	**82**	**23**	**1552**	**3599**
		НР - 91%; СП - 8%				**27035,68**	**464,88**	**1676**	**29**		**267**	
	261-102-0122	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Арматура ГОСТ 10922-2012	т									
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**75880**	**5314**	**59223**	**11350**	**94207**
								11343	**1130**	**--**	**6979**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**75880**				
	Материалы		Тенге					**59224**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12473**			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**94209**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12473			
		РАЗДЕЛ 2. Стена									
4	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	2,04	17759,44	4287,79	36229	8748	8649	19459	60144
		НР - 93%; СП - 8%			9231,13	1025,78	18832	2093		4455	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт,								
		Состав работ:									
		1. Кладка конструкций из кирпича									
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей									
		3. Расшивка швов кладки наружных стен									
5	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,054	99044,21	3351,46	5348	181	--	4858	11022
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5167	56		816	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т								
		Состав работ:									
		1. Укладка арматурных сеток									
6	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,82	76359,94	6254,85	62615	5129	39933	16937	85916
		НР - 91%; СП - 8%			21405,92	1291,88	17553	1059		6364	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными									
		4. Установка и сварка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,105	383478,00	--	40265	--	40265	--	43486
		СП - 8%			--	--	--	--		3221	
8	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,051	399352,00	--	20367	--	20367	--	21996
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				164824	14058	109214	41254	222564
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				41552	3208	--	16485	
		Материалы	Тенге				164824				
		Всего заработная плата	Тенге				48584				
								44760			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				60632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				222563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					44760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				222563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					44760			
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытия									
9	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.**	**Деревянная балка Б-1,2,3**	**м^3 древесины в конструкции**	**0,53**	**201240,86**	**1107,70**	**106658**	**587**	**87893**	**16561**	**133076**
		НР - 90%; СП - 8%			**34298,95**	**419,36**	**18178**	**222**		**9857**	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
10	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Огнезащита деревянных конструкций**	**м^3**	**0,53**	**10011,18**	**61,07**	**5306**	**32**	**3615**	**1506**	**7357**
		НР - 90%; СП - 8%			**3130,88**	**26,25**	**1659**	**14**		**545**	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**111964**	**619**	**91508**	**18067**	**140433**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19837**	**236**	--	**10402**	
		Материалы	Тенге				**111964**				
		Всего заработная плата	Тенге				**91506**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**20073**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**140433**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**20073**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**140433**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**14**
		РАЗДЕЛ 4. Кровля						**20073**			
11	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пояса в опалубке. Устройство/бетон кл.В15/**	**м^3**	**1,12**	**52441,10**	**6779,58**	**58734**	**7594**	**35173**	**15947**	**80656**
		НР - 91%; СП - 8%			**14256,00**	**1390,73**	**15967**	**1558**		**5974**	
	261-102-0122	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Арматура ГОСТ 10922-2012	т								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	4 5	6	7	8	9	10	11	12
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,084	383478,00	--	32212	--	32212	--	34789
		СП - 8%			--	--	--	--		2577	
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка СТРОПИЛ,МАУЭРЛАТ**	$м^3$	0,485	201240,86	1107,70	97602	537	80430	15155	121777
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	16635	203		9021	
		Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением									
14	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	13	1090,59	29,44	14178	383	1074	11840	28099
		НР - 92%; СП - 8%			978,57	11,40	12721	148		2081	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$								
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
15	С1224-102-0104 224-102-0104 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	14,95	2605,00	--	38945	--	38945	--	42061
		СП - 8%;			--	--	--	--		3116	
		Формула объема = 13.1,15									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				241671	8514	187834	42942	307382
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45323	1909	--	22769	
		Материалы	Тенге				241671				
		Всего заработная плата	Тенге				116678				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					47232			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				71157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				307382				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					47232			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				307382				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
								47232			
		РАЗДЕЛ 5. Фасад									
16	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	15,1	4982,30	16,76	75233	253	33103	33545	117481
		НР - 80%; СП - 8%			2773,34	3,58	41877	54		8702	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	$м^3$								
	261-201-0115	Металлосайдинг	$м^2$								
		Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
17	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые.Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укрытие плит утеплителя ветрогидрозащитной пленкой 2. Разметка мест соприкосновения с кронштейнами 3. Выполнение надрезов в полотне мембраны 4. Крепление ветрогидрозащитного материала	**м² поверхности облицовки**	**15,1**	**334,29** **48,80**	**0,29** **0,14**	**5048** **737**	**4** **2**	**4307**	**591** **451**	**6090**
18	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**8,3**	**1622,46** **1126,00**	**41,80** **37,02**	**13466** **9346**	**347** **307**	**3773**	**7722** **1695**	**22884**
19	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Цоколь. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0343 Шпатлевка масляно-клеевая 261-201-0342 Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	**м² окрашиваемой поверхности** кг 8,466 (кг)	**8,3**	**2151,12** **1585,73**	**9,47** **4,36**	**17854** **13162**	**78** **36**	**4614**	**10558** **2273**	**30685**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**111601**	**682**	**45797**	**52416**	**177140**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**65122**	**399**	–	**13121**	
		Материалы	Тенге				**111601**				
		Всего заработная плата	Тенге				**45797**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**65521**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**177138**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**65521**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**177138**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**39**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**65521**			
		Временные здания - 0,9%	**Тенге**								**941725,00**
		ИТОГО:	**Тенге**								**8476,00**
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								**950201,00**
		НДС-12%	**Тенге**								**617630,00**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**74116,00**
											691746,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "KDC Construction"

Директор_____ **Досмуратов К. Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор **Байысбаев Е. К.**